ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Абайского района"

ПОДРЯДЧИК: ПК "Аспап"

ОБЪЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В с. ЖАРТАС АБАЙСКОГО РАЙОНА

ДОГОВОР: № 33 от 28 марта 2018 г.

ФОРМА 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за май 2018 года

ул. Гагарина, ул. Ленина,

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		экспл. машин: ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м	3274	9,85	9,85	32240	32240	8552	-	-
				-	2,69	-	8816	97	0,01	29
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,859К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м м3	3274	14,08	14,08	46088	46088	12225	-	-
				-	3,85	-	12603	97	0,01	41
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях м3	22230,46	28,03	26,5	623143	588997	176952	0,01	237
				1,54	6,67	34146	148279	97	0,02	515
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	7860,0555	30,83	29,14	242358	229078	68822	0,01	92
				1,69	7,34	13280	57670	97	0,03	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
	т.ч. п-3.46 К=1,1									
		м3								
5	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	21341,2416	40,41	38,52	862299	822092	345181	0,01	279
	т.ч. п-3.37 К=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях		1,88	14,79	40207	315650	97	0,06	1275
		м3								
6	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1347,5784	262,72	-	354030	-	400054	1,85	2490
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	354030	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	243,0945	302,12	-	73445	-	82992	2,13	517
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	73445	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3								
8	Е0101-173-1-	-Водоотлив из траншей	8103,15	289,15	289,15	2342993	2342993	1466804	-	-
		м3		-	186,62	-	1512169	97	0,86	6953
9	Е0101-166-1-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1476,574	122,18	-	180408	-	203861	0,89	1307
				122,18	-	180408	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	51514,7579	6,83	6,83	351635	351635	93273	-	-
				-	1,87	-	96157	97	0,01	314
		м3								
11	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30908,8547	21,55	4,52	665964	139586	510586	0,11	3338
				17,03	-	526378	-	97	-	-
		м3								
12	Е0101-18-5	-Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	31,098089	56,25	52,36	1749	1628	702	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,89	19,37	121	602	97	0,08	2
		м3								
13	С010333-А5--1	Отвозка вытесненного грунта автосамосвалами на расстояние до 5км	61,2632353	45	-	2757	-	551	0,19	12
				9	-	551	-	100	-	-
		т								
14	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	31,098089	3,08	2,66	96	83	40	-	-
				0,39	0,93	12	29	97	-	-
		м3								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,274	58881,69	25695,31	192779	84126	169773	194	635
				33075	6813,45	108288	22307	130	26,38	86
		км								
16	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3256,24	382	-	1243884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	3,224	8287,75	-	26720	-	33666	51,5	166
				8032,5	-	25897	-	130	-	-
		км								
18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	36,29	8530,76	1879,87	309581	68220	93124	8,86	322
				1435,5	538,43	52094	19540	130	2,06	75
		м3								
19	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	44,84	16880,64	2104,76	756928	94377	174059	13,9	623
				2362,5	623,48	105935	27957	130	2,48	111
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02								
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	38,64	24400 - -	- - -	942816 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	С143018-36К- =1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1000мм и высотой до 0,3м М	16,24	4962,5 - -	- - -	80591 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	С143018-32К- =1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м М	3,92	3337,5 - -	- - -	13083 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
23	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 м	99,68	6380 - -	- - -	635958 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	С143018-37К- =1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до 0,6м М	33,04	7018 - -	- - -	231875 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	81,13	134 - -	- - -	10871 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	56	13400 - -	- - -	750400 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
27	С12021-267	-Стремянки в колодцах т	1,32608	133700 - -	- - -	177297 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28	Е0113-26-6К- =2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	38,45632	40,72 8,32	0,04 -	1566 320	2 -	288 90	0,04 -	2 -
29	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для	0,25424	247994,13	49389,75	63050	12557	26914	312,7	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах		62775	18657	15960	4743	130	91,12	23
30	Е0106-1-13	-Упоры бетонные из бетона класса КЛ.В7.5 на сульфатостойком цементе	т 0,336	9685,86	95,97	3254	32	285	4,9	2
				771,75	36,25	259	12	105	0,18	-
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 0,336	134	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	м3 13	18075,87	36,99	234986	481	5095	1,82	24
				288	13,5	3744	175	130	0,07	1
33	Е0115-165-8	-Обозначение указателей пожарных гидрантов краской	шт 5,2	173,1	1,88	900	10	431	0,47	2
				78,3	0,72	407	4	105	-	-
34	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	м2 56	411,46	17,71	23042	992	17363	1,4	78
				231,75	6,75	12978	378	130	0,03	2
35	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт 56	15504	-	868224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт. 5,936	247994,13	49389,75	1472093	293178	628394	312,7	1856
				62775	18657	372632	110748	130	91,12	541
37	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	т 176,6912	32,52	0,05	5746	9	927	0,03	5
				5,81	0,02	1027	4	90	-	-
38	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 100мм	м2 112	384	-	43008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт. 112	300,57	225,64	33664	25271	18711	0,41	46
				69,53	58,98	7787	6606	130	0,23	25

Итого со скидкой	53187437
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	6382492
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	59569929

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.

Технический надзор:
Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М.

Прораб ПК "Аспап" Аукешова А.А.