Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Теректинского района ЗКО»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Теректинского района ЗКО»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 15.02.2024, дополнительное соглашение №5/11 от 08.05.2025г**

за **Октябрь 2025** (месяц, год)

Акт выполненных работ №2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЛ-110кВ										
1	1	1133-0105-0109 РСНБ РК 2015	**Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах напряжением ВЛ35 и 110 кВ (6 проводов), применен коэффициент к затратам труда - 1,92; к времени эксплуатации машин - 1,85; к расходу материалов (кроме бревен) - 2**	**км линии**	3,12	514551,91	261603,43	1605402,00	816202,00		787736,00	2584589,00	
						252948,48	**62651,03**	**789199,00**	**195471,00**		**191451,00**		
2	3	1133-0105-0301 РСНБ РК 2015	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	3,35	53958,30	15427,30	180760,00	51682,00		114056,00	318401,00	
						38531,00	4027,15	129079,00	13491,00		23585,00		
3	7	1133-0104-0105 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 11 т. Установка	т	37,376	75017,52	36781,92	2803855,00	1374761,00		1445315,00	4589104,00	
						38235,60	10101,40	1429094,00	377550,00		339934,00		
4	9	1133-0103-0104 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 3м3. Установка в пробуренный котлован	м3	28	23887,65	13531,78	668854,00	378890,00	23398,00	296829,00	1042938,00	
						9520,22	3731,06	266566,00	104470,00		77255,00		
5	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	188,5884	904,17	19,87	170516,00	3747,00	109517,00	53754,00	242212,00	
						303,58	2,91	57252,00	549,00		17942,00		
6	15	1133-0101-0303 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 4м. Группа грунтов 1	котлован	28	4267,50	3278,78	119490,00	91806,00		55180,00	188644,00	
						988,72	1474,67	27684,00	41291,00		13974,00		
7	16	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,4	5283,57	1806,17	118352,00	40458,00	329,00	89749,00	224749,00	
						3462,70	799,70	77564,00	17913,00		16648,00		
8	18	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,6	12200,51	3201,57	68323,00	17929,00	5650,00	51627,00	129546,00	
						7990,00	1817,50	44744,00	10178,00		9596,00		
9	19	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39,2	1386,50	0,00	54351,00	0,00		39133,00	100963,00	
						1386,50	0,00	54351,00	0,00		7479,00		
10	20	1133-0101-0113 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3. Установка	м3	15,68	61511,24	39868,04	964496,00	625131,00		406453,00	1480625,00	
						21643,20	10759,00	339365,00	168701,00		109676,00		
11	23	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3111,6339	321,23	321,23	999550,00	999550,00		131689,00	1221738,00	
						0,00	58,78	0,00	182902,00		90499,00		
12	24	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	96,2361	1663,80	0,00	160118,00	0,00		115285,00	297435,00	
						1663,80	**0,00**	**160118,00**	**0,00**		**22032,00**		
13	**25**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**2545,944**	**35,66**	**35,66**	**90788,00**	**90789,00**		**25681,00**	**125787,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0,00	14,01	0,00	35669,00		9318,00		
14	26	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		636,486	860,22	0,00	547518,00	0,00		394213,00	1017069,00	
				м3 грунта		860,22	0,00	547518,00	0,00		75338,00		
15	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2545,944	170,09	78,07	433040,00	198762,00		238649,00	725424,00	
				м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	234278,00	97179,00		53735,00		
16	28	1133-0101-0404 РСНБ РК 2015	Фундаменты поверхностные под стальные опоры массой до 7 т. Установка		4	712076,39	261824,00	2848306,00	1047296,00	340610,00	1406934,00	4595659,00	
				фундамент (для одной опоры)		365100,00	74566,80	1460400,00	298267,00		340419,00		
17	30	1133-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плиты поверхностных фунда ментов. Пригрузка щебнем		4	13143,60	0,00	52574,00	0,00		42060,00	102205,00	
				фундамент (для одной опоры)		13143,60	0,00	52574,00	0,00		7571,00		
18	32	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		61,6	2131,95	1567,16	131328,00	96537,00	391,00	50449,00	196319,00	
				1 заземлитель		558,45	465,28	34401,00	28661,00		14542,00		
			Итого по разделу 1: ВЛ-110кВ					12017621,00	5833540,00	479895,00	5744792,00	19183407,00	
								5704187,00	1572292,00	0,00	1420994,00		
			ИТОГО по акту					12017621,00	5833540,00	479895,00	5744792,00	19183407,00	
								5704187,00	1572292,00	0,00	1420994,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,30**			**633052,43**					
			Итого с временными									**19816459,43**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,17**			**231852,58**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20048312,01**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**400966,24**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20449278,25**	
			В том числе в текущих ценах на 2022 год		*1,0500514*							*21472793,26*	
			Договорная скидка		*0,98*							*21043337,48*	
			НДС	**%**	**12,00**			**2525200,50**					
			Итого с НДС									**23568537,98**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727

(должность, подпись, расшифровка подписи) (Ф.И.О., полное наименование организации, личное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", БИН 1[illegible]

Руководитель

Айбергенов К.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи) (Ф.И.О., полное наименование организации, личное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Саулет Эксперт"

Туманов Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) (Ф.И.О., полное наименование организации, личное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Жана Құрылыс Групп"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи, Ф.И.О., полное наименование организации, личное идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)