Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» 05 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Теректинского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «GC-GroupCompany», в лице директора Тажкенов Т.А. ГСЛ №22017440, от 22.09.2022г;
ТОО «Azat Capital», в лице директора Баяндыковой А.З. ГСЛ №22017439, от 22.09.2022г;
ТОО «Zhasl», в лице директора Утегенов Г.А. ГСЛ № 24018393, от 13.05.2024 г;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Құрылыс Групп», рабочий проект №07-2020, 2021 год***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***распоряжением ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района, № 160 от 02.12.2021 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы двухцепной ВЛ-110 кВ	км	3,12	3,12	3,12	3,12
Длина провода АС-150/24 с 6% запасом	км	20,05	20,05	20,05	20,05
Общее количество опор:	шт	28	28	28	28

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Участок строительства расположен в с.Подстепное Теректинского района ЗКО.

Рабочим проектом предусмотрено устройство фундаментов под металлические и железобетонные опоры.

Фундаменты для установки угловой опоры – составные конструкции, собираемые из сборных железобетонных стоек и плит по типовой серии 3.404.1-144. Глубина заложения фундаментов принята 5,0 м от уровня поверхности земли. Железобетонные стойки и плиты приняты из бетона марки по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W8. Основанием фундаментов служат грунт – суглинок полутвердый, комковатый с физико-механическими характеристиками грунтов в естественном состоянии: плотность Р=1,95 г/см3; угол внутреннего трения Y=23°; сцепление С=25 кПа; модуль деформации Е=17,0 МПа. Обратная засыпка котлованов производится слоями 20-30 см, с тщательным трамбованием каждого слоя до объемного веса 1,60 т/м3.

Угловая опора – пространственная конструкция высотой 30 м от уровня земли, состоящая из металлоконструкций и принятая по типовой серии 3.407.1-119 выпуск 1.

Установка опоры на фундамент принята при помощи четырех анкерных болтов марки М42, оставленных в оголовке фундаментов.

В рабочем проекте приняты промежуточные опоры высотой 23 м от уровня земли. Опоры – одностоечные конструкции по типовой серии 3.407.1-175, выпуск 1. Стойки опор заглублены в грунт на глубину 3,0 м от уровня земли и приняты из бетона класса С30/37, марок по морозостойкости F100, марок по морозостойкости W8.

Закрепление промежуточных железобетонных опор в грунте предусмотрено по серии 3.407.1-154. Тип закрепления – одноригельное, с двумя унифицированными ригелями. Вокруг опор предусмотрена отмостка глиняным грунтом, с уклоном 0,03 от фундаментов опор.

Антикоррозионная защита

Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом обмазываются горячим битумом в два слоя по огрунтовке из битума, растворенного в бензине. Железобетонные фундаменты, ригели подземной части выполняются из бетона на сульфатостойком портландцементе. Проектом предусмотрена перенос существующей двухцепной ВЛ-110 кВ. Протяженность переноса двухцепной ВЛ-110 кВ - 3,12 км.

Строительство переноса двухцепной ВЛ-110кВ выполнено с типовыми двухцепными металлическими и железобетонными опорами с подвеской неизолированного провода АС-150/24.

При пересечениях со существующими воздушными линиями электропередачи соблюдены расстояние по вертикали согласно нормам, указанным в ПУЭ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***октябрь 2025 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***2 месяцев***;

фактически ***14 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГОО, Запказ РЭК' гл. инженер

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство (перенос) электролиний мощностью 110 кВ в с.Подстепное Теректинского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «_____» _____**20___г.**

Место печати (при наличии)