Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«31» октября 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : ***«Строительство автомобильной дороги 2-3 мкр, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области" руководитель Карагойшин Берик Сансызбаевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «GC-GroupCompany», в лице директора Тажкенов Т.А. ГСЛ №22017440, от 22.09.2022г;
ТОО «Azat Capital», в лице директора Баяндыковой А.З. ГСЛ №22017439, от 22.09.2022г;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «MG Design Incorporated», рабочий проект №MG-363-2022, 2022 год***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ " Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области", № 657/1 от 08.09.2022 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	м	1349	1349	1349	1349
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина земляного полотна	м	9,0	9,0	9,0	9,0
Ширина обочины	м	0,5	0,5	0,5	0,5
Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный	облегченный	облегченный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон
Общая протяженность ВЛ-10 кВ	м	1540	1540	1540	1540
Общая протяженность ВЛ-0,4 кВ	м	2320	2320	2320	2320
Количество опор ВЛ-10 кВ	шт.	17	17	17	17
Количество опор ВЛ-0,4 кВ	шт.	76	76	76	76
Количество светильников	шт.	53	53	53	53

Трансформатор КТП-250/10/0,4кв	компл.	1	1	1	1
Трансформатор КТП-400/10/0,4кв	компл.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Общая протяженность дороги, подлежащей строительству – 1349 м

Конструкция дорожной одежды (тип I). Покрытие:

- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б, марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме 60/90 толщиной 6 см.

Основание:

- розлив эмульсии битумно-дорожной, расход 0,8т/1000м2;
- песчано-гравийная смесь 80%, суглинок 20%, укрепленная стабилизатором грунта совместно с цементом в количестве 5% от общей массы, толщиной 20 см с проливом воды.

Инженерные сети

В рамках данного проекта выполнены:

1. Демонтаж провода АС (420 м) существующей линии ВЛ-10кВ;
2. Демонтаж д/б опор и дефектных ж/б опор (15 шт.) существующей линии ВЛ-10кВ;
3. Демонтаж РЛНД-10 существующей пинии ВЛ-10кВ;
4. Демонтаж существующей подстанции КТП-250-10/0,4кВ №33;
5. Установка двух новых подстанций (КТП-250-10/0,4кВ и КТП-400-10/0,4кВ);
6. Строительство линии ВЛ-10кВ от существующей подстанции КТП-250-10/0,4кВ №32 до новой подстанции КТП-400-10/0,4кВ;
7. Строительство линии ВЛ-10кВ от новой подстанции КТП-400-10/0,4кВ до новой подстанции КТП-250-10/0,4кВ;
8. Строительство двух цепной линии ВЛ-0,4кВ от существующей подстанции КТП-250-10/0,4кВ №32 для электроснабжения многоквартирных домов № 7, 8, 9, 11 и уличного освещения;
9. Строительство двухцепной линии ВЛ-0,4кВ от новой подстанции КТП-400-10/0,4кВ для электроснабжения многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4,6 и уличного освещения;
10. Строительство линии ВЛ-0,4кВ от новой подстанции КТП-250-10/0,4кВ для электроснабжения уличного освещения;
11. Установка шкафов управления уличным освещением (4 шт.).

Воздушные линии ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполнены проводом типа СИП, подвешенным на ж/б опорах, в соответствии с «Пособием по проектированию ВЛ электропередачи напряжением 0,38 – 20кВ с самонесущими изолированными проводами». Закрепление опор в грунте осуществляется в сверлёные котлованы, согласно Серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ-10кВ».

Трансформаторные подстанции

В соответствии с проектом, выполнена установка новых трансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 250 и 400кВА. Установка трансформаторных подстанций выполнена, согласно инструкции завода-изготовителя. Уличное освещение выполнено светильниками консольного типа HFLED- 130 150W, установленными на опорах типа СВ-95.

Управление уличным освещением осуществляется от шкафов типа ШНО через фотореле, установленных с наружной стороны КТП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***октябрь 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5.2 месяца***;
фактически, месяц: ***5,2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2024г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2024г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2024г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2024г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2024г
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство автомобильной дороги 2-3 мкр, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,
_____ «_____» _____**2024г.**
Место печати (при наличии)