Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«02» 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиев Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО», Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Кабыршактинский с.о.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Западно-Казахстанской области", Руководитель Умаров Мирхат Кумарович .***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «GC - Group Company», в лице директора Тажкенов Т.А. ГСЛ №22017440, от 22.09.2022г;
ТОО «Azat Capital», в лице директора Баяндыковой А.З. ГСЛ №22017439, от 22.09.2022г;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет», рабочий проект № 07-21, 2021 год***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" №103-НҚ от 28.12.2022 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,541437	0,541437	0,541437	0,541437
Протяженность водопровода по площадке водозаборных сооружений: труба стальная электросварная диаметром 76х5,0 мм ГОСТ 10704-91 труба стальная электросварная диаметром 89х5,0 мм ГОСТ 10704-91	м м	33,3 25,5	33,3 25,5	33,3 25,5	33,3 25,5
Протяженность подводящего трубопровода: труба ПЭ100 SDR21 Ø90х4,3 мм	м	5 775,5	5 775,5	5 775,5	5 775,5
Протяженность трасы ВЛ-10кВ	м	5254,0	5254,0	5254,0	5254,0
Протяженность трасы КЛ-0,4кВ	м	82,0	82,0	82,0	82,0

Трансформаторная КТПНГ-(ВК) 40/10/0,4-У1	Компл.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Поселок Кабыршахты, Акжаикского района расположены в 155 км от г. Уральска.
Уровень ответственности-II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

В комплекс проектируемых сооружений входят:

1. Площадка 1-го подъема (скважина):
- насосное оборудование скважины;
- ограждение;
- благоустройство ;
- водопроводная сеть подземной воды до существующей площадки напорно- регулирующих сооружений;
- трансформаторная подстанция.

4. Внешнее электроснабжение:
- подключение оборудования скважины;
- внешнее электроснабжение площадки 1-го подъема, подключение повысительной насосной станции.

Насосная станция 1-го подъема

В проекте предусматривается строительство двух насосных станции подземного типа(тип.пр. ТП РК 12-80 ВС СКВ III В-2009) на скважинах, расположенных в линейном ряду с разведочной скважиной, на расстоянии 16.54 метров друг от друга.
Водоснабжение пос. Кабыршакты предусматривается от скважины водоводом из 07-21-ОПЗ 8 полиэтиленовых труб диаметром 89 мм, через существующую установку очистки воды с последующим поступлением в существующие резервуары емк.200 м3 (2 шт), которые размещены на существующей площадке напорно-регулирующих сооружений. Затем, по существующей схеме, вода из резервуаров, с помощью насосов на ПНС поступает в водонапорную башню емк.50 м3. и в поселковую водопроводную сеть. Диаметр над фильтровой колонны 168 мм. Интервал установки фильтра -17,5 ÷ -30,0 м (относительные отметки). Длина фильтра 10,0 м. Фильтр принят трубчатый ТЛ-6Ф.4В. В зданиях размещены: оголовок трубчатого колодца, запорная арматура, обратный клапан, вантуз, счетчик воды СКВ-32, задвижка для отбора воды, манометр ОБМ 1-100. Скважины- 2шт,расположены на расстоянии 5826 км от точки врезки. Диаметр проектируемого водовода от скважины до поселка 90мм. Насосные станции работают в ручном и автоматическом режиме. Автоматическое управление осуществляется в зависимости от статического давления воды в трубопроводе.

Подводящий водовод

На данный момент водоснабжение поселка осуществляется из реки Кушум. В связи с понижением уровня воды в реке, запроектированы подземные скважины для непрерывной подачи воды в поселок. Запроектировано 2-е скважины,1-рабочая и 1- резервная. Дебит скважины-1.3л/сек вода из скважины при помощи скважинного насоса ЭЦВ 4-4-60 ЭЦВ Ливгидромаш, Q=4.2м3/час; Н=66.0м, Р=2,2кВт со шкафом управления СУЗ-10, в комплекте с датчиками давления и датчиками уровня в комплекте (см. КП N1214 ОТ 14.12.21г ТОО"ВИАСТ"), подается по напорному трубопроводу на существующую станцию водоподготовки. В точке врезке в существующий водопровод Ø110мм,установлен колодец с отсекающей арматурой. Водопроводные колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов диаметром 1500мм по Т.ПР. 901-09-11.84.

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения данного объекта. Район прохождения трассы ВЛ - 10кВ: по РКУ гололёд III, ветер - III, местность не населенная. ВЛ-10кВ выполняется проводом марки АС-50/8мм2. К установке приняты железобетонные опоры по т.пр. 3.407.1 - 143, стойки приняты СВ-105.

Трансформаторная подстанция.
Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции промышленного изготовления, которая состоит из: -шкаф ВН -трансформатор 25 кВА - шкаф НН Монтаж КТПНГ вести в соответствии с паспортными данными и требованиями ПУЭ РК 2015. На КТПНГ выполнить контур заземления.
Проектируемые кабельные линии 0,4кВ для электроснабжения подземных насосных станций прокладываются от проектируемой КТПНГ в земляной траншее на глубине 0,7м от спланированной поверхности земли.

Наружное освещение территории.
Проектом предусматривается строительство ВЛ-0,22кВ для сетей наружного освещения проектируемой территории. Конструктивно наружное освещение территории выполняется на ж/б опорах по СП РК 4.04-116-2020 "Проектирование воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с изолированными проводами СИП-4".
В качестве питающего провода предусматривается подвеска провода СИП-4 с использованием арматуры по СП РК 4.04-116-2020. Анкерные опоры укрепить плитами П-3и. Освещение территории выполняется светодиодными светильниками консольного типа, марка светильника "Керемет С-60W".

Подземная насосная станция
На площадке предусмотрена установка 2-х водозаборных скважин. В состав
скважины входит: - погружной скважинный насос ЭЦВ4-4-60 Q=4,2 м3/час, Н=66.0м; Р=2,2кВт - фильтр ТЛ-6Ф.4В; - сигнальный датчик; - поплавковый выключатель; - шкаф управления.

Отопление и вентиляция
В здании предусмотрено электрическое отопление. В качестве нагревательных приборов приняты электрические обогреватели мощностью 0,7квт и 1,1 квт. Запроектировано воздушное отопление электрического шкафа.

Внутреннее электроснабжение и электроосвещение
Электроснабжение насосной станции решается при привязке проекта. Категория надежности электроснабжения - III. Питание насосной станции осуществляется по одному вводу от сетей380/220В. В проекте принята система заземления TN-C-S. Разделение PEN -проводника на защитный PE нейтральный N выполняется на вводе питающего кабеля в шкаф ШУС.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2024 года***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***7 месяцев***;
фактически ***7 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2024г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2024г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2024г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2024г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____2024г

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство головного водозабора и подводящего водопровода в с. Кабыршакты Акжаикского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «_____» _____**2024г.**

Место печати (при наличии)