Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"15" 12 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», г.Кызылорда, поселок Тасбугет, улица Мустафа Шокая №18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Нарбаева Еркебулан Еликбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г. Актобе»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ "Отдел строительства города Актобе", и.о. руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», ГСЛ №13020876 от 18.04.2024г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Әлімсейіт Дулат Сайлаубекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004», ГСЛ №16017311 от 11.11.2016г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Баккараева Куат Кенисбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройматериал», ГСЛ №24023285 от 10.07.2024 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Тукенова Асхат Маратовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия», ГСЛ №22019439 от 19.10.2022 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жорабекова Биржан Орынбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Сервис Лтд», ГСЛ №0013794 от 16.06.2023 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Кудайбергенова Максат Тураровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман», ГСЛ №13006094 от 20.11.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жиенбековой Асии Абдирасиловны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ак Нур-строй», ГСЛ №0003168 от 27.07.2007г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бектурсунова Азамат Утегеновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАБЫС-АСМ», ГСЛ №24029931 от 07.10.2024г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Пекушева Наталья Рефатовна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **Производственный кооператив «Актюбгражданпроект», 18724620**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Aqtobe su-energy group» 203П от 03.08.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая протяженность сетей водопровода	**км**	**32,3909**	**32,3909**	**32,655**	**32,655**
Водовод					
Трубопровод из труб пластиковых армированных стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 600	км	21,8973	21,8973	-	-
Трубопроводы из труб **ПЭ SDR 17, Ø мм** 630x37,4	км	2,4418	2,4418	24,4077	24,4077
500x29,7	км	2,8042	2,8042	2,9359	2,9359
400x23,7	км	2,3384	2,3384	2,3848	2,3848
315x18,7	км	0,9465	0,9465	0,9465	0,9465
250x14,8	км	0,496	0,496	0,496	0,496
160x9,5	км	0,1264	0,1264	0,1333	0,1333
Сливной трубопровод					
200x11,9	км	0,11	0,11	0,0655	0,0655
Соединительный трубопровод					
160x9,5	км	1,2303	1,2303	1,2853	1,2853
Камеры	**шт**	**55**	**55**	**29**	**29**
Колодцы Ø2,0м	**шт**	**72**	**72**	**70**	**70**
Колодцы Ø1,0м	**шт**	**9**	**9**	**9**	**9**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

В том числе подземной части		м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		м2				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Выполнено строительство двух линий напорных водоводов из полиэтиленовых труб. Напорный водовод берет начало от существующих колодцев рядом со скважиной №22 на территории Верхне-Каргалинского водозабора. Далее трасса проложена вдоль существующих стальных водоводов и дважды переходит через русло реки Каргала методом ГНБ (дюкер), далее переходит через автодорогу Актобе-Орск закрытым способом в футляре из стальных труб, проложенных методом ГНБ и заканчивается перед территорией Нижне-Каргалинского водозабора насосной станции второго подъема. В камере подключения в сеть, предусмотрены расходомеры с выходом на центральный сервер.

При прокладке водопровода разрушенное асфальтобетонное дорожное покрытие восстановлено.

Для установки трубопроводной арматуры на водоводах смонтированы водопроводные железобетонные прямоугольные колодцы и круглые колодцы из железобетонных колец.

Под полиэтиленовые трубопроводы выполнено песчаное основание.

Вокруг колодцев выполнены водонепроницаемые бетонные отмостки.

Произведена гидроизоляция наружных поверхностей стен и днищ колодцев.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь** **2023** года;

месяц, год

окончание работ **ноябрь** **2025** года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11** ;

фактически месяц: **24** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **95%** и фактически применено **95%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор **Нарбаев Еркебулан Еликбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)