Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

061240003738

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 40**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

920940000559

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №01 от 10.07.2025 г к договору №48 от 11.03.2025 г

Номер документа	Дата составления
25	**31.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"			Работа	1	30 730 671,28	30 730 671,28	3 292 571,92
				Итого	1	x	30 730 671,28	3 292 571,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Алимкулов Н.К.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказ 3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "ЕРЗАТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Доп.согл. №01 от 10.07.2025 г к договору №48	11.03.2025				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"	30 730 671,28	27 438 099,36							3 292 571,92	30 730 671,28
Удержание аванса										9 219 201,38
Итого к оплате										**21 511 469,90**

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель **Аликулов К. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Эксперт **Кыдырали Г. А.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Даулетов С. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"

Объект: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №01 от 10.07.2025 г к договору №48 от 11.03.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за июль

на Наружные сети газоснабжения

Основание: ЛС № 6-1-1-2, 6-3-3-2

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядк у	Шифр позиции норматива, код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 6-01-01-02						
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**282588**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**282588**
1	**1101-0101-0368 Кклим = 1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**360**	**452**	**162720**
2	**1101-0205-0302 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.179:К1трр**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (4% от объема земляных**	**м3 грунта**	**14**	**8562**	**119868**
		Раздел 2. Газопровод, ИТОГО:	тенге			**3732162**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3732162**
5	**6121-0105-0403 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 100 мм**	**км**	**0,75**	**1391819**	**1043864**
6	**241-202-0213**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**1 м**	**758**	**3390**	**2569620**

9	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие газопровода, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	750	22	16500
10	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	750	18	13500
11	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: отводы, переходы, муфты, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4761	38088
12	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	1 шт.	2	8756	17512
13	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	9065	18130
14	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	4	3737	14948
		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 014 750
Локальная смета № 6-03-03-02 на Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)						
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			3 693 645
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 693 645
1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта	м3	4910	452	2219320
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Зачистка вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (4% от разработки грунта)	м3	196	7328	1436288
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Подсыпка под трубу мягким местным грунтом толщ.20 см.	м3	409	93	38037
		Раздел 2. Газопровод (полиэтилен), ИТОГО:	тенге			14 377 307
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			14 377 307
10	6121-0105-0406 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,65	1632146	1060894,9
11	241-404-1105	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1- 2014 размерами 160х9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	1 м	656	3903	2560368
14	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, (наружный диаметр 110 мм -670м.+ Ду 90мм. -1250ми.)	км	1,153	1391819	1605351,871

15	241-404-1102	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1- 2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	1 м	608	1811	1101124,22
16	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	1 м	545	1227	669205,8
20	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,(наружный диаметр 63мм -5900м. диаметр 40 мм -950м.)	км	2,982	1391819	4150404,258
21	241-404-1101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1- 2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	1 м	2982	952	2838864
34	6121-0105-0406 Кклим = 1,11	Футляры (для трубы Ду 110мм).-,дл.4м.-3шт.,(для трубы Ду90мм.дл.4м.-2шт.Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,004	1632146	6528,584
35	241-202-0217	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	1 м	4	6865	27460
36	6121-0801-0301 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 90-100 мм	м	4	5495	21980
38	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Футляры -дл.10,0м. -1шт. дл.4м. -17шт. -Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм(для трубы Ду 63мм.)Футляры Ду 90мм. для трубы Ду 40мм. дл.4,0м.-17шт.	км	0,008	1391819	11134,552
39	241-202-0213	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	8	3390	27120
45	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные . Установка на сварном соединении	шт.	37	4761	176157
48	241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	2	10366	20732
49	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	6214	6214
51	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	665	1330
55	241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	1 шт.	1	5814	5814
73	241-210-0402	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	1	2569	2569
74	241-210-0401	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	3	2569	7707

78	241-211-0612	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**1 шт.**	**4**	**6537**	**26148**
79	241-211-0609	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**6**	**3737**	**22422**
80	241-211-0608	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	**1 шт.**	**4**	**2674**	**10696**
81	241-211-0606	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**1 шт.**	**13**	**1314**	**17082**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 070 952**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			**22 085 702**
		В том числе оборудование				0
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)				1921456
		Итого				24007159
		Сметная прибыль (5)%				1200358
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				720215
		Итого				25927731
		В прогнозных ценах				25927731
		2024 г. 4 квартал - 75% (Кпер = 1,075000000)				20904233
		2025 г. 1 квартал - 25% (Кпер = 1,094400000)				7093827
		Итого по смете:				27998061
		- Коэффициент договорной цены 0,979999999972986				**27 438 099,36**
		- Налог на добавленную стоимость (12)%				3 292 571,92
		Всего с НДС				**30 730 671,28**

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель **Аликулов К. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Эксперт **Кыдыралин Г. А.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Даулетов С. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование"

Эксперт **Булайчиков Ю. Г.**