Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б** — **920940000559**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №01 от 10.07.2025 г к договору №48 от 11.03.2025 г

Номер документа	Дата составления
36	10.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"			Работа	1	55 096 357,12	55 096 357,12	5 903 181,12
				Итого	1	x	55 096 357,12	5 903 181,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Аликулов Ж.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Заказ 3

Подрядчик: Производственный кооператив "ЕРЗАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы: "Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Доп.согл. №01 от 10.07.2025г. к договору №48	11.03.2025				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительно-монтажные работы: "Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"	74 027 357,12	49 193 176,00							5 903 181,12	55 096 357,12
Удержание аванса										16 528 907,14
Итого к оплате										**38 567 449,98**

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель **Аликулов К. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Эксперт **Кыдыралин Г. А.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Даулетов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказ 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы: "Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"

Объект: Строительно-монтажные работы: "Строительство внутрипоселкового газопровода к с. Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №01 от 10.07.2025г. к договору № 48 от 11.03.2025г.

Акт выполненных работ №2

за август

на Наружные сети газоснабжения

Основание: ЛС № 2-01-02-02, 6-03-03-1, 6-03-03-02.

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-02-02 на Опоры под газопровод				
		Раздел 6. НД -Опора Ду 57х3,5мм. Н=2,2м под газопровод Ду 32х2,8мми..-181шт.АСлист 13, ИТОГО:	тенге			**1086302**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1086302**
56	**6101-0205-0102 Кклим = 1,11 Коб =181**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**4,90**	**11543**	**56561**
57	**6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =181**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**3,920**	**31191**	**122269**
		неучтенные ресурсы				**0**
57.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,99840	36580	**146261**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =181**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**63,0**	**4168**	**262584**

59	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =181	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,490	15761	7723
60	6106-0302-0112 Кклим = 1,11 Коб =181	Монтаж опорной стойки	т	1,03250	74211	76623
		неучтенные ресурсы				0
60.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	2,66975	0	0
61	241-102-0139 Коб=181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	199,50	1731	345335
62	214-101-0201 Коб=181	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,10360	371920	38531
63	261-301-0219 Коб=181	Хомут 32 Вст3сп-Ц.9.хр-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	3,990	708	2825
64	217-101-0107 Коб=180	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00208	954056	1984
65	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =180	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	46,64	255	11893
66	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =180	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115в два слоя	м2	69,61	197	13713
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 086 302

		Локальная смета № 6-02-02-02 (Локальный сметный расчет) на Подземный газопровод полиэтиленовый	Тенге			
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			880466
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			880466
1	1101-0101-0368 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	648	452	292896
2	1101-0205-0302 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.179:К1трр=1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (4% от объема земляных работ)	м3 грунта	26	8562	222612
3	1101-0104-0402 Кклим = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	106	93	9858
4	1101-0205-0502 Кклим = 1,11	Траншеи, . Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	106	3350	355100
		Раздел 2. Газопровод, ИТОГО:	тенге			3326981
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3326981
5	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 63 мм	км	1,35	1391819	1878956

		неучтенные ресурсы				
5.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1363,5	0	0
6	241-404-1101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1- 2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	1 м	1364	952	1298528
11	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	4438	75446
12	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	900	2700
13	241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	900	900
14	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	5	4337	21685
15	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	8	1314	10512
16	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Футляр дл.8,0м. -1шт.Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,008	1391819	11134,552
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	8,08	0	0
17	241-202-0213	Футляр -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	8	3390	27120
		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 207 447
		Локальная смета № 6-03-03-01 на Надземный газопровод стальной	Тенге			
		Раздел 2. Узел "А" Выход из земли Ду 32х2,8мм -181шт. ГСН л.12, ИТОГО:	тенге			5120052
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5120052
14	6121-0103-0201 Кклим = 1,11 Коб =181	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до50 мм	км	0,2030	2860114	580603
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
15	241-102-0116 Коб=181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	1 м	203,0	829	168287
16	6121-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =181	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 32 мм	т	0,39760	3635888	1445629
17	242-209-3004 Коб=181	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	70	27865	1950550

18	241-116-0305 Коб=181	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	140	1547	216580
19	241-112-0112 Коб=181	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	70	359	25130
20	241-117-0402 Коб=181	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	70	240	16800
21	6121-0103-0103 Кклим = 1,11 Коб =181	Футляр дл. 0,8м. -Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 100 мм	км	0,0560	2147720	120272
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-301-	Трубы стальные	м	0	0	0
22	241-102-0177 Коб=181	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	56,0	3789	212184
23	6121-0201-0139 Кклим = 1,11 Коб =181	Футляр -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0560	5234939	293157
24	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =181	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	140	255	35700
25	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =181	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	280	197	55160
		ВСЕГО по смете:	Тенге			5 120 052
		Локальная смета № 6-03-03-02 на Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)	Тенге			
		Раздел 2. Газопровод (полиэтилен), ИТОГО:	тенге			26795670
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			26795670
6	6121-0105-0408 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	1,2	3001434	3601721
7	241-404-1106	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1- 2014 размерами 200х11,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	1 м	1212	6185	7496220
14	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, (наружный диаметр 110 мм -670м.+ Ду 90мм. -1250ми.)	км	0,767	1391819	1067525
15	241-404-1102	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1- 2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	1 м	69	1811	124959

16	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	1 м	717	1227	879759
20	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,(наружный диаметр 63мм -5900м. диаметр 40 мм -950м.)	км	3,29	1391819	4576301
21	241-404-1101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1- 2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	1 м	2977	952	2834104
22	241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	1 м	311	303	94233
26	6121-0105-0411 Кклим = 1,11	Футляры для трубы Ду 200мм -дл.4,0м.-9шт.-Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм	км	0,036	3628688	130633
27	241-201-0421	Футляр. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	1 м	36	17181	618516
28	6121-0801-0303 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм	м	36	6114	220104
29	6114-0801-0102 Кклим = 1,05	Заделка сальников, диаметр до 200 мм	сальник	9	15747	141723
30	6121-0105-0410 Кклим = 1,11	Футляры , дл.4,0м.1шт. для трубы Ду160мм--Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,004	3410094	13640
31	241-201-0420	Футляры -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	1 м	4	13711	54844
32	6121-0801-0302 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр труб, диаметр 160 мм	м	4	5950	23800
33	6114-0801-0103 Кклим = 1,05	Заделка сальников, диаметр до 300 мм	сальник	1	20651	20651
35	241-202-0217	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	1 м	16	6865	109840
36	6121-0801-0301 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 90-100 мм	м	16	5495	87920
37	6114-0801-0102 Кклим = 1,05	Заделка сальников, диаметр до 200 мм	сальник	5	15747	78735
38	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Футляры -дл.10,0м. -1шт. дл.4м. -17шт. -Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм(для трубы Ду 63мм.)Футляры Ду 90мм. для трубы Ду 40мм. дл.4,0м.-17шт.	км	0,138	1391819	192071
39	241-202-0213	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	70	3390	237300
41	6121-0801-0301 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм и Ду 40мм.	м	78	5495	428610

45	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные . Установка на сварном соединении	шт.	431	4761	2051991
46	241-208-1411	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	1 шт.	8	15558	124464
47	241-208-1011	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	1 шт.	2	14955	29910
49	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	6214	12428
50	241-208-1405	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	1441	1441
51	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	6	665	3990
53	241-209-0911	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	1 шт.	6	17190	103140
54	241-209-0909	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	1	11331	11331
56	241-209-0905	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	1641	1641
57	241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	1173	3519
58	241-209-1424	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160х200 мм	1 шт.	1	29608	29608
59	241-209-1422	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х90х200 мм	1 шт.	1	27808	27808
60	241-209-0340	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63х200 мм	1 шт.	6	15144	90864
61	241-209-1420	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х40х200 мм	1 шт.	16	26014	416224
62	241-209-1109	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм	1 шт.	1	15404	15404
64	241-209-1610	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	1 шт.	3	13440	40320
68	241-210-0412	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х110 мм	1 шт.	1	6775	6775
69	241-210-0412	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х90 мм	1 шт.	3	6775	20325
70	241-210-0412	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм	1 шт.	2	6775	13550
71	241-210-0409	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	1 шт.	1	3675	3675

72	241-210-0408	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	1 шт.	1	4020	4020
73	241-210-0402	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	2	2569	5138
74	241-210-0401	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	4	2569	10276
77	241-211-0614	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	1 шт.	45	12205	549225
78	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	6	6537	39222
79	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	8	3737	29896
80	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	14	2674	37436
81	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	60	1314	78840
		Раздел 3. Установка крана шарового КП-160 с удлинителем штока -1 шт., ИТОГО:	тенге			647009
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			647009
83	1122-0801-0209 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении (Кран шаровый ПЭ КП-160 с удлинителем штока)	шт.	1	7839	7839
84	242-208-4211	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN150, PN16/25	1 шт.	1	536963	536963
85	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	18568	18568
86	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7483	14966
87	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	7736	7736
88	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	1	13252	13252
89	242-108-0502	Шток телескопический удлинительный DN 160 длиной от 1300 до 1800 мм	1 шт.	1	47685	47685
		Раздел 4. Установка крана шарового КП-110 с удлинителем штока -1 шт., ИТОГО:	тенге			225129
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			225129
90	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении(Кран шаровый ПЭ КП-110с удлинителем штока)	шт.	1	4761	4761

91	242-208-4209	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN100, PN16/25	1 шт.	1	119244	119244
92	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	18568	18568
93	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7483	14966
94	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	7736	7736
95	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	1	13252	13252
96	242-108-0402	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	1 шт.	1	46602	46602
		Раздел 5. Установка крана шарового КП-90 с удлинителем штока -6 шт., ИТОГО:	тенге			1205352
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1205352
97	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении(Кран шаровый ПЭ КП-90с удлинителем штока)	шт.	6	4761	28566
98	242-208-4208	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN80, PN16/25	1 шт.	6	95007	570042
99	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	6	18568	111408
100	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	12	7483	89796
101	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6	7736	46416
102	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	6	13252	79512
103	242-108-0402	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	1 шт.	6	46602	279612
		Раздел 6. Установка крана шарового КП-63с удлинителем штока -2 шт., ИТОГО:	тенге			310018
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			310018
104	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (Кран шаровый ПЭ КП-63 с удлинителем штока)	шт.	2	4438	8876
105	242-208-4206	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN50, PN16/25/40	1 шт.	2	49447	98894
106	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	2	18568	37136
107	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	7483	29932
108	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	7736	15472

109	244-201-0303	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**1 комплект**	**2**	**13252**	**26504**
110	242-108-0302	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм**	**1 шт.**	**2**	**46602**	**93204**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**29 183 178**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			**39 596 979**
		В том числе оборудование				0
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)				3444937
		Итого				43041916
		Сметная прибыль (5)%				2152096
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				1291257
		Итого				46485270
		В прогнозных ценах				
		2024 г. 4 квартал - 75% (Кпер = 1,075000000)				37478749
		2025 г. 1 квартал - 25% (Кпер = 1,094400000)				12718370
		Итого по смете:				50197118
		- Коэффициент договорной цены 0,979999999972986				**49 193 176,00**
		- Налог на добавленную стоимость (12)%				5 903 181,12
		Всего с НДС				**55 096 357,12**

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель «ЕРЗАТ» **Адикулов К. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Эксперт **Кыдыралин Г. А.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Даулетов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование"

Ответственное лицо