Заказчик: КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция тепловых сетей от РТК-34с-11 до тепловых пунктов МЖД мкр.Кокмайса д № 27-45»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка № 5 от 21.06.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№040740002533/240061/00	15.04.2024 г.				ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»		
		Доп.соглашение							
		№040740002533/240061/02	17.03.2025 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция тепловых сетей от РТК-34с-11 до тепловых пунктов МЖД мкр.Кокмайса д № 27-45»	668 314 723,84	99 562 525,65							11 947 503,08	111 510 028,74

Заказчик:
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
БИН 040740002533

_____

Технический надзор:
ТОО «АктауСтройЭксперт»

БИН 021140003456

Эксперт _____ **Удербаев У.Р.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

БИН 070340007367

Руководитель проекта _____ **Муканов М.В.**

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Договор № №040740002533/240061/00 от 15.04.2024 г.
Дополнительное соглашение № 040740002533/240061/02 от 17.03.2025 г.
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция тепловых сетей от РТК-34с-11 до тепловых пунктов МЖД мкр.Кокмайса д № 27-45»

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт выполненных работ № 5-1
за июнь месяц 2025 года
Тепловые сети. ТС часть работы (ЛС 2-1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Тепловые сети									
1	8	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	км	0,105	3 998 570,0 3 060 967,0	883 384,0 241 521,0	419 849,87 321 401,55	92 755,27 25 359,69	5 693,04		419 849,87
2	9	241-402-0112 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	105	15 240,0		1 600 200,0		1 600 200,0		1 600 200,0
3	19	6123-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм**	шт.	50	66 594,0 54 936,0	10 814,0 3 037,0	3 329 700,0 2 746 800,0	540 700,0 151 850,0	42 200,0		3 329 700,0
4	22	6123-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм**	шт.	16	82 788,0 66 188,0	15 481,0 4 282,0	1 324 608,0 1 059 008,0	247 696,0 68 512,0	17 904,0		1 324 608,0
5	24	6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм**	шт.	6	89 591,0 71 194,0	17 105,0 4 688,0	537 546,0 427 164,0	102 630,0 28 128,0	7 752,0		537 546,0
6	25	242-208-1707 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100**	шт.	2	525 299,0		1 050 598,0		1 050 598,0		1 050 598,0
7	26	6123-0104-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм**	шт.	2	130 745,0 98 830,0	30 070,0 8 074,0	261 490,0 197 660,0	60 140,0 16 148,0	3 690,0		261 490,0
8	28	6123-0104-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм**	шт.	2	166 581,0 123 723,0	40 140,0 10 652,0	333 162,0 247 446,0	80 280,0 21 304,0	5 436,0		333 162,0
9	30	6123-0104-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм**	шт.	2	208 836,0 151 764,0	53 667,0 14 072,0	417 672,0 303 528,0	107 334,0 28 144,0	6 810,0		417 672,0

10	32	6123-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	64	64 121,0 53 709,0	9 568,0 2 702,0	4 103 744,0 3 437 376,0	612 352,0 172 928,0	54 016,0		4 103 744,0
11	33	241-411-0103 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45-255х16-1	шт.	5	74 573,0		372 865,0		372 865,0		372 865,0
12	34	241-412-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм	шт.	7	5 691,0		39 837,0		39 837,0		39 837,0
13	36	6123-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	240	64 121,0 53 709,0	9 568,0 2 702,0	15 389 040,0 12 890 160,0	2 296 320,0 648 480,0	202 560,0		15 389 040,0
14	37	241-411-0104 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	11	72 483,0		797 313,0		797 313,0		797 313,0
15	38	241-412-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	48	5 691,0		273 168,0		273 168,0		273 168,0
16	39	241-405-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	3	19 764,0		59 292,0		59 292,0		59 292,0
17	40	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	66	67 317,0 56 422,0	9 900,0 2 819,0	4 442 922,0 3 723 852,0	653 400,0 186 054,0	65 670,0		4 442 922,0
18	45	241-407-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х45 мм	шт.	2	14 525,0		29 050,0		29 050,0		29 050,0
19	72	6123-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм	шт.	4	180 335,0 134 825,0	41 655,0 11 188,0	721 340,0 539 300,0	166 620,0 44 752,0	15 420,0		721 340,0
20	73	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	8	133 098,0 104 961,0	25 419,0 6 691,0	1 064 784,0 839 688,0	203 352,0 53 528,0	21 744,0		1 064 784,0
21	74	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	12	103 109,0 82 667,0	18 597,0 4 994,0	1 237 308,0 992 004,0	223 164,0 59 928,0	22 140,0		1 237 308,0
22	75	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	18	79 477,0 65 626,0	12 559,0 3 467,0	1 430 586,0 1 181 268,0	226 062,0 62 406,0	23 256,0		1 430 586,0
23	76	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	6	67 317,0 56 422,0	9 900,0 2 819,0	403 902,0 338 532,0	59 400,0 16 914,0	5 970,0		403 902,0
24	77	241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	489 861,0		979 722,0		979 722,0		979 722,0
25	78	241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	223 242,0		446 484,0		446 484,0		446 484,0

26	79	241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	5	177 481,0		887 405,0		887 405,0		887 405,0
27	80	241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	6	111 535,0		669 210,0		669 210,0		669 210,0
28	81	241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	3	71 296,0		213 888,0		213 888,0		213 888,0
29	87	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,668	306 561,0 304 442,0	0,0 0,0	204 782,96 203 367,56	0,0 0,0	1 415,4		204 782,96
30	88	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,352	309 204,0 304 442,0	0,0 0,0	108 839,8 107 163,52	0,0 0,0	1 676,28		108 839,8
31	89	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,67	312 882,0 304 442,0	0,0 0,0	209 631,0 203 976,0	0,0 0,0	5 655,0		209 631,0
32	90	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,15	384 725,0 365 330,0	0,0 0,0	57 709,0 54 800,0	0,0 0,0	2 909,0		57 709,0
33	91	6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,128	399 164,0 365 330,0	0,0 0,0	51 093,33 46 761,96	0,0 0,0	4 330,67		51 093,33
34	92	6121-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0,203	502 720,0 426 218,0	0,0 0,0	102 052,45 86 522,22	0,0 0,0	15 530,23		102 052,45
35	93	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание гидравлическое	км трубопровода	2,684	1 646 504,0 254 960,0	1 387 213,0 252 007,0	4 419 216,89 684 312,58	3 723 279,93 676 386,87	11 624,38		4 419 216,89
36	94	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /45х3,0/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	48	10 530,0 1 540,0	8 990,0 1 797,0	505 440,0 73 920,0	431 520,0 86 256,0			505 440,0
37	96	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /57х3,0/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	180	13 338,0 1 951,0	11 387,0 2 277,0	2 400 840,0 351 180,0	2 049 660,0 409 860,0			2 400 840,0
38	98	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /76х3,5/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	72	17 785,0 2 602,0	15 183,0 3 035,0	1 280 520,0 187 344,0	1 093 176,0 218 520,0			1 280 520,0
39	102	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /108х4,0/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	96	25 273,0 3 697,0	21 576,0 4 314,0	2 426 208,0 354 912,0	2 071 296,0 414 144,0			2 426 208,0
40	104	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /159х4,5/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	34	37 208,0 5 443,0	31 765,0 6 351,0	1 265 072,0 185 062,0	1 080 010,0 215 934,0			1 265 072,0
41	106	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /219х4,5/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	32	51 249,0 7 497,0	43 752,0 8 747,0	1 639 968,0 239 904,0	1 400 064,0 279 904,0			1 639 968,0
42	108	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /273х7,0/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	40	63 885,0 9 345,0	54 540,0 10 904,0	2 555 400,0 373 800,0	2 181 600,0 436 160,0			2 555 400,0
			Итого по разделу 1: Тепловые сети					60 063 459	19 702 811	7 962 434	0	60 063 459
								32 398 213	4 321 601	0	0	
			Раздел 3: Восстановление а/бетонного покрытия									
43	144	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	225,225	9 494,0 1 145,0	4 352,0 919,0	2 138 286,0 257 883,0	980 179,0 206 982,0	900 224,0		2 138 286,0
44	145	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/10/ см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1 501,5	2 250,0 119,0	386,0 62,0	3 378 375,0 178 678,0	579 579,0 93 093,0	2 620 118,0		3 378 375,0

45	146	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	м²	1 501,5	2 715,0	0,0	4 076 572,0	0,0	3 897 894,0		4 076 572,0
						119,0	0,0	178 678,0	0,0			
46	147	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/5/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	4 078,5	2 300,0	398,0	9 380 550,0	1 623 242,0	7 271 966,0		9 380 550,0
						119,0	61,0	485 342,0	248 788,0			
47	148	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м²	4 078,5	463,0	0,0	1 888 346,0	0,0	1 806 776,0		1 888 346,0
						20,0	0,0	81 570,0	0,0			
48	149	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	м³	9	9 494,0	4 352,0	85 446,0	39 168,0	35 973,0		85 446,0
						1 145,0	919,0	10 305,0	8 271,0			
49	150	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/10/ см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	75	2 250,0	386,0	168 750,0	28 950,0	130 875,0		168 750,0
						119,0	62,0	8 925,0	4 650,0			
50	151	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	м²	75	2 715,0	0,0	203 625,0	0,0	194 700,0		203 625,0
						119,0	0,0	8 925,0	0,0			
51	152	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/5/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	75	2 300,0	398,0	172 500,0	29 850,0	133 725,0		172 500,0
						119,0	61,0	8 925,0	4 575,0			
52	153	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м²	75	463,0	0,0	34 725,0	0,0	33 225,0		34 725,0
						20,0	0,0	1 500,0	0,0			
			Итого по разделу 3: Восстановление а/бетонного покрытия					21 527 175	3 280 968	17 025 476	0	21 527 175
								1 220 731	566 359	0	0	
			ИТОГО по акту					81 590 634	22 983 779	24 987 910	0	81 590 634
								33 618 944	4 887 960	0	0	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			81 590 634			
	оборудование	Тенге			0			
	ИТОГО без оборудования	Тенге			81 590 634			
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%	Тенге			4 324 304			
	Итого по главам 1-8	Тенге			85 914 938			
	Сметная прибыль 5%	Тенге			4 295 747			
	Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге			4 295 747			
	Итого с оборудованием	Тенге			94 506 431			
	Итого в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге			101 594 414			
	НДС 12%	Тенге			12 191 330			
	ИТОГО:	Тенге			113 785 743			
	Тендерная скидка 2%	Тенге			111 510 029			

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТа Форма №2

Заказчик:
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
БИН 040740002533

_____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АктауСтройЭксперт»
БИН 021140003456

Эксперт _____ **Улербаев У.Р.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Руководитель проекта _____ **Муканов М.В.**

Авторский надзор:
ТОО «Redline Pro»
БИН 080140014245

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, Площадь Республики, дом № 4, тел.: (727) 8 2716609** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",г.Алматы, Медеуский район, Проспект Жибек Жолы, 76, почтовый индекс 050004** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС№040740002533/240061/02 от 17.03.2025г к Договору№040740002533/240061/00 от 15.04.2024

Номер документа	Дата составления
46	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей от РТК-34 с -11 до тепловых пунктов МЖД мкр .Кокмайса д №27-45			Услуга	1	111 510 029,00	111 510 029,00	11 947 503,11
				Итого	1	x	111 510 029,00	11 947 503,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный инженер / _____ / Муканов М.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»