Заказчик: КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция тепловых сетей от РТК-34с-11

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка № 6 от 19.08.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№040740002533/240061/00	15.04.2024 г.				ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»		
		Доп.соглашение							
		№040740002533/240061/02	17.03.2025 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция тепловых сетей от РТК-34с-11 до тепловых пунктов МЖД мкр.Кокмайса д № 27-45»	993 612 361,73	290 444 319,55							34 853 318,35	325 297 637,89

Заказчик:
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения
БИН 040740002533

Технический надзор:
ТОО «АктауСтройЭксперт»
БИН 021140003456

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Эксперт_____**Удербаев У.Р.**

Руководитель проекта_____**Муканов М.В.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Договор № №040740002533/240061/00 от 15.04.2024 г.
Дополнительное соглашение № 040740002533/240061/02 от 17.03.2025 г.
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция тепловых сетей от РТК-34с-11 до тепловых пунктов МЖД мкр.Кокмайса д № 27-45»

Акт выполненных работ № 6
за август месяц 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э10364: Дефектный акт [1-2[									
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное,цементобетонное,щебеночное.Разборка	м³	162,45	5 793,0 1 329,0	4 464,0 1 150,0	941 072,82 215 895,95	725 176,87 186 817,5			941 072,82
			ИТОГО по смете Э10364: Дефектный акт [1-2]					941 072,82 215 895,95	725 176,87 186 817,5	0,0 0,0	0,0 0,0	941 072,82
			Смета Э10374: Тепловые сети. ТС часть [2-1]									
2	1	6123-0104-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметром труб 50 мм	км	0,302	3 398 110,0 2 610 625,0	752 200,0 208 415,0	1 026 229,33 788 408,61	227 164,4 62 941,36	10 656,04		1 026 229,33
3	2	241-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	116	9 162,0		1 062 792,0		1 062 792,0		1 062 792,0
4	3	241-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	186	11 005,0		2 046 930,0		2 046 930,0		2 046 930,0
5	4	6123-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметром труб 70 мм	км	0,2196	3 527 542,0 2 723 441,0	761 776,0 211 529,0	774 648,18 598 067,62	167 286,09 46 451,79	9 294,67		774 648,18
6	5	241-402-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	229,6	13 511,0		3 102 125,6		3 102 125,6		3 102 125,6
7	6	6123-0104-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметром труб 80 мм	км	0,012	3 731 911,0 2 872 847,0	812 030,0 223 473,0	44 782,91 34 474,17	9 744,35 2 681,66	564,4		44 782,91
8	7	241-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	12	13 420,0		161 040,0		161 040,0		161 040,0
9	14	6123-0104-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 300 мм	км	0,014613	8 606 371,0 6 048 504,0	2 395 493,0 644 509,0	125 767,49 88 388,6	35 006,11 9 418,43	2 372,83		125 767,49
10	44	241-407-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ПШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	14 816,0		29 632,0		29 632,0		29 632,0
11	71	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /Плита опорная диэлектрическая под трубопровод Ду57,76,89,108,159,219,273/		1,0318	1 519 399,0	16 956,0	1 567 715,68	17 494,96	1 222 409,58		1 567 715,68

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				г		317 708,0	3 541,0	327 811,14	3 653,6			
12	88	6121-0301-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм		0,048	309 204,0	0,0	14 841,79	0,0	228,58		14 841,79
				км		304 442,0	0,0	14 613,21	0,0			
13	91	6121-0301-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм		0,00088	399 164,0	0,0	351,27	0,0	29,77		351,27
				км		365 330,0	0,0	321,49	0,0			
14	126	242-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		22	63 989,0		1 407 758,0		1 407 758,0		1 407 758,0
				шт.								
15	127	242-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	104 342,0		208 684,0		208 684,0		208 684,0
				шт.								
16	128	242-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	121 967,0		243 934,0		243 934,0		243 934,0
				шт.								
17	129	242-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65		2	195 638,0		391 276,0		391 276,0		391 276,0
				шт.								
18	130	242-202-0607 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100		2	310 064,0		620 128,0		620 128,0		620 128,0
				шт.								
19	131	242-202-0609 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150		2	940 109,0		1 880 218,0		1 880 218,0		1 880 218,0
				шт.								
20	139	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание гидравлическое		1,23918	1 646 504,0	1 387 213,0	2 040 314,94	1 719 006,44	5 366,88		2 040 314,94
				км трубопровода		254 960,0	252 007,0	315 941,62	312 282,06			
21	157	6123-0104-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		25	2 921,0	2,0	73 025,0	50,0	350,0		73 025,0
				терминал		2 905,0	1,0	72 625,0	25,0			
22	160	6123-0104-0506 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		120	7 390,0	97,0	886 800,0	11 640,0	1 680,0		886 800,0
				комплект		7 279,0	1,0	873 480,0	120,0			
23	161	ОО *"Scada Group"*	Комплект удлинения с 3-х жильным кабелем вывода КУК-3		120	10 149,82		1 217 978,0		1 217 978,0		1 217 978,0
				шт								
24	165	6123-0207-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство контрольного пункта		25	22 872,0	2 234,0	571 800,0	55 850,0	137 900,0		571 800,0
				шт.		15 122,0	688,0	378 050,0	17 200,0			
25	166	245-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Ковер настенный КНС системы ОДК		14	70 911,0		992 754,0		992 754,0		992 754,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э10374: Тепловые сети. ТС часть [2-1]					20 491 526,19	2 243 242,35	14 756 102,35	0,0	20 491 526,19
								3 492 181,46	454 773,9	0,0	0,0	
			Смета Э10384: Тепловые сети . АС часть [2-2]									
26	31	1106-0801-0108 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м²,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство		3,32	110 631,0	7 699,0	367 295,0	25 561,0	114 712,0		367 295,0
				м³		68 380,0	1 533,0	227 022,0	5 090,0			
27	32	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,148309	341 384,0		50 630,0		50 630,0		50 630,0
				т								
28	33	6111-0402-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой		3,941	2 559,0	63,0	10 085 019,0	248 283,0	5 793 270,0		10 085 019,0
				м²		1 026,0	10,0	4 043 466,0	39 410,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	34	6111-0402-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство изоляционной оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$	3 941	1 542,0 669,0	55,0 8,0	6 077 022,0 2 636 529,0	216 755,0 31 528,0	3 223 738,0		6 077 022,0
30	35	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,08	31 463,0 6 531,0	3 015,0 623,0	33 980,0 7 053,0	3 256,0 673,0	23 670,0		33 980,0
31	36	6104-0903-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	3,28	40 484,0 21 520,0	8 017,0 2 250,0	132 788,0 70 586,0	26 296,0 7 380,0	35 906,0		132 788,0
32	37	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /ПДУ 230.240.20 и ПТУ 75.180.14-6/	$м^3$	3,28	98 693,0		323 713,0		323 713,0		323 713,0
33	38	ССЦ *РК 8.04-08-2023,Раз.21-04т.5*	Надбавка или скидка к сметной стоимости на изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: от 15 до 20	$м^3$	3,28	1 030,0		3 378,0		6 756,0		3 378,0
34	39	ССЦ *РК 8.04-08-2023,Раз.21-04т.5*	Надбавка или скидка к сметной стоимости на изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	$м^3$	3,28	875,0		2 870,0		5 740,0		2 870,0
35	40	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	2,9	31 463,0 6 531,0	3 015,0 623,0	91 243,0 18 940,0	8 744,0 1 807,0	63 559,0		91 243,0
36	41	6104-0903-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	4,35	40 484,0 21 520,0	8 017,0 2 250,0	176 105,0 93 612,0	34 874,0 9 788,0	47 619,0		176 105,0
37	42	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /ПДУ 170.180.14-6 и ПТУ 230.150.12-6/	$м^3$	4,35	98 693,0		429 315,0		429 315,0		429 315,0
38	43	ССЦ *РК 8.04-08-2023,Раз.21-04т.5*	Надбавка или скидка к сметной стоимости на изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	$м^3$	4,35	875,0		3 806,0		7 612,0		3 806,0
39	44	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	3,01	31 463,0 6 531,0	3 015,0 623,0	94 704,0 19 658,0	9 075,0 1 875,0	65 970,0		94 704,0
40	45	6104-0903-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	6,9	40 484,0 21 520,0	8 017,0 2 250,0	279 340,0 148 488,0	55 317,0 15 525,0	75 534,0		279 340,0
41	46	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /ПДУ 170.180.14-6 и ПТУ 210.120.12-6/	$м^3$	6,9	98 693,0		680 982,0		680 982,0		680 982,0
42	47	ССЦ *РК 8.04-08-2023,Раз.21-04т.5*	Надбавка или скидка к сметной стоимости на изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	$м^3$	6,9	875,0		6 038,0		12 076,0		6 038,0
43	722	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	3,51	31 463,0 6 531,0	3 015,0 623,0	110 435,0 22 924,0	10 583,0 2 187,0	76 929,0		110 435,0
44	723	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	25,11	115 158,0 62 545,0	14 211,0 4 343,0	2 891 617,0 1 570 505,0	356 838,0 109 053,0	964 274,0		2 891 617,0
45	724	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3159	341 384,0		107 843,0		107 843,0		107 843,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	725	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	1,94292	1 466 628,0 368 155,0	4 544,0 1 459,0	2 849 541,0 715 296,0	8 829,0 2 835,0	2 125 417,0		2 849 541,0
47	726	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,8	31 895,0 6 531,0	3 015,0 623,0	25 516,0 5 225,0	2 412,0 498,0	17 879,0		25 516,0
48	727	6103-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	4,4	68 995,0 36 658,0	5 308,0 1 119,0	303 578,0 161 295,0	23 356,0 4 924,0	148 928,0		303 578,0
49	728	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22736	341 384,0		77 617,0		77 617,0		77 617,0
50	729	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	349 715,0		2 798,0		2 798,0		2 798,0
51	730	6103-0701-0804 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,1236	229 267,0 210 102,0	6 393,0 1 826,0	28 337,0 25 969,0	790,0 226,0	1 579,0		28 337,0
52	731	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	123,6	1 590,0		196 524,0		196 524,0		196 524,0
53	732	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	3,2	4 995,0 1 442,0	46,0 7,0	15 984,0 4 614,0	147,0 22,0	11 222,0		15 984,0
54	733	6106-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,8286	100 247,0 41 776,0	48 972,0 9 622,0	83 065,0 34 616,0	40 578,0 7 973,0	7 871,0		83 065,0
55	734	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,345	1 109 774,0		382 872,0		382 872,0		382 872,0
56	735	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4836	1 160 797,0		561 361,0		561 361,0		561 361,0
57	736	6106-0301-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,7182	210 745,0 121 205,0	73 976,0 15 285,0	151 357,0 87 049,0	53 130,0 10 978,0	11 178,0		151 357,0
58	737	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0042	520 058,0		2 184,0		2 184,0		2 184,0
59	738	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,714	586 903,0		419 049,0		419 049,0		419 049,0
60	739	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,258	401 946,0 339 503,0	57 577,0 14 953,0	103 702,0 87 592,0	14 855,0 3 858,0	1 255,0		103 702,0
61	740	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2212	1 109 774,0		245 482,0		245 482,0		245 482,0
62	741	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0368	1 109 851,0		40 843,0		40 843,0		40 843,0
63	742	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,8048	13 017,0 11 929,0	711,0 3,0	23 493,0 21 529,0	1 283,0 5,0	681,0		23 493,0
64	743	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	1,8048	7 791,0		14 061,0		14 061,0		14 061,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	744	6111-0501-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пистой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	52,3392	5 509,0 1 783,0	152,0 45,0	288 337,0 93 321,0	7 955,0 2 355,0	187 060,0		288 337,0
66	745	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	52,3392	447,0 257,0	8,0 2,0	23 396,0 13 451,0	419,0 105,0	9 526,0		23 396,0
67	746	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,16	8 334,0 5 568,0	40,0 9,0	1 333,0 891,0	6,0 1,0	436,0		1 333,0
68	747	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,8	31 895,0 6 531,0	3 015,0 623,0	25 516,0 5 225,0	2 412,0 498,0	17 879,0		25 516,0
69	748	6103-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	4,4	68 995,0 36 658,0	5 308,0 1 119,0	303 578,0 161 295,0	23 356,0 4 924,0	118 928,0		303 578,0
70	749	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22736	341 384,0		77 617,0		77 617,0		77 617,0
71	750	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	349 715,0		2 798,0		2 798,0		2 798,0
72	751	6103-0701-0804 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,1236	229 267,0 210 102,0	6 393,0 1 826,0	28 337,0 25 969,0	790,0 226,0	1 579,0		28 337,0
73	752	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	123,6	1 590,0		196 524,0		196 524,0		196 524,0
74	753	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты,Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	3,2	4 995,0 1 442,0	46,0 7,0	15 984,0 4 614,0	147,0 22,0	11 222,0		15 984,0
75	754	6106-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,8286	100 247,0 41 776,0	48 972,0 9 622,0	83 065,0 34 616,0	40 578,0 7 973,0	7 871,0		83 065,0
76	755	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,345	1 109 774,0		382 872,0		382 872,0		382 872,0
77	756	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4836	1 160 797,0		561 361,0		561 361,0		561 361,0
78	757	6106-0301-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1,2722	210 745,0 121 205,0	73 976,0 15 285,0	268 110,0 154 197,0	94 113,0 19 446,0	19 801,0		268 110,0
79	758	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0042	520 058,0		2 184,0		2 184,0		2 184,0
80	759	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	1,268	586 903,0		744 193,0		744 193,0		744 193,0
81	760	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,47	401 946,0 339 503,0	57 577,0 14 953,0	188 915,0 159 566,0	27 061,0 7 028,0	2 287,0		188 915,0
82	761	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4332	1 109 774,0		480 754,0		480 754,0		480 754,0
83	762	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0368	1 109 851,0		40 843,0		40 843,0		40 843,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	763	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	2,5708	13 017,0 11 929,0	711,0 3,0	33 464,0 30 667,0	1 828,0 8,0	969,0		33 464,0
85	764	СТССП	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	2,5708	7 791,0		20 029,0		20 029,0		20 029,0
86	765	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	74,5532	5 509,0 1 783,0	152,0 45,0	410 714,0 132 928,0	11 332,0 3 355,0	266 453,0		410 714,0
87	766	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	74,5532	447,0 257,0	8,0 2,0	33 325,0 19 160,0	596,0 149,0	13 569,0		33 325,0
88	767	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,16	8 334,0 5 568,0	40,0 9,0	1 333,0 891,0	6,0 1,0	436,0		1 333,0
89	768	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,6	31 895,0 6 531,0	3 015,0 623,0	178 612,0 36 574,0	16 884,0 3 489,0	125 154,0		178 612,0
90	769	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	30,8	68 995,0 36 658,0	5 308,0 1 119,0	2 125 046,0 1 129 066,0	163 486,0 34 465,0	832 493,0		2 125 046,0
91	770	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400)диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,59152	341 384,0		543 319,0		543 319,0		543 319,0
92	771	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,056	349 715,0		19 584,0		19 584,0		19 584,0
93	772	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,8652	229 267,0 210 102,0	6 393,0 1 826,0	198 362,0 181 780,0	5 531,0 1 580,0	11 050,0		198 362,0
94	773	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	865,2	1 590,0		1 375 668,0		1 375 668,0		1 375 668,0
95	774	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	22,4	4 995,0 1 442,0	46,0 7,0	111 888,0 32 301,0	1 031,0 157,0	78 557,0		111 888,0
96	775	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	5,8002	100 247,0 41 776,0	48 972,0 9 622,0	581 453,0 242 309,0	284 048,0 55 810,0	55 096,0		581 453,0
97	776	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,415	1 109 774,0		2 680 104,0		2 680 104,0		2 680 104,0
98	777	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,3852	1 160 797,0		3 929 530,0		3 929 530,0		3 929 530,0
99	778	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1,9334	210 745,0 121 205,0	73 976,0 15 285,0	407 454,0 234 338,0	143 025,0 29 552,0	30 091,0		407 454,0
100	779	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0294	520 058,0		15 290,0		15 290,0		15 290,0
101	780	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	1,904	586 903,0		1 117 463,0		1 117 463,0		1 117 463,0
102	781	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,7672	401 946,0 339 503,0	57 577,0 14 953,0	308 373,0 260 467,0	44 173,0 11 472,0	3 733,0		308 373,0
103	782	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,5096	1 109 774,0		565 541,0		565 541,0		565 541,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	783	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т т	0,2576	1 109 851,0		285 898,0		285 898,0		285 898,0
105	784	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т т	8,5008	13 017,0 11 929,0	711,0 3,0	110 655,0 101 406,0	6 045,0 26,0	3 204,0		110 655,0
106	785	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	8,5008	7 791,0		66 230,0		66 230,0		66 230,0
107	786	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$ $м^2$	246,5232	5 509,0 1 783,0	152,0 45,0	1 358 096,0 439 551,0	37 472,0 11 094,0	881 074,0		1 358 096,0
108	787	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$ $м^2$	246,5232	447,0 257,0	8,0 2,0	110 196,0 63 356,0	1 972,0 493,0	44 867,0		110 196,0
109	788	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, спесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$ $м^2$	1,12	8 334,0 5 568,0	40,0 9,0	9 334,0 6 236,0	45,0 10,0	3 053,0		9 334,0
110	789	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$ $м^3$	0,8	31 895,0 6 531,0	3 015,0 623,0	25 516,0 5 225,0	2 412,0 498,0	17 879,0		25 516,0
111	790	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$ $м^3$	4,4	68 995,0 36 658,0	5 308,0 1 119,0	303 578,0 161 295,0	23 356,0 4 924,0	118 928,0		303 578,0
112	791	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400)диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т т	0,22736	341 384,0		77 617,0		77 617,0		77 617,0
113	792	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,008	349 715,0		2 798,0		2 798,0		2 798,0
114	793	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т т	0,1236	229 267,0 210 102,0	6 393,0 1 826,0	28 337,0 25 969,0	790,0 226,0	1 579,0		28 337,0
115	794	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	123,6	1 590,0		196 524,0		196 524,0		196 524,0
116	795	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности $м^2$ поверхности	3,2	4 995,0 1 442,0	46,0 7,0	15 984,0 4 614,0	147,0 22,0	11 222,0		15 984,0
117	796	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т т	0,8286	100 247,0 41 776,0	48 972,0 9 622,0	83 065,0 34 616,0	40 578,0 7 973,0	7 871,0		83 065,0
118	797	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т т	0,345	1 109 774,0		382 872,0		382 872,0		382 872,0
119	798	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т т	0,4836	1 160 797,0		561 361,0		561 361,0		561 361,0
120	799	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т т	0,4422	210 745,0 121 205,0	73 976,0 15 285,0	93 191,0 53 597,0	32 712,0 6 759,0	6 882,0		93 191,0
121	800	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-2011	т т	0,0042	520 058,0		2 184,0		2 184,0		2 184,0
122	801	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-4011	т т	0,438	586 903,0		257 064,0		257 064,0		257 064,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	802	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,и нутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	г конструкций	0,1732	401 946,0 339 503,0	57 577,0 14 953,0	69 617,0 58 802,0	9 972,0 2 590,0	843,0		69 617,0
124	803	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1364	1 109 774,0		151 373,0		151 373,0		151 373,0
125	804	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0368	1 109 851,0		40 843,0		40 843,0		40 843,0
126	805	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,444	13 017,0 11 929,0	711,0 3,0	18 797,0 17 225,0	1 026,0 4,0	546,0		18 797,0
127	806	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	1,444	7 791,0		11 250,0		11 250,0		11 250,0
128	807	6111-0501-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	41,876	5 509,0 1 783,0	152,0 45,0	230 695,0 74 665,0	6 365,0 1 884,0	149 665,0		230 695,0
129	808	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	41,876	447,0 257,0	8,0 2,0	18 719,0 10 762,0	335,0 84,0	7 621,0		18 719,0
130	809	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,16	8 334,0 5 568,0	40,0 9,0	1 333,0 891,0	6,0 1,0	436,0		1 333,0
131	810	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10,4	31 895,0 6 531,0	3 015,0 623,0	331 708,0 67 922,0	31 356,0 6 479,0	232 430,0		331 708,0
132	811	6103-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	57,2	68 995,0 36 658,0	5 308,0 1 119,0	3 946 514,0 2 096 838,0	303 618,0 64 007,0	1 546 059,0		3 946 514,0
133	812	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,95568	341 384,0		1 009 022,0		1 009 022,0		1 009 022,0
134	813	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104	349 715,0		36 370,0		36 370,0		36 370,0
135	814	6103-0701-0804 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	1,6068	229 267,0 210 102,0	6 393,0 1 826,0	368 386,0 337 592,0	10 272,0 2 934,0	20 522,0		368 386,0
136	815	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1 606,8	1 590,0		2 554 812,0		2 554 812,0		2 554 812,0
137	816	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	41,6	4 995,0 1 442,0	46,0 7,0	207 792,0 59 987,0	1 913,0 291,0	145 891,0		207 792,0
138	817	6106-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	10,7718	100 247,0 41 776,0	48 972,0 9 622,0	1 079 841,0 450 003,0	527 516,0 103 646,0	102 321,0		1 079 841,0
139	818	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	4,485	1 109 774,0		4 977 336,0		4 977 336,0		4 977 336,0
140	819	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием нутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,2868	1 160 797,0		7 297 699,0		7 297 699,0		7 297 699,0
141	820	6106-0301-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	5,0258	210 745,0 121 205,0	73 976,0 15 285,0	1 059 162,0 609 152,0	371 788,0 76 819,0	78 222,0		1 059 162,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	821	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-2011	т	0,0546	520 058,0		28 395,0		28 395,0		28 395,0
143	822	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-4011	т	4,9712	586 903,0		2 917 612,0		2 917 612,0		2 917 612,0
144	823	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,и путосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	1 конструкций	1,976	401 946,0 339 503,0	57 577,0 14 953,0	794 245,0 670 858,0	113 772,0 29 547,0	9 615,0		794 245,0
145	824	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,4976	1 109 774,0		1 661 998,0		1 661 998,0		1 661 998,0
146	825	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4784	1 109 851,0		530 953,0		530 953,0		530 953,0
147	826	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	17,7736	13 017,0 11 929,0	711,0 3,0	231 359,0 212 021,0	12 637,0 53,0	6 701,0		231 359,0
148	827	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	17,7736	7 791,0		138 474,0		138 474,0		138 474,0
149	828	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	515,4344	5 509,0 1 783,0	152,0 45,0	2 839 528,0 919 020,0	78 346,0 23 195,0	1 842 163,0		2 839 528,0
150	829	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	515,4344	447,0 257,0	8,0 2,0	230 399,0 132 467,0	4 124,0 1 031,0	93 809,0		230 399,0
151	830	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,08	8 334,0 5 568,0	40,0 9,0	17 335,0 11 581,0	83,0 19,0	5 670,0		17 335,0
152	831	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,6	31 895,0 6 531,0	3 015,0 623,0	51 032,0 10 450,0	4 824,0 997,0	35 758,0		51 032,0
153	832	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	8,8	68 995,0 36 658,0	5 308,0 1 119,0	607 156,0 322 590,0	46 710,0 9 847,0	237 855,0		607 156,0
154	833	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45472	341 384,0		155 234,0		155 234,0		155 234,0
155	834	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	349 715,0		5 595,0		5 595,0		5 595,0
156	835	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,2472	229 267,0 210 102,0	6 393,0 1 826,0	56 675,0 51 937,0	1 580,0 451,0	3 157,0		56 675,0
157	836	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	247,2	1 590,0		393 048,0		393 048,0		393 048,0
158	837	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности буговой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	6,4	4 995,0 1 442,0	46,0 7,0	31 968,0 9 229,0	295,0 45,0	22 445,0		31 968,0
159	838	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	1,6572	100 247,0 41 776,0	48 972,0 9 622,0	166 129,0 69 231,0	81 157,0 15 946,0	15 742,0		166 129,0
160	839	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,69	1 109 774,0		765 744,0		765 744,0		765 744,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	840	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9672	1 160 797,0		1 122 723,0		1 122 723,0		1 122 723,0
162	841	6106-0301-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,6644	210 745,0 121 205,0	73 976,0 15 285,0	140 019,0 80 529,0	49 149,0 10 155,0	10 341,0		140 019,0
163	842	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0084	520 058,0		4 368,0		4 368,0		4 368,0
164	843	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,656	586 903,0		385 008,0		385 008,0		385 008,0
165	844	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,2616	401 946,0 339 503,0	57 577,0 14 953,0	105 149,0 88 814,0	15 062,0 3 912,0	1 273,0		105 149,0
166	845	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,188	1 109 774,0		208 638,0		208 638,0		208 638,0
167	846	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0736	1 109 851,0		81 685,0		81 685,0		81 685,0
168	847	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	2,5832	13 017,0 11 929,0	711,0 3,0	33 626,0 30 815,0	1 837,0 8,0	974,0		33 626,0
169	848	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	2,5832	7 791,0		20 126,0		20 126,0		20 126,0
170	849	6111-0501-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	74,9128	5 509,0 1 783,0	152,0 45,0	412 695,0 133 570,0	11 387,0 3 371,0	267 738,0		412 695,0
171	850	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	74,9128	447,0 257,0	8,0 2,0	33 486,0 19 253,0	599,0 150,0	13 634,0		33 486,0
172	851	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,32	8 334,0 5 568,0	40,0 9,0	2 667,0 1 782,0	13,0 3,0	872,0		2 667,0
173	852	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,4	31 895,0 6 531,0	3 015,0 623,0	204 128,0 41 798,0	19 296,0 3 987,0	143 034,0		204 128,0
174	853	6103-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	35,2	68 995,0 36 658,0	5 308,0 1 119,0	2 428 624,0 1 290 362,0	186 842,0 39 389,0	951 421,0		2 428 624,0
175	854	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,81888	341 384,0		620 937,0		620 937,0		620 937,0
176	855	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	349 715,0		22 382,0		22 382,0		22 382,0
177	856	6103-0701-0804 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,9888	229 267,0 210 102,0	6 393,0 1 826,0	226 699,0 207 749,0	6 322,0 1 806,0	12 629,0		226 699,0
178	857	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	988,8	1 590,0		1 572 192,0		1 572 192,0		1 572 192,0
179	858	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	25,6	4 995,0 1 442,0	46,0 7,0	127 872,0 36 915,0	1 177,0 179,0	89 779,0		127 872,0
180	859	6106-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	6,6288	100 247,0	48 972,0	664 517,0	324 625,0	62 967,0		664 517,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		41 776,0	9 622,0	276 925,0	63 782,0			
181	860	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,76	1 109 774,0		3 062 976,0		3 062 976,0		3 062 976,0
182	861	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,8688	1 160 797,0		4 490 891,0		4 490 891,0		4 490 891,0
183	862	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	3,9792	210 745,0 121 205,0	73 976,0 15 285,0	838 597,0 482 299,0	294 365,0 60 822,0	61 932,0		838 597,0
184	863	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0336	520 058,0		17 474,0		17 474,0		17 474,0
185	864	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	3,9456	586 903,0		2 315 684,0		2 315 684,0		2 315 684,0
186	865	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,5552	401 946,0 339 503,0	57 577,0 14 953,0	625 106,0 527 995,0	89 544,0 23 255,0	7 568,0		625 106,0
187	866	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,2608	1 109 774,0		1 399 203,0		1 399 203,0		1 399 203,0
188	867	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2944	1 109 851,0		326 740,0		326 740,0		326 740,0
189	868	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	12,1632	13 017,0 11 929,0	711,0 3,0	158 328,0 145 095,0	8 648,0 36,0	4 585,0		158 328,0
190	869	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	12,1632	7 791,0		94 763,0		94 763,0		94 763,0
191	870	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска настой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	352,7328	5 509,0 1 783,0	152,0 45,0	1 943 205,0 628 923,0	53 615,0 15 873,0	1 260 667,0		1 943 205,0
192	871	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	352,7328	447,0 257,0	8,0 2,0	157 672,0 90 652,0	2 821,0 705,0	64 197,0		157 672,0
193	872	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,28	8 334,0 5 568,0	40,0 9,0	10 668,0 7 127,0	52,0 12,0	3 489,0		10 668,0
194	873	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12,8	31 895,0 6 531,0	3 015,0 623,0	408 256,0 83 597,0	38 592,0 7 974,0	286 067,0		408 256,0
195	874	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	70,4	68 995,0 36 658,0	5 308,0 1 119,0	4 857 248,0 2 580 723,0	373 684,0 78 778,0	1 902 842,0		4 857 248,0
196	875	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,63776	341 384,0		1 241 873,0		1 241 873,0		1 241 873,0
197	876	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,128	349 715,0		44 764,0		44 764,0		44 764,0
198	877	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	1,9776	229 267,0 210 102,0	6 393,0 1 826,0	453 398,0 415 498,0	12 643,0 3 611,0	25 258,0		453 398,0
199	878	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1 977,6	1 590,0		3 144 384,0		3 144 384,0		3 144 384,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	879	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	51,2	4 995,0 1 442,0	46,0 7,0	255 744,0 73 830,0	2 355,0 358,0	179 558,0		255 744,0
201	880	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	13,2576	100 247,0 41 776,0	48 972,0 9 622,0	1 329 035,0 553 849,0	649 252,0 127 565,0	125 934,0		1 329 035,0
202	881	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	5,52	1 109 774,0		6 125 952,0		6 125 952,0		6 125 952,0
203	882	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,7376	1 160 797,0		8 981 783,0		8 981 783,0		8 981 783,0
204	883	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	3,5264	210 745,0 121 205,0	73 976,0 15 285,0	743 171,0 427 417,0	260 869,0 53 901,0	54 885,0		743 171,0
205	884	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-2011	т	0,0672	520 058,0		34 948,0		34 948,0		34 948,0
206	885	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	3,4592	586 903,0		2 030 215,0		2 030 215,0		2 030 215,0
207	886	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,4144	401 946,0 339 503,0	57 577,0 14 953,0	568 512,0 480 193,0	81 437,0 21 150,0	6 882,0		568 512,0
208	887	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,8256	1 109 774,0		916 229,0		916 229,0		916 229,0
209	888	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5888	1 109 851,0		653 480,0		653 480,0		653 480,0
210	889	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	18,1984	13 017,0 11 929,0	711,0 3,0	236 889,0 217 089,0	12 939,0 55,0	6 861,0		236 889,0
211	890	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	18,1984	7 791,0		141 784,0		141 784,0		141 784,0
212	891	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м²	527,7536	5 509,0 1 783,0	152,0 45,0	2 907 395,0 940 985,0	80 219,0 23 749,0	1 886 191,0		2 907 395,0
213	892	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	527,7536	447,0 257,0	8,0 2,0	235 906,0 135 633,0	4 223,0 1 056,0	96 051,0		235 906,0
214	893	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	2,56	8 334,0 5 568,0	40,0 9,0	21 335,0 14 254,0	102,0 23,0	6 979,0		21 335,0
215	894	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	2,4	31 895,0 6 531,0	3 015,0 623,0	76 548,0 15 674,0	7 236,0 1 495,0	53 638,0		76 548,0
216	895	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	13,2	68 995,0 36 658,0	5 308,0 1 119,0	910 734,0 483 886,0	70 066,0 14 771,0	356 783,0		910 734,0
217	896	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,68208	341 384,0		232 851,0		232 851,0		232 851,0
218	897	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	349 715,0		8 393,0		8 393,0		8 393,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	898	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,3708 210 102,0	229 267,0	6 393,0 1 826,0	85 012,0 77 906,0	2 370,0 677,0	4 736,0		85 012,0
220	899	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	370,8	1 590,0		589 572,0		589 572,0		589 572,0
221	900	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты,Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	9,6 1 442,0	4 995,0	46,0 7,0	47 952,0 13 843,0	441,0 67,0	33 667,0		47 952,0
222	901	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	2,4858 41 776,0	100 247,0	48 972,0 9 622,0	249 194,0 103 847,0	121 734,0 23 918,0	23 613,0		249 194,0
223	902	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,035	1 109 774,0		1 148 616,0		1 148 616,0		1 148 616,0
224	903	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4508	1 160 797,0		1 684 084,0		1 684 084,0		1 684 084,0
225	904	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1,6566 121 205,0	210 745,0	73 976,0 15 285,0	349 120,0 200 788,0	122 549,0 25 321,0	25 783,0		349 120,0
226	905	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0126	520 058,0		6 553,0		6 553,0		6 553,0
227	906	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	1,644	586 903,0		964 869,0		964 869,0		964 869,0
228	907	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,6468 339 503,0	401 946,0	57 577,0 14 953,0	259 979,0 219 591,0	37 241,0 9 672,0	3 147,0		259 979,0
229	908	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,5364	1 109 774,0		595 283,0		595 283,0		595 283,0
230	909	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1104	1 109 851,0		122 528,0		122 528,0		122 528,0
231	910	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	4,7892 11 929,0	13 017,0	711,0 3,0	62 341,0 57 130,0	3 405,0 14,0	1 806,0		62 341,0
232	911	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	4,7892	7 791,0		37 313,0		37 313,0		37 313,0
233	912	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м²	138,8868 1 783,0	5 509,0	152,0 45,0	765 127,0 247 635,0	21 111,0 6 250,0	496 381,0		765 127,0
234	913	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями НФ-115	м²	138,8868 257,0	447,0	8,0 2,0	62 082,0 35 694,0	1 111,0 278,0	25 277,0		62 082,0
235	914	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	0,48 5 568,0	8 334,0	40,0 9,0	4 000,0 2 673,0	19,0 4,0	1 308,0		4 000,0
236	915	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,8 6 531,0	31 895,0	3 015,0 623,0	25 516,0 5 225,0	2 412,0 498,0	17 879,0		25 516,0
237	916	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	4,4 36 658,0	68 995,0	5 308,0 1 119,0	303 578,0 161 295,0	23 356,0 4 924,0	118 928,0		303 578,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	917	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400)диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22736	341 384,0		77 617,0		77 617,0		77 617,0
239	918	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	349 715,0		2 798,0		2 798,0		2 798,0
240	919	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,1236	229 267,0 210 102,0	6 393,0 1 826,0	28 337,0 25 969,0	790,0 226,0	1 579,0		28 337,0
241	920	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	123,6	1 590,0		196 524,0		196 524,0		196 524,0
242	921	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	3,2	4 995,0 1 442,0	46,0 7,0	15 984,0 4 614,0	147,0 22,0	11 222,0		15 984,0
243	922	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,8286	100 247,0 41 776,0	48 972,0 9 622,0	83 065,0 34 616,0	40 578,0 7 973,0	7 871,0		83 065,0
244	923	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,345	1 109 774,0		382 872,0		382 872,0		382 872,0
245	924	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4836	1 160 797,0		561 361,0		561 361,0		561 361,0
246	925	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,7462	210 745,0 121 205,0	73 976,0 15 285,0	157 258,0 90 443,0	55 201,0 11 406,0	11 614,0		157 258,0
247	926	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0042	520 058,0		2 184,0		2 184,0		2 184,0
248	927	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,742	586 903,0		435 482,0		435 482,0		435 482,0
249	928	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,3004	401 946,0 339 503,0	57 577,0 14 953,0	120 745,0 101 987,0	17 296,0 4 492,0	1 462,0		120 745,0
250	929	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2636	1 109 774,0		292 536,0		292 536,0		292 536,0
251	930	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0368	1 109 851,0		40 843,0		40 843,0		40 843,0
252	931	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,8752	13 017,0 11 929,0	711,0 3,0	24 409,0 22 369,0	1 334,0 6,0	706,0		24 409,0
253	932	СТССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	1,8752	7 791,0		14 610,0		14 610,0		14 610,0
254	933	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м²	54,3808	5 509,0 1 783,0	152,0 45,0	299 584,0 96 961,0	8 266,0 2 447,0	194 357,0		299 584,0
255	934	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	54,3808	447,0 257,0	8,0 2,0	24 308,0 13 976,0	435,0 109,0	9 897,0		24 308,0
256	935	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	0,16	8 334,0 5 568,0	40,0 9,0	1 333,0 891,0	6,0 1,0	436,0		1 333,0
			ИТОГО по смете Э10384: Тепловые сети , АС часть [2-2]					**155 396 648,0**	**6 881 736,0**	**116 455 638,0**	**0,0**	**155 396 648,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								32 075 366,0	1 470 382,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете:					176 829 247,01	9 850 155,22	131 211 740,35	0,0	176 829 247,01
								35 783 443,41	2 111 973,4	0,0	0,0	
			ИСКЛЮЧИТЬ по Акту № 1 за июнь 2024 года									
			Раздел 2: ИСКЛЮЧИТЬ. Горячее водоснабжение на время строительства									
			Тепловые сети. ТС часть [2-1]									
1	122	6123-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм	км	0,08916	-4 915 268,0 -3 469 480,0	-1 418 513,0 -330 971,0	-438 245,0 -309 339,0	-126 474,0 -29 509,0	-2 432,0		-438 245,0
2	123	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	90,0516	-4 330,0		-389 923,0		-389 923,0		-389 923,0
3	124	6123-0101-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм	км	0,04377	-6 623 566,0 -4 506 006,0	-2 075 159,0 -481 529,0	-289 913,0 -197 228,0	-90 830,0 -21 077,0	-1 856,0		-289 913,0
4	125	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	44,2077	-7 320,0		-323 600,0		-323 600,0		-323 600,0
5	140	6111-0501-0512 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88	$м^2$	68,33595	-381,0 -83,0	-3,0 0,0	-26 036,0 -5 672,0	-205,0 0,0	-20 159,0		-26 036,0
			Итого по акту № 1					-1 467 717 -512 239	-217 509 -50 586	-737 970 0	0 0	-1 467 717
			ИСКЛЮЧИТЬ по Акту № 2 за июль 2024 года									
			Раздел 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Тепловые сети									
			Тепловые сети. ТС часть [2-1]									
1	10	6123-0104-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметром труб 150 мм	км	0,0636	-5 091 429,0 -3 803 686,0	-1 209 586,0 -325 334,0	-323 815,0 -241 914,0	-76 929,0 -20 691,0	-4 971,0		-323 815,0
2	11	241-402-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	63,6	-25 472,0		-1 620 019,0		-1 620 019,0		-1 620 019,0
3	12	6123-0104-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметром труб 200 мм	км	0,02052	-6 414 046,0 -4 730 135,0	-1 568 957,0 -416 250,0	-131 616,35 -97 062,3	-32 195,05 -8 541,39	-2 359,0		-131 616,35
4	13	241-402-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	20,52	-43 352,0		-889 583,03		-889 583,03		-889 583,03
			Итого по разделу 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Тепловые сети					-2 965 033 -338 976	-109 124 -29 232	-2 516 932 0	0 0	-2 965 033
			Раздел 2: ИСКЛЮЧИТЬ. Горячее водоснабжение на время строительства									
5	99	6123-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,27	-4 177 992,0 -2 885 647,0	-1 280 421,0 -316 605,0	-1 128 058,0 -779 125,0	-345 713,0 -85 483,0	-3 219,0		-1 128 058,0
6	100	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	272,7	-1 375,0		-374 962,0		-374 962,0		-374 962,0
7	101	6123-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 70 мм		0,06789	-4 231 864,0	-1 296 850,0	-287 301,0	-88 043,0	-991,0		-287 301,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		-2 920 413,0	-322 278,0	-198 267,0	-21 879,0			
8	102	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	515,1	-2 690,0		-1 385 619,0		-1 385 619,0		-1 385 619,0
9	107	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	32	-574,0		-18 368,0		-18 368,0		-18 368,0
10	108	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,019	-1 113 438,0		-21 155,0		-21 155,0		-21 155,0
11	109	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	1,1416 2	-1 113 438,0		-1 271 123,0		-1 271 123,0		-1 271 123,0
12	112	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,447249	-116 037,0 -97 647,0	-6 101,0 -2 028,0	-51 897,0 -43 673,0	-2 729,0 -907,0	-5 496,0		-51 897,0
13	113	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	0,483029	-15 688,0		-7 578,0		-7 578,0		-7 578,0
14	114	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,000224	-552 642,0		-124,0		-124,0		-124,0
			Итого по разделу 2: ИСКЛЮЧИТЬ. Горячее водоснабжение на время строительства					**-4 546 185** **-1 021 065**	**-436 485** **-108 269**	**-3 088 635** **0**	**0** **0**	**-4 546 185**
			ИТОГО по Тепловые сети:					**-7 511 218** **-1 360 041**	**-545 609** **-137 501**	**-5 605 567** **0**	**0** **0**	**-7 511 218**
			Раздел 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Строительные работы **Тепловые сети . АС часть [2-2]**									
1	21	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	78	-1 347,0		-105 066,0		-105 066,0		-105 066,0
			Итого по разделу 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Строительные работы					**-105 066** **0**	**0** **0**	**-105 066** **0**	**0** **0**	**-105 066**
			ИТОГО по акту № 2:					**-7 616 284** **-1 360 041**	**-545 609** **-137 501**	**-5 710 633** **0**	**0** **0**	**-7 616 284**
			ИСКЛЮЧИТЬ по Акту № 3 за август 2024 года **Раздел 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Тепловые сети** **Тепловые сети. ТС часть [2-1]**									
1	8	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,156	-3 998 570,0 -3 060 967,0	-883 384,0 -241 521,0	-623 777,0 -477 511,0	-137 808,0 -37 677,0	-8 458,0		-623 777,0
2	9	241-402-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	156	-15 240,0		-2 377 440,0		-2 377 440,0		-2 377 440,0
3	14	6123-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 300 мм	км	0,0902	-8 606 371,0 -6 048 504,0	-2 395 493,0 -644 509,0	-776 295,0 -545 575,0	-216 074,0 -58 135,0	-14 646,0		-776 295,0
4	15	241-402-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	90,2	-72 452,0		-6 535 170,0		-6 535 170,0		-6 535 170,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	20	242-208-1703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40	шт.	17	-240 103,0		-4 081 751,0		-4 081 751,0		-4 081 751,0
6	21	242-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 50	шт.	36	-291 512,0		-10 494 432,0		-10 494 432,0		-10 494 432,0
7	23	242-208-1706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	34	-451 140,0		-15 338 760,0		-15 338 760,0		-15 338 760,0
8	24	242-208-1707 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	6	-525 299,0		-3 151 794,0		-3 151 794,0		-3 151 794,0
9	26	242-208-1709 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	5	-1 607 969,0		-8 039 845,0		-8 039 845,0		-8 039 845,0
10	28	242-208-1802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200	шт.	9	-1 155 299,0		-10 397 691,0		-10 397 691,0		-10 397 691,0
11	30	242-208-1802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200,250	шт.	2	-1 155 299,0		-2 310 598,0		-2 310 598,0		-2 310 598,0
12	31	6123-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	48	-64 121,0 -53 709,0	-9 568,0 -2 702,0	-3 077 808,0 -2 578 032,0	-459 264,0 -129 696,0	-40 512,0		-3 077 808,0
13	33	241-412-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм	шт.	14	-5 691,0		-79 674,0		-79 674,0		-79 674,0
14	34	241-405-0103 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	6	-18 569,0		-111 414,0		-111 414,0		-111 414,0
15	40	241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	14	-83 423,0		-1 167 922,0		-1 167 922,0		-1 167 922,0
16	41	241-412-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	126	-5 828,0		-734 328,0		-734 328,0		-734 328,0
17	42	241-405-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	17	-26 392,0		-448 664,0		-448 664,0		-448 664,0
18	45	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	4	-101 205,0		-404 820,0		-404 820,0		-404 820,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
19	46	241-412-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм		30	-6 122,0		-183 660,0		-183 660,0		-183 660,0
				шт.								
20	47	241-405-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм		11	-31 461,0		-346 071,0		-346 071,0		-346 071,0
				шт.								
21	55	6123-0104-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм		2	-180 335,0 -134 825,0	-41 655,0 -11 188,0	-360 670,0 -269 650,0	-83 310,0 -22 376,0	-7 710,0		-360 670,0
				шт.								
22	56	241-411-0111 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1		2	-477 610,0		-955 220,0		-955 220,0		-955 220,0
				шт.								
			Итого по разделу 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Тепловые сети					**-71 997 804** **-3 870 768**	**-896 456** **-247 884**	**-67 230 580** **0**	**0** **0**	**-71 997 804**
			Раздел 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Строительные работы **Тепловые сети . АС часть [2-2]**									
1	7	6104-0903-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	34,65	-40 484,0 -21 520,0	-8 017,0 -2 250,0	-1 402 771,0 -745 668,0	-277 789,0 -77 962,0	-379 314,0		-1 402 771,0
2	8	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	16	-107 186,0		-1 714 976,0		-1 714 976,0		-1 714 976,0
3	9	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	18,65	-111 197,0		-2 073 824,0		-2 073 824,0		-2 073 824,0
4	10	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,58	-111 197,0		-286 888,0		-286 888,0		-286 888,0
5	20	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	273	-1 282,0		-349 986,0		-349 986,0		-349 986,0
6	21	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	26	-1 347,0		-35 022,0		-35 022,0		-35 022,0
7	22	6101-0205-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,4	-14 001,0 -14 001,0	0,0 0,0	-201 614,0 -201 614,0	0,0 0,0			-201 614,0
8	23	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,24	-4 637,0 -4 637,0	0,0 0,0	-56 757,0 -56 757,0	0,0 0,0			-56 757,0
9	24	6103-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,16	-68 533,0 -36 658,0	-5 308,0 -1 119,0	-148 031,0 -79 181,0	-11 465,0 -2 417,0	-57 385,0		-148 031,0
10	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0975	-341 384,0		-33 285,0		-33 285,0		-33 285,0
11	26	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий каркасных этажей высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,8889	-95 475,0 -60 426,0	-31 114,0 -8 296,0	-84 868,0 -53 713,0	-27 657,0 -7 374,0	-3 498,0		-84 868,0
12	27	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4125	-1 160 797,0		-478 829,0		-478 829,0		-478 829,0
13	28	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,156	-517 865,0		-80 787,0		-80 787,0		-80 787,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	29	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3204	-1 109 774,0		-355 572,0		-355 572,0		-355 572,0
15	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0864	-343 718,0		-29 697,0		-29 697,0		-29 697,0
16	31	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25,7781	-3 974,0 -3 772,0	-4,0 -1,0	-102 442,0 -97 235,0	-103,0 -26,0	-5 104,0		-102 442,0
17	32	6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,двутавровые профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,441	-401 726,0 -339 503,0	-57 577,0 -14 953,0	-177 161,0 -149 721,0	-25 391,0 -6 594,0	-2 049,0		-177 161,0
18	33	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,441	-1 109 774,0		-489 410,0		-489 410,0		-489 410,0
19	34	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,789	-3 974,0 -3 772,0	-4,0 -1,0	-50 823,0 -48 240,0	-51,0 -13,0	-2 533,0		-50 823,0
20	35	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00558	-1 113 438,0		-6 213,0		-6 213,0		-6 213,0
			Итого по разделу 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Строительные работы					**-8 158 956** **-1 432 129**	**-342 456** **-94 386**	**-6 384 372** **0**	**0** **0**	**-8 158 956**
			ИТОГО по акту № 3:					**-80 156 760** **-5 302 897**	**-1 238 912** **-342 270**	**-73 614 952** **0**	**0** **0**	**-80 156 760**
			ИСКЛЮЧИТЬ по Акту № 4 за сентябрь 2024 года									
			Раздел 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Тепловые сети									
			Тепловые сети. ТС часть [2-1]									
1	39	6123-0104-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	28	-67 317,0 -56 422,0	-9 900,0 -2 819,0	-1 884 876,0 -1 579 816,0	-277 200,0 -78 932,0	-27 860,0		-1 884 876,0
2	40	241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	4	-83 423,0		-333 692,0		-333 692,0		-333 692,0
3	44	6123-0104-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	92	-72 709,0 -60 633,0	-10 957,0 -3 066,0	-6 689 228,0 -5 578 236,0	-1 008 044,0 -282 072,0	-102 948,0		-6 689 228,0
4	45	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	4	-101 205,0		-404 820,0		-404 820,0		-404 820,0
5	46	241-412-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	30	-6 122,0		-183 660,0		-183 660,0		-183 660,0
6	47	241-405-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	11	-31 461,0		-346 071,0		-346 071,0		-346 071,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	48	241-407-0109 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х76 мм	шт.	2	-16 913,0		-33 826,0		-33 826,0		-33 826,0
8	49	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	170	-79 477,0 -65 626,0	-12 559,0 -3 467,0	-13 511 090,0 -11 156 420,0	-2 135 030,0 -589 390,0	-219 640,0		-13 511 090,0
9	50	241-407-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	-20 891,0		-41 782,0		-41 782,0		-41 782,0
10	51	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных,предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметр 150 мм	шт.	36	-103 109,0 -82 667,0	-18 597,0 -4 994,0	-3 711 924,0 -2 976 012,0	-669 492,0 -179 784,0	-66 420,0		-3 711 924,0
11	52	241-407-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	2	-35 220,0		-70 440,0		-70 440,0		-70 440,0
12	53	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	36	-133 098,0 -104 961,0	-25 419,0 -6 691,0	-4 791 528,0 -3 778 596,0	-915 084,0 -240 876,0	-97 848,0		-4 791 528,0
13	54	241-412-0110 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	4	-24 941,0		-99 764,0		-99 764,0		-99 764,0
14	55	6123-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм	шт.	60	-180 335,0 -134 825,0	-41 655,0 -11 188,0	-10 820 100,0 -8 089 500,0	-2 499 300,0 -671 280,0	-231 300,0		-10 820 100,0
15	56	241-411-0111 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	4	-477 610,0		-1 910 440,0		-1 910 440,0		-1 910 440,0
16	57	241-405-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	14	-121 943,0		-1 707 202,0		-1 707 202,0		-1 707 202,0
17	58	241-407-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х159 мм	шт.	2	-62 177,0		-124 354,0		-124 354,0		-124 354,0
			Итого по разделу 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Тепловые сети					-46 664 797 -33 158 580	-7 504 150 -2 042 334	-6 002 067 0	0 0	-46 664 797
			Раздел 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Строительные работы **Тепловые сети . АС часть [2-2]**									
1	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	203,5	-31 463,0 -6 531,0	-3 015,0 -623,0	-6 402 720,0 -1 329 058,0	-613 552,0 -126 780,0	-4 460 110,0		-6 402 720,0
2	2	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	8,106675	-75 963,0 -70 998,0	-4 806,0 -1 542,0	-615 807,0 -575 558,0	-38 960,0 -12 500,0	-1 289,0		-615 807,0
3	3	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400)диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,106675	-341 384,0		-2 767 489,0		-2 767 489,0		-2 767 489,0
4	4	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	42,4	-40 484,0 -21 520,0	-8 017,0 -2 250,0	-1 716 522,0 -912 448,0	-339 921,0 -95 400,0	-464 153,0		-1 716 522,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2,объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	10,21	-107 186,0		-1 094 369,0		-1 094 369,0		-1 094 369,0
6	6	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	32,19	-111 197,0		-3 579 431,0		-3 579 431,0		-3 579 431,0
7	11	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1	-31 463,0 -6 531,0	-3 015,0 -623,0	-31 463,0 -6 531,0	-3 015,0 -623,0	-21 917,0		-31 463,0
8	12	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство	м^3	1,5	-113 224,0 -62 545,0	-14 211,0 -4 343,0	-169 836,0 -93 818,0	-21 317,0 -6 515,0	-54 701,0		-169 836,0
9	13	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,092814	-341 384,0		-31 685,0		-31 685,0		-31 685,0
10	14	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,5	-31 463,0 -6 531,0	-3 015,0 -623,0	-47 194,0 -9 797,0	-4 523,0 -935,0	-32 876,0		-47 194,0
11	15	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство	м^3	3,15	-113 224,0 -62 545,0	-14 211,0 -4 343,0	-356 656,0 -197 017,0	-44 764,0 -13 680,0	-114 875,0		-356 656,0
12	16	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16864	-341 384,0		-57 571,0		-57 571,0		-57 571,0
13	17	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,3	-31 463,0 -6 531,0	-3 015,0 -623,0	-9 439,0 -1 959,0	-905,0 -187,0	-6 575,0		-9 439,0
14	18	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство	м^3	0,6	-113 224,0 -62 545,0	-14 211,0 -4 343,0	-67 934,0 -37 527,0	-8 527,0 -2 606,0	-21 880,0		-67 934,0
15	19	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02976	-341 384,0		-10 160,0		-10 160,0		-10 160,0
16	20	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	107	-1 282,0		-137 174,0		-137 174,0		-137 174,0
17	21	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	221	-1 347,0		-297 687,0		-297 687,0		-297 687,0
			Итого по разделу 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Строительные работы					-17 393 137 -3 163 713	-1 075 484 -259 226	-13 153 942 0	0 0	-17 393 137
			Раздел 2: ИСКЛЮЧИТЬ. Теплофикационный колодец УТ-24									
18	36	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	25	-503,0 0,0	-503,0 -114,0	-12 575,0 0,0	-12 575,0 -2 850,0			-12 575,0
19	38	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м^3	14	-107,0 0,0	-107,0 -28,0	-1 498,0 0,0	-1 498,0 -392,0			-1 498,0
20	39	6101-0106-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м^3	14	-53,0 0,0	-53,0 -14,0	-742,0 0,0	-742,0 -196,0			-742,0
21	40	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	1,5	-4 222,0 -4 222,0	0,0 0,0	-6 333,0 -6 333,0	0,0 0,0			-6 333,0
22	41	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	14	-727,0 -452,0	-275,0 -90,0	-10 178,0 -6 328,0	-3 850,0 -1 260,0			-10 178,0
23	42	6101-0101-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	9	-529,0 0,0	-529,0 -120,0	-4 761,0 0,0	-4 761,0 -1 080,0			-4 761,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	43	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ	т-км	630,3	-27,0		-17 018,0				-17 018,0
25	44	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	1,33	-31 463,0 -6 531,0	-3 015,0 -623,0	-41 846,0 -8 686,0	-4 010,0 -829,0	-29 150,0		-41 846,0
26	45	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	14,86	-80 040,0 -43 534,0	-9 486,0 -2 849,0	-1 189 394,0 -646 915,0	-140 962,0 -42 336,0	-401 517,0		-1 189 394,0
27	46	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6675	-341 384,0		-227 874,0		-227 874,0		-227 874,0
28	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24501	-350 395,0		-85 850,0		-85 850,0		-85 850,0
29	48	6103-0703-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм /КП-1,2/	т	0,060312	-96 537,0 -91 730,0	-929,0 -133,0	-5 822,0 -5 532,0	-56,0 -8,0	-234,0		-5 822,0
30	49	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04773	-343 718,0		-16 406,0		-16 406,0		-16 406,0
31	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012582	-349 715,0		-4 400,0		-4 400,0		-4 400,0
32	51	6104-0903-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м³ сборных конструкций	1,23	-40 484,0 -21 520,0	-8 017,0 -2 250,0	-49 795,0 -26 470,0	-9 861,0 -2 768,0	-13 465,0		-49 795,0
33	52	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	2	-56 752,0		-113 504,0		-113 504,0		-113 504,0
34	53	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 т/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	4	-13 114,0		-52 456,0		-52 456,0		-52 456,0
35	54	225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	-25 926,0		-25 926,0		-25 926,0		-25 926,0
36	55	6122-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	2	-10 806,0 -8 084,0	-1 436,0 -453,0	-21 612,0 -16 168,0	-2 872,0 -906,0	-2 572,0		-21 612,0
37	56	244-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	2	-160 370,0		-320 740,0		-320 740,0		-320 740,0
38	57	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением /Металлическая стремянка См-1/	т	0,0732	-301 647,0 -193 261,0	-75 975,0 -21 647,0	-22 081,0 -14 147,0	-5 562,0 -1 585,0	-2 372,0		-22 081,0
39	58	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0732	-1 145 627,0		-83 860,0		-83 860,0		-83 860,0
40	59	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	2,1228	-223,0 -129,0	-3,0 0,0	-473,0 -274,0	-6,0 0,0	-193,0		-473,0
			Итого по разделу 2: ИСКЛЮЧИТЬ. Теплофикационный колодец УТ-24					**-2 315 144** **-730 853**	**-186 755** **-54 210**	**-1 380 519** **0**	**0** **0**	**-2 315 144**
			ИТОГО по Строительные работы:					**-19 708 281** **-3 894 566**	**-1 262 239** **-313 436**	**-14 534 461** **0**	**0** **0**	**-19 708 281**
			ИТОГО по акту № 4:					**-66 373 078** **-37 053 146**	**-8 766 389** **-2 355 770**	**-20 536 528** **0**	**0** **0**	**-66 373 078**
			ИСКЛЮЧИТЬ по Акту № 5 за июнь 2025 года									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		-4 951,0	-2 277,0	-351 180,0	-409 860,0			
8	80	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /76х3,5/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	72	-17 785,0 -2 602,0	-15 183,0 -3 035,0	-1 280 520,0 -187 344,0	-1 093 176,0 -218 520,0			-1 280 520,0
9	84	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /108х4,0/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	96	-25 273,0 -3 697,0	-21 576,0 -4 314,0	-2 426 208,0 -354 912,0	-2 071 296,0 -414 144,0			-2 426 208,0
10	86	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /159х4,5/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	34	-37 208,0 -5 443,0	-31 765,0 -6 351,0	-1 265 072,0 -185 062,0	-1 080 010,0 -215 934,0			-1 265 072,0
11	88	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /219х4,5/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	32	-51 249,0 -7 497,0	-43 752,0 -8 747,0	-1 639 968,0 -239 904,0	-1 400 064,0 -279 904,0			-1 639 968,0
12	90	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /273х7,0/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	40	-63 885,0 -9 345,0	-54 540,0 -10 904,0	-2 555 400,0 -373 800,0	-2 181 600,0 -436 160,0			-2 555 400,0
			Итого по разделу 1: ИСКЛЮЧИТЬ. Тепловые сети					**-33 837 885** **-19 236 646**	**-14 286 993** **-3 113 314**	**-314 246** **0**	**0** **0**	**-33 837 885**
			Раздел 3: ИСКЛЮЧИТЬ. Восстановление а/бетонного покрытия									
13	115	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	225,225	-9 494,0 -1 145,0	-4 352,0 -919,0	-2 138 286,0 -257 883,0	-980 179,0 -206 982,0	-900 224,0		-2 138 286,0
14	116	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	9	-9 494,0 -1 145,0	-4 352,0 -919,0	-85 446,0 -10 305,0	-39 168,0 -8 271,0	-35 973,0		-85 446,0
			Итого по разделу 3: ИСКЛЮЧИТЬ. Восстановление а/бетонного покрытия					**-2 223 732** **-268 188**	**-1 019 347** **-215 253**	**-936 197** **0**	**0** **0**	**-2 223 732**
			ИТОГО по акту № 5:					**-36 061 617** **-19 504 834**	**-15 306 340** **-3 328 567**	**-1 250 443** **0**	**0** **0**	**-36 061 617**
			ВСЕГО ИСКЛЮЧИТЬ по актам 1,2,3,4,5:					**-191 675 456** **-63 733 157**	**-26 074 759** **-6 214 694**	**-101 850 526** **0**	**0** **0**	**-191 675 456** **0**
			ВКЛЮЧИТЬ:									
			Демонтажные работы по тепловым сетям [1-2]									
1	1	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	42,5	147 117,0 85 087,0	59 892,0 19 356,0	6 252 472,0 3 616 198,0	2 545 410,0 822 630,0	90 865,0		6 252 472,0
2	2	1216-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Замена участков длиной 6 м	шт.	10,5	46 715,0 37 492,0	8 253,0 2 448,0	490 508,0 393 666,0	86 656,0 25 704,0	10 185,0		490 508,0
3	3	241-205-1108 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	3,5	4 391,0		15 368,0		15 368,0		15 368,0
4	4	241-205-1110 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х18,3 мм	м	7	7 383,0		51 681,0		51 681,0		51 681,0
5	5	1216-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы чугунные канализационные на резьбе диаметр труб 160 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые	м	3,5	19 659,0 12 862,0	4 547,0 964,0	68 806,0 45 017,0	15 914,0 3 374,0	7 875,0		68 806,0
6	6	241-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	3,5	6 231,0		21 808,0		21 808,0		21 808,0
7	7	1216-0102-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы чугунные канализационные на резьбе диаметр труб 225 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые	м	3,5	24 480,0 15 383,0	5 441,0 1 154,0	85 680,0 53 840,0	19 043,0 4 039,0	12 795,0		85 680,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	241-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 225х5,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	3,5	13 198,0		46 193,0		46 193,0		46 193,0
9	9	1216-0102-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные /асбестовая/ диаметром 200 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	3,5	102 719,0 42 101,0	54 828,0 10 443,0	359 516,0 147 354,0	191 898,0 36 550,0	20 264,0		359 516,0
10	10	241-701-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	3,5	5 176,0		18 116,0		18 116,0		18 116,0
11	11	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	11,5	463,0 462,0	1,0 0,0	5 325,0 5 313,0	12,0 0,0			5 325,0
12	12	6124-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	33	767,0 416,0	281,0 80,0	25 311,0 13 728,0	9 273,0 2 640,0	2 310,0		25 311,0
13	13	6124-0201-0407 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2	шт.	2	2 564,0 2 564,0	0,0 0,0	5 128,0 5 128,0	0,0 0,0			5 128,0
14	14	6124-0201-0405 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 70 мм2	шт.	20	1 247,0 1 247,0	0,0 0,0	24 940,0 24 940,0	0,0 0,0			24 940,0
15	15	243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,0035	9 197 932,0		32 193,0		32 193,0		32 193,0
16	16	243-101-0155 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х95(ок)-1	км	0,035	5 047 045,0		176 647,0		176 647,0		176 647,0
17	17	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0055	179 638,0		988,0		988,0		988,0
			ИТОГО:					7 680 680 4 305 184	2 868 206 894 937	507 288 0	0 0	7 680 680
			Раздел 1: ВКЛЮЧИТЬ. Тепловые сети									
			Тепловые сети. ТС часть [2-1]									
1	1	6123-0104-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,092	3 998 570,0 3 060 967,0	883 384,0 241 521,0	367 868,0 281 609,0	81 271,0 22 220,0	4 988,0		367 868,0
2	2	241-402-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	92	15 240,0		1 402 080,0		1 402 080,0		1 402 080,0
3	3	6123-0104-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметром труб 150 мм	км	0,196	5 091 429,0 3 803 686,0	1 209 586,0 325 334,0	997 920,0 745 522,0	237 078,0 63 765,0	15 319,0		997 920,0
4	4	241-402-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	196	25 472,0		4 992 512,0		4 992 512,0		4 992 512,0
5	5	6123-0104-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 300 мм	км	0,20526	8 606 371,0 6 048 504,0	2 395 493,0 644 509,0	1 766 544,0 1 241 516,0	491 699,0 132 292,0	33 329,0		1 766 544,0
6	6	241-402-0312 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	205,26	78 427,0		16 097 926,0		16 097 926,0		16 097 926,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	6114-0102-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	171,8	3 997,0 3 834,0	136,0 36,0	686 685,0 658 681,0	23 365,0 6 185,0	4 639,0		686 685,0
8	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	171,8	1 696,0		291 373,0		291 373,0		291 373,0
9	9	1216-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Замена участков длиной до 6 м	шт.	10,5	46 715,0 37 492,0	8 253,0 2 448,0	490 508,0 393 666,0	86 656,0 25 704,0	10 185,0		490 508,0
10	10	241-201-0411 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	3,815	1 749,0		6 672,0		6 672,0		6 672,0
11	11	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	7,63	3 536,0		26 980,0		26 980,0		26 980,0
12	12	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	33	463,0 462,0	1,0 0,0	15 279,0 15 246,0	33,0 0,0			15 279,0
13	13	6124-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	33	1 177,0 693,0	417,0 117,0	38 841,0 22 869,0	13 761,0 3 861,0	2 211,0		38 841,0
14	14	243-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	км	0,003	3 420 379,0		10 261,0		10 261,0		10 261,0
15	15	243-101-0152 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х35(ок)-1	км	0,03	2 659 149,0		79 774,0		79 774,0		79 774,0
16	16	6123-0106-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	50	20 735,0 12 690,0	7 887,0 2 063,0	1 036 750,0 634 500,0	394 350,0 103 150,0	7 900,0		1 036 750,0
17	17	242-205-3603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	22	46 189,0		1 016 158,0		1 016 158,0		1 016 158,0
18	18	242-205-3604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	28	63 379,0		1 774 612,0		1 774 612,0		1 774 612,0
19	19	6123-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	16	33 087,0 20 243,0	12 617,0 3 281,0	529 392,0 323 888,0	201 872,0 52 496,0	3 632,0		529 392,0
20	20	242-205-3606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	16	83 540,0		1 336 640,0		1 336 640,0		1 336 640,0
21	21	6123-0106-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм	шт.	6	36 036,0 22 371,0	13 346,0 3 433,0	216 216,0 134 226,0	80 076,0 20 598,0	1 914,0		216 216,0
22	22	242-205-3607 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	6	185 571,0		1 113 426,0		1 113 426,0		1 113 426,0
23	23	6123-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 150 мм	шт.	2	57 886,0 38 477,0	19 036,0 4 675,0	115 772,0 76 954,0	38 072,0 9 350,0	746,0		115 772,0
24	24	242-205-3609 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150		2	305 593,0		611 186,0		611 186,0		611 186,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	6123-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 200 мм	шт. шт.	2	83 473,0 54 765,0	28 230,0 7 047,0	166 946,0 109 530,0	56 460,0 14 094,0	956,0		166 946,0
26	26	242-205-3610 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	596 695,0		1 193 390,0		1 193 390,0		1 193 390,0
27	27	6123-0106-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 250 мм	шт. шт.	2	118 994,0 80 543,0	37 747,0 9 012,0	237 988,0 161 086,0	75 494,0 18 024,0	1 408,0		237 988,0
28	28	242-205-3611 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	шт.	2	2 436 271,0		4 872 542,0		4 872 542,0		4 872 542,0
29	29	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром до 125 мм	комплект	540	4 782,0		2 582 280,0		2 582 280,0		2 582 280,0
30	30	241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	100	6 378,0		637 800,0		637 800,0		637 800,0
31	31	241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	32	9 747,0		311 904,0		311 904,0		311 904,0
32	32	241-408-0108 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 280 мм	комплект	42	13 488,0		566 496,0		566 496,0		566 496,0
33	33	6123-0104-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	6	67 317,0 56 422,0	9 900,0 2 819,0	403 902,0 338 532,0	59 400,0 16 914,0	5 970,0		403 902,0
34	34	241-407-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	6	14 816,0		88 896,0		88 896,0		88 896,0
35	35	6123-0104-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	36	79 477,0 65 626,0	12 559,0 3 467,0	2 861 172,0 2 362 536,0	452 124,0 124 812,0	46 512,0		2 861 172,0
36	36	241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	4	124 707,0		498 828,0		498 828,0		498 828,0
37	37	241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	72	6 446,0		464 112,0		464 112,0		464 112,0
38	38	241-405-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	32	38 428,0		1 229 696,0		1 229 696,0		1 229 696,0
39	39	6123-0104-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных,предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметр 150 мм	шт.	28	103 109,0 82 667,0	18 597,0 4 994,0	2 887 052,0 2 314 676,0	520 716,0 139 832,0	51 660,0		2 887 052,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	4	192 964,0		771 856,0		771 856,0		771 856,0
41	41	241-412-0109 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	66	8 313,0		548 658,0		548 658,0		548 658,0
42	42	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	22	66 043,0		1 452 946,0		1 452 946,0		1 452 946,0
43	43	241-407-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	29 400,0		58 800,0		58 800,0		58 800,0
44	44	6123-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм	шт.	22	180 335,0 134 825,0	41 655,0 11 188,0	3 967 370,0 2 966 150,0	916 410,0 246 136,0	84 810,0		3 967 370,0
45	45	241-412-0111 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	26 906,0		53 812,0		53 812,0		53 812,0
46	46	241-405-0311 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	20	128 390,0		2 567 800,0		2 567 800,0		2 567 800,0
47	47	241-407-0131 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	2	63 748,0		127 496,0		127 496,0		127 496,0
48	48	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /Плита опорная диэлектрическая под трубопровод Ду57,76,89,108,159,219,273/	т	0,26312	1 519 399,0 317 708,0	16 956,0 3 541,0	399 784,0 83 595,0	4 462,0 932,0	311 727,0		399 784,0
49	49	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	2	67 317,0 56 422,0	9 900,0 2 819,0	134 634,0 112 844,0	19 800,0 5 638,0	1 990,0		134 634,0
50	50	241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 296,0		142 592,0		142 592,0		142 592,0
51	51	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,092	312 882,0 304 442,0	0,0 0,0	28 785,0 28 009,0	0,0 0,0	776,0		28 785,0
52	52	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,196	384 725,0 365 330,0	0,0 0,0	75 406,0 71 605,0	0,0 0,0	3 801,0		75 406,0
53	53	6121-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0,22526	502 720,0 426 218,0	0,0 0,0	113 243,0 96 010,0	0,0 0,0	17 233,0		113 243,0
54	54	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,51326	1 646 504,0 254 960,0	1 387 213,0 252 007,0	845 085,0 130 861,0	712 001,0 129 345,0	2 223,0		845 085,0
55	55	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	228	2 967,0 2 835,0	28,0 0,0	676 476,0 646 380,0	6 384,0 0,0	23 712,0		676 476,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	72	3 700,0 3 543,0	34,0 0,0	266 400,0 255 096,0	2 448,0 0,0	8 856,0		266 400,0
57	57	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	240	5 144,0 4 961,0	48,0 0,0	1 234 560,0 1 190 640,0	11 520,0 0,0	32 400,0		1 234 560,0
58	58	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	100	5 911,0 5 669,0	56,0 0,0	591 100,0 566 900,0	5 600,0 0,0	18 600,0		591 100,0
59	59	1339-0201-0514 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	106	7 420,0 7 087,0	84,0 0,0	786 520,0 751 222,0	8 904,0 0,0	26 394,0		786 520,0
60	60	6123-0106-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	167	20 735,0 12 690,0	7 887,0 2 063,0	3 462 745,0 2 119 230,0	1 317 129,0 344 521,0	26 386,0		3 462 745,0
61	61	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	167	7 358,0		1 228 786,0		1 228 786,0		1 228 786,0
			Итого по разделу 1: ВКЛЮЧИТЬ. Тепловые сети					73 559 233 18 833 579	5 817 085 1 479 869	48 908 567 0	0 0	73 559 233
			Раздел 2: ВКЛЮЧИТЬ. Горячее водоснабжение на время строительства									
62	62	6123-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,2385	4 177 992,0 2 885 647,0	1 280 421,0 316 605,0	996 451,0 688 227,0	305 380,0 75 510,0	2 844,0		996 451,0
63	63	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	240,885	1 696,0		408 541,0		408 541,0		408 541,0
64	64	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	446,5311	2 953,0		1 318 606,0		1 318 606,0		1 318 606,0
65	65	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	152	425,0		64 600,0		64 600,0		64 600,0
66	66	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	16	919,0		14 704,0		14 704,0		14 704,0
67	67	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	13	2 604,0		33 852,0		33 852,0		33 852,0
68	68	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	4 540,0		18 160,0		18 160,0		18 160,0
69	69	241-407-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	6	14 816,0		88 896,0		88 896,0		88 896,0
70	70	241-407-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	1	19 409,0		19 409,0		19 409,0		19 409,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	241-407-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПО ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	1	29 400,0		29 400,0		29 400,0		29 400,0
72	72	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	200	1 347,0		269 400,0		269 400,0		269 400,0
73	73	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,68061	1 646 504,0 254 960,0	1 387 213,0 252 007,0	1 120 627,0 173 528,0	944 151,0 171 518,0	2 948,0		1 120 627,0
74	74	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88	$м^2$	42,6915	381,0 83,0	3,0 0,0	16 265,0 3 543,0	128,0 0,0	12 594,0		16 265,0
75	75	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,134752	116 037,0 97 647,0	6 101,0 2 028,0	15 636,0 13 158,0	822,0 273,0	1 656,0		15 636,0
76	76	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	0,145533	15 688,0		2 283,0		2 283,0		2 283,0
77	77	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,000067	552 642,0		37,0		37,0		37,0
78	78	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	26	17 663,0 10 424,0	6 884,0 1 899,0	459 238,0 271 024,0	178 984,0 49 374,0	9 230,0		459 238,0
79	79	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	7	29 397,0 16 116,0	12 482,0 3 463,0	205 779,0 112 812,0	87 374,0 24 241,0	5 593,0		205 779,0
			Итого по разделу 2: ВКЛЮЧИТЬ. Горячее водоснабжение на время строительства					**5 081 884** **1 262 292**	**1 516 839** **320 916**	**2 302 753** **0**	**0** **0**	**5 081 884**
			Раздел 3: ВКЛЮЧИТЬ. Демонтаж на основании протокола 1. Горячее водоснабжение на время строительства									
80	80	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,578	2 499 639,0 1 731 388,0	768 251,0 189 964,0	1 444 791,0 1 000 742,0	444 049,0 109 799,0			1 444 791,0
81	81	6123-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 70 мм	км	0,44211	2 530 357,0 1 752 248,0	778 109,0 193 367,0	1 118 696,0 774 686,0	344 009,0 85 489,0			1 118 696,0
82	82	6123-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм	км	0,25084	2 932 796,0 2 081 688,0	851 108,0 198 582,0	735 663,0 522 171,0	213 492,0 49 812,0			735 663,0
83	83	6123-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм	км	0,20623	3 948 699,0 2 703 604,0	1 245 095,0 288 918,0	814 340,0 557 564,0	256 776,0 59 584,0			814 340,0
84	84	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	9,04427	254,0		2 297,0				2 297,0
85	85	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	135,664047	34,0		4 613,0				4 613,0
			Итого по разделу 3: ВКЛЮЧИТЬ. Демонтаж на основании протокола 1. Горячее водоснабжение на время строительства					**4 120 400** **2 855 163**	**1 258 326** **304 684**	**0** **0**	**0** **0**	**4 120 400**
			Раздел 4: ВКЛЮЧИТЬ. Восстановление а/бетонного покрытия									
86	86	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /шлакового/	$м^3$	898,407	5 499,0 1 145,0	4 352,0 919,0	4 940 340,0 1 028 676,0	3 909 867,0 825 636,0	1 797,0		4 940 340,0
87	87	211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1 131,99282	4 099,0		4 640 039,0		4 640 039,0		4 640 039,0
88	88	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/10/ см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		4 412,88	2 250,0	386,0	9 928 980,0	1 703 372,0	7 700 476,0		9 928 980,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		119,0	62,0	525 133,0	273 599,0			
89	89	7101-0602-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303		4 412,88	2 715,0	0,0	11 980 969,0	0,0	11 455 836,0		11 980 969,0
				м²		119,0	0,0	525 133,0	0,0			
90	90	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/5/ см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³		2 259,91	2 300,0	398,0	5 197 793,0	899 445,0	4 029 420,0		5 197 793,0
				м²		119,0	61,0	268 929,0	137 855,0			
91	91	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301		2 259,91	463,0	0,0	1 046 338,0	0,0	1 001 140,0		1 046 338,0
				м²		20,0	0,0	45 198,0	0,0			
92	92	7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		742,34	5 559,0	101,0	4 126 668,0	74 977,0	1 062 289,0		4 126 668,0
				м		4 027,0	31,0	2 989 403,0	23 013,0			
93	93	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		33,4053	54 241,0		1 811 937,0		1 811 937,0		1 811 937,0
				м³								
94	94	7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		386,16	5 559,0	101,0	2 146 663,0	39 002,0	552 595,0		2 146 663,0
				м		4 027,0	31,0	1 555 066,0	11 971,0			
95	95	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		6,17856	54 241,0		335 131,0		335 131,0		335 131,0
				м³								
96	96	7101-0401-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /шлакового/		9	5 499,0	4 352,0	49 491,0	39 168,0	18,0		49 491,0
				м³		1 145,0	919,0	10 305,0	8 271,0			
97	97	211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		11,34	4 099,0		46 483,0		46 483,0		46 483,0
				м³								
			Итого по разделу 4: ВКЛЮЧИТЬ. Восстановление а/бетонного покрытия					**46 250 832**	**6 665 831**	**32 637 161**	**0**	**46 250 832**
								6 947 843	**1 280 345**	**0**	**0**	
			Раздел 5: ВКЛЮЧИТЬ. Система ОДК									
98	98	245-403-0205 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14		10	23 151,0		231 510,0		231 510,0		231 510,0
				шт.								
99	99	245-403-0208 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16		15	20 759,0		311 385,0		311 385,0		311 385,0
				шт.								
100	100	6123-0104-0506 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		44	7 390,0	97,0	325 160,0	4 268,0	616,0		325 160,0
				комплект		7 279,0	1,0	320 276,0	44,0			
101	101	ОО *"Scala Group"*	Комплект удлинения с 3-х жильным кабелем выхода КУК-3		44	10 149,82		446 592,0		446 592,0		446 592,0
				шт								
102	102	245-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Ковер настенный КНС системы ОДК		11	70 911,0		780 021,0		780 021,0		780 021,0
				шт.								
			Итого по разделу 5: ВКЛЮЧИТЬ. Система ОДК					**2 094 668**	**4 268**	**1 770 124**	**0**	**2 094 668**
								320 276	**44**	**0**	**0**	
			ИТОГО по Тепловые сети:					**131 107 017**	**15 262 349**	**85 618 605**	**0**	**131 107 017**
								30 219 153	**3 385 858**	**0**	**0**	
			Раздел 1: ВКЛЮЧИТЬ. Строительные работы **Тепловые сети . АС часть [2-2]**									
1	1	6101-0102-0208 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2		9 125,85	585,0	585,0	5 338 622,0	5 338 622,0			5 338 622,0
				м³		0,0	133,0	0,0	1 213 738,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1 473,78	8 884,0	0,0	13 093 062,0	0,0			13 093 062,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		8 884,0	0,0	13 093 062,0	0,0			
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		8 117,86	107,0	107,0	868 611,0	868 611,0			868 611,0
				$м^3$		0,0	28,0	0,0	227 300,0			
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		10 879,032	2 123,0		23 096 185,0		23 096 185,0		23 096 185,0
				$м^3$								
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		8 117,86	727,0	275,0	5 901 684,0	2 232 411,0			5 901 684,0
				$м^3$		452,0	90,0	3 669 273,0	730 607,0			
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		8 117,86	238,0	184,0	1 932 051,0	1 493 686,0	24 354,0		1 932 051,0
				$м^3$		51,0	42,0	414 011,0	340 950,0			
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах I группы		1 910,79	4 222,0	0,0	8 067 355,0	0,0			8 067 355,0
				$м^3$		4 222,0	0,0	8 067 355,0	0,0			
8	8	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ	т·км	511 668,945	27,0		13 815 062,0				13 815 062,0
9	9	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований под фундаменты, песчаное		484,92	11 413,0	3 402,0	5 534 392,0	1 649 698,0	1 878 580,0		5 534 392,0
				$м^3$		4 137,0	1 051,0	2 006 114,0	509 651,0			
10	10	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		26,76	40 484,0	8 017,0	1 083 352,0	214 535,0	292 942,0		1 083 352,0
				$м^3$ сборных конструкций		21 520,0	2 250,0	575 875,0	60 210,0			
11	11	225-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков ПН4,ПН5 ГОСТ 13015-2012		26,76	142 459,0		3 812 203,0		3 812 203,0		3 812 203,0
				$м^3$								
12	12	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		1 243,84	1 804,0	96,0	2 243 887,0	119 408,0	1 244,0		2 243 887,0
				$м^2$		1 707,0	35,0	2 123 235,0	43 534,0			
13	13	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		25,374336	21 675,0		549 989,0		549 989,0		549 989,0
				$м^3$								
14	14	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		1 243,84	592,0	258,0	736 353,0	320 911,0			736 353,0
				$м^2$		334,0	93,0	415 443,0	115 677,0			
15	15	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		101,497344	21 675,0		2 199 955,0		2 199 955,0		2 199 955,0
				$м^3$								
16	16	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		1 243,84	6 249,0	190,0	7 772 756,0	236 330,0	3 380 757,0		7 772 756,0
				$м^2$		3 341,0	31,0	4 155 669,0	38 559,0			
17	17	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой		1 243,84	3 694,0	98,0	4 594 745,0	121 896,0	1 966 511,0		4 594 745,0
				$м^2$		2 015,0	17,0	2 506 338,0	21 145,0			
18	18	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		54,4	40 484,0	8 017,0	2 202 330,0	436 125,0	595 517,0		2 202 330,0
				$м^3$		21 520,0	2 250,0	1 170 688,0	122 400,0			
19	19	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		56,98	107 186,0		6 107 458,0		6 107 458,0		6 107 458,0
				$м^3$								
20	20	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство		11,355	40 484,0	8 017,0	459 696,0	91 033,0	124 303,0		459 696,0
				$м^3$ сборных конструкций		21 520,0	2 250,0	244 360,0	25 549,0			
21	21	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3		540	3 531,0		1 906 740,0		1 906 740,0		1 906 740,0
				шт.								
22	22	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		160	5 121,0		819 360,0		819 360,0		819 360,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	9,91	31 463,0 6 531,0	3 015,0 623,0	311 798,0 64 722,0	29 879,0 6 174,0	217 197,0		311 798,0
24	24	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м³	12,45	115 158,0 62 545,0	14 211,0 4 343,0	1 433 717,0 778 685,0	176 927,0 54 070,0	478 105,0		1 433 717,0
25	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,505	341 384,0		172 399,0		172 399,0		172 399,0
26	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,061	350 395,0		21 374,0		21 374,0		21 374,0
			Итого по разделу 1: ВКЛЮЧИТЬ. Строительные работы					**114 075 136** **39 284 830**	**13 330 072** **3 509 564**	**47 645 173** **0**	**0** **0**	**114 075 136**
			ВСЕГО ВКЛЮЧИТЬ:					**252 862 833** **73 809 167**	**31 460 627** **7 790 359**	**133 771 066** **0**	**0** **0**	**252 862 833** **0**

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**238 016 624,01**				
	оборудование	Тенге			**0,00**				
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**238 016 624,01**				
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	Тенге			12 614 881,07				
	Итого по главам 1-8	Тенге			**250 631 505,08**				
	Сметная прибыль 5%	Тенге			12 531 575,25				
	Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге			12 531 575,25				
	Итого с оборудованием	Тенге			**275 694 655,59**				
	Итого в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге			**296 371 754,64**				
	НДС 12%	Тенге			**35 564 610,56**				
	ИТОГО:	Тенге			**331 936 365,20**				
	Тендерная скидка 2%	Тенге			**325 297 637,89**				

Заказчик:
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
БИН 040740002533

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТа Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АктауСтрой Эксперт»
БИН 021140003456

Эксперт _____ Удербаев Э.Г.

ТОО «АктауСтрой Эксперт» ЭКСПЕРТ

Подрядчик:
ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Руководитель проекта _____ Муканов М.В.

Авторский надзор:
ТОО «Redline Pro»
БИН 080140014245

_____ Әліпбек Ө.Н.

«Redline Pro»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, Площадь Республики, дом № 4, тел.: (727) 8 2716609** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",050040, Республика Казахстан, район Медеуский, г. Алматы, Проспект Жибек Жолы, дом № 76** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС№040740002533/240061/02 от 17.03.2025г к Договору№040740002533/240061/00 от 15.04.24г.

Номер документа	Дата составления
84	**19.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей от РТК-34 с -11 до тепловых пунктов МЖД мкр .Кокмайса д №27-45			Услуга	1	325 297 637,89	325 297 637,89	34 853 318,35
				Итого	1	x	325 297 637,89	34 853 318,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный инженер / _____ / Муканов М.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЖШС/ТОО САПА ҚҰРЫЛЫС 2007
ЖСН/БИН: 070340007367