Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017года
№235

Декларация о соответствии

«27» 11 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», ГСЛ № 21015034 от 12.04.2021 г., РК, г.Алматы, пр.Жибек жолы 76, этаж 2, БИН 070340007367**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Шагирбаев И.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция тепловых сетей от РТК-34с-11 до тепловых пунктов МЖД мкр. Кокмайса д №27-45»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 4, БИН 040740002533, 970-09-42, 50001, руководитель Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «АДАЛ СТРОЙ 2020», директор Жунушбеков М.М., ГСЛ № 22005845 от 28.03.2022г; ТОО «Кетік-Құрылыс» директор Куандыков Е.А., МНС №0000217 от 16.06.2005г., Мангистауская область, Тупкараганский район пос. Баутино, производственная база, БИН 050340005179; ТОО «Жан-Дааур», директор Жапаров Д.Е., ГСЛ №02586 от 25.12.2007г., РК, г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Абылай хана, дом 46/91, н.п. 37, БИН: 050340003737, Тел: 8 778 607 86 30

3. Проект (проектно-сметная документация)

Документация: **ТОО «Redline Pro», г. Шымкент, Проект № 0013Р-2023, 2023 год**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», № 08-07/134 от 22.04.2024 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность тепловой сети	км	3,65	2,685
Количество тепловых камер (ТК)	шт	24	24
Диаметр трубопроводов (стальные)	мм	45-273	45-273
Глубина заложения подземной теплотрассы	м	1,2-1,5	1,2-1,5

1. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для реконструкции тепловых сетей принята двухтрубная система теплоснабжения с прокладкой трубопроводов в сборных и монолитных железобетонных каналах. Прокладка осуществляется в условиях плотной городской застройки с учётом сейсмичности 9 баллов.
В разделах проекта рассмотрены технологические решения по строительству основных элементов тепловой сети:

- Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром от Ø45 мм до Ø273 мм, в пенополиуретановой изоляции и с защитным покрытием согласно СП РК 2.01-101-2013;
- Каналы: сборные железобетонные по серии 3.006.1-8 и монолитные ж/б конструкции из бетона класса С12/15 на отдельных участках;
- Тепловые камеры (ТК): предусмотрено устройство 24 камер (УТ-1 – УТ-24) для размещения неподвижных опор, компенсаторов и арматуры;
- Люки: облегчённые металлические, по ГОСТ 3634-79, обеспечивают доступ к элементам сети;
- Герметизация стыков плит и лотков выполнена битумной мастикой, поверхность конструкций обработана горячим битумом;
- Антисейсмические мероприятия: реализованы согласно требованиям СП РК 2.03-30-2017 и СП РК 2.03-31-2020 с учётом микрозонирования территории г. Алматы (сейсмическая подзона II-А, сейсмический участок II-А-1).

Протяженность проектируемых тепловых сетей:
- Всего – 3,65 км теплотрассы.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2024 г.;
окончание работ: октябрь 2025 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;
фактически 7 месяцев;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.(при наличии)

_____
Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.(при наличии)

_____
Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.(при наличии)

_____
Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция тепловых сетей от РТК-34с-11 до тепловых пунктов МЖД мкр. Кокмайса д №27-45»**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
"САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", Директор Шагирбаев И.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись _____ М.П.