Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел рельного сектора экономики Баянаульского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ №84 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №84/1 от 28.04.2025г.

СПРАВКА № 4 от 28.10.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					84	25.04.2025г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянаульского района Павлодарской области	711,973,253.10	635,690,404.55							76,282,848.55	711,973,253.10
за месяц	481,202,484.18	429,645,075.16							51,557,409.02	481,202,484.18
удержание аванса 30%		108,579,609.39							13,029,553.12	121,609,162.52
удержание 5 %		21,482,253.76							2,577,870.45	24,060,124.21
К оплате:		299,583,212.01							35,949,985.44	335,533,197.45

К оплате: Триста тридцать пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто девяносто семь тенге 45 тиын.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"
БИН 070640002466

Директор **Абитаев М.С.**

(аттестат №KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Резервуар 50м3 2 шт"

Договор о государственных закупках работ №84 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №84/1 от 28.04.2025г.

Акт №5 от 28.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-02-03-07)
на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-02-03-07					
		Раздел 1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	У6101-0101-0106 6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3(отчет геологии 35-г)**	**м^3 грунта**	**532.724**	**644**	**343074**	
2	2	У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**16.476**	**15,226**	**250864**	
			ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ					
3	3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пазухи траншей.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5.56416**	**4,112**	**22880**	
4	4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншей.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**179.90784**	**67**	**12054**	
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**179.90784**	**652**	**117300**	

6	6	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м (обваловка)**	**$м^3$ грунта**	**363.728**	**120**	**43647**	
			ИТОГО по локальной смете №02-02-03-07	тенге			**789,819**	
			Корректировка №7 к Локальной смете №02-02-03-07					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
7	**1**	**У6101-0101-0106 6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**1,578.1**	**644**	**1016296**	
8	**2**	**У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**$м^3$ грунта**	**48.763**	**15,226**	**742465**	
			ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ					
9	**3**	**6101-0101-0204 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1**	**м3**	**2634**	**501**	**1319634**	
10	**4**	**412-102-0102**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**1 т·км**	**8428.8**	**162**	**1365466**	
11	**5**	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**34**	**3744**	**127296**	
12	**6**	**6101-0106-0104 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**1598**	**56**	**89488**	
13	**7**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1418.09216**	**652**	**924596**	
14	**8**	**6101-0104-0105 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (обваловка)**	**м3**	**1002**	**97**	**97194**	
		Раздел 2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
15	**9**	**6101-0108-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м3**	**102**	**13118**	**1338036**	
16	**10**	**1337-0101-0301 Кклим = 1,09**	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж**	**шт.**	**3**	**72018**	**216054**	

17	11	244-204-0412	Резервуар чистой, питьевой воды Полипластик РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 8940 - 50/51,7 м3	1 шт.	2	19957705	39915410	Казахстан
18	12	244-204-0422	Резервуар чистой, питьевой воды Полипластик РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 17320 - 100/103,4 м3	1 шт.	1	26753252	26753252	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			73,905,187	

	Всего по акту	**74,695,006**
	в т.ч.оборудование	*0*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%	5,751,515
	Сметная прибыль (5)%	4,022,326
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	2,413,396
	Итого в текущих ценах 2023г.	**86,882,243**
	в том числе на 2024 год -87%	75,587,551
	в том числе на 2025 год -13%	11,294,692
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**94,301,986**
	в том числе на 2024 год -87% К=1,075	81,256,617
	в том числе на 2025 год -13% К=1,155	13,045,369
	Итого в прогнозных ценах	**94,301,986**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	92,415,946.28
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	11,089,913.55
	Итого по акту с учетом НДС	**103,505,859.83**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Мамаев А.И.**

(аттестат №KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

Эксперт **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Наружные сети водоснабжения"

Договор о государственных закупках работ №84 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №84/1 от 28.04.2025г.

Акт №6 от 28.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-06-01-12)

на Наружные сети водоснабжения (Поселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-06-01-12					
		Раздел 2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 84 шт. Д2 м -2 шт					
1	**7**	**У6121-0701-0101 6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3.612**	**83,295**	**300862**	
2	**8**	**С1225-101-0602 225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**38,268**	**76536**	**Казахстан**
3	**9**	**С1225-101-0109 225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**37,990**	**75980**	**Казахстан**
4	**10**	**С1225-101-0108 225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**31,937**	**127748**	**Казахстан**
5	**11**	**С1225-101-0609 225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**36,480**	**72960**	**Казахстан**
6	**16**	**С1225-101-0201 225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**2,454**	**9816**	**Казахстан**

7	17	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5,923	23692	Казахстан
8	18	С1244-202-0108 244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	86	71,199	6123114	Казахстан
9	19	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С3	т	1.7458	1,133,576	1978997	Казахстан
10	20	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	43.645	422	18418	
			КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 2х2,5 м 1 шт					
11	26	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2,454	2454	Казахстан
12	27	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5,923	5923	Казахстан
13	28	С1244-202-0108 244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71,199	71199	Казахстан
14	29	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С3	т	0.0203	1,133,576	23012	Казахстан
15	30	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	0.5075	422	214	
16	31	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	12.025	4,835	58141	
		Раздел 3.	ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
17	32	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	245	11,698	2866010	
18	35	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.0082	1,478,510	12124	
19	37	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм	км	1.991	1,221,010	2431031	
20	38	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	86.282	2,466	212771	Казахстан
21	40	С1241-201-0603 241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	2,010.91	109	219189	Казахстан
22	47	У6121-401-201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	201	4,696	943896	
23	48	С1241-214-0306 241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	171	1,098	187758	Казахстан
24	50	С1241-208-0407 241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	30	2,716	81480	Казахстан

25	51	С1241-415-0208 241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	191	5,763	1100733	Казахстан
26	57	У6121-0402-0103 6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	25	9,875	246875	
27	64	У6114-0204-0101 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах	шт.	122	1,862	227164	
28	71	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0.3485	3,818,888	1330882	
29	75	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	31	4,366	135346	Казахстан
30	81	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	39	13,267	517413	
31	82	С1244-404-0108 244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	39	81,552	3180528	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №02-06-01-12	тенге				
							22,662,266	
			Корректировка №12 к Локальной смете №02-06-01-12					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
32	1	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	4198.0853	10905	45,780,120	
33	2	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (для обратной засыпки)	м3	21939.20	464	10,179,789	
34	3	412-101-0101 Коб=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	38393.6	227	8,715,347	
35	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншей. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7592.20	67	508,677	
		Раздел 2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 84 шт. Д2 м -2 шт					
36	5	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	34.491	83,295	2,872,928	
37	6	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	21	38,268	803,628	Казахстан
38	7	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	37,990	797,790	Казахстан
39	8	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	42	31,937	1,341,354	Казахстан
40	9	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	21	36,480	766,080	Казахстан
41	10	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	3,454		

42	11	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	19	5,923	112,537	Казахстан
43	12	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	19	71,199	1,352,781	Казахстан
44	13	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С3	т	0.3857	1,133,576	437,220	Казахстан
45	14	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	9.6425	422	4,069	
			КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 2 шт					
46	15	6104-0903-0201 Ккклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	21.888	109107	2,388,134	
47	16	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	21.888	46056	1,008,074	Казахстан
48	17	1106-0801-0108 Ккклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	1.5	113958	170,937	
49	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0795	331,813	26,379	Казахстан
50	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2,454	2,454	Казахстан
51	20	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5,923	5,923	Казахстан
52	21	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71,199	71,199	Казахстан
53	22	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С3	т	0.0203	1,133,576	23,012	Казахстан
54	23	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	0.5075	422	214	
55	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	33.975	4,835	164,269	
		Раздел 3.	ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
56	25	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	1,041	11,698	12,177,618	
57	26	1129-0174-0102 Ккклим = 1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	210	5026	1,055,460	
58	27	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	63	7320	461,160	Казахстан
59	28	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	5.3618	1,478,510	7,927,475	
60	29	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм	км	1.829	1,221,010	2,233,227	
61	30	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,415.418	2,466	13,354,421	Казахстан
62	31	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1,847.29	109	201,355	Казахстан

63	32	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	55	4,696	258,280	
64	33	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	25	1,098	27,450	Казахстан
65	34	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	30	2,716	81,480	Казахстан
66	35	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	25	5,763	144,075	Казахстан
67	36	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	7	9,875	69,125	
68	37	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	32	46,263	1,480,416	Казахстан
69	38	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах	шт.	8	1,862	14,896	
70	39	242-207-0703	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	130	6416	834,080	Казахстан
71	40	6121-0401-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полиэтиленовых (седелки)	шт.	130	9381	1,219,530	
72	41	241-215-0132	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1″	1 шт.	130	1721	223,730	Казахстан
73	42	241-211-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	1 шт.	130	308	40,040	Казахстан
74	45	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	13,267	13,267	
75	46	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	81,552	81,552	Казахстан
76	47	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка (подставки под гидранты)	т фасонных частей	0.4515	3,818,888	1,724,228	
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			**121,202,406**	

Всего по акту	143,864,672
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%	11,077,580
Сметная прибыль (5)%	7,747,113
Непредвиденные работы и затраты (3)%	4,648,268
Итого в текущих ценах 2023г.	**167,337,633**
в том числе на 2024 год -87%	145,583,741
в том числе на 2025 год -13%	21,753,892

	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**181,628,267**
	в том числе на 2024 год -87% К=1,075	156,502,522
	в том числе на 2025 год -13% К=1,155	25,125,745
	Итого в прогнозных ценах	**181,628,267**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	177,995,701.66
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	21,359,484.20
	Итого по акту с учетом НДС	**199,355,185.86**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Мамаев А.И.**

(аттестат №KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

Эксперт **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Наружные сети водоснабжения и канализация водозабора"

Договор о государственных закупках работ №84 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №84/1 от 28.04.2025г.

Акт №7 от 28.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-06-01-15)

на Наружные сети водоснабжения (Водоотвод)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-06-01-15					
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
1	**1**	**У6101-0101-0105** **6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**5,727.36**	**513**	**2938136**	
			ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ					
2	**3**	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пазухи траншей. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**211.40943**	**4,112**	**869316**	
3	**4**	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншей. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,835.57157**	**67**	**457983**	
4	**5**	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**6,835.57157**	**652**	**4456793**	

			ИТОГО по локальной смете №02-06-01-15	тенге			8,722,228	
			Корректировка №15 к Локальной смете №02-06-01-15					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
5	1	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	4653.480	10905	50,746,199	
6	2	6101-0210-0101 Кклим = 1,12	Водоотлив из траншей	м3	604.952	4513	2,730,148	
7	3	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (для обратной засыпки)	м3	57.14	464	26,513	
8	4	412-101-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	299.985	119	35,698	
9	5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншей. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,930.16843	67	196321	
		Раздел 3.	СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
10	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	357.96	11,698	4,187,416	
11	7	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм	км	2.983	1478510	4,410,395	
12	8	241-201-0612 Коб=1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	1 м	3012.83	1660	5,001,298	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			67,333,988	

Всего по акту	**76,056,216**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%	5,856,329
Сметная прибыль (5)%	4,095,627
Непредвиденные работы и затраты (3)%	2,457,376
Итого в текущих ценах 2023г.	**88,465,548**
в том числе на 2024 год -87%	76,965,027
в том числе на 2025 год -13%	11,500,521
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**96,020,506**
в том числе на 2024 год -87% К=1,075	82,737,404
в том числе на 2025 год -13% К=1,155	13,283,102

	Итого в прогнозных ценах	**96,020,506**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	94,100,095.88
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	11,292,011.51
	Итого по акту с учетом НДС	**105,392,107.39**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Мамаев А.И.**

(аттестат №KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

Эксперт **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Благоустройство территории"

Договор о государственных закупках работ №84 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №84/1 от 28.04.2025г.

Акт №8 от 28.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-07-01-16)
на Благоустройство территории. Скважина

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-07-01-16					
		Раздел 1.	**ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС**					
1	**1**	**У6101-0104-0105** **6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**1,518**	**97**	**147246**	
2	**2**	**У6101-0104-0113** **6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**1,518**	**335**	**508530**	
3	**3**	**У6101-0104-0106** **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**85**	**120**	**10200**	
4	**4**	**У6101-0101-0211** **6101-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$(недостающий грунт)**	**$м^3$ грунта**	**991**	**527**	**522257**	
5	**5**	**С3412-102-0215** **412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**26,013.75**	**34**	**884468**	

6	6	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	991	120	118920	
7	7	У6101-0109-0102 6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	5,482	4	21928	
8	8	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1,518	97	147246	
9	9	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1,518	335	508530	
		Раздел 4.	ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ					
10	41	У86-010602-0201 8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м	секция	102.6	65,124	6681722	
			ИТОГО по локальной смете №02-07-01-16	тенге			9,551,047	
			Корректировка №16 к Локальной смете №02-07-01-16					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 4.	ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ					
11	6	У86-010602-0201 8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м	секция	10.4	65,124	677290	
12	7	1109-0402-0101 Кклим = 1,12	Стойки. Монтаж	т конструкций	5.328	220300	1173758	
13	8	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	5.328	400450	2133598	Казахстан
14	9	6103-0101-0104 Кклим = 1,12	Бетонирование стоек	м3	3	33350	100050	
15	10	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.06	31614	96739	Казахстан
16	11	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом	м2	745	1677	1249365	
17	12	214-204-0506	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	793.425	2073	1644770	Казахстан
18	13	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	1.52	395730	601510	Казахстан
19	14	1109-0701-0101 Кклим = 1,12	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	10.3644	718585	7447702	
20	15	6104-0801-0301 Кклим = 1,12	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	137507	137507	
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			15,262,289	

Всего по акту	**24,813,336**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%	1,910,627
Сметная прибыль (5)%	1,336,198
Непредвиденные работы и затраты (3)%	801,719
Итого в текущих ценах 2023г.	**28,861,880**
в том числе на 2024 год -87%	25,109,836
в том числе на 2025 год -13%	3,752,044
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**31,326,685**
в том числе на 2024 год -87% К=1,075	26,993,074
в том числе на 2025 год -13% К=1,155	4,333,611
Итого в прогнозных ценах	**31,326,685**
по конкурсу с коэффициентом понижения К=0,98	30,700,151.30
Налоговый кодекс — Налог на добавленную стоимость (12%)	3,684,018.16
Итого по акту с учетом НДС	**34,384,169.46**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Мамаев А.И.**

(аттестат №KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

Эксперт **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Жусупбека Аймауытова Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Благоустройство территории"

Договор о государственных закупках работ №84 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №84/1 от 28.04.2025г.

Акт №9 от 28.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-07-01-17)
на Благоустройство территории. НС-2

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-07-01-17					
		Раздел 1.	ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС					
1	1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2,278	97	220966	
2	2	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2,278	335	763130	
3	3	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	117	120	14040	
4	4	У6101-0101-0211 6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$(недостающий грунт)	$м^3$ грунта	580	527	305660	
5	5	С3412-102-0215 412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	15,225.0	34	517650	

6	6	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	580	120	69600	
7	7	У6101-0109-0102 6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	7,978	4	31912	
8	8	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2,278	97	220966	
9	9	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2,278	335	763130	
		Раздел 4.	ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ					
10	41	У86-010602-0201 8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м	секция	124.8	65,124	8127475	
			ИТОГО по локальной смете №02-07-01-17	тенге			11,034,529	
			Корректировка №17 к Локальной смете №02-07-01-17					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 4.	ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ					
11	6	У86-010602-0201 8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м	секция	17.2	65,124	1120133	
12	7	1109-0402-0101 Кклим = 1,12	Стойки. Монтаж	т конструкций	5.754	220300	1267606	
13	8	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	5.754	400450	2304189	Казахстан
14	9	6103-0101-0104 Кклим = 1,12	Бетонирование стоек	м3	3.24	33350	108054	
15	10	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.3048	31614	104478	Казахстан
16	11	1109-0501-0101 Кклим = 1,12	Облицовка стальным профилированным листом	м2	797.5	1677	1337408	
17	12	214-204-0506	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	849.3375	2073	1760677	Казахстан
18	13	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	1.63	395730	645040	Казахстан
19	14	1109-0701-0101 Кклим = 1,12	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	11.1482	718585	8010929	
20	15	6104-0801-0301 Кклим = 1,12	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	137507	137507	
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			16,796,021	

	Всего по акту	**27,830,550**
	в т.ч.оборудование	*0*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,7%	2,142,952
	Сметная прибыль (5)%	1,498,675
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	899,205
	Итого в текущих ценах 2023г.	**32,371,382**
	в том числе на 2024 год -87%	28,163,102
	в том числе на 2025 год -13%	4,208,280
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**35,135,898**
	в том числе на 2024 год -87% К=1,075	30,275,335
	в том числе на 2025 год -13% К=1,155	4,860,563
	Итого в прогнозных ценах	**35,135,898**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	34,433,180.04
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	4,131,981.60
	Итого по акту с учетом НДС	**38,565,161.64**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Мамаев А.И.**

(аттестат №KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

Эксперт **Муканов К.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)