Генподрядчик: ТОО "Қозыкөш"

Субподрядчик: ТТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

## Акт приемки выполненных работ № 3

за 11 ноября 2019 г

на Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Монтажные работы (по основному смету)** | | | | | | |
| 12 | 21-100103-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012** | -2077,82 | 2287,36 | | -4752722 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | 11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Окраска простая масляными составами по дереву** | 41,55 | 354,66 | 1,30 | 14736 | 54 | 5229 | 0,29325 | 12 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 229,04 | 0,63 | 9517 | 26 | 54,8 | 0,00 | 0 |
| 21 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | 1320 | 679,69 | 38,92 | 897191 | 51374 | 300353 | 0,46345 | 612 |
| | | м2 утепляемого покрытия | | 393,79 | 9,65 | 519803 | 12738 | 56,4 | 0,01 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125 | -271,92 | 18767,96 | | -5103384 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 23 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Устройство в один слой изоспан | 1320 | 500,77 | 18,93 | 661016 | 24988 | 113824 | 0,17825 | 235 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 149,63 | 3,26 | 197512 | 4303 | 56,4 | 0,00 | 5 |
| 24 | 11-120101-1502 РСНБ РК 2015 | Устройство на каждый последующий слой изоспан | 1320 | 400,80 | 16,42 | 529056 | 21674 | 74642 | 0,11615 | 153 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 97,50 | 2,76 | 128700 | 3643 | 56,4 | 0,00 | 4 |
| 25 | 11-100109-0102 РСНБ РК 2015 | Лестницы без подшивки внутриквартирные.Устройство | 5,13 | 13569,59 | 135,09 | 69612 | 693 | 12567 | 4,692 | 24 |
| | | м2 горизонтальной проекции | | 4031,97 | 64,52 | 20684 | 331 | 59,8 | 0,08 | 0 |
| 30 | 11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска простая масляными составами по дереву | 9,2 | 354,66 | 1,30 | 3263 | 12 | 1158 | 0,29325 | 3 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 229,04 | 0,63 | 2107 | 6 | 54,8 | 0,00 | 0 |
| 31 | 11-100104-0301 РСНБ РК 2015 | Доски ходовые. Укладка | 24 | 690,75 | 4,08 | 16578 | 98 | 454 | 0,04014 | 1 |
| | | м ходов | | 30,04 | 1,58 | 721 | 38 | 59,8 | 0,00 | 0 |
| 41 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм.Прокладка | 24 | 1702,46 | 2,58 | 40859 | 62 | 8280 | 0,64400 | 15 |
| | | м2 кровли | | 570,33 | 0,83 | 13688 | 20 | 60,4 | 0,00 | 0 |
| 46 | 11-120101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | 247 | 266,11 | 8,88 | 65729 | 2193 | 34299 | 0,31970 | 79 |
| | | м желобов | | 243,34 | 2,87 | 60105 | 709 | 56,4 | 0,00 | 1 |
| 48 | 11-120101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство | 120 | 1142,03 | 67,88 | 137044 | 8146 | 70932 | 1,33400 | 160 |
| | | м труб | | 1028,19 | 19,86 | 123383 | 2383 | 56,4 | 0,02 | 3 |
| | | **Дополнительные работы ( по протоколу)** | | | | | | | | |
| 1 | 21-070204-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Доски необрезные 25-30мм, шириной 120мм, длиной 6м | 18,95 | 25680,00 | | 486636 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | 21-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Брусья на подкосы сечением 200х50х6мм | 1,25 | 27480,84 | | 34351 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного пояса с армированием под лежень | 24,32 | 30351,91 | 3047,06 | 738159 | 74105 | 119790 | 9,49 | 231 |
| | | м3 | | 9384,75 | 771,09 | 228237 | 18753 | 48,5 | 0,72 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Брусья сечением 150х150х6мм (стойки под стропилы разрыва под вентиляционные шахты) | 0,5 | 27480,84 | | 13740 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Обшивка вентиляционных шахт из оцинкованного листа | 67,5 | 2592,15 | 8,97 | 174970 | 605 | 40144 | 1,12 | 75 |
| | | м2 покрытия | | 1051,60 | 2,87 | 70983 | 194 | 56,4 | | |
| 6 | 21-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Брусья сечением 200х50х6мм (карнизный брус) | 0,75 | 27480,84 | | 20611 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | 21-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Брусья сечением 150х50х6мм (карнизный брус) | 0,57 | 27480,84 | | 15664 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | 12-190101-0901 РСНБ РК 2015 | Технический этаж. Очистка от строительного мусора(голубиный помет) | 180 | 2121,28 | | 381830 | | 225661 | 2,46 | 444 |
| | | т | | 2121,28 | | 381830 | | 59,1 | | |
| 9 | 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Мусор строительный (голубиный помет) с погрузкой вручную. Погрузка | 180 | 536,00 | | 96480 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов (голубиный помет) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | 180 | 178,58 | | 32144 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | Т121-110101-0107 | Минераловатная плита марки IZOTERM П-175 | 271,92 | 17862,03 | | 4857043 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила.мауэлат.Установка | 1,3 | 69267,25 | 1135,60 | 90047 | 1476 | 15010 | 25,4150 | 33 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 18854,90 | 452,44 | 24511 | 588 | 59,8 | 0,4625 | 1 |
| 13 | 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | 2077,82 | 1750,00 | | 3636185 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Устройство пароизоляции из материала "Рукан" на битумной мастике в 1 слой | 1320 | 1187,05 | 16,62 | 1566900 | 21943 | 140091 | 0,18 | 235 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 184,95 | 3,23 | 244127 | 4261 | 56,4 | | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 4723739 | 184004 | | | 2313 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **2025907** | **43144** | | | **312** |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3240043** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2017577** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2069052** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2196601** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **1956125** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **240475** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **553627** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **7473966** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2625** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2069052** | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: | Тенге | | | **7473966** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2625** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2069052** | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,2%/1,5х0,8/ НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Тенге | | | 89 687,59 | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42% НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Тенге | | | 183 040,42 | | | | |
| | Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 2018 года | | Тенге | | | 7 746 694,24 | | | | |
| | Скидка-10% | | Тенге | | | 774 669,42 | | | | |
| | Итого по акту выполненных работ в текущих ценах с учетом скидки | | Тенге | | | 6 972 024,82 | | | | |
| | НДС-12% | | Тенге | | | 836 642,98 | | | | |
| | **Всего по акту по акту выполненных работ с НДС** | | **Тенге** | | | **7 808 667,80** | | | | |

ПОДРЯДЧИК:

**Субподрядчик: ТОО "Капитал Строй - 2020"**

**Директор** _____ Есенжолов С.С.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"

Руководитель _____ Сагадиев А.М.