Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
(БИН: 020340001339; адрес: Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Ораз Ахун, 44)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Реконструкция ВЛ-10/0,4 кв и электрооборудований в н.п. Дур Онгар, с.о.Жанажол, Кармакшинского района Кызылординской области»

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Октябрь месяц 2025 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№31	24.05.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	633 809 009,14		-	-	-	-	-	67 908 108,12	
За отчетный период:	**488 893 500,00**	**95 761 875,00**	-	-	-	-	-	**11 491 425,00**	**107 253 300,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" БИН: 020340001339

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Region-ORDA" БИН: 180440001423

Технадзор _____ **Бектибаев Н.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчи
ТОО "ПСК Qabylet" БИН:210140030761

Авторский надзор _____ **Сисенбеков Қ.Ә.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
(БИН: 020340001339; адрес: Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Ораз Ахун, 44)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«Реконструкция ВЛ-10/0,4 кв и электрооборудований в н.п. Дур Онгар, с.о.Жанажол, Кармакшинского района Кызылординской области»
Договор №31 от 24.05.2024 года

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Октябрь 2025 года

Составлен(а) Программный комплекс АВС (редакция 2023.5)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Электроснабжение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**67080799**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13127017
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6420959*
		машины и механизмы	тенге			6301308
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1773574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47652474
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3869		
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4 кВ**				**67080799**
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1308-0206-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках.**	**м**	**307**	**115**	**35305**
4	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.**	**км**	**0,307**	**1103827**	**338875**
5	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.**	**км линии**	**36,455**	**342634**	**12490722**
		Железобетонные элементы				
9	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.**	**опора**	**244**	**22706**	**5540264**
10	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**	**опора**	**63**	**46675**	**2940525**

11	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка.**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**7,4**	**23212**	**171769**
12	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.**	**шт.**	**375**	**49161**	**18435375**
14	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и.**	**шт.**	**148**	**9002,18**	**1332323**
15	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98.**	**шт.**	**42**	**286**	**12012**
16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98.**	**м**	**63**	**1444**	**90972**
17	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2.**	**шт.**	**21**	**6236**	**130956**
18	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой.**	**шт.**	**212**	**235**	**49820**
19	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2.**	**шт.**	**116**	**2691**	**312156**
20	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1.**	**шт.**	**84**	**3467**	**291228**
21	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127.**	**шт.**	**614**	**3467**	**2128738**
22	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.**	**шт.**	**614**	**4091**	**2511874**
23	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1.**	**шт.**	**53**	**4169**	**220957**
24	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.**	**шт.**	**561**	**8250**	**4628250**
25	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S.**	**шт.**	**95**	**18650**	**1771750**
26	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной.**	**шт.**	**116**	**7579**	**879164**
27	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной.**	**шт.**	**498**	**5786**	**2881428**
28	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной.**	**шт.**	**21**	**5070**	**106470**
		Стальные конструкции				
29	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные (SH702R) из одного профиля ГОСТ 23118-2012.**	**т**	**1,11**	**1083405**	**1202580**
30	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий проводник ЗП6.**	**т**	**0,058**	**1083405**	**62837**
31	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.**	**шт.**	**116**	**35851**	**4158716**

		Металлопрокат				
32	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2.**	м	3564,43	1222	435573.

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	67080799	0	0	67080799
Всего по главе	**67080799**	**0**		**67080799**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	4159010			4159010
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			6875548	6875548
Всего по главе	**4159010**		**6875548**	**11034557**
Итого по главам 1-8	**71239809**	**0**	**6875548**	**78115356**
Сметная прибыль 5%	3561990			3561990
Непредвиденные работы и затраты-3%	2137194	0	206266	2343461
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**76938993**	**0**	**7081814**	**84020807**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	89480049	0	8236150	97716199
ИТОГО по части II в прогнозных ценах	**89480049**	**0**	**8236150**	**97716199**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	87690448,13	0,00	8071426,87	95761875,00
НДС- 12 %			11491425,00	11 491 425,00
Всего по акту выполненных работ	**87690448,13**	**0,00**	**19562851,87**	**107 253 300,00**

Эксперты технического надзора:
ТОО "Region-ORDA" БИН: 180440001423

Технадзор _____
(должность, подпись,расшифровка подписи. М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи. М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "ПСК Qabylet" БИН:210140030761

Авторский надзор _____ **Сисенбеков Қ.Ә.**
(должность, подпись,расшифровка подписи. М.П.)