Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					176	28.09.2022г.				
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области	4 800 000,00	4 285 714,29							514 285,71	4 800 000,00
Всего по стройке:	**4 800 000,00**	**4 285 714,29**							**514 285,71**	**4 800 000,00**

Заказчик:
М.П. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"
Руководитель **Мамбетов Б. У.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"
Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. ТОО "Raiymbek & company"
Директор **Анарбеков Б.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области"

Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

АКТ №1
выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
		Земляные работы										
170	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		395	203,33	194,58	80315	76859	--	13202	100998
		НР - 72%; СП - 8%				8,75	37,67	3456	14880		7481	
171	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		58	2343,26	--	135909	--	--	97855	252465
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	135909	--		18701	
172	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		21	9836,08	180,98	206558	3800	176947	26695	251913
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	25811	1153		18660	
173	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,0187	1018,66	--	4094	--	--	2947	7605
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	4094	--		563	
179	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание ПОД ТРОЙНИКИ. Устройство	м3 основания		4,06	9836,08	180,98	39934	735	34209	5161	48703
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	4990	223		3608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	404233,49	111336,77	10914	3006	88	8702	21185
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	7820	969		1569	
181	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	27,27	2352,00	--	64139	--	64139	--	69270
		СП - 8%			--	--	--	--		5131	
182	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	404233,49	111336,77	11319	3117	92	9024	21970
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	8110	1005		1627	
183	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	28,28	1608,00	--	45474	--	45474	--	49112
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
184	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	356454,33	87754,97	4990	1229	20	4092	9809
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	3741	392		727	
185	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	14,14	1119,00	--	15823	--	15823	--	17089
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
186	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,183	356454,33	87754,97	65231	16059	266	53491	128219
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	48906	5125		9498	
187	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	184,83	797,00	--	147310	--	147310	--	159095
		СП - 8%			--	--	--	--		11785	
188	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
189	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5454,00	--	5454	--	5454	--	5890
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
190	241-209-1508 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5821,00	--	5821	--	5821	--	6287
		СП - 8%			--	--	--	--		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	241-209-1509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	6243,00	--	6243	--	6243	--	6742
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
192	241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4668,00	--	4668	--	4668	--	5041
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.01/ -33шт									
200	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,03795	355054,33	87754,97	13474	3331	1	11093	26532
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	10142	1063		1965	
201	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,3295	797,00	--	30549	--	30549	--	32993
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
203	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	99	1552,87	955,88	153734	94632	--	87675	260722
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	59102	29458		19313	
204	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	33	4497,00	--	148401	--	148401	--	160273
		СП - 8%			--	--	--	--		11872	
205	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	33	880,00	--	29040	--	29040	--	31363
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
206	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	33	1956,00	--	64548	--	64548	--	69712
		СП - 8%			--	--	--	--		5164	
212	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	36,3	9836,08	180,98	357050	6570	305864	46144	435449
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	44616	1994		32255	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д75/76 - /8353.05.02/ -2шт									
220	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	355054,33	87754,97	817	201	1	672	1608
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	615	64		119	
221	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	354262,33	86962,97	815	200	--	672	1606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	615	64		119	
222	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	2,323	1119,00	--	2599	--	2599	--	2807
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
224	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
225	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
226	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм /75х76/	шт.	2	7635,00	--	15270	--	15270	--	16492
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
227	241-211-0607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	1536,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
228	241-208-1807 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	5772,00	--	11544	--	11544	--	12468
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
233	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	2,2	9836,08	180,98	21639	398	18537	2797	26390
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2704	121		1955	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.03/ -4шт									
241	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0044	401083,49	111336,77	1765	490	1	1418	3438
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	1274	158		255	
242	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,444	1608,00	--	7146	--	7146	--	7718
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
244	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
245	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	4	7635,00	--	30540	--	30540	--	32983
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1789,00	--	7156	--	7156	--	7728
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
247	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	4324,00	--	17296	--	17296	--	18680
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
253	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	4,4	9836,08	180,98	43279	797	37074	5593	52782
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	5408	242		3910	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.04/ -2шт									
261	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022	401083,49	111336,77	882	245	--	709	1718
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	637	79		127	
262	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,222	2215,00	--	4922	--	4922	--	5316
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
264	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
265	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	9266,00	--	18532	--	18532	--	20015
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
266	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2498,00	--	4996	--	4996	--	5396
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
267	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5454,00	--	10908	--	10908	--	11781
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
273	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	2,2	9836,08	180,98	21639	398	18537	2797	26390
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2704	121		1955	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10,0мм 8353.16 -1шт /6м/									
274	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,006	518621,80	155921,08	3112	935	1	2459	6017
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	2176	308		446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	6,06	4862,00	--	29464	--	29464	--	31821
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
281	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
282	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	1	14387,46	--	14387	--	14387	--	15538
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
283	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	727,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
284	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2180,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 - 3шт /23м/									
288	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,023	518621,80	155921,08	11928	3587	1	9426	23063
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	8340	1182		1708	
289	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	23,23	4862,00	--	112944	--	112944	--	121980
		СП - 8%			--	--	--	--		9036	
295	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
296	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	3	14387,46	--	43162	--	43162	--	46615
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
297	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	727,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
298	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2180,00	--	6540	--	6540	--	7063
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 1шт /8м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,008	480872,25	128419,53	3847	1027	1	3121	7525
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	2819	333		557	
303	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм-ФУТЛЯР	м	8,08	3006,00	--	24288	--	24288	--	26231
		СП - 8%			--	--	--	--		1943	
309	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
310	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	1	10276,50	--	10276	--	10276	--	11098
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
311	241-211-0610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	3454,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
312	241-210-0523 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	1	10129,00	--	10129	--	10129	--	10939
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 16шт /134м/									
316	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,134	399895,49	110148,77	53586	14760	14	43186	104514
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	38812	4810		7742	
317	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	135,34	3006,00	--	406832	--	406832	--	439379
		СП - 8%			--	--	--	--		32547	
323	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	72	1552,87	955,88	111807	68823	--	63764	189616
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	42983	21424		14046	
324	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	18	7974,21	--	143536	--	143536	--	155019
		СП - 8%			--	--	--	--		11483	
325	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	36	727,00	--	26172	--	26172	--	28266
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
326	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	18	2180,00	--	39240	--	39240	--	42379
		СП - 8%			--	--	--	--		3139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,424	32118,53	21660,53	13618	9184	--	4035	19065
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	4434	2180		1412	
348	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	424	16,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
349	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	350	346,74	171,89	121359	60161	792	57892	193591
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	60406	19999		14340	
350	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,35	116726,00	--	40854	--	40854	--	44122
		СП - 8%			--	--	--	--		3268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3208107	416425	2232403	607130	4120457
	Стоимость монтажных работ		Тенге				559280	121629	--	305219	
	Материалы		Тенге				175831				
	Всего заработная плата		Тенге				791				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					87019			
		Накладные расходы	Тенге				40854				
		Сметная прибыль	Тенге				61927				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				256778				
		Сметная заработная плата	Тенге								56
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					87019			
	Материалы		Тенге				1439957				
	Всего заработная плата		Тенге				591653				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					593890			
		Накладные расходы	Тенге				6784				
		Сметная прибыль	Тенге				545203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2143971				
		Сметная заработная плата	Тенге								437
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					593890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1592319				
		Сметная прибыль	Тенге				1592319				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				127388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1719707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4120456				
		Сметная заработная плата	Тенге								493
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					680909			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4120456
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				559280				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					416425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121629			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2232401		
		- Накладные расходы	Тенге								607130	
		- Сметная прибыль	Тенге								305219	
		ИТОГО										**4 120 456**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**4 120 456**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**53 566**
		Итого:										**4 174 021**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**37 984**
		Итого										**4 212 005**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**84 240**
		Итого сметная стоимость										**4 296 245,12**
		2022										**4 511 278,20**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**4 285 714,29**
		НДС 12%										**514 285,71**
		ИТОГО:										**4 800 000,00**

Технадзор: ТОО "Raiymbek & company"

инженер-эксперт _____ **Әділ Н.И.**

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Авторский надзор
ТОО «Улмад»
Тиленов Ю.О.