сертифе

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

Дополнительное соглашение №__ от__ 11.2022г. к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области»**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					176	28.09.2022г.				
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области	51 507 000,00	41 702 678,57							5 004 321,43	46 707 000,00
Всего по стройке	**51 507 000,00**	**41 702 678,57**							**5 004 321,43**	**46 707 000,00**

Заказчик:
М.П. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"
Руководитель **Мамбетов Б. У.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"
Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. ТОО "Raiymbek & company"
Директор **Б.Н.Анарбеков**

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.
Дополнительное соглашение № от 11.2022г. к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

АКТ №2
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		2,963	831441,47	231176,59	2463561	684976	66208	2017780	4839848
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	1712377	325784		358507	
5	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		6830,212	1891,00	--	12915931	--	12915931	--	13949205
		СП - 8%				--	--	--	--		1033274	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /790шт/										
31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		4,98	123797,96	8688,04	616514	43267	44714	366398	1061545
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	528533	2478		78633	
32	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		4,16	856578,00	--	3563364	--	3563364	--	3848433
		СП - 8%				--	--	--	--		285069	
33	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		820	537,00	--	440340	--	440340	--	475567
		СП - 8%				--	--	--	--		35227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /342шт/									
34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	10,67382	123797,96	8688,04	1321397	92735	95837	785314	2275248
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	1132825	5311		168537	
35	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,97272	856578,00	--	8542413	--	8542413	--	9225806
		СП - 8%			--	--	--	--		683393	
36	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	701,1	537,00	--	376491	--	376491	--	406610
		СП - 8%			--	--	--	--		30119	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
55	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66	3077,20	--	203095	--	--	146229	377269
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	203095	--		27946	
56	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	65,411	927,48	--	60667	--	--	43681	112695
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	60667	--		8348	
57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-1032шт. Устройство	м3	32	28709,93	1848,82	918718	59162	674265	181960	1188732
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	185291	14665		88054	
58	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-398шт. Устройство	м3	37,62	28709,93	1848,82	1080068	69552	792684	213916	1397503
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	217832	17240		103519	
		Окраска газопровода									
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1219	198,36	5,45	241801	6644	107064	88914	357172
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	128093	768		26457	
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1219	167,42	3,87	204085	4718	124496	52191	276778
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	74871	768		20502	
		ОКРАСКА ОПОР									
164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	809	99,17	2,72	80229	2201	35523	29501	118509

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%										
165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		809	52,54	0,31	42505	251		8778	
		НР - 69%; СП - 8%				167,42	3,87	135443	3131	82623	34637	183686
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			61,42	0,63	49689	510		13606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33164117	966386	27861953	3960521	40094606
	Материалы		Тенге					4335778	367775	--	2969969	
	Всего заработная плата		Тенге					5387667				
		Накладные расходы	Тенге					1882863				
		Сметная прибыль	Тенге						3034406			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2808809				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					655717				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					8852193				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге									1950
	Материалы		Тенге						3034406			
	Всего заработная плата		Тенге					14043688				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					140551				
		Накладные расходы	Тенге						1669147			
		Сметная прибыль	Тенге					12105777				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1151712				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1215632				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					16411032				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге									1156
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1669147			
		Сметная прибыль	Тенге					13732762				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					13732762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1098620				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					14831382				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					40094607				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге						4703553			
		- Зарплата рабочих строителей										40094607
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4335778				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						966386			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						367775			
		- Накладные расходы	Тенге							27861953		
		- Сметная прибыль	Тенге								3960521	
											2969969	
		ИТОГО										
		В том числе оборудование										**40 094 607**
		Итого без оборудования										
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**40 094 607**
		Итого:										**521 230**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**40 615 837**
		Итого										**369 604**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**40 985 441**
		Итого сметная стоимость										**819 709**
		2022										**41 805 150,10**
												43 897 556,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**41 702 678,57**
		НДС 12%									**5 004 321,43**
		ИТОГО:									**46 707 000,00**

Заказчик:ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

Руководитель **Мамбетов Б. У.**

Техналзор: ТОО «Raiymbek & company»

инженер-эксперт **Әділ Н.И.**

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Авторский надзор
ТОО «Улмад»
Тулеков Д.О.