Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

Дополнительное соглашение №1 от 29.11.2022г. к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области»**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь месяц 2022 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					176	28.09.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области	91 507 000,00	35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00
Всего по стройке	**91 507 000,00**	**35 714 285,71**							**4 285 714,29**	**40 000 000,00**

Заказчик:
М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Руководитель **Мамбетов Б. У.**

Подрядчик:
М.П. **ТОО "Ремстрой"**

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. **ТОО "Raiymbek & company"**

Директор **Б.Н.Анарбеков**

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.
Дополнительное соглашение №1 от 29.11.2022г. к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

АКТ №3
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01										
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		3,84	831441,47	231176,59	3192735	887718	85804	2615010	6272364
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	2219213	422211		464620	
6	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,835	852858,49	248761,47	712137	207716	20422	576547	1391779
		НР - 99%; СП - 8%				579640,00	117810,39	483999	98372		103095	
7	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м		838,34	2531,00	--	2121839	--	2121839	--	2291586
		СП - 8%				--	--	--	--		169747	
8	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,519	906864,11	274854,95	470662	142650	13789	377098	915581
		НР - 99%; СП - 8%				605440,00	128484,96	314223	66684		67821	
9	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м		521,076	3487,00	--	1816992	--	1816992	--	1962351
		СП - 8%				--	--	--	--		145359	
10	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,347	906864,11	274854,95	314682	95374	9220	252125	612152
		НР - 99%; СП - 8%				605440,00	128484,96	210088	44584		45345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	348,388	4928,00	--	1716856	--	1716856	--	1854204
		СП - 8%			--	--	--	--		137348	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,5189	1139952,85	534921,07	591522	277570	9714	391681	1061860
		НР - 99%, СП - 8%			586312,50	176142,36	304238	91400		78656	
13	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	1642,00	--	19704	--	19704	--	21280
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
14	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	41	938,00	--	38458	--	38458	--	41535
		СП - 8%			--	--	--	--		3077	
15	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	74	682,00	--	50468	--	50468	--	54505
		СП - 8%			--	--	--	--		4037	
16	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	727	347,00	--	252269	--	252269	--	272451
		СП - 8%			--	--	--	--		20182	
17	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
18	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
19	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
20	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347,00	--	694	--	694	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	768,00	--	2304	--	2304	--	2488
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
22	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	521,00	--	1042	--	1042	--	1125
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
23	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	686,00	--	2058	--	2058	--	2223
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
24	241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1043,00	--	1043	--	1043	--	1126
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
25	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм /108мм/. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516	
26	242-202-0809 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 100 /Д108/	шт.	1	141821,00	--	141821	--	141821	--	153167
		СП - 8%			--	--	--	--		11346	
27	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм /76мм/. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516	
28	242-202-0808 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 80 /Д76/	шт.	1	111416,00	--	111416	--	111416	--	120329
		СП - 8%			--	--	--	--		8913	
29	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм /57мм/. Установка	задвижка или клапан	11	1817,31	96,42	19990	1061	1651	17618	40617
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	17278	518		3009	
30	242-202-0806 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 50 /Д57/	шт.	11	49276,00	--	542036	--	542036	--	585399
		СП - 8%			--	--	--	--		43363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /790шт/									
31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,8555	123797,96	8688,04	601101	42185	43596	357238	1035006
		НР - 69%, СП - 8%			106131,20	497,55	515320	2416		76667	
32	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,056	856578,00	--	3474280	--	3474280	--	3752222
		СП - 8%			--	--	--	--		277942	
33	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	799,5	537,00	--	429332	--	429332	--	463679
		СП - 8%			--	--	--	--		34347	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-2600 /108шт/									
37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,82628	123797,96	8688,04	226090	15867	16398	134366	389293
		НР - 69%, СП - 8%			106131,20	497,55	193825	909		28836	
38	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,51632	856578,00	--	1298846	--	1298846	--	1402754
		СП - 8%			--	--	--	--		103908	
39	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	309,96	537,00	--	166449	--	166449	--	179765
		СП - 8%			--	--	--	--		13316	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /34шт/									
40	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,75004	123797,96	8688,04	92853	6516	6734	55183	159879
		НР - 69%, СП - 8%			106131,20	497,55	79603	373		11843	
41	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,65246	856578,00	--	558883	--	558883	--	603594
		СП - 8%			--	--	--	--		44711	
42	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,58	537,00	--	52400	--	52400	--	56592
		СП - 8%			--	--	--	--		4192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /72шт/									
43	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,58832	123797,96	8688,04	196631	13799	14262	116859	338569
		НР - 69%, СП - 8%			106131,20	497,55	168570	790		25079	
44	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,38168	856578,00	--	1183517	--	1183517	--	1278198
		СП - 8%			--	--	--	--		94681	
45	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	206,64	537,00	--	110966	--	110966	--	119843
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /18шт/									
46	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,76896	123797,96	8688,04	95196	6681	6904	56575	163913
		НР - 69%, СП - 8%			106131,20	497,55	81611	383		12142	
47	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7173	856578,00	--	614423	--	614423	--	663577
		СП - 8%			--	--	--	--		49154	
48	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,66	537,00	--	27741	--	27741	--	29960
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /62шт/									
49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,36772	123797,96	8688,04	169321	11883	12280	100628	291545
		НР - 69%, СП - 8%			106131,20	497,55	145158	681		21596	
50	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,18978	856578,00	--	1019139	--	1019139	--	1100670
		СП - 8%			--	--	--	--		81531	
51	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	177,94	537,00	--	95554	--	95554	--	103198
		СП - 8%			--	--	--	--		7644	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /4шт/										
52	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,17088	123797,96	8688,04	21155	1485	1534	12572	36425
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	18136	85		2698	
53	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1594	856578,00	--	136539	--	136539	--	147462
		СП - 8%				--	--	--	--		10923	
54	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		11,48	537,00	--	6165	--	6165	--	6658
		СП - 8%				--	--	--	--		493	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ										
55	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		61	3077,20	--	187709	--	--	135151	348688
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	187709	--		25829	
56	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта		61,589	927,48	--	57123	--	--	41128	106111
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	57123	--		7860	
57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-1032шт. Устройство	м3		50,56	28709,93	1848,82	1451574	93477	1065338	287496	1878196
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	292759	23171		139126	
58	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-398шт. Устройство	м3		6,16	28709,93	1848,82	176853	11389	129796	35027	228831
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	35668	2823		16950	
		Окраска газопровода										
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2		464	198,36	5,45	92039	2528	40754	33844	135954
		НР - 69%; СП - 8%				105,08	0,63	48757	292		10071	
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		464	167,42	3,87	77683	1795	47389	19866	105353
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	28499	292		7804	
		ОКРАСКА ОПОР										
164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		161	99,17	2,72	15966	438	7069	5871	23584
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	8459	50		1747	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		156,948	167,42	3,87	26276	608	16028	6720	35635
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	9640	99		2640	
		Прочие работы										
166	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм /108х4,0/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		29	1364,30	36,72	39565	1065	1737	22426	66950
		НР - 61%; СП - 8%				1267,70	--	36763	--		4959	
167	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм /89х3,5/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		93	983,89	25,92	91502	2411	4879	51369	154301
		НР - 61%; СП - 8%				905,50	--	84212	--		11430	
168	1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм /76х3,0/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		159	971,85	25,92	154524	4121	6429	87824	261736
		НР - 61%; СП - 8%				905,50	--	143974	--		19388	
169	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм /57х3,0/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		748	786,43	21,60	588250	16157	30242	330529	992282
		НР - 61%; СП - 8%				724,40	--	541851	--		73502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25666832	1844814	17589382	6126807	34337131
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6232636	756289	--	2543491	
	Материалы		Тенге					873841				
	Всего заработная плата		Тенге					43287				
		Накладные расходы	Тенге						806800			
		Сметная прибыль	Тенге					492148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					109279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1475268				
		Сметная заработная плата	Тенге									446
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						806800			
	Материалы		Тенге					7393799				
	Всего заработная плата		Тенге					1447541				
		Накладные расходы	Тенге						4974265			
		Сметная прибыль	Тенге					4801238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					975605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13170642				
		Сметная заработная плата	Тенге									3044
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						4974265			
	Материалы		Тенге					9687974				
	Всего заработная плата		Тенге					101707				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1207860			
								8285627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				833421				
		Сметная прибыль	Тенге				841711				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11363106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
		Сметная заработная плата	Тенге					1207860			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7711218				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7711218				
		Сметная прибыль	Тенге				616896				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8328114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34337130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4326
		Сметная заработная плата	Тенге					6988925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34337129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6232636				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1844814			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					756289			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17589380		
		- Накладные расходы	Тенге							6126807	
		- Сметная прибыль	Тенге							2543491	
		ИТОГО									**34 337 129**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**34 337 129**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**446 383**
		Итого:									**34 783 512**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**316 530**
		Итого									**35 100 042**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**702 001**
		Итого сметная стоимость									**35 802 042,61**
		2022									**37 593 984,96**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**35 714 285,71**
		НДС 12%									**4 285 714,29**
		ИТОГО:									**40 000 000,00**

Заказчик:ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района" **Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»** **Подрядчик: ТОО «Ремстрой»**

Руководитель **Мамбетов Б. У.** **инженер-эксперт** **Әділ Н.И.** **Директор** **Миркамалов Б.Б.**

Авторский надзор ТОО. Улмад
Тлекеев Р.О.