Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

Дополнительное соглашение №3 от 27.03.2023г. к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области»**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за март месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					176	28.09.2022г.				
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области	149 910 053,05	25 360 270,58							3 043 232,47	28 403 503,05
Всего по стройке	**149 910 053,05**	**25 360 270,58**							**3 043 232,47**	**28 403 503,05**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Руководитель **Мамбетов Е. У.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "Ремстрой"**

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

М.П.

Директор **Б.Н.Анарбеков**

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Актобе сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области"

Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

Дополнительное соглашение №3 от 27.03.2023г. к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №176 от 28.09.2022г.

АКТ №5

выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм /108х4,0/. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	15672,65	2033,34	15673	2033	2966	10567	28339
		НР - 99%; СП - 8%				10673,80	--	10674	--		2099	
2	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм /76х3,0/. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	11622,04	1155,54	11622	1156	1897	8483	21713
		НР - 99%; СП - 8%				8568,54	--	8569	--		1608	
3	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм /57х3,0/. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		2	11263,64	1155,54	22527	2311	3079	16966	42652
		НР - 99%; СП - 8%				8568,54	--	17137	--		3159	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 126шт										
138	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		209,527	1773,91	209,58	371682	43913	41325	217161	635950
		НР - 72%; СП - 8%				1367,10	72,39	286444	15168		47107	
140	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4). Монтаж оборудования	м		378	275,26	26,82	104048	10138	13525	60158	177343
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	80385	3168		13137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -86шт /МЗ-3/									
142	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК	т конструкций	1,376	123797,96	8688,04	170346	11955	12354	101238	293310
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	146037	685		21727	
143	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,376	856578,00	--	1178651	--	1178651	--	1272943
		СП - 8%			--	--	--	--		94292	
144	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	2,0683	68984,68	2985,20	142681	6175	9955	88129	249275
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	126551	1173		18465	
145	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,0683	812316,00	--	1680113	--	1680113	--	1814522
		СП - 8%			--	--	--	--		134409	
146	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	129	2701,00	--	348429	--	348429	--	376303
		СП - 8%			--	--	--	--		27874	
147	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1376	1773,91	209,58	2440900	288382	271388	1426132	4176394
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	1881130	99609		309363	
148	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	5,18752	424901,00	--	2204182	--	2204182	--	2380517
		СП - 8%			--	--	--	--		176335	
149	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	516	282,34	19,69	145687	10160	10118	92274	256998
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	125409	2750		19037	
150	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,45924	349485,00	--	160497	--	160497	--	173337
		СП - 8%			--	--	--	--		12840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,8	3077,20	--	344031	--	--	247702	639072
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	344031	--		47339	
152	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	111,8	927,48	--	103692	--	--	74658	192618
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	103692	--		14268	
153	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	49,88	29324,99	1848,82	1462731	92219	1081690	283629	1886069
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	288822	22859		139709	
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	237,36	99,17	2,72	23539	646	10422	8656	34770
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	12471	74		2576	
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	237,36	167,42	3,87	39739	919	24241	10162	53894
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	14579	150		3992	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-4/ -284шт									
156	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	284	1773,91	209,58	503790	59521	56013	294347	861988
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	388256	20559		63851	
157	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	2,14136	424901,00	--	909866	--	909866	--	982655
		СП - 8%			--	--	--	--		72789	
158	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	142	282,58	24,68	40126	3504	2110	25589	70972
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	7,24	34512	1028		5257	
159	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)	т	0,05396	489955,00	--	26438	--	26438	--	28553
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
160	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	227,2	275,26	26,82	62539	6094	8129	36159	106593
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	48316	1904		7896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2272	469545,00	--	106681	--	106681	--	115215
		СП - 8%			--	--	--	--		8534	
		ОКРАСКА ОПОР									
165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,052	167,42	3,87	678	16	413	173	920
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	249	3		68	
		Прочие работы									
169	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм /57х3,0/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	789	786,43	21,60	620493	17042	31899	348646	1046671
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	571552	--		77531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13427069	560945	8291593	3410410	17919974
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4574531	169764	--	1346999	
	Материалы		Тенге				4289265				
	Всего заработная плата		Тенге				434508				
		Накладные расходы	Тенге					3560190			
		Сметная прибыль	Тенге				2500466				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				543179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7332910				
		Сметная заработная плата	Тенге								2264
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3560190			
	Материалы		Тенге				5966013				
	Всего заработная плата		Тенге				1219922				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					909659			
		Накладные расходы	Тенге				3756093				
		Сметная прибыль	Тенге				720577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7221517				
		Сметная заработная плата	Тенге								738
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					909659			
	Материалы		Тенге				3171791				
	Всего заработная плата		Тенге				22311				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					274446			
		Накладные расходы	Тенге				2858764				
		Сметная прибыль	Тенге				189367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				268893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3630051				
		Сметная заработная плата	Тенге								199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					274446			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17919974				
		Сметная заработная плата	Тенге								3201
								4744295			

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
173	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,9813	1018,66	--	56007	--	--	40325	104039
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	56007	--		7707	
174	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	311	19,42	19,42	6040	6040	--	1908	8584
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	2650		636	
175	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	311	8,59	8,59	2671	2671	--	842	3794
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	1169		281	
176	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	301,67	181,02	81,66	54608	24635	--	30528	91947
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	29974	12426		6811	
177	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	301,67	93,46	80,84	28194	24387	422	6594	37571
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	3385	5774		2783	
178	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	43,72	43,72	1093	1093	--	305	1510
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	424		112	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.01/ -33шт									
193	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0165	831441,47	231176,59	13719	3814	369	11236	26952
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	9536	1814		1996	
194	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	16,566	2184,00	--	36180	--	36180	--	39074
		СП - 8%			--	--	--	--		2894	
195	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,01914	946828,40	255637,28	18122	4893	1378	13548	34204
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	11851	1834		2534	
196	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,21656	8188,00	--	157345	--	157345	--	169933
		СП - 8%			--	--	--	--		12588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01914	1747856,72	154369,22	33454	2955	25120	5928	42533
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	5379	610		3151	
198	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,28479	68984,68	2985,20	19646	850	1371	12135	34323
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	17425	161		2542	
199	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,28479	685096,00	--	195108	--	195108	--	210717
		СП - 8%			--	--	--	--		15609	
202	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	36,3	650,07	--	23598	--	486	22650	49948
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	23112	--		3700	
207	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,033	87194,00	--	2877	--	2877	--	3107
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
208	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	33	8286,53	594,48	273455	19617	183834	69785	370699
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	70004	485		27459	
209	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,65	23360,09	1165,54	38544	1923	34173	2655	44495
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	2448	469		3296	
210	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,5	5312,87	15,06	87662	249	66355	19438	115668
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	21058	70		8568	
211	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10362	693247,00	--	71834	--	71834	--	77581
		СП - 8%			--	--	--	--		5747	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д75/76 - /8353.05.02/ -2шт									
213	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	852858,49	248761,47	853	249	24	690	1667
		НР - 99%; СП - 8%			579640,00	117810,39	580	118		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм /0,5м патрубок/	м	1,004	3238,00	--	3251	--	3251	--	3511
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
215	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00116	944848,40	253657,28	1096	294	84	821	2070
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	718	111		153	
216	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	8188,00	--	9536	--	9536	--	10299
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
217	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	1747856,72	154369,22	2028	179	1523	359	2578
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	326	37		191	
218	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01726	68984,68	2985,20	1191	52	83	735	2081
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	1056	10		154	
219	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01726	685096,00	--	11825	--	11825	--	12771
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
223	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	650,07	--	1430	--	29	1373	3027
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	1401	--		224	
229	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	2	8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	4243	29		1664	
230	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	23360,09	1165,54	2336	116	2072	161	2697
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	148	28		200	
231	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1	5312,87	15,06	5313	15	4022	1178	7010
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	1276	4		519	
232	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	693247,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%			--	--	--	--		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.03/ -4шт									
234	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	906864,11	274854,95	1814	550	53	1453	3529
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	1211	257		261	
235	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	2,008	3935,00	--	7901	--	7901	--	8533
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
236	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00232	946828,40	255637,28	2197	593	167	1642	4146
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	1437	222		307	
237	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,32928	8188,00	--	19072	--	19072	--	20598
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
238	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00232	1747856,72	154369,22	4055	358	3045	719	5155
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	652	74		382	
239	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,03452	68984,68	2985,20	2381	103	166	1471	4160
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	2112	20		308	
240	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,03452	685096,00	--	23650	--	23650	--	25542
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
243	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4,4	650,07	--	2860	--	59	2745	6054
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	2801	--		448	
248	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	87194,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
249	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	4	8286,53	594,48	33146	2378	22283	8459	44933
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	8485	59		3328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	23360,09	1165,54	4672	233	4142	322	5393
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	297	57		400	
251	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	5312,87	15,06	10626	30	8044	2356	14021
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	2552	8		1039	
252	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01256	693247,00	--	8707	--	8707	--	9404
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.04/ -2шт									
254	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	906864,11	274854,95	907	274	28	727	1764
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	605	128		131	
255	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	1,004	4928,00	--	4948	--	4948	--	5344
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
256	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00116	1294471,34	556459,52	1502	646	106	971	2671
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	750	231		198	
257	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	12790,00	--	14896	--	14896	--	16088
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
258	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	2288952,17	175253,72	2655	203	2094	395	3294
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	358	41		244	
259	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,02012	68984,68	2985,20	1388	60	97	857	2425
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	1231	11		180	
260	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,02012	685096,00	--	13784	--	13784	--	14887
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	650,07	--	1430	--	29	1373	3027
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	1401	--		224	
268	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	115339,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
269	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	2	8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	4243	29		1664	
270	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	23360,09	1165,54	2336	116	2072	161	2697
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	148	28		200	
271	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1	5312,87	15,06	5313	15	4022	1178	7010
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	1276	4		519	
272	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	693247,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10,0мм 8353.16 -1шт /6м/									
276	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	8409,13	2325,54	8409	2325	1922	5032	14517
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1075	
277	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,006713	340239,00	--	2284	--	2284	--	2467
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
278	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
279	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	28138,69	1069,07	394	15	308	70	501
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	71	6		37	
280	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,1	27702,99	8,64	2770	1	2328	415	3439
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	441	--		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,13	122,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
286	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (160Х14,6). Заделка битумом и прядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
287	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002	9836,08	180,98	20	--	18	3	24
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2	--		2	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 - 3шт /23м/									
290	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	3	8409,13	2325,54	25227	6976	5765	15097	43550
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	12486	2763		3226	
291	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,020139	340239,00	--	6852	--	6852	--	7400
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
292	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	325,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
293	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,042	28138,69	1069,07	1182	45	924	210	1504
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	213	18		111	
294	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,3	27702,99	8,64	8311	3	6985	1244	10319
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	1323	--		764	
299	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	3,39	122,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
300	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (160Х14,6). Заделка битумом и прядью	футляр	3	8286,53	594,48	24860	1783	16713	6344	33700
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	6364	44		2496	
301	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,006	9836,08	180,98	59	1	51	8	72
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	7	--		5	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 1шт /8м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	8409,13	2325,54	8409	2325	1922	5032	14517
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		1075	
305	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,006713	340239,00	--	2284	--	2284	--	2467
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
306	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
307	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	28138,69	1069,07	394	15	308	70	501
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	71	6		37	
308	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,1	27702,99	8,64	2770	1	2328	415	3439
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	441	--		255	
313	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,13	122,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
314	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (125Х11,4). Заделка битумом и прядью	футляр	1	8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		832	
315	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002	9836,08	180,98	20	--	18	3	24
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2	--		2	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 16шт /134м/									
318	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	18	8409,13	2325,54	151364	41860	34587	90582	261302
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	74917	16580		19356	
319	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,120834	340239,00	--	41112	--	41112	--	44401
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
320	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	18	325,00	--	5850	--	5850	--	6318
		СП - 8%			--	--	--	--		468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,252	28138,69	1069,07	7091	270	5541	1263	9022
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	1280	108		668	
322	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,8	27702,99	8,64	49865	16	41910	7462	61913
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	7939	--		4586	
327	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	14,4	122,00	--	1757	--	1757	--	1898
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
328	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (110Х10). Заделка битумом и прядью	футляр	18	8286,53	594,48	149157	10701	100272	38065	202199
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	38184	265		14978	
329	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,036	9836,08	180,98	354	7	303	46	432
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	44	2		32	
		Ложемент									
330	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	482060,25	129607,53	1446	389	--	1170	2826
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	1057	125		209	
331	241-201-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	3,03	1647,00	--	4990	--	4990	--	5389
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
332	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	482060,25	129607,53	5785	1555	2	4681	11303
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	4228	500		837	
333	241-201-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	12,12	1647,00	--	19962	--	19962	--	21559
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
334	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	401083,49	111336,77	1604	446	1	1289	3125
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	1159	144		231	
335	241-201-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	4,04	872,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%			--	--	--	--		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,067	355054,33	87754,97	23789	5879	4	19584	46843
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	17906	1876		3470	
337	241-201-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	67,67	609,00	--	41211	--	41211	--	44508
		СП - 8%			--	--	--	--		3297	
		Муфта									
338	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
339	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2498,00	--	2498	--	2498	--	2698
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -204 м2									
340	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчанно-гравийные. Разборка	м3 конструкции	77,52	394,39	265,81	30573	20606	--	16214	50529
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	9968	5045		3743	
341	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	204	1135,07	119,15	231554	24307	201394	14250	265469
		НР - 108%; СП - 8%			28,69	35,99	5853	7342		19664	
342	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	204	1139,38	104,79	232434	21377	201924	16632	268991
		НР - 108%; СП - 8%			44,77	30,72	9133	6267		19925	
343	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	204	2078,82	199,36	424079	40669	378020	12102	471076
		НР - 108%; СП - 8%			26,42	28,51	5390	5816		34895	
344	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	204	1760,41	210,80	359124	43003	310731	11950	400760
		НР - 108%; СП - 8%			26,42	27,82	5390	5675		29686	
345	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	186,048	117,00	--	21768	--		--	23509
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2903,16	28,00	--	81288	--		--	87791
		СП - 8%			--	--	--	--		6503	
		Футляр для выхода провода-спутника -39 шт									
351	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	39	7201,81	2325,54	280871	90696	27855	196262	515303
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	162320	35924		38171	
352	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,44577	340239,00	--	151668	--	151668	--	163801
		СП - 8%			--	--	--	--		12133	
353	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2457	856578,00	--	210461	--	210461	--	227298
		СП - 8%			--	--	--	--		16837	
354	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0043719	647579,00	--	2831	--	2831	--	3057
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
355	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	0,78	798,48	223,47	623	175	142	274	969
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	306	75		72	
356	217-505-0105 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	0,78	1710,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
357	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	1,56	27261,49	1069,07	42528	1668	32937	7816	54371
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	7923	666		4027	
358	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,34	9836,08	180,98	23016	424	19716	2975	28070
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2876	129		2079	
359	241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	19,5	137,00	--	2672	--	2672	--	2886
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
360	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5, F150, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,039	24086,33	1165,54	939	45	836	63	1082
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	58	11		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,8	13274,87	1090,62	103544	8506	66935	29868	144085
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	28103	3671		10673	
362	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	78	6117,05	324,31	477130	25296	401533	56077	575864
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	50301	9356		42657	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе - 2шт									
363	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	2	8389,81	2325,54	16780	4651	3805	10065	28992
		НР - 95%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		2148	
364	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,01334	340239,00	--	4539	--	4539	--	4902
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
365	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	647579,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
366	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	325,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
367	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,028	28138,69	1069,07	788	30	616	140	1003
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	142	12		74	
368	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство В7,5 сульфатостойкий, W6, F150 /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,2	27702,99	8,64	5541	2	4657	829	6880
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	882	--		510	
369	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	0,36	99,17	2,72	36	1	16	13	53
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	19	--		4	
370	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)	м2	0,36	222,11	7,03	80	2	61	12	99
		НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	17	--		7	
		Прочие работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	35	786,43	21,60	27525	756	1415	15466	46430
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	25354	--		3439	
372	1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	971,85	25,92	1944	52	81	1105	3293
		НР - 61%; СП - 8%			905,50	--	1811	--		244	
373	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	983,89	25,92	7871	207	420	4419	13273
		НР - 61%; СП - 8%			905,50	--	7244	--		983	
374	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1364,30	36,72	10914	294	478	6186	18468
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	10142	--		1368	
375	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое /продувка воздухом/	м газопровода	252	650,07	--	163818	--	3370	157239	346742
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	160448	--		25685	
		ПОЛУТРУБА А/Ц Д100 -/4М/ - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ /СЕРИЯ 5.905-25.05 УГ20.00/ - /2ШТ/									
376	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	541260,31	3969,50	4330	31	135	4137	9144
		НР - 99%; СП - 8%			520562,00	1799,70	4164	14		677	
377	261-301-0149 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	8	688,00	--	5504	--	5504	--	5944
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
378	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка асбестоцементной трубы	м	16	492,91	11,47	7887	184	--	5315	14258
		НР - 69%; СП - 8%			481,44	--	7703	--		1056	
379	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм - проволока -скрутка /15м/	кг	1,65	105,00	--	173	--	173	--	187
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4934608	461710	3385191	1049091	6462395
							984655	135844	--	478693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48877				
	Материалы		Тенге				2538				
	Всего заработная плата		Тенге					44932			
		Накладные расходы	Тенге				27450				
		Сметная прибыль	Тенге				6106				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				82433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					44932			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3651464				
	Материалы		Тенге				2272229				
	Всего заработная плата		Тенге					856675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96090				
	Транспортные расходы		Тенге				103056				
		Накладные расходы	Тенге				815748				
		Сметная прибыль	Тенге				357374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4824586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
		Сметная заработная плата	Тенге					856675			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				487321				
	Материалы		Тенге				1717				
	Всего заработная плата		Тенге					29729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				454828				
		Накладные расходы	Тенге				20513				
		Сметная прибыль	Тенге				40627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				548461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29729			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				746946				
	Материалы		Тенге				3971				
	Всего заработная плата		Тенге					189163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				553810				
		Накладные расходы	Тенге				185380				
		Сметная прибыль	Тенге				74586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1006912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					189163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6462395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								755
		Сметная заработная плата	Тенге					1120499			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24382369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5559186				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1022655			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305608			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11676781		
		- Перевозка грузов	Тенге				103056				
		- Накладные расходы	Тенге							4459501	
		- Сметная прибыль	Тенге							1825692	
		ИТОГО									**24 382 369**
		В том числе оборудование									**0**
		Итого без оборудования									**24 382 369**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**316 971**
		Итого:										**24 699 340**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**224 764**
		Итого										**24 924 104**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**498 482**
		Итого сметная стоимость										**25 422 585,66**
		2022										**26 695 021,66**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**25 360 270,58**
		НДС 12%										**3 043 232,47**
		ИТОГО:										**28 403 503,05**

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

инженер-эксперт Әділ Н.И.

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

директор _____ Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

руководитель _____ Мамбетов Б. У.

Авторский надзор
ТОО «Улмад»
Тленов Д.О.