Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-
қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы «____» маусым

Мердігер (бас мердігер) **«Ремстрой» ЖШС, директоры, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Ғ.Мүсірепов көшесі, 20, 20а үй**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Миркамалов Б.Б. атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Түркістан облысы Жетісай ауданы Қызылқум ауылдық округінің Ақтөбе елді мекені газ өткізгішінің құрылысы

объектінің атауы, орналасқан жері

объектісі бойынша

Тапсырыс беруші **«Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ, Мамбетов Б. У.**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: **ӨК "Агроспецмонтаж", ЖШС "Марсам", ЖШС "Өмірзақ", ЖШС "Сартобе", ЖШС "Радуга-СН", «Millenium Construction» ЖШС;**

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Улмад» ЖШС, №18008151-04-08-01**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 29.12.2021ж. №79 бұйрықпен бекітілген;

жобаны бекіткен (кайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік	Өлшем	Жоба бойынша	Нақты

және тағы басқа	бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жылдық шығыны	м3/жыл	253727,1		253727,1	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	252		345	
Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	8504		9229	
ГРПШ-6	дана	20		20	
ГРПШ-10	дана	106		116	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішиде жер асты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Общий годовой расход газа - 253727,1 тыс. м^3/год; Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 345м, в том числе: диаметром 110х10 мм составляет - 27м; диаметром 90х8,2 мм составляет - 28м; диаметром 75х6,8 мм составляет - 14м; диаметром 63х5,8 мм составляет - 276м; Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 9229м в том числе: диаметром 108х4,0 мм - составляет - 347м; диаметром 89х3,5 мм - составляет - 519м; диаметром 76х3,0 мм -

составляет - 850м; диаметром 57х3,0 мм - составляет - 7513м; Для понижения давления газа с среднего на низкое предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 - 20 шт; ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 - 116 шт.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **казан 2022;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **маусым 2023;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5** ай;
нақты **8** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 99,77% көзделген және нақты қолданылған 99,77% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні.
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні.
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)

Түркістан облысы Жетісай ауданы Қызылқұм ауылдық округінің Ақтөбе елді мекені газ өткізгішінің құрылысы

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер): **Миркамалов Б.Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда, қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 'РЕМСТРОЙ' ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
1-қосымша

Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2023 жылғы «___» маусым

Техникалық қадағалау **«Raiymbek & company» ЖШС, Анарбеков Б.Н., Шымкент қаласы, Д. Қонаев даңғылы, 38 үй, 94 пәтер.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Әділ Н.И.
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

_____ негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні

Түркістан облысы Жетісай ауданы Қызылқум ауылдық округінің Ақтөбе елді мекені газ өткізгішінің құрылысы
объектінің атауы және орналаскан жері

объектісі бойынша, тапсырыс берушісі **«Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ, Мамбетов Б. У.** болып табылатын мыналарды растайды:
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысын
   а) мердігер (бас мердігер) **«Ремстрой» ЖШС №21025320, 01.09.2021**
   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

   Миркамалов Б.Б. атынан;
   басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

   б) қосалқы мердігер ұйымдар: **ӨК "Агроспецмонтаж", ЖШС "Марсам", ЖШС "Өмірзақ", ЖШС "Сартобе", ЖШС "Радуга-СН", «Millenium Construction» ЖШС;**
   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

   _____атынан жүзеге асырды;
   басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстардың басталуы **қазан 2022;**
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **маусым 2023;**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5** ай;
нақты **8** ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 157800,555 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 148639,995 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 9160,56 мың теңге;
4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны; 149910,053 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 141207,549 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 8702,504 мың теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)
«Улмад» ЖШС, №18008151-04-08-01
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
«Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 29.12.2021ж. №79 бұйрықпен бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;
6-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 99,77 % көзделеді және іс жүзінде 99,77% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;
8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;
9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

Ұйым «Raiymbek & company» ЖШС, Анарбеков Б.Н.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)
Әділ Н.И.
сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (бо.и ап жағдайда), аттестат №, қолы, күні

қолы, күні М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
2-қосымша

Нысан

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2023 жылғы «___» шілде

Авторлық қадағалау **«Улмад» ЖШС, Тайманов А.** атынан
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Тилеков Д.О.
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

11.06.2021 жылғы № 39-ОД бұйрық негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні
Түркістан облысы Жетісай ауданы Қызылқұм ауылдық округінің Ақтөбе елді мекені газ өткізгішінің құрылысы объектісі бойынша,

тапсырыс берушісі **«Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ, Мамбетов Б. У.** болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысын
   а) мердігер (бас мердігер) **«Ремстрой» ЖШС N»21025320, 01.09.2021**
   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
   Миркамалов Б.Б. атынан;
   басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
   б) қосалқы мердігер ұйымдар: **ӨК "Агроспецмонтаж", ЖШС "Марсам", ЖШС "Өмірзақ", ЖШС "Сартобе", ЖШС "Радуга-СН", «Millenium Construction» ЖШС;** атынан жүзеге асырды;
   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстардың басталуы **қазан 2022;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде 2023;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5** ай;
нақты **9** ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жоба талаптарына сәйкес;

4. Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті **«Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 29.12.2021ж. №79 бұйрықпен** бекітілген,

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

«Улмад» ЖШС, №18008151-04-08-01

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық сәйкес құжаттамасына) салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым **«Улмад» ЖШС Тайманов А.**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Тилеков Д.О.

авторлық қадағалау сарапшысы

сарапшының (сарапшылардың) аттестаты, тегі, аты, әкісінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.