Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области"

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 22 июля 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 6	Договор от 15.02.2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**346 019 935,63**	**238 806 828,94**		**267 463 648,41**					**28 656 819,47**	**267 463 648,41**
Реконструкция водопровода в с.Орнек Аккольского района Акмолинской области		238 806 828,94		267 463 648,41						267 463 648,41

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ Даукенова А.К.

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "PremierExpert"

Директор_____ Токтамысов А.А

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ Нуралин Р.К.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименован "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №3 от 22 июля 2024 года

приемки выполненных работ за июль

(Локальный сметный расчет №2-5-2)

на Наружный водопровод НВ1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п акту	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Водопровод В1									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2865,2	179,57	179,57	514505	514505	--	57928	618227
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,08	--	80455		45795	
2	2	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	1493,8	17775,78	6022,90	26553498	8997022	--	14577373	44421340
			НР - 72%; СП - 8%			11752,88	1800,69	17556476	2689875		3290470	
3	3	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет//грунт 5 группы	м3 грунта	3485,5	8577,94	8577,94	29898744	29898744	--	2739316	35249105
			НР - 72%; СП - 8%			--	1091,54	--	3804605		2611045	
4	4	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4979,3	721,62	721,62	3593192	3593192	--	489549	4409360
			НР - 72%; СП - 8%			--	136,55	--	679929		326619	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях	м3 грунта	235,22	4705,25	--	1106779	--	--	796881	2055953

			НР - 72%; СП - 8%			4705,25	--	1106779	--		152293	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка, засыпка,подбивка песком вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	948,25	2236,15	--	2120429	--	--	1526709	3938909
			НР - 72%; СП - 8%			2236,15	--	2120429	--		291771	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4031,1	51,27	51,27	206674	206674	--	32594	258409
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,23	--	45269		19141	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4031,1	416,16	176,78	1677569	712616	--	852453	2732423
			НР - 72%; СП - 8%			239,38	54,33	964953	219009		202402	
9	9	412-102-0207 РСНБ РК 2022	**Перевозка излишнего грунта 5 гр.самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	55769	44,00	--	2453819	--		--	2650125
			СП - 8%			--	--	--	--		196306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68125209	43922753	--	21072803	96333851
								21748637	7519142	--	7135842	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96333854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11812
			Сметная заработная плата	Тенге					29267779			
				РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	276,54	3240,25	309,99	896055	85724	--	822059	1855564
			НР - 99%; СП - 8%			2930,26	72,44	810331	20032		137449	
11	11	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	304,19	4985,76	--	1516634	--	1516634	--	1637965
			СП - 8%			--	--	--	--		121331	
12	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2	1297581,87	713023,39	2595164	1426047	--	1443323	4361566
			НР - 99%; СП - 8%			584558,48	144392,78	1169117	288786		323079	
13	13	241-404-0403 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм**	м	2,02	4084,00	--	8250	--	8250	--	8910

			СП - 8%									
			Ж/б изделия			--	--	--	--		660	
14	33	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под колодцы песчано- гравийное. Устройство**	м3 основания	5,4046	6292,89	3901,07	34011	21084	23	17781	55935
			НР - 93%; СП - 8%			2387,62	1149,93	12904	6215		4143	
15	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Наружные поверхности колодцев \ Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	205,35	1556,56	35,90	319642	7372	155511	146577	503516
			НР - 93%; СП - 8%			763,37	4,14	156759	850		37298	
			Колодцы д-1,5 м -27 шт									
16	36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые д-1,5 м из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9	53965,50	19762,84	485690	177865	48472	308714	857956
			НР - 99%; СП - 8%			28816,97	5831,02	259353	52479		63552	
17	37	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	5	36711,00	--	183555	--	183555	--	198239
			СП - 8%			--	--	--	--		14684	
18	38	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	5	32197,00	--	160985	--	160985	--	173864
			СП - 8%			--	--	--	--		12879	
19	39	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	5	28056,00	--	140280	--	140280	--	151502
			СП - 8%			--	--	--	--		11222	
20	40	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	5	40461,00	--	202305	--	202305	--	218489
			СП - 8%			--	--	--	--		16184	
21	41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	5	6225,00	--	31125	--	31125	--	33615
			СП - 8%			--	--	--	--		2490	
22	42	225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	5	15740,00	--	78700	--	78700	--	84996
			СП - 8%			--	--	--	--		6296	
			Колодцы д-2,0 м -27 шт.									
23	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые д-2,0 м из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,4	53965,50	19762,84	1208827	442688	120639	768354	2135355
			НР - 99%; СП - 8%			28816,97	5831,02	645500	130615		158174	
24	46	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	8	68206,00	--	545648	--	545648	--	589300
			СП - 8%			--	--	--	--		43652	
25	47	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	8	40755,00	--	326040	--	326040	--	352123

			СП - 8%				--	--	--	--		26083	
26	48	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	8	49417,00	--	395336	--	395336	--	426963
			СП - 8%				--	--	--	--		31627	
27	49	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	8	63776,00	--	510208	--	510208	--	551025
			СП - 8%				--	--	--	--		40817	
28	50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	8	6225,00	--	49800	--	49800	--	53784
			СП - 8%				--	--	--	--		3984	
29	51	225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	8	15740,00	--	125920	--	125920	--	135994
			СП - 8%				--	--	--	--		10074	
			Гильзы										
30	61	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею(Гильзы дл.300 мм)**	км трубопровода	0,0078	1830318,82	1155848,79	14276	9015	--	6898	22867
			НР - 99%; СП - 8%			674470,03	218757,40	5261	1706		1694	
31	62	241-201-0617 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,7 мм**	м	7,878	4326,00	--	34080	--	34080	--	36806
			СП - 8%				--	--	--	--		2726	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9862531	2169795	4633511	3513706	14446334
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3059225	500683	--	1070098	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14446335				1300
			Сметная заработная плата	Тенге					3559908			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				77987740	46092548	4633511	24586509	110780185
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24807862	8019825	--	8205940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									110780189
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
			- Перевозка грузов	Тенге						4633510		
			- Накладные расходы	Тенге				2453819				
			- Сметная прибыль	Тенге							24586509	
											8205940	

	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								110 780 189
	Всего	Тенге								1 772 483,02
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								112 552 672,02
	Всего	Тенге								3 714 238,18
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								116 266 910,20
	Всего	Тенге								2 325 338,20
	Итого стоимость	Тенге								118 592 248,40
										118 592 248,40

	итого со скидкой к=0,98	Тенге								116 220 403,44
	НДС 12%	Тенге								13 946 448,41
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**130 166 851,85**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006334
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.
Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____ **Назымбеков Д.Т.**
Аттестат эксперта KZ32VJE00086242

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Даукенова А.К.**

М. п.
Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №2 от 22 июля 2024 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №2-5-1)

на Наружный водопровод (Водовод)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п акту	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3									
				м3 грунта	1283,91947	179,57	179,57	230553	230553	--	25958	277032
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,08	--	36052		20521	
2	2	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками									
				м3 грунта	1602,51504	17775,78	6022,90	28485950	9651788	--	15638252	47654138
			НР - 72%; СП - 8%			11752,88	1800,69	18834162	2885633		3529936	
3	3	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет//грунт 5 группы									
				м3 грунта	3739,20176	8577,94	8577,94	32074648	32074648	--	2938672	37814385
			НР - 72%; СП - 8%			--	1091,54	--	4081488		2801066	
4	4	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	8560,96267	721,62	721,62	6177762	6177761	--	841680	7580997

			НР - 72%; СП - 8%			--	136,55	--	1168999		561555	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	198,841067	4705,25	--	935598	--	--	673630	1737967
			НР - 72%; СП - 8%			4705,25	--	935598	--		128738	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	244,727467	3240,25	309,99	792977	75863	--	727494	1642108
			НР - 99%; СП - 8%			2930,26	72,44	717114	17728		121638	
7	7	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	269,200213	4985,76	--	1342168	--	1342168	--	1449541
			СП - 8%			--	--	--	--		107373	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка и присыпка песком вручную с подбивкой пазух и уплотнением . Группа грунтов 2**	м3 грунта	838,551467	2455,97	--	2059457	--	--	1482809	3825647
			НР - 72%; СП - 8%			2455,97	--	2059457	--		283381	
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1427	51,27	51,27	73162	73162	--	11538	91476
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,23	--	16025		6776	
10	10	412-102-0207 РСНБ РК 2022	**Вывоз скального грунта 5 группы самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	59827,2282	44,00	--	2632398	--		--	2842990
			СП - 8%			--	--	--	--		210592	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74804673	48283775	1342168	22340033	104916281
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22546331	8205925	--	7771576	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104916282				12258
			Сметная заработная плата	Тенге					30752256			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
11	11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,687	1297581,87	713023,39	2189021	1202871	--	1217443	3678981
			НР - 99%; СП - 8%			584558,48	144392,78	986150	243591		272517	

12	12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	3387,01	16,21	203220	972	12814	187749	422246
			НР - 99%; СП - 8%			3157,24	3,52	189434	211		31278	
13	13	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	1703,87	784,00	--	1335834	--	1335834	--	1442701
			СП - 8%			--	--	--	--		106867	
14	16	1122-1401-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	60	36202,99	23980,63	2172180	1438837	6136	1248268	3694084
			НР - 99%; СП - 8%			12120,12	8894,49	727207	533669		273636	
			Монтаж ж/б изделий									
15	21	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка песчано-гравийная толщ.10 см под основание колодцев . Устройство	м3 основания	1,64	6292,89	3901,07	10320	6398	6	5395	16973
			НР - 93%; СП - 8%			2387,62	1149,93	3916	1886		1257	
16	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка щебеночная толщ.10 см вокруг горловины колодцев.. Устройство	м3 основания	2,56	6292,89	3901,07	16110	9987	11	8422	26495
			НР - 93%; СП - 8%			2387,62	1149,93	6112	2944		1963	
17	23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих д-1500 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,4	53965,50	19762,84	669172	245060	66782	425339	1182072
			НР - 99%; СП - 8%			28816,97	5831,02	357330	72305		87561	
18	24	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	36711,00	--	146844	--	146844	--	158592
			СП - 8%			--	--	--	--		11748	
19	25	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	32197,00	--	128788	--	128788	--	139091
			СП - 8%			--	--	--	--		10303	
20	26	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	28056,00	--	112224	--	112224	--	121202
			СП - 8%			--	--	--	--		8978	
21	27	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	13180,00	--	52720	--	52720	--	56938

			СП - 8%				--	--	--	--		4218	
22	28	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	40461,00	--	161844	--	161844	--	174792
			СП - 8%			--	--	--	--		12948	
23	29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6225,00	--	24900	--	24900	--	26892
			СП - 8%			--	--	--	--		1992	
24	30	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	15740,00	--	62960	--	62960	--	67997
			СП - 8%			--	--	--	--		5037	
25	31	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	4	5615,00	--	22460	--	22460	--	24257
			СП - 8%			--	--	--	--		1797	
			Монтаж арматуры и фасонных частей									
26	38	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	9484,74	510,63	37939	2043	2063	33496	77150
			НР - 98%; СП - 8%			8458,16	86,74	33833	347		5715	
27	39	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	66017,00	--	264068	--	264068	--	285193
			СП - 8%			--	--	--	--		21125	
28	40	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	4671,33	2571,15	14014	7713	--	7955	23727
			НР - 99%; СП - 8%			2100,18	578,38	6301	1735		1758	
29	41	241-209-0201 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	1988,00	--	5964	--	5964	--	6441
			СП - 8%			--	--	--	--		477	
30	42	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 100 мм. Приварка	фланец	9	2866,48	103,62	25798	933	727	23896	53670
			НР - 99%; СП - 8%			2681,95	--	24138	--		3976	
31	43	261-301-1377 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3838,00	--	30704	--	30704	--	33160
			СП - 8%			--	--	--	--		2456	

32	44	261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2358,00	--	2358	--	2358	--	2547
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
33	45	241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	6	900,00	--	5400	--	5400	--	5832
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
34	46	241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	876,00	--	876	--	876	--	946
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
35	47	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отводы к стальным трубопроводам диаметром до 100 мм. Приварка	фланец	4	2866,48	103,62	11466	414	324	10621	23853
			НР - 99%; СП - 8%			2681,95	--	10728	--		1767	
36	48	241-208-0208 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	914,00	--	1828	--	1828	--	1974
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
37	49	241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	4	895,00	--	3580	--	3580	--	3866
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
38	50	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	5891,55	132,27	5892	132	192	5554	12361
			НР - 99%; СП - 8%			5568,39	41,40	5568	41		916	
39	51	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	88900,00	--	88900	--	88900	--	96012
			СП - 8%			--	--	--	--		7112	
40	53	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	694,00	--	1388	--	1388	--	1499
			СП - 8%			--	--	--	--		111	

41	54	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
				шт.	**1**	**5306,32**	**220,53**	**5306**	**220**	**304**	**4725**	**10833**
			НР - 98%; СП - 8%			**4782,12**	**39,18**	**4782**	**39**		**802**	
42	55	242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**									
				шт.	**1**	**46063,00**	**--**	**46063**	**--**	**46063**	**--**	**49748**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3685**	
43	58	241-201-0617 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм(гильза)**									
				м	**2,1**	**4326,00**	**--**	**9085**	**--**	**9085**	**--**	**9812**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**727**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7869226**	**2915580**	**2598147**	**3178863**	**11931937**
								2355499	**856768**	**--**	**883850**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11931939**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1135**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3212267**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**116848221**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24901839**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**51199355**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9062693**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3940316**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**2632398**				
			- Накладные расходы	Тенге							**25518896**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**8655426**	

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**116 848 221**
	Временные здания и сооружения 1,6%			Тенге							**1 869 571,54**
	Всего			Тенге							**118 717 792,54**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%			Тенге							**3 917 687,15**
	Всего			Тенге							**122 635 479,69**
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге							**2 452 709,59**
	Всего			Тенге							**125 088 189,28**
	Итого стоимость			Тенге							**125 088 189,28**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге							**122 586 425,50**

	НДС 12%	Тенге								14 710 371,06
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								137 296 796,56

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____Нуралин Р.К.

М. п.
Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____Назымбеков Д.Т.
Аттестат эксперта KZ32VJE00086242

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____Даукенова А.К.

М. п.
Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____Батырбеков Е.К.

М. п.