Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области"

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 6	Договор от 15.02.2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**799 640 926,66**	**405 018 741,99**		**453 620 991,03**					**48 602 249,04**	**453 620 991,03**
Реконструкция водопровода в с.Орнек Аккольского района Акмолинской области		405 018 741,99		453 620 991,03						453 620 991,03

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Даукенова А.К.**

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ **Нуралин Р.К.**

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района", Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, ул.Нурмагамбетова, 94

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

Наимено Реконструкция водопроводных сетей в с.Орнек Аккольского района Акмолинской области
вание
стройки -

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт выполненных работ №4
за сентябрь 2024 года

(Локальный сметный расчет №2-5-2)

на Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Водопровод В1									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	4138,8	179,57	179,57	743204	743205	--	83677	893031
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,08	--	116218		66150	
2	2	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	2157,8	17775,78	6022,90	38356571	12996214	--	21057038	64166698
			НР - 72%; СП - 8%			11752,88	1800,69	25360358	3885529		4753089	
3	3	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет//грунт 5 группы	м3 грунта	5034,9	8577,94	8577,94	43189070	43189070	--	3956972	50917726
			НР - 72%; СП - 8%			--	1091,54	--	5495795		3771683	
4	4	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7192,7	721,62	721,62	5190396	5190396	--	707157	6369358
			НР - 72%; СП - 8%			--	136,55	--	982163		471804	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях	м3 грунта	339,78	4705,25	--	1598751	--	--	1151101	2969840
			НР - 72%; СП - 8%			4705,25	--	1598751	--		219988	

6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка, засыпка,подбивка песком вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1369,75	2236,15 2236,15	-- --	3062963 3062963	-- --	-- 	2205333 421464	5689760
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5822,9	51,27 --	51,27 11,23	298540 --	298540 65391	--	47082 27650	373271
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5822,9	416,16 239,38	176,78 54,33	2423244 1393872	1029372 316358	--	1231366 292369	3946978
9	9	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка излишнего грунта 5 гр.самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км *СП - 8%*	т·км	80557,4	44,00 --	-- --	3544526 --	-- --	-- 	-- 283562	3828088
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				98407265 31415944	63446797 10861454	-- --	30439726 10307759	139154750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				139154750				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17062
		Сметная заработная плата		Тенге					42277398			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	399,46	3240,25 2930,26	309,99 72,44	1294349 1170520	123829 28937	-- 	1187462 198545	2680356
11	11	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	439,41	4985,76 --	-- --	2190793 --	-- --	2190793 	-- 175263	2366056
12	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,666	1297581,87 584558,48	713023,39 144392,78	3459353 1558433	1900920 384951	-- 	1923950 430664	5813967
13	13	241-404-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм *СП - 8%*	м	4710,64	4084,00 --	-- --	19238254 --	-- --	19238254 	-- 1539060	20777314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				26182749 2728953	2024749 413888	21429047 --	3111412 2343532	31637693
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				31637693				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1170
		Сметная заработная плата		Тенге					3142841			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				124590014 34144897	65471546 11275342	21429047 --	33551138 12651291	170792443
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				124590014				

		Всего заработная плата		Тенге					45420239				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21429047					
		Транспортные расходы		Тенге				3544526					
			Накладные расходы	Тенге				33551138					
			Сметная прибыль	Тенге				12651291					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170792443					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18232
			Сметная заработная плата	Тенге					45420239				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				170792443					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18232
			Сметная заработная плата	Тенге					45420239				
		ОТДЕЛ 2.Подвод к жилым домам											
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы											
14	18	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	5121	179,57	179,57	919578	919578	--	103534	1104961
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,08	--	143798		81849	
15	19	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	2670,3	17775,78	6022,90	47466657	16082950	--	26058304	79406958
			НР - 72%; СП - 8%			11752,88	1800,69	31383707	4808383		5881997	
16	20	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет//грунт 5 группы	м3 грунта	6230,7	8577,94	8577,94	53446571	53446570	--	4896762	63010800
			НР - 72%; СП - 8%			--	1091,54	--	6801058		4667467	
17	21	1101-0102-0382 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8901	559,18	559,18	4977261	4977261	--	678107	6107797
			НР - 72%; СП - 8%			--	105,81	--	941815		452429	
18	22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях	м3 грунта	421	4705,25	--	1980912	--	--	1426257	3679742
			НР - 72%; СП - 8%			4705,25	--	1980912	--		272574	
19	23	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка, засыпка,подбивка песком вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1695	2236,15	--	3790270	--	--	2728994	7040805
			НР - 72%; СП - 8%			2236,15	--	3790270	--		521541	
20	24	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7205	51,27	51,27	369400	369400	--	58257	461869
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,23	--	80912		34213	
21	25	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7205	22,67	22,67	163337	163337	--	25782	204249
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,97	--	35809		15130	

22	26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7205	416,16	176,78	2998416	1273700	--	1523638	4883818
			НР - 72%; СП - 8%			239,38	54,33	1724716	391448		361764	
23	27	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка излишнего грунта 5 гр.самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	99691,2	44,00	--	4386413	--		--	4737326
			СП - 8%			--	--	--	--		350913	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				120498815	77232796	--	37499635	170638325
								38879605	13203223	--	12639877	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				170638327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21025
			Сметная заработная плата	Тенге					52082828			
			РАЗДЕЛ 4.трубопроводы									
24	28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	495	3240,25	309,99	1603922	153445	--	1471471	3321425
			НР - 99%; СП - 8%			2930,26	72,44	1450477	35858		246031	
25	29	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	544,5	4985,76	--	2714746	--	2714746	--	2931926
			СП - 8%			--	--	--	--		217180	
26	30	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,833	1297581,87	713023,39	1080886	593948	--	601144	1816593
			НР - 99%; СП - 8%			584558,48	144392,78	486937	120279		134562	
27	31	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	841,33	172,00	--	144709	--	144709	--	156286
			СП - 8%			--	--	--	--		11577	
			Ж/б изделия									
28	33	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под колодцы песчано- гравийное. Устройство	м3 основания	17,0454	6292,89	3901,07	107265	66495	72	56078	176410
			НР - 93%; СП - 8%			2387,62	1149,93	40698	19601		13067	
29	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наружные поверхности колодцев \ Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	647,65	1556,56	35,90	1008106	23250	490460	462282	1588019
			НР - 93%; СП - 8%			763,37	4,14	494396	2681		117631	
30	35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка щебеночная толщ.10 см вокруг горловины колодцев. Устройство	м3 основания	34	6292,89	3901,07	213958	132637	142	111857	351880
			НР - 93%; СП - 8%			2387,62	1149,93	81179	39098		26065	
			Колодцы д-1,5 м -27 шт									
31	36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые д-1,5 м из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,6	53965,50	19762,84	2137034	782608	213274	1358340	3775004
32			*НР - 99%; СП - 8%*			28816,97	5831,02	1141152	230908		279630	

33	37	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	22	36711,00	--	807642	--	807642	--	872253
			СП - 8%			--	--	--	--		64611	
34	38	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22	32197,00	--	708334	--	708334	--	765001
			СП - 8%			--	--	--	--		56667	
35	39	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	22	28056,00	--	617232	--	617232	--	666611
			СП - 8%			--	--	--	--		49379	
36	40	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	22	40461,00	--	890142	--	890142	--	961353
			СП - 8%			--	--	--	--		71211	
37	41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	6225,00	--	136950	--	136950	--	147906
			СП - 8%			--	--	--	--		10956	
38	42	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	22	15740,00	--	346280	--	346280	--	373982
			СП - 8%			--	--	--	--		27702	
39	43	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Лестницы С-4	т	0,6395625	1004968,00	--	642740	--	642740	--	694159
			СП - 8%			--	--	--	--		51419	
40	44	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	27	5615,00	--	151605	--	151605	--	163733
			СП - 8%			--	--	--	--		12128	
			Колодцы д-2,0 м -27 шт.									
41	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые д-2,0 м из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,2	53965,50	19762,84	2870965	1051383	286519	1824840	5071470
			НР - 99%; СП - 8%			28816,97	5831,02	1533063	310210		375664	
42	46	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	19	68206,00	--	1295914	--	1295914	--	1399587
			СП - 8%			--	--	--	--		103673	
43	47	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	19	40755,00	--	774345	--	774345	--	836293
			СП - 8%			--	--	--	--		61948	
44	48	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	19	49417,00	--	938923	--	938923	--	1014037
			СП - 8%			--	--	--	--		75114	
45	49	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	19	63776,00	--	1211744	--	1211744	--	1308684
			СП - 8%			--	--	--	--		96940	
46	50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	6225,00	--	118275	--	118275	--	127737
			СП - 8%			--	--	--	--		9462	
47	51	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	19	15740,00	--	299060	--	299060	--	322985
			СП - 8%			--	--	--	--		23925	
48	52	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Лестницы С4	т	0,6395625	1004968,00	--	642740	--	642740	--	694159
			СП - 8%			--	--	--	--		51419	

49	53	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л *СП - 8%*	комплект	27	5615,00 --	-- --	151605 --	-- --	151605	-- 12128	163733
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**21615122** **5227902**	**2803766** **758635**	**13583453** --	**5886012** **2200089**	**29701226**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**29701223**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2189**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5986537**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**200339550**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23214**
			Сметная заработная плата	Тенге					**58069365**			
		ИТОГО ПО АКТУ:										**371 131 993,00**
		Временные здания и сооружения 1,6%										**5 938 111,89**
		Всего								-	-	**377 070 104,89**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,3%								-		**12 443 313,46**
		Всего								-	-	**389 513 418,35**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								-	-	**7 790 268,37**
		Всего								-	-	**397 303 686,72**
		итого со скидкой к=0,98										**389 357 612,98**
		НДС 12%										**46 722 913,56**
		ИТОГО ПО АКТУ										**436 080 526,54**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____Нуралин Р.К.
М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
_____Даукенова А.К.
М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":
Эксперт технического надзора_____Назымбеков Д.Т.
Аттестат эксперта KZ32VJE00086242
М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"
_____Батырбеков Е.К.
М. п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района", Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, ул.Нурмагамбетова, 94

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

Наимено Реконструкция водопроводных сетей в с.Орнек Аккольского района Акмолинской области

вание

стройки -

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт выполненных работ №5
за сентябрь 2024 года

(Локальный сметный расчет №4-1-3)

на Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Опора П-11 -63 шт									
1	41	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	62	37804,75	17560,26	2343894	1088736	55913	1235023	3865230
			НР - 80%; СП - 8%			19342,67	5556,99	1199245	344533		286313	
2	42	225-204-0301 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	62	59829,00	--	3709398	--	3709398	--	4006150
			СП - 8%			--	--	--	--		296752	
3	43	252-207-2314 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.1 сквозной**	шт.	62	2967,00	--	183954	--	183954	--	198670
			СП - 8%			--	--	--	--		14716	
4	44	252-202-0517 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO214**	шт.	62	3742,00	--	232004	--	232004	--	250564
			СП - 8%			--	--	--	--		18560	
5	45	252-207-1017 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.1**	шт.	62	722,00	--	44764	--	44764	--	48345
			СП - 8%			--	--	--	--		3581	
6	46	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	62	433,00	--	26846	--	26846	--	28994
			СП - 8%			--	--	--	--		2148	
7	47	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	124	48,00	--	5952	--	5952	--	6428
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6546812	1088736	4258831	1235023	8404381

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1199245	344533	--	622546	
	Материалы		Тенге				6546812				
	Всего заработная плата		Тенге				55913				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1543778			
		Накладные расходы	Тенге				4202918				
		Сметная прибыль	Тенге				1235023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				622546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8404381				
		Сметная заработная плата	Тенге					1543778			554
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8404381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1543778			554
	ИТОГО ПО АКТУ:										8 404 381,00
	Временные здания и сооружения 1,6%										134 470,10
	Всего										8 538 851,10
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,3%								-	-	281 782,09
	Всего								-	-	8 820 633,18
	Непредвиденные работы и затраты 2%								-	-	176 412,66
	Всего								-	-	8 997 045,85
	итого со скидкой к=0,98										8 817 104,93
	НДС 12%										1 058 052,59
	ИТОГО ПО АКТУ										9 875 157,52

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Даукенова А.К.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**
Аттестат эксперта KZ32VJE00086242

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района", Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, ул.Нурмагамбетова, 94

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

Наимен Реконструкция водопроводных сетей в с.Орнек Аккольского района Акмолинской области
ование
стройки -

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт выполненных работ №6
за сентябрь 2024 года

(Локальный сметный расчет №2-8)

на Резервуары

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смета	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1122,196314	393,46	393,46	441539	441540	--	59944	541602
			НР - 72%; СП - 8%			--	74,19	--	83256		40119	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	34,7071025	5646,31	--	195967	--	--	141096	364028
			НР - 72%; СП - 8%			5646,31	--	195967	--		26965	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				637506	441540	--	201040	905630
								195967	83256	--	67084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				905630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					279223			
			РАЗДЕЛ 2.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
3	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,914	38408,16	2249,72	188738	11055	160691	17141	222349
			НР - 91%; СП - 8%			3457,94	375,25	16992	1844		16470	

4	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	49,14	1485,00 978,28	71,76 7,85	72973 48073	3527 386	21373	45551 9482	128006
5	7	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 до 8 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	49,14	3262,17 1980,76	224,41 26,29	160303 97334	11028 1292	51941	92709 20241	273253
6	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	49,14	1473,56 888,30	56,10 20,83	72411 43651	2757 1024	26003	41994 9152	123558
7	9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм. *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	49,14	-152,54 -10,98	-9,52 -3,44	-7496 -540	-468 -169	-6488	-666 -653	-8815
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДНИЩА лист 3и,5и										
8	10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,7	65476,88 23054,77	6228,31 1714,73	831556 292796	79099 21777	459661	286261 89425	1207243
9	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0507	408502,00 --	-- --	20711 --	-- --	20711	-- 1657	22368
10	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,47652	389901,00 --	-- --	575697 --	-- --	575697	-- 46056	621753
11	13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	45	1473,56 888,30	56,10 20,83	66310 39974	2524 937	23812	38456 8381	113148
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ лист 9и-11и										
12	14	1106-1601-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05628	70740,59 63121,77	6718,82 1371,26	3981 3552	378 77	51	3303 583	7867
		МС-1										
13	15	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,65	65476,88 23054,77	6228,31 1714,73	500898 176369	47647 13118	276882	172433 53866	727197
14	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36606	389901,00	--	142727	--	142727	--	154145

			СП - 8%			--	--	--	--		11418		
15	17	1106-1601-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,076	70740,59 63121,77	6718,82 1371,26	5376 4797	510 104	69	4460 787	10623
			МС-2										
16	18	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,65	65476,88 23054,77	6228,31 1714,73	500898 176369	47647 13118	276882	172433 53866	727197
17	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,37798	389901,00 --	-- --	147375 --	-- --	147375	-- 11790	159165
18	20	1106-1601-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07808	70740,59 63121,77	6718,82 1371,26	5523 4929	525 107	69	4582 808	10914
			МС-3										
19	21	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,61	65476,88 23054,77	6228,31 1714,73	629233 221556	59855 16479	347822	216612 67668	913512
20	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,4532	389901,00 --	-- --	176703 --	-- --	176703	-- 14136	190839
21	23	1106-1601-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,09808	70740,59 63121,77	6718,82 1371,26	6938 6191	658 134	89	5756 1016	13710
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				4100855 1132043	266742 70228	2702070 --	1101025 416149	5618032
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4100855				
		Материалы		Тенге				1638858				
		Всего заработная плата		Тенге					1202271			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1063213				
			Накладные расходы	Тенге				1101025				
			Сметная прибыль	Тенге				416149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5618029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
			Сметная заработная плата	Тенге					1202271			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5618029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
			Сметная заработная плата	Тенге					1202271			
		ИТОГО ПО АКТУ:										6 523 659,00

		Временные здания и сооружения 1,6%									104 378,54
		Всего								-	6 628 037,54
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,3%								-	218 725,24
		Всего								-	6 846 762,78
		Непредвиденные работы и затраты 2%								-	136 935,26
		Всего								-	6 983 698,04
		итого со скидкой к=0,98									6 844 024,08
		НДС 12%									821 282,89
		ИТОГО ПО АКТУ									7 665 306,97

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор _____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
_____ **Даукенова А.К.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":
Эксперт технического надзора _____ **Назымбеков Д.Т.**
Аттестат эксперта KZ32VJE00086242

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"
_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.