Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области"

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 6	Договор от 15.02.2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**913 648 093,64**	**101 792 113,38**		**114 007 166,98**					**12 215 053,61**	**114 007 166,98**
Реконструкция водопровода в с.Орнек Аккольского района Акмолинской области		101 792 113,38		114 007 166,98						114 007 166,98

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ Даукенова А.К.

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ Нуралин Р.К.

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "PremierExpert"

Директор_____ Токтамысов А.А

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" БИН

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А,

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 28 октября 2024 года

По объекту: **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

№ п.п.	Наименование и виды работ	Стоимость с учётом НДС
1	Акт №7 Наружный водопровод (Водовод) Локальная смета №2-5-1	15 068 655,65
2	Акт №8 Наружный водопровод НВ1 Локальная смета №2-5-2	19 443 645,61
3	Акт №9 Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы Локальная смета №2-4-1	5 009 062,89
4	Акт №10 Станция очистки воды Локальная смета №2-7	61 503 216,06
5	Акт №11 Кабельная ЛЭП 0,4 кВ Локальная смета №4-1-1	4 688 239,40
6	Акт №12 Опоры ВЛ-0,4 кВ и крепление Локальная смета №4-1-3	8 294 347,37
	ВСЕГО	**114 007 166,98**

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ **Нуралин Р.К.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №7 от 28 октября 2024 года
приемки выполненных работ за октябрь
(Локальный сметный расчет №2-5-1)

на Наружный водопровод (Водовод)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	143,08053	179,57	179,57	25693	25693	--	2893	30873
			НР - 72%, СП - 8%			--	28,08	--	4018		2287	
2	2	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	178,58496	17775,78	6022,90	3174486	1075599	--	1742733	5310597
			НР - 72%, СП - 8%			11752,88	1800,69	2098887	321576		393378	
3	3	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет//грунт 5 группы**	м3 грунта	416,69824	8577,94	8577,94	3574412	3574413	--	327487	4214051
			НР - 72%, СП - 8%			--	1091,54	--	454843		312152	
4	4	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	954,03733	721,62	721,62	688452	688453	--	93797	844829
			НР - 72%, СП - 8%			--	136,55	--	130274		62580	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	22,1589333	4705,25	--	104263	--	--	75070	193679
			НР - 72%, СП - 8%			4705,25	--	104263	--		14347	

6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,2725333	3240,25	309,99	88370	8455	--	81072	182998
			НР - 99%; СП - 8%			2930,26	72,44	79916	1976		13555	
7	7	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	29,9997866	4985,76	--	149572	--	149572	--	161538
			СП - 8%			--	--	--	--		11966	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка и присыпка песком вручную с подбивкой пазух и уплотнением . Группа грунтов 2	м3 грунта	93,4485333	2455,97	--	229507	--	--	165245	426332
			НР - 72%; СП - 8%			2455,97	--	229507	--		31580	
9	10	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Вывоз скального грунта 5 группы самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	6667,17184	44,00	--	293356	--		--	316824
			СП - 8%			--	--	--	--		23468	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8328111	5372613	149572	2488297	11681721
								2512573	912687	--	865313	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11681721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1365
			Сметная заработная плата	Тенге					3425260			
				РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
10	11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,188	1297581,87	713023,39	243945	134049	--	135672	409987
			НР - 99%; СП - 8%			584558,48	144392,78	109897	27146		30369	
11	13	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	250,48	784,00	--	196376	--	196376	--	212086
			СП - 8%			--	--	--	--		15710	
			Монтаж ж/б изделий									
12	21	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка песчано-гравийная толщ.10 см под основание колодцев . Устройство	м3 основания	0,41	6292,89	3901,07	2580	1599	2	1349	4243
			НР - 93%; СП - 8%			2387,62	1149,93	979	471		314	
13	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка щебеночная толщ.10 см вокруг горловины колодцев.. Устройство	м3 основания	0,64	6292,89	3901,07	4027	2497	2	2106	6623
			НР - 93%; СП - 8%			2387,62	1149,93	1528	736		491	
14	23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих д-1500 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	53965,50	19762,84	167293	61265	16695	106335	295518
			НР - 99%; СП - 8%			28816,97	5831,02	89333	18076		21890	
15	24	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36711,00	--	36711	--	36711	--	39648
			СП - 8%			--	--	--	--		2937	
16	25	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	32197,00	--	32197	--	32197	--	34773
			СП - 8%			--	--	--	--		2576	
17	26	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	28056,00	--	28056	--	28056	--	30300

			СП - 8%			--	--	--	--		2244	
18	27	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13180,00	--	13180	--	13180	--	14234
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
19	28	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40461,00	--	40461	--	40461	--	43698
			СП - 8%			--	--	--	--		3237	
20	29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6225,00	--	6225	--	6225	--	6723
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
21	30	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15740,00	--	15740	--	15740	--	16999
			СП - 8%			--	--	--	--		1259	
22	31	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5615,00	--	5615	--	5615	--	6064
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
			Монтаж арматуры и фасонных частей									
23	42	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 100 мм. Приварка	фланец	2	2866,48	103,62	5733	207	162	5310	11927
			НР - 99%, СП - 8%			2681,95	--	5364	--		883	
24	43	261-301-1377 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3838,00	--	7676	--	7676	--	8290
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
25	52	241-210-0201 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 80х50 мм	шт.	2	714,00	--	1428	--	1428	--	1542
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				807243	199617	400526	250772	1142655
								207101	46429	--	84639	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12824375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2719674				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5572230			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					959116			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						550100		
			- Перевозка грузов	Тенге				293356				
			- Накладные расходы	Тенге							2739069	
			- Сметная прибыль	Тенге							949952	

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**12 824 375**
	Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге							**205 190,00**
	Всего		Тенге							**13 029 565,00**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%		Тенге							**429 975,65**
	Всего		Тенге							**13 459 540,65**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге							**269 190,81**
	Всего		Тенге							**13 728 731,46**
	Итого стоимость		Тенге							**13 728 731,46**

	итого со скидкой к=0,98	Тенге								13 454 156,83
	НДС 12%	Тенге								1 614 498,82
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								15 068 655,65

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____Нуралин Р.К.

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____Муканов А.С.
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____Даукенова А.К.

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____Батырбеков Е.К.

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1) Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименова "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №8 от 28 октября 2024 года
приемки выполненных работ за октябрь
(Локальный сметный расчет №2-5-2)

на Наружный водопровод НВ1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
1	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,027	1297581,87	713023,39	35035	19252	--	19485	58881
			НР - 99%, СП - 8%			584558,48	144392,78	15783	3899		4362	
2	13	241-404-0403 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм**	м	27,27	4084,00	--	111371	--	111371	--	120281
			СП - 8%			--	--	--	--		8910	
3	14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,196	1297581,87	713023,39	254326	139753	--	141446	427433
			НР - 99%, СП - 8%			584558,48	144392,78	114573	28301		31662	
4	15	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	197,96	568,00	--	112441	--	112441	--	121436
			СП - 8%			--	--	--	--		8995	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				513173	159005	223812	160931	728031
								130356	32200	--	53929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				728033				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					162556			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				513173	159005	223812	160931	728031

								130356	32200	--	53929		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					728033					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										58
		Сметная заработная плата	Тенге						162556				
		ОТДЕЛ 2.Подвод к жилым домам											
		РАЗДЕЛ 3.трубопроводы											
5	30	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,167	1297581,87	713023,39	2811860	1545122	--	1563841	4725757
			НР - 99%; СП - 8%			584558,48	144392,78	1266738	312899		350056	
6	31	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	2188,67	172,00	--	376451	--	376451	--	406567
			СП - 8%			--	--	--	--		30116	
		Гильзы										
7	61	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею(Гильзы дл.300 мм)	км трубопровода	0,0279	1830318,82	1155848,79	51066	32248	--	24672	81797
			НР - 99%; СП - 8%			674470,03	218757,40	18818	6103		6059	
8	62	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	28,179	4326,00	--	121902	--	121902	--	131654
			СП - 8%			--	--	--	--		9752	
9	63	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею(Гильзы дл.300 мм)	км трубопровода	0,0318	1297581,87	713023,39	41263	22674	--	22949	69349
			НР - 99%; СП - 8%			584558,48	144392,78	18589	4592		5137	
10	64	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	32,118	568,00	--	18243	--	18243	--	19702
			СП - 8%			--	--	--	--		1459	
		Арматура и фасонные части										
11	65	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	12	6601,05	402,92	79213	4836	5985	69148	160230
			НР - 99%; СП - 8%			5699,37	121,21	68392	1455		11869	
12	66	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	12	57226,00	--	686712	--	686712	--	741649
			СП - 8%			--	--	--	--		54937	
13	69	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	12	151884,00	--	1822608	--	1822608	--	1968417
			СП - 8%			--	--	--	--		145809	
14	70	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	9	4671,33	2571,15	42042	23140	--	23866	71181
			НР - 99%; СП - 8%			2100,18	578,38	18902	5205		5273	
15	71	241-209-0202 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	2508,00	--	22572	--	22572	--	24378
			СП - 8%			--	--	--	--		1806	

16	72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**									
				шт.	3	3168,77	1745,73	9506	5237	--	5393	16091
			НР - 99%; СП - 8%			1423,04	392,65	4269	1178		1192	
17	73	241-208-0210 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	3	1600,00	--	4800	--	4800	--	5184
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
18	75	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Вантузы одинарные. Установка**									
				шт.	2	5891,55	132,27	11783	265	381	11107	24722
			НР - 99%; СП - 8%			5568,39	41,40	11137	83		1831	
19	76	245-405-0101 РСНБ РК 2022	**Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм**	комплект	2	56129,00	--	112258	--	112258	--	121239
			СП - 8%			--	--	--	--		8981	
20	77	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
				шт.	2	5306,32	220,53	10613	441	608	9450	21668
			НР - 98%; СП - 8%			4782,12	39,18	9564	78		1605	
21	78	242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	46063,00	--	92126	--	92126	--	99496
			СП - 8%			--	--	--	--		7370	
22	79	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**									
				шт.	1	9484,74	510,63	9485	511	516	8374	19288
			НР - 98%; СП - 8%			8458,16	86,74	8458	87		1429	
23	80	242-101-1203 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	1	56661,00	--	56661	--	56661	--	61194
			СП - 8%			--	--	--	--		4533	
24	81	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**									
				шт.	10	9484,74	510,63	94847	5106	5159	83740	192874
			НР - 98%; СП - 8%			8458,16	86,74	84582	867		14287	
25	82	242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	10	80407,00	--	804070	--	804070	--	868396
			СП - 8%			--	--	--	--		64326	
26	83	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
				шт.	52	5306,32	220,53	275928	11467	15791	245693	563351
			НР - 98%; СП - 8%			4782,12	39,18	248670	2037		41730	

27	84	242-202-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	52	84244,00	--	4380688	--	4380688	--	4731143
			СП - 8%			--	--	--	--		350455	
28	87	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	46	2866,48	103,62	131858	4767	3721	122136	274314
			НР - 99%; СП - 8%			2681,95	--	123370	--		20320	
29	88	261-301-1378 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 с усиленной битумно-резиновой изоляцией	шт.	46	3938,00	--	181148	--	181148	--	195640
			СП - 8%			--	--	--	--		14492	
30	93	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм удлиненная	шт.	46	1621,00	--	74566	--	74566	--	80531
			СП - 8%			--	--	--	--		5965	
31	94	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм(удлиненная)	шт.	2	826,00	--	1652	--	1652	--	1784
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
32	101	241-215-0131 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x3/4"	шт.	46	1721,00	--	79166	--	79166	--	85499
			СП - 8%			--	--	--	--		6333	
33	103	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2	3386,43	115,14	6773	230	196	6284	14101
			НР - 99%; СП - 8%			3173,64	--	6347	--		1045	
34	104	261-301-1379 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015 с усиленной битумно-резиновой изоляцией	шт.	2	6700,00	--	13400	--	13400	--	14472
			СП - 8%			--	--	--	--		1072	
35	105	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	212	54,00	--	11448	--	11448	--	12364
			СП - 8%			--	--	--	--		916	
36	109	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	3168,77	1745,73	6338	3491	--	3595	10728
			НР - 99%; СП - 8%			1423,04	392,65	2846	785		795	
37	110	241-210-0128 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм	шт.	2	2217,00	--	4434	--	4434	--	4789
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
38	111	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,7 мм//гильза	м	0,0357	4326,00	--	154	--	154	--	166
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
39	112	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм//гильза	м	0,0318	568,00	--	18	--	18	--	19
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12447652	1659535	8897434	2200248	15819734
								1890682	335369	--	1171834	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15819734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775

		Сметная заработная плата	Тенге					2226051			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				12447652	1659535	8897434	2200248	15819734
							1890682	335369	--	1171834	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				15819734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					2226051			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16547767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2021038				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1818540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					367569			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9121247		
		- Накладные расходы	Тенге							2361179	
		- Сметная прибыль	Тенге							1225763	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16 547 767**
		Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								**264 764,27**
		Всего	Тенге								**16 812 531,27**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								**554 813,53**
		Всего	Тенге								**17 367 344,80**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**347 346,90**
		Всего	Тенге								**17 714 691,70**
		Итого стоимость	Тенге								**17 714 691,70**
		итого со скидкой к=0,98	Тенге								**17 360 397,87**
		НДС 12%	Тенге								**2 083 247,74**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**19 443 645,61**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Даукенова А.К.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____**Батырбеков Е.К.**

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №9 от 28 октября 2024 года
приемки выполненных работ за октябрь
(Локальный сметный расчет №2-4-1)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	383,57918	393,46	393,46	150923	150923	--	20490	185126
						--	74,19	--	28458		13713	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	11,863274	5646,31	--	66984	--	--	48228	124429
						5646,31	--	66984	--		9217	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	222,66961	51,27	51,27	11416	11417	--	1800	14274
						--	11,23	--	2501		1057	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	30,364038	2455,97	--	74573	--	--	53693	138527
						2455,97	--	74573	--		10261	

5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	222,66961	416,16	176,78	92666	39364	--	47088	150934
			НР - 72%, СП - 8%			239,38	54,33	53302	12098		11180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**396562**	**201704**	**--**	**171299**	**613290**
								194859	**43057**	**--**	**45428**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				396562				
		Всего заработная плата		Тенге					237916			
			Накладные расходы	Тенге				171299				
			Сметная прибыль	Тенге				45428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				613289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					237916			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				613289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					237916			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
			ОСНОВАНИЕ									
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство**	м2 покрытия	14,14	2311,74	324,69	32688	4591	9287	18676	55474
			НР - 94%, СП - 8%			1330,26	74,87	18810	1059		4109	
7	7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (0,5 л/м2)**	т	0,011312	187376,00	--	2120	--	2120	--	2290
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
			УКЛАДКА Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									
8	8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	22	4563,18	2240,00	100390	49280	23076	43259	155141
			НР - 118%, СП - 8%			1274,27	392,11	28034	8626		11492	
9	9	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	34	9693,46	5004,68	329578	170159	58957	153693	521932
			НР - 118%, СП - 8%			2954,76	876,06	100462	29786		38662	
10	10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	29,61	63248,00	--	1872773	--	1872773	--	2022595
			СП - 8%			--	--	--	--		149822	
11	11	ТССЦ РК 8.04-08-2020	**Надбавка на сульфатостойкость**	м3	29,61	270,00	--	7995	--	7995	--	8635
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
12	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	14,14	4942,09	14,20	69881	201	61238	7888	83991

5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	222,66961	416,16	176,78	92666	39364	--	47088	150934
			НР - 72%, СП - 8%			239,38	54,33	53302	12098		11180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				396562	201704	--	171299	613290
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				194859	43057	--	45428	
			Всего заработная плата	Тенге				396562				
			Накладные расходы	Тенге					237916			
			Сметная прибыль	Тенге				171299				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45428				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				613289				
			Сметная заработная плата	Тенге								103
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					237916			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				613289				
			Сметная заработная плата	Тенге								103
									237916			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

			ОСНОВАНИЕ									
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	14,14	2311,74	324,69	32688	4591	9287	18676	55474
			НР - 94%, СП - 8%			1330,26	74,87	18810	1059		4109	
7	7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (0,5 л/м2)	т	0,011312	187376,00	--	2120	--	2120	--	2290
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
			УКЛАДКА Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									
8	8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	4563,18	2240,00	100390	49280	23076	43259	155141
			НР - 118%, СП - 8%			1274,27	392,11	28034	8626		11492	
9	9	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	9693,46	5004,68	329578	170159	58957	153693	521932
			НР - 118%, СП - 8%			2954,76	876,06	100462	29786		38662	
10	10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	29,61	63248,00	--	1872773	--	1872773	--	2022595
			СП - 8%			--	--	--	--		149822	
11	11	ТССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка на сульфатостойкость	м3	29,61	270,00	--	7995	--	7995	--	8635
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
12	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	14,14	4942,09	14,20	69881	201	61238	7888	83991

			НР - 93%, СП - 8%			597,04	2,80	8442	40		6222		
13	13	1111-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство**	м2 поверхности	14,14	4751,41	955,41	67185	13509	20015	35769	111190
			НР - 94%, СП - 8%			2380,53	310,54	33661	4391		8236		
14	14	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	16,968	4775,42	14,77	81029	251	59680	19665	108750
			НР - 93%, СП - 8%			1243,40	2,80	21098	48		8056		
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	80,598	1556,56	35,90	125456	2894	61036	57530	197624
			НР - 93%, СП - 8%			763,37	4,14	61526	334		14639		
16	16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	14,14	4663,79	14,20	65946	201	57303	7888	79741
			НР - 93%, СП - 8%			597,04	2,80	8442	40		5907		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2755041	241086	2233480	344368	3347363
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				280475	44324	--	247955	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3347364				110
			Сметная заработная плата	Тенге					324799			

РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

			Ж/Б МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
17	85	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке.В10 F100, W4.Устройство**	м3	2,38	71115,82	9474,59	169256	22550	81854	62273	250051
			НР - 91%, СП - 8%			27248,76	1504,09	64852	3580		18522	
18	86	ТССЦ РК 8.04-08-2020	**Надбавка на сульфатостойкость**	м3	2,38	270,00	--	643	--	643	--	694
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
19	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм д-6 мм**	т	0,0233	408502,00	--	9518	--	9518	--	10279
			СП - 8%			--	--	--	--		761	
20	88	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10 мм)**	т	0,0982	389901,00	--	38288	--	38288	--	41351
			СП - 8%			--	--	--	--		3063	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				217705	22550	130303	62273	302375
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64852	3580	--	22397	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				302375				24
			Сметная заработная плата	Тенге					68432			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4263028

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				540186					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					465340				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90961				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2363784			
	- Накладные расходы	Тенге							577940		
	- Сметная прибыль	Тенге							315780		
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**4 263 028**
	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге									**68 208,45**
	Всего	Тенге									**4 331 236,45**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге									**142 930,80**
	Всего	Тенге									**4 474 167,25**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**89 483,35**
	Всего	Тенге									**4 563 650,60**
	Итого стоимость	Тенге									**4 563 650,60**
	итого со скидкой к=0,98	Тенге									**4 472 377,58**
	НДС 12%	Тенге									**536 685,31**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									**5 009 062,89**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Даукенова А.К.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора _____ **Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1) Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Станция очистки воды

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №10 от 28 октября 2024 года
приемки выполненных работ за октябрь
(Локальный сметный расчет №2-7)

на Станция очистки воды

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,05	91,88	91,88	648	648	--	102	810
			НР - 72%, СП - 8%			--	20,13	--	142		60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648	648	--	102	810
								--	142	--	60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				810				
			Сметная заработная плата	Тенге					142			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаментная монолитная плита									
2	3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная толщ.100 мм В3,5 ,W4. Устройство	м3	3,4	39257,76	2249,72	133476	7649	114070	11860	156963
			НР - 91%, СП - 8%			3457,94	375,25	11757	1276		11627	
3	4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство.В20 , F100,W4	м3	10,2	44020,31	3463,29	449007	35325	357754	56504	545952
			НР - 91%, СП - 8%			5483,13	604,36	55928	6164		40441	

4	4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Д-10 мм**										
				т	0,18516	389901,00	--	72194	--	72194	--	77970
			СП - 8%			--	--	--	--		5776	
5	5	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Д-10 мм**										
				т	0,18516	389901,00	--	72194	--	72194	--	77970
			СП - 8%			--	--	--	--		5776	
6	6	218-101-0404 РСНБ РК 2022	**Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей**										
				шт.	7	7,00	--	49	--	49	--	53
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
7	7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**										
				т	0,0076	668646,22	2922,70	5082	23	--	4610	10468
			НР - 91%; СП - 8%			665723,52	878,00	5059	7		775	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				732002	42997	616261	72974	869376
								72744	7447	--	64399	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				869375				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					80191			
			РАЗДЕЛ 3. Станция локальной очистки										
8	8	Перечень прайс листов пункт 28 ТОО Торговый дом "Эколос"	**Станция локальной очистки в блочно-модульном здании (цена 60983250 тенге с НДС)**										
				шт	1	55102722,32	--	55102722	--	--	--	55102722
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				55102722	--	--	--	55102722
								--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ		Тенге				55102722				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				55102722				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				55102722				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55972907
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72744				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43645			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7589			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						616261		
			- Прочие затраты	Тенге				55102722				
			- Накладные расходы	Тенге							73076	
			- Сметная прибыль	Тенге							64459	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**55 972 907**
										870 185	**55102722**	**55 972 907**
	Временные здания и сооружения 1,6%			Тенге						**13922,96**		**13 922,96**
	Всего			Тенге						**884 108**	55 102 722,00	**55 986 829,96**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%			Тенге						**29175,56**		**29 175,56**

	Всего	Тенге						**913 283,52**	55 102 722,00	**56 016 005,52**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						**18265,67**	55 102 722,00	**18 265,67**
	Всего	Тенге						**931 549,19**	55 102 722,00	**56 034 271,19**
	Итого стоимость	Тенге								**56 034 271,19**
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								**54 913 585,77**
	НДС 12%	Тенге								**6 589 630,29**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**61 503 216,06**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

Нуралин Р.К.

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Даукенова А.К.

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора **Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Батырбеков Е.К.

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Электроснабжение

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №11 от 28 октября 2024 года
приемки выполненных работ за октябрь
(Локальный сметный расчет №4-1-1)

на Кабельная ЛЭП 0,4 кВ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Провода и кабели									
1	28	243-701-0834 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х95+2х25-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	1,86	1986254,00	--	3694432	--	3694432	--	3989987
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		295555	
								3694432	**--**	**3694432**	**--**	**3989987**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	295555	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3694432**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3694432**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**295555**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3989987**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3989987**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**3989987**
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3694432**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**295555**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 989 987**
		Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге								**63 839,79**
		Всего		Тенге								**4 053 826,79**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%		Тенге								**133 776,28**

	Всего									
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								4 187 603,08
	Всего	Тенге								83 752,06
	Итого стоимость	Тенге								4 271 355,14
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								4 271 355,14
	НДС 12%	Тенге								4 185 928,03
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								502 311,36
		Тенге								4 688 239,40

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____ **Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Даукенова А.К.**

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Электроснабжение

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №12 от 28 октября 2024 года
приемки выполненных работ за октябрь
(Локальный сметный расчет №4-1-3)

на Опоры ВЛ-0,4 кВ и крепление

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Опора А11-4 шт									
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	4	37804,75	17560,26	151219	70241	3607	79679	249370
			НР - 80%, СП - 8%			19342,67	5556,99	77371	22228		18472	
2	2	225-204-0301 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	8	59829,00	--	478632	--	478632	--	516923
			СП - 8%			--	--	--	--		38291	
3	3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	8	5997,68	2887,08	47981	23096	--	25299	79143
			НР - 80%, СП - 8%			3110,60	842,41	24885	6739		5862	
4	4	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	8	57413,00	--	459304	--	459304	--	496048
			СП - 8%			--	--	--	--		36744	
5	5	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	8	175,00	--	1400	--	1400	--	1512
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
6	6	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267

			СП - 8%			--	--	--	--		538		
7	7	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	8	2873,00	--	22984	--	22984	--	24823	
			СП - 8%			--	--	--	--		1839		
8	8	252-207-2505 РСНБ РК 2022	**Болт проходной типа SOT4.8**	шт.	4	2988,00	--	11952	--	11952	--	12908	
			СП - 8%			--	--	--	--		956		
9	9	252-202-0517 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO214**	шт.	8	3742,00	--	29936	--	29936	--	32331	
			СП - 8%			--	--	--	--		2395		
10	10	252-207-2339 РСНБ РК 2022	**Крюк типа PD3.2 наружного угла**	шт.	4	9025,00	--	36100	--	36100	--	38988	
			СП - 8%			--	--	--	--		2888		
11	11	252-207-1104 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)**	шт.	12	7041,00	--	84492	--	84492	--	91251	
			СП - 8%			--	--	--	--		6759		
12	12	252-207-1017 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.1**	шт.	8	722,00	--	5776	--	5776	--	6238	
			СП - 8%			--	--	--	--		462		
13	13	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	8	433,00	--	3464	--	3464	--	3741	
			СП - 8%			--	--	--	--		277		
14	14	Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	**Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 830 тенге с НДС)**	шт	4	741,07	--	2964	--	2964	--	3201	
			СП - 8%			--	--	--	--		237		
15	15	252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	9698,00	--	38792	--	38792	--	41895	
			СП - 8%			--	--	--	--		3103		
16	16	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	16	48,00	--	768	--	768	--	829	
			СП - 8%			--	--	--	--		61		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1382493**	**93337**	**1186900**	**104978**	**1606468**	
								102256	**28967**	--	**118996**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1606467					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
			Сметная заработная плата	Тенге					131223				
			РАЗДЕЛ 2. Опора А10-1 -2 шт										
17	17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	37804,75	17560,26	75609	35121	1803	39839	124684	
			НР - 80%; СП - 8%			19342,67	5556,99	38685	11114		9236		
18	18	225-204-0301 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	4	59829,00	--	239316	--	239316	--	258461	
			СП - 8%			--	--	--	--		19145		
19	19	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	4	5997,68	2887,08	23991	11549	--	12650	39572	

			НР - 80%, СП - 8%				3110,60	842,41	12442	3370		2931		
20	20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4	57413,00	--	229652	--	229652	--	248024
			СП - 8%			--	--	--	--		18372	
21	21	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175,00	--	700	--	700	--	756
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
22	22	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	647,00	--	3364	--	3364	--	3633
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
23	23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873,00	--	11492	--	11492	--	12411
			СП - 8%			--	--	--	--		919	
24	24	252-207-2505 РСНБ РК 2022	Болт проходной типа SOT4.8	шт.	2	2988,00	--	5976	--	5976	--	6454
			СП - 8%			--	--	--	--		478	
25	25	252-202-0517 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO214	шт.	4	3742,00	--	14968	--	14968	--	16165
			СП - 8%			--	--	--	--		1197	
26	26	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	2	9025,00	--	18050	--	18050	--	19494
			СП - 8%			--	--	--	--		1444	
27	27	252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	6	7041,00	--	42246	--	42246	--	45626
			СП - 8%			--	--	--	--		3380	
28	28	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	4	722,00	--	2888	--	2888	--	3119
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
29	29	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433,00	--	1732	--	1732	--	1871
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
30	30	Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 830 тенге с НДС)	шт	2	741,07	--	1482	--	1482	--	1601
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
31	31	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9698,00	--	19396	--	19396	--	20948
			СП - 8%			--	--	--	--		1552	
32	32	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				691246	46670	593449	52489	803234
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51127	14484	--	59499	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				803234				23
			Сметная заработная плата	Тенге					65611			

РАЗДЕЛ 3. Анкерное крепление и соединение СИП на опоре с кабелем -4 шт

33	33	252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	4	2967,00	--	11868	--	11868	--	12817
			СП - 8%			--	--	--	--		949	
34	34	252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	4	7041,00	--	28164	--	28164	--	30417
			СП - 8%			--	--	--	--		2253	
35	35	252-207-1714 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SE46.366-10 с прокалывающим зажимом	шт.	12	16878,00	--	202536	--	202536	--	218739
			СП - 8%			--	--	--	--		16203	
36	36	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0052	951092,00	--	4946	--	4946	--	5342
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
37	37	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	2954,00	--	11816	--	11816	--	12761
			СП - 8%			--	--	--	--		945	
38	38	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	8	722,00	--	5776	--	5776	--	6238
			СП - 8%			--	--	--	--		462	
39	39	261-102-0136 РСНБ РК 2022	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0169	153119,00	--	2588	--	2588	--	2795
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
40	40	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				267886	--	267886	--	289316
								--	--	--	21430	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				267886				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				267886				
			Сметная прибыль	Тенге				21430				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				289316				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				289316				

РАЗДЕЛ 5. Опора угловая с 2-мя стойками -УА 11-8 шт

41	48	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с тремя подкосами. Установка	опора	8	58283,73	28270,87	466270	226167	7215	243574	766631
			НР - 80%, СП - 8%			29111,04	8947,32	232888	71579		56787	
42	49	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	16	59829,00	--	957264	--	957264	--	1033845
			СП - 8%			--	--	--	--		76581	
43	50	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	5997,68	2887,08	143944	69290	--	75898	237429
			НР - 80%, СП - 8%			3110,60	842,41	74654	20218		17587	

44	51	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4	57413,00	--	229652	--	229652	--	248024
			СП - 8%			--	--	--	--		18372	
45	52	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	16	2873,00	--	45968	--	45968	--	49645
			СП - 8%			--	--	--	--		3677	
46	53	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	175,00	--	2800	--	2800	--	3024
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
47	54	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	20,8	647,00	--	13458	--	13458	--	14535
			СП - 8%			--	--	--	--		1077	
48	55	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	16	722,00	--	11552	--	11552	--	12476
			СП - 8%			--	--	--	--		924	
49	56	252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	24	7041,00	--	168984	--	168984	--	182503
			СП - 8%			--	--	--	--		13519	
50	57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	2097,00	--	50328	--	50328	--	54354
			СП - 8%			--	--	--	--		4026	
51	58	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	24	433,00	--	10392	--	10392	--	11223
			СП - 8%			--	--	--	--		831	
52	59	Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 830 тенге с НДС)	шт	16	741,07	--	11857	--	11857	--	12806
			СП - 8%			--	--	--	--		949	
53	60	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	9698,00	--	155168	--	155168	--	167581
			СП - 8%			--	--	--	--		12413	
54	61	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	16	48,00	--	768	--	768	--	829
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2268405	295457	1665406	319472	2794905
								307542	91797	--	207028	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2794905				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					399339			

РАЗДЕЛ 6. Опора промежуточная с одной стойкой П-12 -3 шт

55	62	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	37804,75	17560,26	113414	52681	2705	59759	187027
			НР - 80%, СП - 8%			19342,67	5556,99	58028	16671		13854	
56	63	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	3	59829,00	--	179487	--	179487	--	193846
			СП - 8%			--	--	--	--		14359	

57	64	252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	3	2967,00	--	8901	--	8901	--	9613
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
58	65	252-202-0517 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO214	шт.	3	3742,00	--	11226	--	11226	--	12124
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
59	66	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	3	722,00	--	2166	--	2166	--	2339
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
60	67	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
61	68	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				316781	52681	206072	59759	406663
								58028	16671	--	30123	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				406663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					74699			

РАЗДЕЛ 7. Опора с 2-мя стойками А12-2 шт

62	69	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	37804,75	17560,26	37805	17560	902	19920	62343
			НР - 80%, СП - 8%			19342,67	5556,99	19343	5557		4618	
63	70	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	59829,00	--	239316	--	239316	--	258461
			СП - 8%			--	--	--	--		19145	
64	71	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	5997,68	2887,08	23991	11549	--	12650	39572
			НР - 80%, СП - 8%			3110,60	842,41	12442	3370		2931	
65	72	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4	57413,00	--	229652	--	229652	--	248024
			СП - 8%			--	--	--	--		18372	
66	73	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175,00	--	700	--	700	--	756
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
67	74	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	647,00	--	3364	--	3364	--	3633
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
68	75	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873,00	--	11492	--	11492	--	12411
			СП - 8%			--	--	--	--		919	
69	76	252-207-2505 РСНБ РК 2022	Болт проходной типа SOT4.8	шт.	2	2988,00	--	5976	--	5976	--	6454
			СП - 8%			--	--	--	--		478	
70	77	252-202-0517 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO214	шт.	4	3742,00	--	14968	--	14968	--	16165
			СП - 8%			--	--	--	--		1197	

71	78	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	2	9025,00	--	18050	--	18050	--	19494
			СП - 8%			--	--	--	--		1444	
72	79	252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	6	7041,00	--	42246	--	42246	--	45626
			СП - 8%			--	--	--	--		3380	
73	80	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	4	722,00	--	2888	--	2888	--	3119
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
74	81	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433,00	--	1732	--	1732	--	1871
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
75	82	Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 830 тенге с НДС)	шт	2	741,07	--	1482	--	1482	--	1601
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
76	83	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9698,00	--	19396	--	19396	--	20948
			СП - 8%			--	--	--	--		1552	
77	84	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				653442	29109	592548	32570	740893
								31785	8927	--	54881	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				740893				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					40712			
			РАЗДЕЛ 8.Опора ж/б промежуточная с 2-мя стойками УП-11 - 1 шт									
78	85	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	18394,95	7595,38	18395	7595	902	9841	30495
			НР - 80%, СП - 8%			9897,75	2403,12	9898	2403		2259	
79	86	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	76192,00	--	152384	--	152384	--	164575
			СП - 8%			--	--	--	--		12191	
80	87	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	5997,68	2887,08	11995	5774	--	6325	19785
			НР - 80%, СП - 8%			3110,60	842,41	6221	1685		1466	
81	88	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2	57413,00	--	114826	--	114826	--	124012
			СП - 8%			--	--	--	--		9186	
82	89	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175,00	--	350	--	350	--	378
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
83	90	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	647,00	--	1682	--	1682	--	1817
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
84	91	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206

			СП - 8%				--	--	--	--		460	
85	92	252-207-2505 РСНБ РК 2022	**Болт проходной типа SOT4.8**	**шт.**	1	2988,00	--	2988	--	2988	--		3227
			СП - 8%				--	--	--	--		239	
86	93	252-202-0517 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO214**	**шт.**	2	3742,00	--	7484	--	7484	--		8083
			СП - 8%				--	--	--	--		599	
87	94	252-207-2339 РСНБ РК 2022	**Крюк типа PD3.2 наружного угла**	**шт.**	1	9025,00	--	9025	--	9025	--		9747
			СП - 8%				--	--	--	--		722	
88	95	252-207-1104 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)**	**шт.**	3	7041,00	--	21123	--	21123	--		22813
			СП - 8%				--	--	--	--		1690	
89	96	252-207-1017 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.1**	**шт.**	3	722,00	--	2166	--	2166	--		2339
			СП - 8%				--	--	--	--		173	
90	97	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	3	433,00	--	1299	--	1299	--		1403
			СП - 8%				--	--	--	--		104	
91	98	Перечень прайс листов пункт 7 ТОО Kardel Mechanics	**Проводник ЗП 6 (ТОО Kardel Mechanics цена 830 тенге с НДС)**	**шт**	2	741,07	--	1482	--	1482	--		1601
			СП - 8%				--	--	--	--		119	
92	99	252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	2	9698,00	--	19396	--	19396	--		20948
			СП - 8%				--	--	--	--		1552	
93	100	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	2	48,00	--	96	--	96	--		104
			СП - 8%				--	--	--	--		8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				370437	13369	340949	16166		417533
								16119	4088	--	30931		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				417534					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге					20207				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7059012
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				566857					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					530623				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164934				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4853211			
			- Накладные расходы	Тенге							585434		
			- Сметная прибыль	Тенге							522888		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									7 059 012
		Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге									112 944,19
		Всего		Тенге									7 171 956,19
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%		Тенге									236 674,55
		Всего		Тенге									7 408 630,75

	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								148 172,61
	Всего	Тенге								7 556 803,36
	Итого стоимость	Тенге								7 556 803,36
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								7 405 667,29
	НДС 12%	Тенге								888 680,08
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								8 294 347,37

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Даукенова А.К.**

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.