Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519 Аккольский район, г. Акколь, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 94**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 декабря 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
041040003519	040140006534	ГУ	ТОО	6	15.02.2024 г.	058-032-431	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопровода в с.Орнек Аккольского района Акмолинской области	1 000 078 757,87	1 000 078 757,87	77 170 235,92				9 260 428,31	86 430 664,23

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "PremierExpert"
Директор **Токтамысов А.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Вр. и.о. руководителя отдела **Даукенова А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №13 от 19 декабря 2024 года
приемки выполненных работ за декабрь
(Локальный сметный расчет №7-1-2)

на Благоустройство территории НС 2

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ограждение												
1	17	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	395	7393,06	3384,16	2920259	1336743	110656	2189556	5518600
			НР - 118%; СП - 8%			3728,76	968,85	1472860	382696		408785	
2	18	222-101-0101 РСНБ РК 2022	**Панель ограды ГОСТ 13015-2012**	м3	97,9	164036,00	--	16059124	--	16059124	--	17343854
			СП - 8%			--	--	--	--		1284730	
3	19	221-104-0104 РСНБ РК 2022	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	м3	64,3	100166,00	--	6440674	--	6440674	--	6955928
			СП - 8%			--	--	--	--		515254	
4	22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,5642	435218,00	--	680768	--	680768	--	735229
			СП - 8%			--	--	--	--		54461	
5	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,072468	408502,00	--	29603	--	29603	--	31971
			СП - 8%			--	--	--	--		2368	

6	24	1107-0111-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**м оград**	1584	6408,97 3174,30	1233,21 357,08	10151815 5028098	1953405 565615	3170312	6600580 1340192	18092587
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				36282243	3290148	26491137	8790136	48678169
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6500958	948311	--	3605790	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48678169				
			Сметная заработная плата	Тенге					7449269			2614
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								48678169
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6500958				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3290148			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					948311			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26491137		
			- Накладные расходы	Тенге							8790136	
			- Сметная прибыль	Тенге							3605790	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**48 678 169**
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								**778 850,70**
			Всего	Тенге								**49 457 019,70**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								**1 632 081,65**
			Всего	Тенге								**51 089 101,35**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**1 021 782,03**
			Всего	Тенге								**52 110 883,38**
			Итого стоимость	Тенге								**52 110 883,38**
			итого со скидкой к=0,98	Тенге								**51 068 665,71**
			НДС 12%	Тенге								**6 128 239,89**
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**57 196 905,60**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":
Эксперт технического надзора _____ **Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Даукенова А.К.**

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"
_____ **Батырбеков Е.К.**

М.п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1) Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №14 от 19 декабря 2024 года
приемки выполненных работ за декабрь
(Локальный сметный расчет №2-4-1)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ												
1	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(За вычетом оконных, дверных проемов и перемычек)**	м3 кладки	35,59	54127,22	5865,92	1926388	208768	1089779	620611	2750759
			НР - 93%; СП - 8%			17640,93	1109,39	627841	39483		203760	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1926388	208768	1089779	620611	2750759
								627841	39483	--	203760	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2750759				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					667324			
РАЗДЕЛ 2.ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ												
2	20	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	20869,48	3191,77	83478	12767	43192	36155	129204
			НР - 118%; СП - 8%			6879,67	780,30	27519	3121		9571	
3	22	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92//ПК 60-15-6АтVт**	м2	17,7906	11575,00	--	205926	--	205926	--	222400

			СП - 8%				--	--	--	--		16474	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					289404	12767	249118	36155	351604
									27519	3121	--	26045	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					351604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						30640			
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ										
			ПЕРЕМЫЧКИ										
4	35	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	10	1236,82	493,44	12368	4935	2730	6524	20403
			НР - 118%; СП - 8%			470,29	82,58	4703	826		1511	
5	36	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	0,548	148496,00	--	81376	--	81376	--	87886
			СП - 8%			--	--	--	--		6510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				93744	4935	84106	6524	108289
								4703	826	--	8021	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				108289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					5529			
			РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			ПРИЯМОК										
6	76	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	0,2	45349,37	2666,92	9070	533	6590	1861	11805
			НР - 91%; СП - 8%			9736,68	486,91	1947	97		874	
7	77	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	1,21	2311,74	324,69	2797	393	794	1598	4747
			НР - 94%; СП - 8%			1330,26	74,87	1610	91		352	
8	78	216-201-0301 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (0,5 л/м2)**	**т**	0,000968	187376,00	--	181	--	181	--	196
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
9	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная толщ.100 мм . В 7,5 Устройство**	**м3**	0,12	37031,75	23,65	4444	3	4026	378	5208
			НР - 91%; СП - 8%			3457,94	2,69	415	--		386	
10	80	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия цементныетолщ.20 мм . Железнение**	**м2 покрытия**	1,21	358,59	5,03	434	6	19	385	885
			НР - 94%; СП - 8%			337,61	1,18	409	1		66	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				16926	935	11610	4222	22841
						4381	189	--	1693	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22841				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге					4570			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3233493
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				664444				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227405			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43619			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1434614		
	- Накладные расходы	Тенге							667512	
	- Сметная прибыль	Тенге							239519	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 233 493**
	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								**51 735,89**
	Всего	Тенге								**3 285 228,89**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								**108 412,55**
	Всего	Тенге								**3 393 641,44**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**67 872,83**
	Всего	Тенге								**3 461 514,27**
	Итого стоимость	Тенге								**3 461 514,27**
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								**3 392 283,98**
	НДС 12%	Тенге								**407 074,08**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**3 799 358,06**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Даукенова А.К.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора _____ **Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1) Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Электроснабжение

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №15 от 19 декабря 2024 года
приемки выполненных работ за декабрь
(Локальный сметный расчет №4-1-1)

на Кабельная ЛЭП 0,4 кВ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,953	212516,18	62685,62	627560	185110	92565	316276	1019343
			НР - 80%; СП - 8%			118484,56	15394,58	349885	45460		75507	
2	24	261-302-0415 РСНБ РК 2022	**Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2**	1000 м	0,000054	69942,00	--	4	--	4	--	4
						--	--	--	--		--	
3	25	243-701-0602 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35**	км	0,085	491244,00	--	41756	--	41756	--	45096
			СП - 8%			--	--	--	--		3340	
4	26	243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16,5х16-0,6/1,0**	км	0,148	450441,00	--	66665	--	66665	--	71998
			СП - 8%			--	--	--	--		5333	

5	27	243-701-0406 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0**	**км**	**0,806**	**677394,00**	**--**	**545980**	**--**	**545980**	**--**	**589658**
			СП - 8%			--	--	--	--		43678	
			РАЗДЕЛ 1. Осветительная арматура									
6	29	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**27**	**1453,05**	**8,42**	**39232**	**228**	**2499**	**26333**	**70810**
			НР - 72%; СП - 8%			**1352,05**	**2,51**	**36505**	**68**		**5245**	
7	30	247-104-0206 РСНБ РК 2022	**Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа АЗС LED-100, мощность 100 Вт, IP65**	**шт.**	**27**	**124659,00**	**--**	**3365793**	**--**	**3365793**	**--**	**3635056**
			СП - 8%			--	--	--	--		269263	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3405025**	**228**	**4115262**	**342609**	**5431965**
								36505	**68**	--	**402366**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3705866**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					36573			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5431965
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				386390				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185338			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45528			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4115263		
			- Накладные расходы	Тенге							342609	
			- Сметная прибыль	Тенге							402366	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5 431 965**
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								**86 911,44**
			Всего	Тенге								**5 518 876,44**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								**182 122,92**
			Всего	Тенге								**5 700 999,36**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**114 019,99**
			Всего	Тенге								**5 815 019,35**
			Итого стоимость	Тенге								**5 815 019,35**
			итого со скидкой к=0,98	Тенге								**5 698 718,96**

	НДС 12%	Тенге								683 846,28
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								6 382 565,24

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Еврстандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Даукенова А.К.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":
Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"
_____**Батырбеков Е.К.**

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Электроснабжение

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №16 от 19 декабря 2024 года
приемки выполненных работ за декабрь
(Локальный сметный расчет №4-1-2)

на ВЛИ 10 кВ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВЛИ 10 кВ									
			пА10-5 -2 шт									
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	18394,95	7595,38	36790	15191	1803	19681	60989
			НР - 80%; СП - 8%			9897,75	2403,12	19796	4806		4518	
2	2	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	4	76192,00	--	304768	--	304768	--	329149
			СП - 8%			--	--	--	--		24381	
3	3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	4	5997,68	2887,08	23991	11549	--	12650	39572
			НР - 80%; СП - 8%			3110,60	842,41	12442	3370		2931	
4	4	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,2	57413,00	--	11483	--	11483	--	12402
			СП - 8%			--	--	--	--		919	

5	5	Перечень прайс листов пункт 1 ТОО Kardel Mechanics	Траверса ТМ 509 (ТОО Kardel Mechanics цена 6570 тенге с НДС)	шт	2	5866,07	--	11732	--	11732	--	12671
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
6	6	Перечень прайс листов пункт 3 ТОО Kardel Mechanics	Стяжка Г 51 (ТОО Kardel Mechanics цена 6390 тенге с нДС)	шт	4	5705,36	--	22821	--	22821	--	24647
			СП - 8%			--	--	--	--		1826	
7	7	Перечень прайс листов пункт 2 ТОО Kardel Mechanics	Хомут Х512(ТОО Kardel Mechanics цена 2130 тенге с НДС)	шт	2	1901,79	--	3804	--	3804	--	4108
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
8	8	Перечень прайс листов пункт 4 ТОО Kardel Mechanics	Крепление подкоса У71 (ТОО Kardel Mechanics цена 26380 тенге с НДС)	шт	2	23553,57	--	47107	--	47107	--	50876
			СП - 8%			--	--	--	--		3769	
9	9	Перечень прайс листов пункт 11 ТОО Kardel Mechanics	Шпилька ШП 501 (ТОО Kardel Mechanics цена 3070 тенге с НДС)	шт	6	2741,07	--	16446	--	16446	--	17762
			СП - 8%			--	--	--	--		1316	
10	10	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0012	2189,00	--	3	--	3	--	3
						--	--	--	--		--	
11	11	Перечень прайс листов пункт 5 ТОО Kardel Mechanics	Скоба SH 195 (ТОО Kardel Mechanics цена 3360 тенге с НДС)	шт	12	3000,00	--	36000	--	36000	--	38880
			СП - 8%			--	--	--	--		2880	
12	12	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14295,00	--	171540	--	171540	--	185263
			СП - 8%			--	--	--	--		13723	
13	13	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992,00	--	191904	--	191904	--	207256
			СП - 8%			--	--	--	--		15352	
14	14	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2972,00	--	17832	--	17832	--	19259
			СП - 8%			--	--	--	--		1427	
15	15	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	1060,00	--	4240	--	4240	--	4579
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
16	16	252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	6	949,00	--	5694	--	5694	--	6150
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
17	17	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433,00	--	1732	--	1732	--	1871
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
		Устройство ответвления УОП -1 шт										

18	18	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	13486,00 --	--	13486 --	--	13486 	-- 1079	14565
19	19	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	1	1662,00 --	--	1662 --	--	1662 	-- 133	1795
20	20	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	1385,00 --	--	1385 --	--	1385 	-- 111	1496
21	21	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д СП - 8%	шт.	3	3524,00 --	--	10572 --	--	10572 	-- 846	11418
22	22	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) СП - 8%	шт.	3	52,00 --	--	156 --	--	156 	-- 12	168
23	23	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 СП - 8%	шт.	6	422,00 --	--	2532 --	--	2532 	-- 203	2735
24	24	214-209-0310 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм СП - 8%	кг	0,1554	495,00 --	--	77 --	--	77 	-- 6	83
			Установка разъеденителя КР -1 шт									
25	25	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	15064,00 --	--	15064 --	--	15064 	-- 1205	16269
26	26	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	3048,00 --	--	3048 --	--	3048 	-- 244	3292
27	27	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	2309,00 --	--	2309 --	--	2309 	-- 185	2494
28	28	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	2309,00 --	--	2309 --	--	2309 	-- 185	2494
29	29	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	3	1108,00 --	--	3324 --	--	3324 	-- 266	3590
30	30	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	1201,00 --	--	2402 --	--	2402 	-- 192	2594

31	31	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	1385,00 --	--	1385 --	--	1385	-- 111	1496
32	32	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д СП - 8%	шт.	4	3524,00 --	--	14096 --	--	14096	-- 1128	15224
33	33	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) СП - 8%	шт.	4	52,00 --	--	208 --	--	208	-- 17	225
34	34	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм СП - 8%	кг	0,077	483,00 --	--	37 --	--	37	-- 3	40
35	35	252-206-0514 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 600Г-1 СП - 8%	шт.	3	3343,00 --	--	10029 --	--	10029	-- 802	10831
36	36	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 СП - 8%	шт.	6	422,00 --	--	2532 --	--	2532	-- 203	2735
37	37	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0008	408199,00 --	--	327 --	--	327	-- 26	353
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				994827 32238	26740 8176	935849 --	32331 82176	1109334
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1109334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					40414			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1109334
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32238				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26740			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8176			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						935850		
			- Накладные расходы	Тенге							32331	
			- Сметная прибыль	Тенге							82176	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1 109 334
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								17 749,34
			Всего	Тенге								1 127 083,34
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								37 193,75
			Всего	Тенге								1 164 277,09
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								23 285,54
			Всего	Тенге								1 187 562,64

	Итого стоимость	Тенге									1 187 562,64
	итого со скидкой к=0,98	Тенге									1 163 811,38
	НДС 12%	Тенге									139 657,37
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									1 303 468,75

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

Нуралин Р.К.

М. п.
Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора **Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Даукенова А.К.

М. п.
Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Батырбеков Е.К.

М. п.

Форма 2В

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Электроснабжение

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №17 от 17 декабря 2024 года
приемки выполненных работ за декабрь
(Локальный сметный расчет №4-1-3)

на Опоры ВЛ-0,4 кВ и крепление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Заземление												
заземление												
1	178	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**68**	**2771,51**	**304,31**	**188463**	**20693**	**19226**	**110304**	**322668**
			НР - 72%; СН - 8%			**2184,47**	**68,47**	**148544**	**4656**		**23901**	
2	179	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (д-16 мм)**	**т**	**0,4686**	**394084,00**	**--**	**184668**	**--**	**184668**	**--**	**199441**
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14773**	
3	180	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм)**	**т**	**0,0062**	**408502,00**	**--**	**2533**	**--**	**2533**	**--**	**2736**
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**203**	
4	181	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (-40х4 мм)**	**т**	**0,1506**	**498437,00**	**--**	**75065**	**--**	**75065**	**--**	**81070**
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6005**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**450729**	**20693**	**281492**	**110304**	**605915**
								148544	**4656**	**--**	**44882**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**605915**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
			Сметная заработная плата	Тенге					**153200**			
РАЗДЕЛ 2. Молниезащита (НС-1)												

5	182	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м *НР - 80%; СП - 80%*	заземлитель	4	2257,10 2086,11	162,62 --	9028 8344	650 --	34	6676 1256	16960
6	183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (д-10 мм) *СП - 8%*	т	0,0112	408502,00 --	-- --	4575 --	-- --	4575	-- 366	4941
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13603 8344	650 --	4609 --	6676 1622	21901
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					8344			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								627816
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21343			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4656			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						286100		
			- Накладные расходы	Тенге							116980	
			- Сметная прибыль	Тенге							46504	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**627 816**
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								**10 045,06**
			Всего	Тенге								**637 861,06**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								**21 049,41**
			Всего	Тенге								**658 910,47**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**13 178,21**
			Всего	Тенге								**672 088,68**
			Итого стоимость	Тенге								**672 088,68**
			итого со скидкой к=0,98	Тенге								**658 646,91**
			НДС 12%	Тенге								**79 037,63**
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**737 684,54**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Технический надзор "ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____ **Муканов А.С.**

Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Даукенова А.К.**

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №18 от 19 декабря 2024 года
приемки выполненных работ за декабрь
(Локальный сметный расчет №2-5-2)

на Наружный водопровод НВ1

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2.Подвод к жилым домам												
РАЗДЕЛ 2.трубопроводы												
1	30	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,481	1297581,87	713023,39	624137	342964	--	347119	1048957
						584558,48	144392,78	281173	69453		77700	
2	31	241-201-0604 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм** *СП - 8%*	м	492,0973	172,00	--	84641	--	84641	--	91412
						--	--	--	--		6771	
Арматура и фасонные части												
3	66	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	6601,05	402,92	66010	4029	4987	57624	133524
						5699,37	121,21	56994	1212		9891	
4	67	244-404-0109 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм** *СП - 8%*	шт.	10	57226,00	--	572260	--	572260	--	618041
						--	--	--	--		45781	
5	69	241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	10	151884,00	--	1518840	--	1518840	--	1640347

			СП - 8%			--	--	--	--		121507		
6	70	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	3	4671,33	2571,15	14014	7713	--	7955	23727
			НР - 99%; СП - 8%			2100,18	578,38	6301	1735		1758	
7	71	241-209-0202 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	2508,00	--	5016	--	5016	--	5417
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
8	74	241-117-0104 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	2	2864,00	--	5728	--	5728	--	6186
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
9	79	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	9484,74	510,63	9485	511	516	8374	19288
			НР - 98%; СП - 8%			8458,16	86,74	8458	87		1429	
10	80	242-101-1203 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	1	56661,00	--	56661	--	56661	--	61194
			СП - 8%			--	--	--	--		4533	
11	81	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	9484,74	510,63	18969	1021	1032	16748	38574
			НР - 98%; СП - 8%			8458,16	86,74	16916	173		2857	
12	82	242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	80407,00	--	160814	--	160814	--	173679
			СП - 8%			--	--	--	--		12865	
13	83	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	48	5306,32	220,53	254703	10586	14575	226794	520017
			НР - 98%; СП - 8%			4782,12	39,18	229542	1881		38520	
14	84	242-202-0602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	48	84244,00	--	4043712	--	4043712	--	4367209
			СП - 8%			--	--	--	--		323497	
15	87	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	36	2866,48	103,62	103193	3730	2913	95585	214680
			НР - 99%; СП - 8%			2681,95	--	96550	--		15902	

16	88	261-301-1378 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 с усиленной битумно-резиновой изоляцией** *СП - 8%*	**шт.**	36	3938,00 --	-- --	141768 --	-- --	141768	-- 11341	153109
17	89	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	**фланец**	6	2195,26 2056,16	77,72 --	13172 12337	466 --	369	12214 2031	27416
18	90	241-116-0908 РСНБ РК 2022	**Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм с усиленной битумно-резиновой изоляцией** *СП - 8%*	**шт.**	6	6228,00 --	-- --	37368 --	-- --	37368	-- 2989	40357
19	93	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм удлиненная** *СП - 8%*	**шт.**	36	1621,00 --	-- --	58356 --	-- --	58356	-- 4668	63024
20	94	241-214-0105 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм(удлиненная)** *СП - 8%*	**шт.**	6	826,00 --	-- --	4956 --	-- --	4956	-- 396	5352
21	98	244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30 °С** *СП - 8%*	**шт.**	8	25295,00 --	-- --	202360 --	-- --	202360	-- 16189	218549
22	107	242-404-0802 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15** *СП - 8%*	**шт.**	101	9528,00 --	-- --	962328 --	-- --	962328	-- 76986	1039314
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8958491 708271	371020 74541	7879200 --	772413 778470	10509373
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10509374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					782812			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				8958491 708271	371020 74541	7879200 --	772413 778470	10509373
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				10509374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					782812			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								10509374
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				708271				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					371020			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74541			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7879201		
			- Накладные расходы	Тенге							772413	
			- Сметная прибыль	Тенге							778470	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10 509 374**

	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								168 149,99
	Всего	Тенге								10 677 524,12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								352 358,30
	Всего	Тенге								11 029 882,41
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								220 597,65
	Всего	Тенге								11 250 480,06
	Итого стоимость	Тенге								11 250 480,06
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								11 025 470,46
	НДС 12%	Тенге								1 323 056,46
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								12 348 526,91

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**

М. п.
Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Даукенова А.К.**

М. п.
Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____**Батырбеков Е.К.**

М. п.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Электроснабжение

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №19 от 17 декабря 2024 года
приемки выполненных работ за декабрь
(Локальный сметный расчет №4-1-4)

на Комплексная трансформаторная подстанция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	0,499875	91,88	91,88	46	46	--	7	57
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,13	--	10		4	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				46	46	--	7	57
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--	10	--	4	
			Сметная заработная плата	Тенге				57				
									10			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж КТПН												
2	8	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВхА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	174432,80	80961,09	174433	80961	6418	79134	273853
			НР - 72%; СП - 8%			87053,94	22854,75	87054	22855		20285	
3	9	Перечень прайс листов пункт 20 ТОО"Ай Сервис Транс"	**КТП -10/0,4-25 кВа (ТОО"Ай Сервис Транс"цена 1765000 тенге с НДС)**	шт	1	1594803,57	--	1594804	--		--	1594804

							--	--	--	--	1594804	--	
4	10	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	8196,97	1273,27	8197	1273	476	4903	14148
			НР - 72%; СП - 8%			6448,44	360,90	6448	361		1048	
5	11	515-201-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	1	84365,00	--	84365	--		--	84365
						--	--	--	--	84365	--	
6	12	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	4	15368,95	372,06	61476	1488	8400	37430	106818
			НР - 72%; СП - 8%			12896,88	99,50	51588	398		7912	
7	13	1308-0201-2406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 16 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	49695,53	26271,54	198782	105086	3418	89276	311102
			НР - 72%; СП - 8%			22569,54	8428,94	90278	33716		23045	
8	14	Перечень прайс листов пункт 39 ТОО Kardel Mechanics	Муфта концевая 4КВТП 1-16/25 (ТОО Kardel Mechanics цена 7000 тенге с НДС)	шт	4	6250,00	--	25000	--	25000	--	27000
			СП - 8%			--	--	--	--		2000	
9	15	1320-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	4	264137,17	87129,11	1056549	348517	259904	326083	1493242
			НР - 61%; СП - 8%			112032,05	21608,41	448128	86434		110611	
10	16	252-207-1722 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПНп-0,4 300 УХЛ1	шт.	4	8603,00	--	34412	--	34412	--	37165
			СП - 8%			--	--	--	--		2753	
11	17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	9640,49	2822,66	19281	5645	246	10772	32457
			НР - 72%; СП - 8%			6694,78	785,51	13390	1571		2404	
12	18	Перечень прайс листов пункт 38 ТОО "КорНЕТ Казахстан"	Ящик ЯУО 9601-3274 ТОО "КорНЕТ Казахстан" цена 55563тенге с НДС)	шт	1	49609,82	--	49610	--	49610	--	53579
			СП - 8%			--	--	--	--		3969	
13	19	247-201-0827 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46119,00	--	46119	--	46119	--	49809
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				3353028	542970	434003	547598	4078342
								696886	145335	1679169	177717	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4078343					302
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					842221				
	Сметная заработная плата	Тенге									4078400
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				696886					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					543016				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145345				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						434002			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						1679169			
	- Накладные расходы	Тенге							547605		
	- Сметная прибыль	Тенге							177721		
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**						**2 399 231**	**1679169**	**4 078 400**
	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге						**38387,70**		**38 387,70**
	Всего	Тенге						**2 437 619**	1 679 169,00	**4 116 787,70**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге						**80441,42**		**80 441,42**
	Всего	Тенге						**2 518 060**	1 679 169,00	**4 197 229,11**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						**50361,20**		**50 361,20**
	Всего	Тенге						**2 568 421,32**	1 679 169,00	**4 247 590,32**
	Итого стоимость	Тенге								**4 247 590,32**
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								**4 162 638,51**
	НДС 12%	Тенге								**499 516,62**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**4 662 155,13**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

Нуралин Р.К.

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Даукенова А.К.

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":
Эксперт технического надзора

Муканов А.С.

Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Батырбеков Е.К.

М. п.