Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519 Аккольский район, г. Акколь, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 94**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области"

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 июля 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
041040003519	040140006534	ГУ	ТОО	6	15.02.2024 г.	058-028-431	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопровода в с.Орнек Аккольского района Акмолинской области	1 115 692 856,67	115 614 098,80	74 615 136,37				8 953 816,36	83 568 952,73

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "PremierExpert"
Директор **Токтамысов А.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Нукербекова А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»

Наименование объекта - Насосная станция 1-го подъема. Эксплуатируемая

Шифр объекта 2-2

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №25 от 22 июля 2025 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №2-2-4)

на Технологические решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса до 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	1	241707,63	77960,75	241708	77961	10270	107009	376615
			НР - 61%, СП - 65%			153477,45	21947,77	153477	21948		27897	
2	2	Перечень прайс листов пункт 26 ТОО "TESCO"	Насос скважинный Wilo TWI 04.14-15 + NU 431-2/40 Q=9,72m3/h H=74,4m В комплекте с кабелем 4G1,5 s07bb-f-50м , цена -3 863 288 тенге с НДС)	шт	1	3490756,66	–	3490757	–		–	3490757
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		–	–	–	–	3490757	–	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									3867371
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153477				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77961			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21948			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10269		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3490757		
			- Накладные расходы	Тенге							107009	
			- Сметная прибыль	Тенге							27897	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**						376 614	3490757	3 867 371
	Временные здания и сооружения 1,6%			Тенге						6025,82		6 025,82
	Всего			Тенге						382 640	3 490 757,00	3 873 396,82
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%			Тенге						12627,11		12 627,11

	Всего	Тенге						395 267	3 490 757,00	3 886 023,94
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						7905,34		7 905,34
	Всего	Тенге						403 172,28	3 490 757,00	3 893 929,28
	Итого стоимость	Тенге								3 893 929,28
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								3 816 050,69
	НДС 12%	Тенге								457 926,08
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								4 273 976,77

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Нукербекова А.М.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**

Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____**Батырбеков Е.К.**

М. п.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Насосная станция 1-го подъема. Резервная

Шифр объекта 2-3

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №26 от 22 июля 2025 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №2-3-4)

на Технологические решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса до 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	1	241707,63 153477,45	77960,75 21947,77	241708 153477	77961 21948	10270	107009 27897	376615
2	2	Перечень прайс листов пункт 26 ТОО "TESCO"	Насос скважинный Wilo TWI 04.14-15 + NU 431-2/40 Q=9,72m3/h H=74,4m В комплекте с кабелем 4G1,5 s07bb-f-50м , цена -3 863 288 тенге с НДС)	шт	1	3490756,66 --	-- --	3490757 --	-- --	-- 3490757	-- --	3490757
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3867371
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153477				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77961			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21948			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10269		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3490757		
			- Накладные расходы	Тенге							107009	
			- Сметная прибыль	Тенге							27897	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**						376 614	3490757	3 867 371
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге						6025,82		6 025,82
			Всего	Тенге						382 640	3 490 757,00	3 873 396,82
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге						12627,11		12 627,11

	Всего	Тенге						395 267	3 490 757,00	3 886 023,94
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						7905,34		7 905,34
	Всего	Тенге						403 172,28	3 490 757,00	3 893 929,28
	Итого стоимость	Тенге								3 893 929,28
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								3 816 050,69
	НДС 12%	Тенге								457 926,08
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								4 273 976,77

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Нукербекова А.М.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056
М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____**Батырбеков Е.К.**

М. п.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Шифр объекта 2-4

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №27 от 22 июля 2025 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №2-4-1)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
1	25	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38	1117,19	48,42	42453	1840	19945	19239	66627
						543,89	6,42	20668	244		4935	
2	26	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	41,8	119,00	–	4974	–	4974	–	5372
						–	–	–	–		398	
3	27	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	38	1206,60	107,80	45851	4096	20310	20424	71577
						564,33	19,87	21445	755		5302	
4	28	1112-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	38	953,34	105,59	36227	4012	16881	14802	55112
						403,54	19,87	15334	755		4082	
5	29	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	11,742	39864,00	–	468083	–	468083	–	505530
						–	–	–	–		37447	

6	30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%, СН - 8%	м2 стяжки	38	1483,40	201,69	56369	7665	25269	22964	85680
						616,72	40,15	23435	1526		6347	
7	31	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм НР - 92%, СН - 8%	м2 стяжки	38	158,50	15,04	6023	572	5017	508	7053
						11,42	3,10	434	118		522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				659980	18185	560479	77937	796951
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				81316	3398	–	59033	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				796950				
			Сметная заработная плата	Тенге					84714			32
			РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
8	70	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%, СН - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	89	5514,70	66,40	490808	5909	156388	264522	815756
						3691,13	24,06	328511	2141		60426	
9	71	1115-0203-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Цоколь. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР - 80%, СН - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	3123,58	224,89	90584	6522	12754	59527	162120
						2458,90	106,92	71308	3101		12009	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
10	73	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных стен НР - 80%, СН - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,6	2606,08	184,45	236110	16711	33752	154841	422227
						2049,09	87,24	185647	7904		31276	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				817502	29142	202894	478890	1400103
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				585466	13146	–	103711	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1400103				
			Сметная заработная плата	Тенге					598612			203
			РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ОТМОСТКА									
11	89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 92%, СН - 8%	м3 основания	2,828	12607,54	3901,07	35654	11032	17870	9304	48555
						2387,62	1149,93	6752	3252		3597	
12	90	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 92%, СН - 8%	м2 стяжки	2,828	1543,27	54,80	4364	155	1723	2392	7297
						879,12	20,83	2486	59		541	

13	91	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 100мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2,828	2754,88 169,09	152,31 55,10	7791 478	431 156	6882	596 671	9058
			ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ									
14	92	1109-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР - 69%; СП - 8%	м рельса в одну нитку	6	8773,47 3593,86	5017,09 1560,17	52641 21563	30103 9361	975	21338 5918	79897
15	93	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т СП - 8%	т	0,2378	970330,00 --	-- --	230744 --	-- --	230744	-- 18460	249204
16	94	214-201-0303 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм СП - 8%	т	0,0134	580215,00 --	-- --	7775 --	-- --	7775	-- 622	8397
17	95	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм СП - 8%	т	0,0046	394960,00 --	-- --	1817 --	-- --	1817	-- 145	1962
18	96	243-907-5109 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х130 СП - 8%	1000 шт.	0,004	150302,00 --	-- --	601 --	-- --	601	-- 48	649
			ЛЕСТНИЦА									
19	97	1109-0701-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,06172	561135,17 512265,60	44211,83 12121,82	595768 543883	46941 12870	4944	384159 78394	1058322
20	98	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм СП - 8%	т	0,39015	458749,00 --	-- --	178981 --	-- --	178981	-- 14318	193299
21	99	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм СП - 8%	т	0,0482	479517,00 --	-- --	23113 --	-- --	23113	-- 1849	24962
22	100	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У СП - 8%	т	0,456	504496,00 --	-- --	230050 --	-- --	230050	-- 18404	248454

23	101	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0861	467809,00	--	40278	--	40278	--	43500
			СН - 8%			--	--	--	--		3222	
24	102	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05957	435218,00	--	25926	--	25926	--	28000
			СН - 8%			--	--	--	--		2074	
25	103	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00504	462525,00	--	2331	--	2331	--	2517
			СН - 8%			--	--	--	--		186	
26	104	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01666	391362,00	--	6520	--	6520	--	7042
			СН - 8%			--	--	--	--		522	
27	105	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	408199,00	--	816	--	816	--	881
			СН - 8%			--	--	--	--		65	
28	106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,448246	166,39	3,76	1073	25	307	513	1713
			НР - 69%, СН - 8%			114,88	0,39	741	3		127	
29	107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,448246	125,88	2,80	812	19	360	301	1201
			НР - 69%, СН - 8%			67,15	0,39	433	3		89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1447055	88706	782013	418603	2014910
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				576336	25704	--	149252	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2014910				
			Сметная заработная плата	Тенге								192
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					602040			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4211963
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1243118				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136033			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					42248			
			- Накладные расходы	Тенге						1545390		
			- Сметная прибыль	Тенге							975430	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							311996	
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								4 211 963
			Всего	Тенге								67 391,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								4 279 354,41
			Всего	Тенге								141 218,70
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								4 420 573,10
												88 411,46

	Всего	Тенге								4 508 984,57
	Итого стоимость	Тенге								4 508 984,57
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								4 418 804,87
	НДС 12%	Тенге								530 256,58
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								4 949 061,46

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Нукербекова А.М.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056
М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____**Батырбеков Е.К.**

М. п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименован **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Шифр объекта 2-4

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №28 от 22 июля 2025 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №2-4-2)

на Технологические решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	6	Перечень прайс листов пункт 25 ТОО «TESCO»	Ультрафиалетовый обеззараживатель воды Q=10 УОВ-10 (1раб+1рез) N=1,1kw (цена 861800 тенге с НДС)	шт	2	778697,86	--	1557396	--		--	1557396
2	7	1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	64271,69	2219,13	64272	2219	19437	42219	115010
3	8	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1487,15	62,59	1487	63	19	1396	3114
4	9	244-301-0903 РСНБ РК 2022	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	116189,00	--	116189	--	116189	--	125484
5	10	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3698,24	--	3698	--	2889	793	4850
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		808,74	--	809	--		359	
								1743042	2282	138534	44408	1805854

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44830	484	1557396	18404	
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1805854				
	Сметная заработная плата	Тенге								15
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					45314			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									1805854
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44830				
	- Затраты па эксплуатацию машин	Тенге					2282			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					484			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						138535		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						1557396		
	- Накладные расходы	Тенге							44408	
	- Сметная прибыль	Тенге							18404	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**						**248 458**	**1557396**	**1 805 854**
	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге						**3975,33**		**3 975,33**
	Всего	Тенге						**252 433**	1 557 396,00	**1 809 829,33**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге						**8330,30**		**8 330,30**
	Всего	Тенге						**260 764**	1 557 396,00	**1 818 159,63**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						**5215,27**		**5 215,27**
	Всего	Тенге						**265 978,90**	1 557 396,00	**1 823 374,90**
	Итого стоимость	Тенге								**1 823 374,90**
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								**1 786 907,40**
	НДС 12%	Тенге								**214 428,89**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**2 001 336,29**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Нукербекова А.М.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____**Батырбеков Е.К.**

М. п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименован **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №29 от 22 июля 2025 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №2-5-1)

на Наружный водопровод (Водовод)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
1	14	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1248832,51	177102,27	12488	1771	299	10801	25153
						1041765,76	49288,06	10418	493		1863	
2	15	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	10,04	3302,00	–	33152	–	33152	–	35804
						–	–	–	–		2652	
3	17	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	60	22635,00	–	1358100	–	1358100	–	1466748
						–	–	–	–		108648	
4	18	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1927308,49	60117,95	19273	601	11285	7316	28716
						738675,84	269,07	7387	3		2127	

5	19	1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,06	5666451,83 1169570,08	481834,94 74900,22	339987 70174	28910 4494	240903	73922 33113	447021
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1763000	31282	1643739	92039	2003442
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87979	4990	--	148403	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2003442				
			Сметная заработная плата	Тенге								29
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					92969			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2003442
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87979				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31282			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4990			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1643740		
			- Накладные расходы	Тенге							92039	
			- Сметная прибыль	Тенге							148403	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2 003 442
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								32 055,07
			Всего	Тенге								2 035 497,07
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								67 171,40
			Всего	Тенге								2 102 668,48
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								42 053,37
			Всего	Тенге								2 144 721,84
			Итого стоимость	Тенге								2 144 721,84
			итого со скидкой к=0,98	Тенге								2 101 827,41
			НДС 12%	Тенге								252 219,29
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								2 354 046,70

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Нукербекова А.М.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора _____ **Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056
М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Шифр объекта 2-5

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №30 от 22 июля 2025 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №2-5-3)

на Наружные сети водопровода и канализации НВК

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Водопровод В1									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	152,82293	365,24	365,24	55817	55817	--	7578	68467
			НР - 72%, СП - 8%			--	68,87	--	10525		5072	
2	2	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками(408м3)	м3 грунта	91,2464713	17775,78	6022,90	1621977	549569	--	890435	2713405
			НР - 72%, СП - 8%			11752,88	1800,69	1072409	164307		200993	
3	3	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет//грунт 5 группы	м3 грунта	212,908433	8577,94	8577,94	1826316	1826316	--	167327	2153134
			НР - 72%, СП - 8%			--	1091,54	--	232398		159491	
4	4	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	304,154905	721,62	721,62	219484	219484	--	29903	269338
			НР - 72%, СП - 8%			--	136,55	--	41532		19951	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях	м3 грунта	13,4185987	4705,25	--	63138	--	--	45459	117285
			НР - 72%, СП - 8%			4705,25	--	63138	--		8688	

6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка и присыпка песком вручную с подбивкой пазух . Группа грунтов 1 НР - 225%; СП - 8%	м3 грунта	104,366879	2236,15	--	233380	--	--	168033	433526
						2236,15	--	233380	--		32113	
7	7	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	114,803567	4985,76	--	572383	--	572383	--	618174
						--	--	--	--		45791	
8	8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Обратная засыпка песком бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 225%; СП - 8%	м3 грунта	199,788026	91,88	91,88	18357	18357	--	2896	22953
						--	20,13	--	4022		1700	
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 225%; СП - 8%	м3 грунта	152,82293	51,27	51,27	7835	7835	--	1236	9796
						--	11,23	--	1716		726	
10	10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 225%; СП - 8%	м3 грунта	152,82293	22,67	22,67	3464	3465	--	547	4332
						--	4,97	--	760		321	
11	11	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	219,766828	4985,76	--	1095705	--	1095705	--	1183361
						--	--	--	--		87656	
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 225%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	205	416,16	176,78	85312	36240	--	43351	138956
						239,38	54,33	49072	11138		10293	
13	13	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка излишнего грунта 5 группы самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	3264	55,00	--	179520	--		--	193882
						--	--	--	--		14362	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5982688	2717083	1668088	1356765	7926609
								1417999	466398	--	587157	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7926610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
			Сметная заработная плата	Тенге					1884397			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 69%; СП - 8%	м3 основания	13,2048	3240,25	309,99	42787	4094	--	39254	88604
						2930,26	72,44	38693	957		6563	
15	15	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	14,52528	4985,76	--	72420	--	72420	--	78214
						--	--	--	--		5794	
16	16	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 69%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	1370845,44	229764,08	16450	2757	404	13920	32800
						1107388,80	64319,92	13289	772		2430	
17	17	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	12,048	4042,00	--	48698	--	48698	--	52594

			НР - 95%; СН - 8%										
18	18	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции(д 108х3,5 мм)	км трубопровода	0,012	2413001,35	63265,60	28956	759	19289	8823	40801
						742296,80	372,56	8908	4		3022	
19	20	1122-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в две нитки	км трубопровода	0,04804	1675036,42	270813,86	80469	13010	2832	67609	159924
			НР - 95%; СН - 8%			1345272,32	76281,54	64627	3665		11846	
20	21	241-102-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	м	48,23216	5287,00	--	255003	--	255003	--	275403
			СН - 8%			--	--	--	--		20400	
21	22	1122-0601-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04804	2863220,81	67669,12	137549	3251	94637	39286	190982
			НР - 95%; СН - 8%			825578,88	455,35	39661	22		14147	
22	24	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,057	1207085,90	143169,28	68804	8161	1496	60754	139923
			НР - 95%; СН - 8%			1037664,32	38962,38	59147	2221		10365	
23	25	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	57,228	3302,00	--	188967	--	188967	--	204084
			СН - 8%			--	--	--	--		15117	
24	26	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,057	1643063,65	59852,24	93655	3412	48345	41491	145957
			НР - 95%; СН - 8%			735054,88	206,98	41898	12		10812	
			Монтаж ж/б изделий									
			Колодцы Д-2,0 м -2шт									
25	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под колодцы щебеночное толщ.10 см. Устройство	м3 основания	0,79	6292,89	3901,07	4971	3081	4	2599	8176
			НР - 95%; СН - 8%			2387,62	1149,93	1886	908		606	
26	29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые д-2,0м из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,98	53965,50	19762,84	430645	157708	42978	273726	760721
			НР - 95%; СН - 8%			28816,97	5831,02	229959	46532		56350	
27	30	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	68206,00	--	136412	--	136412	--	147325
			СН - 8%			--	--	--	--		10913	
28	31	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	40755,00	--	81510	--	81510	--	88031
			СН - 8%			--	--	--	--		6521	
29	32	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	49417,00	--	197668	--	197668	--	213481
			СН - 8%			--	--	--	--		15813	

30	33	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СН - 8%	шт.	2	13180,00 --	--	26360 --	--	26360 --	-- 2109	28469
31	34	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СН - 8%	м3	1,18	89252,00 --	--	105317 --	--	105317 --	-- 8425	113742
32	35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СН - 8%	шт.	2	6225,00 --	--	12450 --	--	12450 --	-- 996	13446
33	36	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СН - 8%	шт.	2	15740,00 --	--	31480 --	--	31480 --	-- 2518	33998
34	37	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С2 СН - 8%	т	0,034	1004968,00 --	--	34169 --	--	34169 --	-- 2734	36903
35	40	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л СН - 8%	комплект	2	5615,00 --	--	11230 --	--	11230 --	-- 898	12128
36	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наружные поверхности колодцев. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93% СН - 8%	м2 поверхности	37	1556,56 763,37	35,90 4,14	57593 28245	1328 153	28020	26410 6720	90723
			Колодцы Д-1,5 м -6 шт									
37	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под колодцы щебеночное толщ.10 см. Устройство НР - 93% СН - 8%	м3 основания	0,7966667	6292,89 2387,62	3901,07 1149,93	5013 1902	3108 916	3	2621 611	8245
38	43	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые д-1,5 м из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99% СН - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,81	53965,50 28816,97	19762,84 5831,02	205609 109793	75296 22216	20520	130689 26904	363202
39	44	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СН - 8%	шт.	2	36711,00 --	--	73422 --	--	73422 --	-- 5874	79296
40	45	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СН - 8%	шт.	2	28056,00 --	--	56112 --	--	56112 --	-- 4489	60601
41	46	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СН - 8%	шт.	2	32197,00 --	--	64394 --	--	64394 --	-- 5152	69546
42	47	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а СН - 8%	шт.	2	32197,00 --	--	64394 --	--	64394 --	-- 5152	69546
43	48	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13180,00	--	26360	--	26360	--	28469

			СН - 8%			--	--	--	--		2109		
44	49	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	40461,00	--	80922	--	80922	--	87396
			СН - 8%			--	--	--	--		6474		
45	50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6225,00	--	12450	--	12450	--	13446
			СН - 8%			--	--	--	--		996		
46	51	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	15740,00	--	31480	--	31480	--	33998
			СН - 8%			--	--	--	--		2518		
47	52	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С4	т	0,142	1004968,00	--	142705	--	142705	--	154121
			СН - 8%			--	--	--	--		11416		
48	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры бетонные под арматуру в колодцах. Устройство	м3	0,37	39257,76	2249,72	14525	833	12413	1291	17081
			НР - 9% ; СН - 8%			3457,94	375,25	1279	139		1265		
49	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Упоры бетонные в углах поворотах в колодцах. Устройство	м3	0,75	39257,76	2249,72	29443	1687	25163	2616	34624
			НР - 9% ; СН - 8%			3457,94	375,25	2593	281		2565		
50	57	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	4	5615,00	--	22460	--	22460	--	24257
			СН - 8%			--	--	--	--		1797		
51	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наружные поверхности колодцев. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74	1556,56	35,90	115185	2656	56040	52820	181445
			НР - 9% ; СН - 8%			763,37	4,14	56489	306		13440		
			Гильзы										
52	66	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	1808779,49	1145375,04	2171	1374	--	1047	3475
			НР - 9% ; СН - 8%			663404,45	217511,75	796	261		257		
53	67	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,212	3454,00	--	4186	--	4186	--	4521
			СН - 8%			--	--	--	--		335		
54	68	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	1297581,87	713023,39	1946	1070	--	1082	3271
			НР - 9% ; СН - 8%			584558,48	144392,78	877	217		242		
55	69	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,515	1661,00	--	2516	--	2516	--	2717
			СН - 8%			--	--	--	--		201		
			Монтаж арматуры и фасонных частей										
56	70	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5014,24	198,41	10028	397	614	9050	20604
			НР - 9% ; СН - 8%			4508,67	62,09	9017	124		1526		

57	71	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	66017,00	--	132034	--	132034	--	142597
			СН - 8%			--	--	--	--		10563	
58	72	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5146,85	198,41	10294	397	614	9313	21175
			НР - 99%, СН - 8%			4641,28	62,09	9283	124		1569	
59	74	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80407,00	--	160814	--	160814	--	173679
			СН - 8%			--	--	--	--		12865	
60	75	1122-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	3	6870,42	330,68	20611	992	921	18818	42583
			НР - 99%, СН - 8%			6232,58	103,49	18698	310		3154	
61	76	242-101-1206 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	3	115660,00	--	346980	--	346980	--	374738
			СН - 8%			--	--	--	--		27758	
62	77	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	2866,48	103,62	11466	414	324	10621	23853
			НР - 99%, СН - 8%			2681,95	--	10728	--		1767	
63	78	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2895,00	--	11580	--	11580	--	12506
			СН - 8%			--	--	--	--		926	
64	79	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	2195,26	77,72	8781	311	245	8142	18277
			НР - 99%, СН - 8%			2056,16	--	8225	--		1354	
65	80	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2263,00	--	9052	--	9052	--	9776
			СН - 8%			--	--	--	--		724	
66	81	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	6	3386,43	115,14	20319	691	586	18851	42304
			НР - 99%, СН - 8%			3173,64	--	19042	--		3134	
67	82	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	5839,00	--	35034	--	35034	--	37837
			СН - 8%			--	--	--	--		2803	
68	83	241-102-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм на тройники	м	2,5	5287,00	--	13218	--	13218	--	14275
			СН - 8%			--	--	--	--		1057	

69	84	1122-0601-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2863220,81	67669,12	7158	169	4925	2044	9939
			НР - 99%; СП - 8%			825578,88	455,35	2064	1		736	
70	85	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм (для тройника)	м	1,5	5108,00	–	7662	–	7662	–	8275
			СП - 8%			–	–	–	–		613	
71	86	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции(д 108х4,5 мм)	км трубопровода	0,0015	2412586,15	63265,60	3619	95	2411	1103	5100
			НР - 99%; СП - 8%			742296,80	372,56	1113	1		378	
72	87	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм на тройник	м	1	3302,00	–	3302	–	3302	–	3566
			СП - 8%			–	–	–	–		264	
73	88	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1926893,29	60117,95	1927	60	1128	732	2871
			НР - 99%; СП - 8%			738675,84	269,07	739	–		213	
74	90	261-301-0979 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	3	13802,00	–	41406	–	41406	–	44718
			СП - 8%			–	–	–	–		3312	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3974141	287111	2908079	844712	5204359
								778951	80142	–	385508	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5204361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
			Сметная заработная плата	Тенге					859093			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9956829	3004194	4576167	2201477	13130968
								2196950	546540	–	972665	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				13130971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1049
			Сметная заработная плата	Тенге					2743490			
			ОТДЕЛ 2.Канализация К1,К3,К4,К5									
			РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
75	96	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	180,89	365,24	365,24	66068	66068	–	8970	81041
			НР - 32%; СП - 8%			–	68,87	–	12458		6003	

76	97	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	56,07	17775,78 11752,88	6022,90 1800,69	996688 658984	337704 100965	–	547163 123508	1667359
77	98	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет//грунт 5 группы НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	130,84	8577,94 –	8577,94 1091,54	1122338 –	1122338 142817	–	102828 98013	1323180
78	99	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	186,92	721,62 –	721,62 136,55	134885 –	134885 25524	–	18377 12261	165523
79	100	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	10,55	4705,25 4705,25	– –	49640 49640	– –	–	35741 6831	92212
80	101	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка и присыпка песком вручную с подбивкой пазух . Группа грунтов 1 НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	110,04	2236,15 2236,15	– –	246066 246066	– –	–	177167 33859	457092
81	102	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СН - 8%	м3	121,04	4985,76 –	– –	603476 –	– –	603476	– 48278	651754
82	103	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	180,89	51,27 –	51,27 11,23	9274 –	9274 2031	–	1463 859	11596
83	104	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	180,89	22,67 –	22,67 4,97	4101 –	4101 899	–	647 380	5128
84	105	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка песком бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	66,33	51,27 –	51,27 11,23	3401 –	3401 745	–	536 315	4252
85	106	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка песком бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	66,33	22,67 –	22,67 4,97	1504 –	1504 330	–	237 139	1881
86	107	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СН - 8%	м3	72,96	4985,76 –	– –	363761 –	– –	363761	– 29101	392862
87	108	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% СН - 8%	м3 уплотненного грунта	66,33	416,16 239,38	176,78 54,33	27604 15878	11726 3604	–	14027 3330	44961

88	109	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка излишнего грунта (скальный) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1495,33	55,00	--	82243	--		--	88822
			СН - 8%			--	--	--	--		6579	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3711049	1691001	967237	907156	4987663
								970568	289373	--	369456	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4987661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
			Сметная заработная плата	Тенге					1259941			
			РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы									
89	110	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,55	3240,25	309,99	34185	3270	--	31362	70790
			НР - 99%, СН - 8%			2930,26	72,44	30914	764		5244	
90	111	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,61	4985,76	--	57885	--	57885	--	62516
			СН - 8%			--	--	--	--		4631	
91	112	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	1370845,44	229764,08	21934	3676	540	18560	43733
			НР - 99%, СН - 8%			1107388,80	64319,92	17718	1029		3239	
92	113	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	-226,54	-1,73	-3625	-28	-7	-3518	-7715
			НР - 98%, СН - 8%			-224,37	--	-3590	--		-571	
93	114	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	16,064	4403,00	--	70730	--	70730	--	76388
			СН - 8%			--	--	--	--		5658	
94	115	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (д 108х4мм)	км трубопровода	0,016	2413001,35	63265,60	38608	1012	25719	11764	54402
			НР - 99%, СН - 8%			742296,80	372,56	11877	6		4030	
95	116	1122-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	471763,81	7247,14	25003	384	72	24410	53366
			НР - 99%, СН - 8%			463157,67	2062,44	24547	109		3953	
96	117	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	52,841	1895,00	--	100134	--	100134	--	108145
			СН - 8%			--	--	--	--		8011	
97	118	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0075	432119,69	4590,18	3241	34	7	3177	6931
			НР - 99%, СН - 8%			426623,51	1260,38	3200	9		513	

98	119	241-204-0501 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 СН - 8%	м	7,4775	1127,00 --	-- --	8427 --	-- --	8427	-- 674	9101
			Монтаж ж/б изделий									
			Колодец д-2 м -1 шт									
99	123	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99% СН - 8%	м3 конструкций колодца	3,99	67656,67 27711,35	15208,11 4493,14	269950 110568	60681 17928	98701	127211 31773	428934
100	124	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СН - 8%	шт.	1	68206,00 --	-- --	68206 --	-- --	68206	-- 5456	73662
101	125	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СН - 8%	шт.	1	40755,00 --	-- --	40755 --	-- --	40755	-- 3260	44015
102	126	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СН - 8%	шт.	1	49417,00 --	-- --	49417 --	-- --	49417	-- 3953	53370
103	127	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СН - 8%	шт.	1	13180,00 --	-- --	13180 --	-- --	13180	-- 1054	14234
104	128	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СН - 8%	м3	0,59	89252,00 --	-- --	52659 --	-- --	52659	-- 4213	56872
105	129	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СН - 8%	шт.	1	6225,00 --	-- --	6225 --	-- --	6225	-- 498	6723
106	130	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СН - 8%	шт.	1	15740,00 --	-- --	15740 --	-- --	15740	-- 1259	16999
107	131	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л СН - 8%	комплект	1	5615,00 --	-- --	5615 --	-- --	5615	-- 449	6064
			Колодец д-1,5 м -6 шт									
108	132	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99% СН - 8%	м3 конструкций колодца	11,43	71625,39 33186,93	15319,59 4526,85	818678 379327	175103 51742	264248	426758 99635	1345071
109	133	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СН - 8%	шт.	6	36711,00 --	-- --	220266 --	-- --	220266	-- 17621	237887
110	134	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СН - 8%	шт.	6	28056,00 --	-- --	168336 --	-- --	168336	-- 13467	181803

111	135	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	32197,00	--	193182	--	193182	--	208637
			СН - 8%			--	--	--	--		15455	
112	136	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	6	32197,00	--	193182	--	193182	--	208637
			СН - 8%			--	--	--	--		15455	
113	137	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13180,00	--	79080	--	79080	--	85406
			СН - 8%			--	--	--	--		6326	
114	138	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	40461,00	--	242766	--	242766	--	262187
			СН - 8%			--	--	--	--		19421	
115	139	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6225,00	--	37350	--	37350	--	40338
			СН - 8%			--	--	--	--		2988	
116	140	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	15740,00	--	94440	--	94440	--	101995
			СН - 8%			--	--	--	--		7555	
117	141	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С1-02	т	0,077	1004968,00	--	77383	--	77383	--	83574
			СН - 8%			--	--	--	--		6191	
118	142	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	6	5615,00	--	33690	--	33690	--	36385
			СН - 8%			--	--	--	--		2695	
			Монтаж фасонных частей									
119	143	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5146,85	198,41	10294	397	614	9313	21175
			ПР - 90%, СН - 8%			4641,28	62,09	9283	124		1569	
120	144	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80407,00	--	160814	--	160814	--	173679
			СН - 8%			--	--	--	--		12865	
121	145	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2866,48	103,62	5733	207	162	5310	11927
			ПР - 46%, СН - 8%			2681,95	--	5364	--		883	
122	146	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895,00	--	5790	--	5790	--	6253
			СН - 8%			--	--	--	--		463	
			Гильзы									
123	147	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0057	1808779,49	1145375,04	10310	6529	--	4971	16503
			ПР - 36%, СН - 8%			663404,45	217511,75	3781	1240		1222	
124	148	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	5,757	3454,00	--	19885	--	19885	--	21476
			СН - 8%			--	--	--	--		1591	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3249448**	**251265**	**2405193**	**659318**	**4221463**
						592989	**72951**	**--**	**312699**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4221465**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**225**
	Сметная заработная плата	Тенге					**665940**			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**6960497**	**1942266**	**3372430**	**1566474**	**9209126**
						1563557	**362324**	**--**	**682155**	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**9209126**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**737**
	Сметная заработная плата	Тенге					**1925881**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22340097**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3760507**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4946460**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**908864**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7948596**		
	- Перевозка грузов	Тенге				**261763**				
	- Накладные расходы	Тенге							**3767951**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**1654820**	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**22 340 097**
	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								**357 441,55**
	Всего	Тенге								**22 697 538,55**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								**749 018,77**
	Всего	Тенге								**23 446 557,32**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**468 931,15**
	Всего	Тенге								**23 915 488,47**
	Итого стоимость	Тенге								**23 915 488,47**
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								**23 437 178,70**
	НДС 12%	Тенге								**2 812 461,44**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**26 249 640,15**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**
М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056
М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Нукербекова А.М.**
М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____**Батырбеков Е.К.**
М. п.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Резервуар чистой воды 2х100 м3

Шифр объекта 2-6

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №31 от 22 июля 2025 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №2-5-3)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	537,0696	393,46	393,46	211315	211315	--	28689	259204
			НР - 220% СП - 80%			--	74,19	--	39845		19200	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,6104	5646,31	--	93787	--	--	67527	174219
			НР - 220% СП - 80%			5646,31	--	93787	--		12905	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	399,42144	51,27	51,27	20478	20479	--	3230	25604
			НР - 220% СП - 80%			--	11,23	--	4486		1897	

4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,46656	2455,97	–	133768	–	–	96313	248488
			НР - 32%; СП - 8%			2455,97	–	133768	–		18407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				459348	231794	–	195759	707515
								227555	44331	–	52409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				707516				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
			Сметная заработная плата	Тенге					271886			
			РАЗДЕЛ 2.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
5	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,84	39016,08	2249,72	344902	19887	294447	30836	405797
			НР - 91%; СП - 8%			3457,94	375,25	30568	3317		30059	
			ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ЛИСТ 7,8,11									
6	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0143	408502,00	–	5842	–	5842	–	6309
			СП - 8%			–	–	–	–		467	
7	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,63574	389901,00	–	1027678	–	1027678	–	1109892
			СП - 8%			–	–	–	–		82214	
			СТЕНЫ РЕЗЕРВУАРА ЛИСТ 9,10,11									
8	10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2176	408502,00	–	88890	–	88890	–	96001
			СП - 8%			–	–	–	–		7111	
9	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,56176	389901,00	–	998833	–	998833	–	1078740
			СП - 8%			–	–	–	–		79907	
10	12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1084	197932,62	2922,70	21456	317	–	19323	44041
			НР - 91%; СП - 8%			195009,92	878,00	21139	95		3262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2487601	20204	2415690	50159	2740780
								51707	3412	–	203020	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2740780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					55119			
			РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА И ИЗОЛЯЦИЯ И ДНИЩА									
			ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА									
11	13	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	7274,68	2934,36	58197	23475	1369	44040	110416
			НР - 118%; СП - 8%			4169,18	496,12	33353	3969		8179	

12	14	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	7,6	91351,00	--	694268	--	694268	--	749809
						--	--	--	--		55541	
13	15	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,06245	1106766,83	21693,07	69118	1354	25921	49537	128148
						670017,60	2214,64	41843	138		9492	
14	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,2	44085,48	2249,72	52903	2699	46054	4186	61656
						3457,94	375,25	4150	450		4567	
15	17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м2 стяжки	83,16	1435,43	201,69	119370	16773	51311	50255	183195
						616,72	40,15	51286	3339		13570	
16	18	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до (20+80)/2=60мм мм *НР - 92%, СП - 8%*	м2 стяжки	83,16	1282,68	135,36	106667	11256	86861	10004	126004
						102,82	27,94	8550	2323		9334	
17	19	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана *НР - 70%, СП - 8%*	м3 изоляции	4,158	90046,40	2471,48	374413	10276	89393	211225	632489
						66075,88	765,81	274744	3184		46851	
18	20	234-102-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 *СП - 8%*	м3	6,3504	57922,00	--	367828	--	367828	--	397254
						--	--	--	--		29426	
19	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	83,16	1473,56	56,10	122541	4665	44005	71067	209097
						888,30	20,83	73871	1732		15489	
20	22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,0889812	40744,93	3091,09	3626	275	4	3121	7286
						37611,84	928,26	3347	83		540	
21	23	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм *СП - 8%*	м2	83,16	952,00	--	79168	--	79168	--	85501
						--	--	--	--		6333	
22	24	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная холодной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 93%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	83,16	1485,00	71,76	123493	5968	36171	77087	216626
						978,28	7,85	81354	653		16046	
23	25	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 до 2 мм *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	83,688	1087,38	74,80	91001	6260	29486	52629	155120
						660,25	8,76	55255	733		11490	

			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА									
24	26	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная холодной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,4	1485,00	71,76	101574	4908	29751	63405	178177
			НР - 94%, СП - 8%			978,28	7,85	66915	537		13198	
25	27	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	68,4	543,70	37,40	37189	2559	12049	21507	63392
			НР - 94%, СП - 8%			330,13	4,38	22581	300		4696	
26	28	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,4	1608,51	54,80	110022	3749	46141	57863	181316
			НР - 94%, СП - 8%			879,12	20,83	60132	1425		13431	
27	29	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=60	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 ДО (50+110)/2=80ММ	м2 стяжки	68,4	11309,36	571,15	773560	39067	691121	54054	893824
			НР - 94%, СП - 8%			634,09	206,62	43372	14133		66209	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ									
28	30	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	226,008	3684,62	487,51	832754	110181	77909	526436	1467925
			НР - 79%, СП - 8%			2852,39	96,06	644664	21710		108735	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4117692	243465	2408810	1296416	5847235
								1465417	54709	--	433127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5847235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
			Сметная заработная плата	Тенге					1520126			
			РАЗДЕЛ 4.Отводящий трубопровод									
29	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,8	39257,82	2249,72	188438	10798	161042	16743	221596
			НР - 91%, СП - 8%			3457,94	375,25	16598	1801		16414	
30	32	1116-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6,686	15659,97	246,85	104703	1651	80240	22777	137678
			НР - 98%, СП - 8%			3411,88	64,28	22812	430		10198	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				293141	12449	241282	39520	359274
								39410	2231	--	26612	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				359273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					41641			
			РАЗДЕЛ 5.Крепление переливного и подводящего трубопровода									
31	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Упор под подводящий и переливной трубопроводы.. Устройство В15 F100 W4	м3	0,08	39257,82	2249,72	3141	180	2684	279	3694
			НР - 91%, СП - 8%			3457,94	375,25	277	30		274	

32	34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02876	192211,55	12928,61	5528	372	316	5784	12217
			НР - 118%, СП - 8%			168292,66	2131,85	4840	61		905	
33	35	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,026	435218,00	--	11316	--	11316	--	12221
			СП - 8%			--	--	--	--		905	
34	36	214-103-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм (-80х4 мм)	т	0,00276	1961801,00	--	5415	--	5415	--	5848
			СП - 8%			--	--	--	--		433	
35	37	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	11003,47	--	44014	--	13304	30095	80038
			НР - 98%, СП - 8%			7677,41	--	30710	--		5929	
36	38	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,4	220,37	4,39	88	2	51	24	121
			НР - 69%, СП - 8%			87,77	0,59	35	--		9	
37	39	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (4 слоя)	м2	0,4	547,82	11,19	219	5	107	75	317
			НР - 69%, СП - 8%			268,60	1,57	107	1		23	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				69721	559	33193	36257	114456
								35969	92	--	8478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				114456				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					36061			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9769260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1820058				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					508471			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104775			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5098974		
			- Накладные расходы	Тенге							1618111	
			- Сметная прибыль	Тенге							723646	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9 769 260
	Временные здания и сооружения 1,6%			Тенге								156 308,16
	Всего			Тенге								9 925 568,16
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%			Тенге								327 543,75
	Всего			Тенге								10 253 111,91

	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								205 062,24
	Всего	Тенге								10 458 174,15
	Итого стоимость	Тенге								10 458 174,15
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								10 249 010,66
	НДС 12%	Тенге								1 229 881,28
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								11 478 891,94

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Нукербекова А.М.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056
М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____**Батырбеков Е.К.**

М. п.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Электроснабжение

Шифр объекта 4-1

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №32 от 22 июля 2025 года

приемки выполненных работ за июль

(Локальный сметный расчет №4-1-1)

на Кабельная ЛЭП 0,4 кВ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	74,04	134,93	134,93	9990	9991	--	1576	12491
						--	29,56	--	2189		925	
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	428	514,63	321,18	220263	137465	--	90588	335719
						193,45	100,51	82798	43018		24868	
3	3	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	428	156,52	92,04	66992	39393	--	28747	103398
						64,48	28,80	27599	12326		7659	

4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,04	82,31	82,31	6094	6094	--	961	7620
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,03	--	1335		564	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,44	8367,00	--	171021	--	171021	--	184703
			СП - 8%			--	--	--	--		13682	
6	6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,92	414119,28	--	380990	--	7136	284129	718328
			НР - 76%; СП - 8%			406362,88	--	373854	--		53209	
7	7	241-203-0408 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	92	921,00	--	84732	--	84732	--	91511
			СП - 8%			--	--	--	--		6779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				940082	192943	262889	406001	1453770
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				484251	58868	--	107686	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1453769				
			Сметная заработная плата	Тенге					543119			206
			РАЗДЕЛ 2. Провода и кабели									
8	8	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	428	753,81	314,66	322629	134674	22359	144403	504394
			НР - 72%; СП - 8%			386,91	81,69	165596	34963		37363	
9	9	243-113-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,21418	1140008,00	--	244167	--	244167	--	263700
			СП - 8%			--	--	--	--		19533	
10	10	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,05304	952755,00	--	50534	--	50534	--	54577
			СП - 8%			--	--	--	--		4043	
11	11	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,03672	624690,00	--	22939	--	22939	--	24774
			СП - 8%			--	--	--	--		1835	
12	12	243-113-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,11526	414141,00	--	47734	--	47734	--	51553
			СП - 8%			--	--	--	--		3819	
13	13	243-113-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	км	0,015	3527847,00	--	52918	--	52918	--	57151
			СП - 8%			--	--	--	--		4233	
14	14	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по стене	м кабеля	50	1087,13	420,21	54356	21010	4328	24728	85410
			НР - 72%; СП - 8%			580,36	106,52	29018	5326		6327	

15	15	243-113-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,02652	1140008,00	--	30233	--	30233	--	32652
			СП - 8%			--	--	--	--		2419	
16	16	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,00918	952755,00	--	8746	--	8746	--	9446
			СП - 8%			--	--	--	--		700	
17	17	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,00612	624690,00	--	3823	--	3823	--	4129
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
18	18	243-113-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00612	414141,00	--	2535	--	2535	--	2738
			СП - 8%			--	--	--	--		203	
19	19	243-113-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	км	0,003	3527847,00	--	10584	--	10584	--	11431
			СП - 8%			--	--	--	--		847	
20	20	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по опоре .	м кабеля	40	1087,13	420,21	43485	16809	3462	19782	68329
			НР - 72%; СП - 8%			580,36	106,52	23214	4261		5061	
21	21	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0306	952755,00	--	29154	--	29154	--	31486
			СП - 8%			--	--	--	--		2332	
22	22	243-113-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	км	0,01	3527847,00	--	35278	--	35278	--	38100
			СП - 8%			--	--	--	--		2822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				959115	172493	568794	188913	1239870
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				217828	44550	--	91843	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1239871				100
			Сметная заработная плата	Тенге					262378			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2693640
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				702079				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					365436			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103418			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						831683		
			- Накладные расходы	Тенге							594914	
			- Сметная прибыль	Тенге							199529	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2 693 640
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								43 098,24
			Всего	Тенге								2 736 738,24
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								90 312,36
			Всего	Тенге								2 827 050,60
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								56 541,01

	Всего	Тенге									2 883 591,61
	Итого стоимость	Тенге									2 883 591,61
	итого со скидкой к=0,98	Тенге									2 825 919,78
	НДС 12%	Тенге									339 110,37
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									3 165 030,16

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____ **Нукербекова А.М.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора _____ **Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Благоустройство территории НС 1 и 2 подъема

Шифр объекта 7-1

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №33 от 22 июля 2025 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №7-1-2)

на Благоустройство территории НС 2

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	м3 грунта	1724	91,74	91,74	158160	158160	–	25285	198120
			НР - 32% СН - 8%			–	20,37	–	35118		14676	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 40 метров)	м3 грунта	466	339,73	339,73	158314	158314	–	25305	198308
			НР - 32% СН - 8%			–	75,42	–	35146		14690	
3	3	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	999,25	509,00	–	508618	–		–	549307
			СН - 8%			–	–	–	–		40689	
4	4	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4996,25	55,00	–	274794	–		–	296778
			СН - 8%			–	–	–	–		21984	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	571	47,62	40,42	27192	23080	–	6616	36512
			НР - 32% СН - 8%			7,20	8,89	4112	5076		2705	

6	6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 К=9	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 90 метров)	м3 грунта	687	764,38	764,38	525129	525129	--	83940	657795
			НР - 72%; СП - 8%			--	169,70	--	116584		48726	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1652207	864683	--	141146	1936820
								4112	191924	--	143470	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1936823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	Тенге					196036			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1936823
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4112				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					864683			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					191924			
			- Перевозка грузов	Тенге				783412				
			- Накладные расходы	Тенге							141146	
			- Сметная прибыль	Тенге							143470	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 936 823**
		Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге								30 989,17
		Всего		Тенге								1 967 812,17
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%		Тенге								64 937,80
		Всего		Тенге								2 032 749,97
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								40 655,00
		Всего		Тенге								2 073 404,97
		Итого стоимость		Тенге								2 073 404,97
		итого со скидкой к=0,98		Тенге								2 031 936,87
		НДС 12%		Тенге								243 832,42
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								2 275 769,29

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор _____ **Нуралин Р.К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района" _____ **Нукербекова А.М.**

М. п.

Технический надзор ТОО "PremierExpert"
Эксперт технического надзора _____ **Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ" _____ **Батырбеков Е.К.**

М. п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»

Наименование объекта - Благоустройство территории НС 1 и 2 подъема

Шифр объекта 7-1

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.

Акт №34 от 22 июля 2025 года
приемки выполненных работ за июль
(Локальный сметный расчет №7-1-1)

на Благоустройство территории НС 1
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Ограждение									
1	29	1107-0111-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	1680	6408,97	1233,21	10767076	2071792	3362453	7000616	19189107
			НР - 118%, СП - 8%			3174,30	357,08	5332831	599894		1421415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10767076	2071792	3362453	7000616	19189107
								5332831	599894	–	1421415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19189107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5932725			2074
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19189107
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5332831				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2071792			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					599894			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3362453		
			- Накладные расходы	Тенге							7000616	
			- Сметная прибыль	Тенге							1421415	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								19 189 107
			Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								307 025,71
			Всего	Тенге								19 496 132,71

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								643 372,38
	Всего	Тенге								20 139 505,09
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								402 790,10
	Всего	Тенге								20 542 295,19
	Итого стоимость	Тенге								20 542 295,19
	итого со скидкой к=0,98	Тенге								20 131 449,29
	НДС 12%	Тенге								2 415 773,91
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								22 547 223,20

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____**Нуралин Р.К.**

М. п.
Технический надзор ТОО "PremierExpert":

Эксперт технического надзора_____**Муканов А.С.**
Аттестат эксперта KZ80VJE00044056

М. п.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

_____**Нукербекова А.М.**

М. п.
Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____**Батырбеков Е.К.**

М. п.