Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(БИН:050140009392; адрес: Кызылординская область,Чиилийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, 11)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: "Строительство сетей наружного экектроснабжения села Акмая Шиелийнского района Кызылординской области"

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2025 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№99	20.12.2023 г.				
		Доп.соглашение					
		№050140009392/ 230107/02	19.11.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	436 821 096,16		-	-	-	-	-	46 802 260,30	
За отчетный период:	436 821 096,16	43 782 113,10	-	-	-	-	-	5 253 853,57	49 035 966,67

Заказчик:
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН: 050140009392

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис" БИН:040740015961

Технадзор _____ **Оспанов Б.К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "МКЗ Проект" БИН:051140003306

Авторский надзор _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(БИН:050140009392; адрес: Кызылординская область,Чиилийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, 11)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: "Строительство сетей наружного экектроснабжения села Акмая Шиелийнского района Кызылординской области"
Доп.соглашение №050140009392/230107/02 от 19.11.2025 года к Договору №99 от 20.12.2023 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Декабрь 2025 года

Составлен(а) Программный комплекс АВС (редакция 2023.7)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 Наружное электроснабжение 10 кВ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10323163**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5188738
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2533930*
		машины и механизмы	тенге			2650319
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*761437*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1938366
		перевозки	тенге			545732
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1301		
		Раздел 1. Строительство КЛ-10 кВ				**3370441**
		Фундамент под КТП				
1	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**4,2**	**6917**	**29051**
2	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты песчаное**	**м^3**	**1,4**	**9990**	**13986**
3	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**28**	**5105**	**--**
4	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м^3**	**4,088**	**57499**	**235056**
5	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**11,76**	**4672**	**54943**
6	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев /отмостки/ с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**7**	**21920**	**153440**
		Фундамент под КРН-IV-10				
7	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**0,2**	**6917**	**1383**
8	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**2**	**8234**	**16468**

9	1133-0108-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стойки порталов сборные железобетонные вибрированные массой до 3,5 т. Установка в отрытые котлованы	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,28	80880	22646
10	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	2	29236	58472
11	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,02176	152091	3310
12	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02176	1170419	25468
13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,63104	389	245
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
14	1308-0103-3401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	380418	380418
15	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5127	5127
17	6124-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А	шт.	1	355329	355329
19	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	6	255864	1535184
		КАБЕЛЬ				
23	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	2	427	854
24	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	1	62	62
25	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	10	736	7360
26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,5	3592	1796
27	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	10	690	6900
28	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,04	73025	2921
29	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	10	1810	18100
30	6124-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	20	1965	39300
31	243-134-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х50/16 (мк)-10	км	0,03	7440734	223222
32	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10	21	210
33	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	10	67	670

34	6124-0201-2804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	2	23227	46454
35	243-903-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-3-50/120-А-М	шт.	2	36470	72940
36	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	59126	59126
						6952722
	Раздел 2.	**Строительство ВЛ-10 кВ**				
38	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2666667	536673	143113
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000В				
41	6124-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	8	134496	1075968
43	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	8	13176	105408
44	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	8	24362	194896
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
56	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1298	1250	1622500
		Металлопрокат				
84	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	125	1113	139125
85	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	125	7086	885750
		Заземление КРУН				
86	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	1,8	427	769
87	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	1,8	62	112
88	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,8	3592	6466
89	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1480	14800
90	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7086	28344
91	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	6	2118	12708
92	243-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25 (мк)-0,66	км	0,006	1659502	9957
		Заземление КТПН				
93	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	19,6	427	8369
94	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	19,6	62	1215

95	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**35**	**7086**	**248010**
96	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**112**	**1480**	**165760**
		ДЕМОНТАЖ				
97	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**115**	**9752**	**1121480**
98	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,3*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). ДЕМОНТАЖ**	**км линии**	**3,9**	**159547**	**622233**
		ВЫВОЗ				
99	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**135,125**	**1342**	**181338**
100	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**135,125**	**1342**	**181338**
101	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,2815**	**254**	**580**
102	411-103-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2198,504**	**83**	**182476**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02 Наружное электроснабжение 0,4 кВ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23377394**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12273855
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5985633*
		машины и механизмы	тенге			5520762
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1655805*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4137131
		перевозки	тенге			1445648
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3019		
Раздел 1.		**Строительство ВЛИ-0,4 кВ**				**4674107**
		Подвеска проводов				
1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**8,5592265**	**366017**	**3132822**
		Железобетонные элементы				
6	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**20**	**25333**	**506660**
12	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**125**	**8277**	**1034625**
Раздел 2.		**Строительство КЛ-0,4 кВ**				**12878190**
		КАБЕЛЬ				
36	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**89,8**	**427**	**38345**

37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	2,8	8300	23240
38	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	$м^3$	61,7	62	3825
39	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	30,9	3609	111518
40	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	458,4	736	337382
41	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	м	111,7	226	25244
42	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	30,9	3592	110993
43	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг**	м	639	1232	787248
48	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	639	21	13419
49	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	639	67	42813
50	6124-0201-2810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2**	шт.	16	18707	299312
51	6124-0201-2811 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2**	шт.	34	19269	655146
		Заземление опор 0,4 кВ				
64	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм**	м	372	1113	414036
65	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	372	7086	2635992
66	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	200	2118	423600
		Учет электроэнергии				
68	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт.	7	30854	215978
70	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ**	шт.	21	13846	290766
75	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание трехфазного**	шт.	33	5127	169191
77	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ**	шт.	81	13846	1121526
		ДЕМОНТАЖ				
81	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	шт.	4	74327	297308
82	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	305	9752	2974360

83	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,3*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). ДЕМОНТАЖ	км линии	11,9	37084	441300
		ВЫВОЗ				
84	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	358,375	1342	480939
85	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	358,375	1342	480939
86	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,9612	254	1260
87	411-103-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (16 км)	т·км	5813,3792	83	482510
						5825097
	Раздел 3.	**Наружное освещение**				
		КАБЕЛЬ				
88	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	61	427	26047
89	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кэтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	2	8300	16600
90	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	45	62	2790
91	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	18	3609	64962
92	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	450	736	331200
93	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	18	3592	64656
94	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	0,45	1012	455
96	6124-0201-2810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	30	18707	561210
		Подвеска проводов				
101	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	306	14592	4465152
104	6124-0201-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 16 мм2	шт.	306	809	247554

105	243-902-1003 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16/ ТМ 120-16-17**	**100 шт.**	**3,06**	**14533**	**44471**

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	33700557	0	0	33700557
Всего по главе	**33700557**	**0**		**33700557**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	2089435			2089435
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			4095060	4095060
Всего по главе	**2089435**		**4095060**	**6184494**
Итого по главам 1-8	**35789992**	**0**	**4095060**	**39885051**
Сметная прибыль 5%	1789500			1789500
Непредвиденные работы и затраты-3%	1073700	0	122852	1196552
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**38653191**	**0**	**4217911**	**42871102**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	41552180	0	4534255	46086435
ИТОГО по части II в прогнозных ценах	**41552180**	**0**	**4534255**	**46086435**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	39474571,17	0,00	4307541,93	43782113,10
НДС- 12 %			5253853,57	5 253 853,57
Всего по акту выполненных работ	**39474571,17**	**0,00**	**9561395,50**	**49 035 966,67**

Эксперты технического надзора:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис" БИН:040740015961

Технадзор _____ **Оспанов Б.К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис" БИН:020140003665

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "МКЗ Проект" БИН:051140003306

Авторский надзор _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик:
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН: 050140009392

_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)