Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "ГеоЛайн",КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, улица Карбышева, строение 12/2, тел.: +77715925555**	**070940026157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "УЯСУ ЛТД",Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, пос.Бобровка, ул.Центральная , дом 110**	**050740010764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор подряда GLN-YAS/2024-001 от 15.05.2024г

Номер документа	Дата составления
9	**31.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО			усл	1	24 600 000,00	24 600 000,00	2 635 714,29
				Итого	1	x	24 600 000,00	2 635 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтмухаметов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сагынтаев А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**
Субподрядчик : **ТОО "Уясу ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования: Наименование программы/	Источник финансирования: код
		GLN-YAS/2024-001	15.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и	Прочих затрат	Налог на добавленную стоимость	Всегок оплате
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего выполнение по стройке с начала	82 307 007,00						
Акт выполненных работ № 3 за октябрь месяц 2024 г.	24 600 000,00	21 964 285,71				2 635 714,29	24 600 000,00
Всего к оплате							**24 600 000,00**

Генеральный подрядчик : **Директор ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157** **Сагытжанов А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Субподрядчик: **Директор ТОО "УЯСУ ЛТД" , БИН 050740010764** **Айтмухаметов А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Генеральный подрядчик: **ТОО "ГеоЛайн"**

Субподрядчик: **ТОО "Уясу ЛТД"**

Стройка: Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО

Договор: № 7 от "_____" _____2024 г.

АКТ выполненных работ №3
за октябрь 2024 года

Основание: НВ
Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Распределительные колодцы										
		1.3 на 3 абонента (12 шт, d=108 мм)										
1	65	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=12,000;**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,675**	26077,27	10316,39	43679	17280	22017	28250	77684
						12474,88	4561,14	20895	7640	–	5754	
2	66	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=12,000;**	**шт.**	**1**	32807		32807		32807	–	35432
						–		–		–	2625	
3	67	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=12,000;**	**шт.**	**1**	14986		14986		14986	–	16185
						–		–		–	1199	

						–		–		–	1199	
4	68	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=12,000;	шт.	1	20425		20425		20425	–	22059
						–		–		–	1634	
5	69	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=12,000;	шт.	1	20425		20425		20425	–	22059
						–		–		–	1634	
6	70	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=12,000;	шт.	1	43275		43275		43275	–	46737
						–		–		–	3462	
7	71	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=12,000;	шт.	1	7158		7158		7158	–	7731
						–		–		–	573	
8	72	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=12,000;	шт.	1	5779		5779		5779	–	6241
						–		–		–	462	
9	74	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) К=12,000;	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
						–		–		–	1515	
10	75	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=1,200 К=0,1х12;	м3 подстилающего слоя	0,534	9164,33	1923,56	4894	1027	7236	9525	31428
						3853,3	890,45	2058	476	–	2328	
		1.5 на 4 абонента (20 шт, d=108 мм)										
11	115	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=20,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,675	26077,27	10316,39	43679	17280	71553	367249	485735

						12474,88	4561,14	20895	7640	–	74807	
12	116	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=20,000;	шт.	1	32807		32807		32807	–	35432
						–		–		–	2625	
13	117	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=20,000;	шт.	1	14986		14986		14986	–	16185
						–		–		–	1199	
14	118	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=20,000;	шт.	1	20425		20425		20425	–	22059
						–		–		–	1634	
15	119	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=20,000;	шт.	1	20425		20425		20425	–	22059
						–		–		–	1634	
16	120	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=20,000;	шт.	1	43275		43275		43275	–	46737
						–		–		–	3462	
17	121	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=20,000;	шт.	1	7158		7158		7158	–	7731
						–		–		–	573	
18	122	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=20,000;	шт.	1	5779		5779		5779	–	6241
						–		–		–	462	
19	124	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
						–		–		–	1515	

20	125	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=2,000 К=0,1х20;	м3 подстилающего слоя	0,534	9164,33	1923,56	4894	1027	23516	30954	43414
						3853,3	890,45	2058	476	–	7566	
		1.7 на 5 абонентов (19 шт, d=108 мм)										
21	164	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=19,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,35	26077,27	10316,39	87359	34560	71553	367249	529415
						12474,88	4561,14	41791	15280	–	74807	
22	165	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=19,000;	шт.	2	32807		65614		65614	–	70863
						–		–		–	5249	
23	166	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=19,000;	шт.	2	14986		29972		29972	–	32370
						–		–		–	2398	
24	167	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=19,000;	шт.	2	20425		40850		40850	–	44118
						–		–		–	3268	
25	168	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=19,000;	шт.	2	20425		40850		40850	–	44118
						–		–		–	3268	
26	169	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=19,000;	шт.	2	43275		86550		86550	–	93474

						–		–		–	6924	
27	170	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=19,000;	шт.	2	7158		14316		14316	–	15461
						–		–		–	1145	
28	171	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=19,000;	шт.	2	5779		11558		11558	–	12483
						–		–		–	925	
29	173	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935		37870		37870	–	40900
						–		–		–	3030	
30	174	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=1.900 К=0.1х19;	м3 подстилающего слоя	1,068	9164,33	1923,56	9788	2054	23516	30956	48310
						3853,3	890,45	4115	951	–	7566	
			Итого по разделу 1					1 923 558,10				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 021,50				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 228,54				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 461,64				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					874 551,00				
			- накладные расходы, тенге					834 182,98				
			в т.ч. зарплата, тенге					75 076,47				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					225 241,15				
		Раздел 2 Трубопроводы сети										
31	299	1101-0101-0367	(См. исх.данные) Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %, К=0,970;	м3 грунта	10662,727	331,45	331,45	3534161	3534161	–	502317	4359396

						–	65,43	–	697662	–	322918	
32	300	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,800;	м3 грунта недобора	259,658	808,22	344,05	209861	89335	784	106296	341450
						461,15	107,42	119741	27892	–	25293	
33	301	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,200;	м3 грунта	54,1	1543,44	–	83500	–	–	60120	155110
						1543,44	–	83500	–	–	11490	
34	302	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	9460	16,58	16,58	156847	156847	–	50062	223462
						–	7,35	–	69531	–	16553	
35	303	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,970;	м3 уплотненного грунта	9460	186,08	83,59	1760317	790761	–	987556	2967703
						102,49	42,5	969555	402050	–	219830	
36	304	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	257,04	957,57	–	246134	–	–	177216	457218
						957,57	–	246134	–	–	33868	
37	305	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	20	3503,85	184,49	70077	3690	41030	26226	104007
						1267,86	56,67	25357	1133	–	7704	

38	306	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	31	52845,11	207,24	1638198	6424	1555325	78594	1854136
						2466,1	94,81	76449	2939	–	137343	
39	309	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 563 м, уложенных в футлярах) НР=99 %	км трубопровода	0,453	414881,68	113050,96	187941	51212	1303	150685	365717
						298954	37044,49	135426	16781	–	27090	
40	310	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010:	м	498,3	1590		792297		792297	–	855681
						–		–		–	63384	
41	315	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 270 м, уложенных в футлярах) НР=99 %	км трубопровода	0,671	346238,37	78837,29	232326	52900	542	194107	460548
						266593	25609,11	178884	17184	–	34115	
42	316	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм К=1,010:	м	677,71	134		90813		90813	–	98078
						–		–		–	7265	
43	328	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	62	2400,58	98,94	148836	6134	18144	126294	297140
						2009	48,57	124558	3011	–	22010	

44	329	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	62	39086		2423332		2423332	–	2617199
						–		–		–	193867	
45	332	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	310	3071		952010		952010	–	1028171
						–		–		–	76160,8	
46	334	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	70	1588,64	972,61	111205	68083	–	63972	189190
						616,03	307,08	43122	21496	–	14014	
47	335	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	62	1401		86862		86862	–	93810,96
						–		–		–	6948,96	
48	337	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1842		7368		7368	–	7957,44
						–		–		–	589,44	
49	338	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1772		7088		7088	–	7655,04
						–		–		–	567,04	
50	339	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	1,03	1167741,37	543947,59	1202774	560266	19281	802354	2165538

						605074,5	181778,46	623227	187232	–	160410	
51	341	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4.0 мм	шт.	31	2376		73656		73656	–	79548
						–		–		–	5892	
52	343	290-014-0010 (пл)	(Стр.2) Тройник с пожарной подставкой ППТФ-100х100	шт	10	87054		870540		870540	–	940183
						–		–		–	69643	
53	346	290-014-0003 (пл)	(Стр.3) Крест стальной равнопроходной 108х4 мм	шт	4	7143		28572		28572	–	30858
						–		–		–	2286	
54	347	290-014-0005 (пл)	(Стр.2) Подставка пожарная прямая 108х4 мм	шт	28	70536		1975008		1975008	–	2133009
						–		–		–	158001	
55	348	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,53	28924,34	1214,96	44254	1859	32237	9695	58266
						6639,5	324,08	10158	496	–	4316	
56	349	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,00437	51959,51	2284,28	227	10	2	199	460
						49252,8	859,65	215	4	–	34	
57	350	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00437	526783		2302		2302	–	2486
						–		–		–	184	
58	351	1109-0305-0304	Конструкции хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,04997	164227,57	2041,82	8206	102	811	5052	14319
						145953,9	585,05	7293	29	–	1061	

59	352	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49,97	537		26834		26834	–	28981
						–		–		–	2147	
60	353	1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР=91 %	м3	6,72	28924,34	1214,96	194372	8165	141590	42584	255912
						6639,5	324,08	44617	2178	–	18956	
61	360	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее (150 м в рулоне) НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,124	32790,25	21998,35	36856	24726	–	11037	51725
						10791,9	5305,49	12130	5963	–	3831	
62	361	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод " размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	1124	64		71936		71936	–	77687
						–		–		–	5754,88	
			Итого по разделу 2					22 322 598				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 274 709				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 354 675				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 455 582				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 219 666				
			- накладные расходы, тенге					3 394 366				
			в т.ч. зарплата, тенге					305 493				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 653 527				

			Итого по смете					**24 246 156**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 324 731				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 427 904				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 488 043				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 094 217				
			- накладные расходы, тенге					4 228 549				
			в т.ч. зарплата, тенге					380 569				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 878 768				

			Всего по объекту					**24 246 156,35**				
			-в том числе оборудования, прочие затраты					0				
			Временные здания и сооружения		1,3%			315 200				
			Итого:					24 561 356				
			Дополнительные затраты (зимние)		3,3%			810 525				
			Итого:					25 371 881				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					507 438				
			Итого в текущих ценах					25 879 319				
			Итого в ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,040)					26 914 492				
			Итого со скидкой подрядчика		0,99521532			26 785 714				
			Итого со скидкой субподрядчика		18%	-4821428,57		21 964 286				
			НДС-12%					2 635 714				
			Всего СМР					**24 600 000**				

Генеральны подрядчик:

Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ **Сагытжанов А.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Уясу ЛТД" _____ **Айтмухаметов А.Т.**