Заказчик: ГУ «Аппарат акима Наумовского сельского округа Аккольского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО "Сартобе"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор № 34 от 30.06.2021 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт объектов водоснабжения в с. Наумовка Аккольского района

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.09.2021г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	15 399 989,10	17 247 987,79	15 399 989,10	17 247 987,79	15 399 989,10	17 247 987,79
	Удержание аванса 30%	4 619 996,73	5 174 396,34	4 619 996,73	5 174 396,34	4 619 996,73	5 174 396,34
	Всего к оплате подрядчику	**10 779 992,37**	**12 073 591,45**	**10 779 992,37**	**12 073 591,45**	**10 779 992,37**	**12 073 591,45**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Наумовского сельского округа Аккольского района"

Шарипова З. К.

Технадзор:
ТОО "Сартобе"

Мухамбадиев О.Е.

Подрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Бурканов Т.С.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Наумовского сельского округа Аккольского района» **Форма2**

Инженер: ТОО "Сартобе"

Подрядчик: ТОО "Агроспецмонтаж"

Договор № 34 от 30.06.2021 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт объектов водоснабжения в с. Наумовка Аккольского района

Акт №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Здание над скважиной										
	1.1 Скважина										
1	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	30	795,31	5,81	23859	174	1721	9834	36388
					732,13	2,2	21964	66	–	2695	
2	1116-0301-0106	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30	1660,52	37,87	49816	1136	31448	10759	65421
					574,37	15,9	17231	477	–	4846	
3	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	8	648,74	36,9	5190	295	169	2901	8738

				20						
				590,72	–	4726	–	–	647	
4	261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1791		14328		14328	–	15474
					–		–		–	1146	
5	1118-0501-0101	Насосы глубинные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	насос	1	9789,28	234,28	9789	234	–	5853	16893
					9555	78,31	9555	78	–	1251	
6	1118-0501-0101	Насосы глубинные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	23547,4	468,56	23547	469	3969	11707	38074
					19110	156,62	19110	157	–	2820	
7	511-103-0106 (об)	Насос скважинный многоступенчатый ЭЦВ-6-10-140	шт.	1	156025		156025		–	–	156025
					–		–		156025	–	
8	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с заменой натяжников НР=72 %	м кабеля	700	712,48	416,52	498736	291564	77476	101534	648292
					185,28	139,65	129696	97755	–	48022	

9	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,7	484864		339405		339405	–	366557
					–		–		–	27152	
10	1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на основании НР=72 %	шт.	1	1990,71	3,7	1991	4	233	783	2996
					1754	–	1754	–	–	222	
11	247-205-0102	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-А30220-250А	шт.	1	7955		7955		7955	–	8591
					–		–		–	636	
12	247-204-0637	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1309		1309		1309	–	1414
					–		–		–	105	
13	1308-0305-0409	Светильник. Установка на столбе НР=72 %	шт.	1	5257,72	1085,02	5258	1085	1767	1408	7199
					2406	747,65	2406	748	–	533	

14 247-103-0101	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 120 Вт, IP53/IP23	шт.	1	51329		51329		51329	–	55435
				–		–		–	4106	
1.2 Ограждение										
15 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,1	3029,6	–	24540	–	–	10955	38335
				3029,6	–	24540	–	–	2840	
16 1107-0103-0101	Стойки металлические массой до 1 т. Установка с глубиной заделки до 0,7 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	55	10605,07	2838,52	583279	156119	86521	294920	948455
				6193,44	1135,97	340639	62478	–	70256	
17 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм-50х50х4 мм	т	1,13	369084		417065		417065	–	450430
				–		–		–	33365	
18 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" по металлическими стойками, 3х2,5 м НР=0	секция	54	35708	2420	1928232	130680	1520316	229104	2329923
				5134	911	277236	49194	–	172587	
19 1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство НР=118 %	шт.	1	85064,36	8837,36	85064	8837	57062	16721	109928
				19164,6	3690,55	19165	3691	–	8143	

20	1107-0111-0207	Калитки. Устройство НР=118 %	шт.	1	33210,2	9428,4	33210	9428	16242	8388	44926
					7540,2	3925,26	7540	3925	–	3328	
21	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по столбам. Установка 3 ряда НР=118 %	м оград	164	3300,77	636,93	541326	104457	217069	192783	792838
					1340,25	266,51	219801	43708	–	58729	
22	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по столбам. Установка 5 рядов по существующим столбикам НР=118 %	м оград	140	4069,97	636,93	569796	89170	292991	164570	793115
					1340,25	266,51	187635	37311	–	58749	
23	1212-0103-0107	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР=72 %	м2	105	855,1	0,32	89786	34	8102	36456	136341
					777,62	0,15	81650	16	–	10099	
	1.3 Кровля										
24	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	9	795,43	26,94	7159	242	4829	1215	9044
					231,88	4,78	2087	43	–	670	
25	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,5	115292,94	1576,46	57646	788	43289	7758	70636
					27138,8	670,58	13569	335	–	5232	

26	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м2 кровли**	**11**	887,16	23,03	9759	253	822	5011	15952
					789,42	9,2	8684	101	–	1182	
27	214-204-0110	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,106;**	**м2**	**12,166**	3067		37313		37313	–	40298
					–		–		–	2985	
28	1110-0211-0102	**Карнизы. Сборка НР=90 %**	**м2 развернутой поверхности карниза**	**6**	3549,55	41,73	21297	250	10871	5741	29201
					1695,98	18,61	10176	112	–	2163	
		Итого по разделу 1					**7 236 919**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					**156 025**				
		Раздел 2 Водопроводные колодцы (ввод в село)									
29	1101-0101-0332	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**25**	203,61	195	5090	4875	–	510	6048
					8,61	37,08	215	927	–	448	
30	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-повышенной влажности НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**4,5**	2306,3	–	10378	–	–	4633	16212

				20						
				2306,3	–	10378	–	–	1201	
31 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	29,5	36,92	36,92	1089	1089	–	196	1388
				–	14,88	–	439	–	103	
32 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	29,5	179,3	81,56	5289	2406	–	1821	7679
				97,74	40,53	2883	1196	–	569	
33 1215-0101-0509	Задвижка диаметром 100 мм. Смена НР=72 %	шт.	5	6596,49	135,32	32982	677	2344	13520	50222
				5992,4	64,85	29962	324	–	3720	
34 242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	28962		144810		144810	–	156395
				–		–		–	11585	
35 1215-0101-0909	Трубопроводы из стальных труб диаметром 100 мм. Смена НР=72 %	м трубопровода	7,5	6228,89	103,49	46717	776	20418	11457	62828
				3402,98	19	25522	143	–	4654	
36 1215-0101-0910	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 160 мм. Смена НР=72 %	м трубопровода	7,5	9154,24	154,64	68657	1160	32051	15918	91341
				4726,18	28,37	35446	213	–	6766	

37 241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	8	3013		24104		24104	–	26032
				–		–		–	1928	
38 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 100 мм	шт.	6	1401		8406		8406	–	9078
				–		–		–	672	
39 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 160 мм. Приварка НР=99 %	фланец	16	1891,1	136,77	30258	2188	1487	16468	50464
				1661,4	15,44	26582	247	–	3738	
40 261-301-1380	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	6607		105712		105712	–	114169
				–		–		–	8457	
41 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	12	1242,65	73,8	14912	886	735	8158	24916
				1107,6	–	13291	–	–	1846	
42 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2991		35892		35892	–	38763
				–		–		–	2871	
	Итого по разделу 2					655 535				

Раздел 3 Водопроводные колодцы (внутри села)

43 1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	25	203,61	195	5090	4875	–	510	6048
				8,61	37,08	215	927	–	448	
44 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-повышенной влажности НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,5	2306,3	–	10378	–	–	4633	16212
				2306,3	–	10378	–	–	1201	
45 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	29,5	36,92	36,92	1089	1089	–	196	1388
				–	14,88	–	439	–	103	
46 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	29,5	179,3	81,56	5289	2406	–	1821	7679
				97,74	40,53	2883	1196	–	569	
47 1215-0101-0509	Задвижка диаметром 100 мм. Смена НР=72 %	шт.	9	6596,49	135,32	59368	1218	4219	24336	90400
				5992,4	64,85	53932	584	–	6696	

48 242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	28962		260658		260658	–	281511
				–		–		–	20853	
49 1215-0101-0508	Задвижка диаметром 63 мм. Смена НР=72 %	шт.	1	4670,47	51,55	4670	52	245	1964	7165
				4373,6	24,7	4374	25	–	531	
50 242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 63	шт.	1	20265		20265		20265	–	21886
				–		–		–	1621	
51 1215-0101-0909	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 100 мм. Смена НР=72 %	м трубопровода	12	6228,89	103,49	74747	1242	32669	18331	100524
				3402,98	19	40836	228	–	7446	
52 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 100 мм	шт.	21	1401		29421		29421	–	31775
				–		–		–	2354	
53 241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	800		1600		1600	–	1728

				–		–		–	128	
54 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	42	1242,65	73,8	52191	3100	2573	28553	87204
				1107,6	–	46519	–	–	6460	
55 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	42	2991		125622		125622	–	135672
				–		–		–	10050	
56 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	648,74	36,9	2595	148	84	1450	4369
				590,72	–	2363	–	–	324	
57 261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 63 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2497		9988		9988	–	10787
				–		–		–	799	
58 1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: потрубки подключения. Установка НР=99 %	шт.	8	3086,85	1911,09	24695	15289	–	8642	36004
				1175,76	584,2	9406	4674	–	2667	
59 244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN 110 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	8	7528		60224		60224	–	65042
				–		–		–	4818	

60	241-212-0101	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	8	1225		9800		9800	–	10584
					–		–		–	784	
61	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	26	2465,55	103,97	64104	2703	7129	33219	105109
					2087,4	15,44	54272	401	–	7786	
62	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	26	5465		142090		142090	–	153457
					–		–		–	11367	
		Итого по разделу 3					**1 174 544**				
		Раздел 4 Водоразборные колонки									
63	1215-0101-0310	Колонка водоразборная. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	20	4793,44	84,33	95869	1687	–	42417	149349
					4709,11	41,9	94182	838	–	11063	
64	1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка НР=99 %	шт.	20	54406,56	437,78	1088131	8756	882801	123067	1308094
					9828,72	196,32	196574	3926	–	96896	
65	1212-0103-0113	Колонки. Окраска масляными составами за один раз НР=72 %	м2	12,69	748,11	0,32	9494	4	1292	3660	14206

				645,98	0,15	8197	2	–	1052	
66	1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	14,1	203,61	195	2871	2750	–	287	3411
					8,61	37,08	121	523	–	253	
67	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-повышенной влажности НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,5	2306,3	–	5766	–	–	2574	9007
					2306,3	–	5766	–	–	667	
68	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	2,8	4502,43	2373,85	12607	6647	–	6299	20418
					2128,58	946,58	5960	2650	–	1512	
69	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	2,8	9408,45	4747,7	26344	13294	1130	12599	42058
					4257,16	1893,15	11920	5301	–	3115	
70	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	26947		53894		53894	–	58206
					–		–		–	4312	
71	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21457		64371		64371	–	69521

				–		–	–	5150	
72 225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	10197		20394	20394	–	22026
				–		–	–	1632	
73 1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	4	7235,18	225,54	28941	902	21132	4504	36121
				1726,58	108,08	6906	432	–	2676	
74 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	16,7	36,92	36,92	617	617	–	111	786
				–	14,88	–	249	–	58	
75 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	16,7	179,3	81,56	2994	1362	–	1031	4347
				97,74	40,53	1632	677	–	322	
76 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийной смесью Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	14,035	7533,91	1091,58	105738	15320	40648	32795	149616
				3546,14	463,2	49770	6501	–	11083	
	Итого по разделу 4					1 887 166				
	Раздел 5 Замена водопроводной сети									
77 1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	750	203,61	195	152708	146250	–	15297	181445

				20						
				8,61	37,08	6458	27810	–	13440	
78	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-повышенной влажности НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15	2306,3	–	34595	–	–	15443	54041
					2306,3	–	34595	–	–	4003	
79	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,3	352352	87857,64	105706	26357	409	53531	171976
					263130	27576,7	78939	8273	–	12739	
80	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	300	429		128700		128700	–	138996
					–		–		–	10296	
81	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	800		3200		3200	–	3456
					–		–		–	256	
82	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	950,98	55,35	3804	221	186	2085	6360
					849,16	–	3397	–	–	471	
83	261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 63 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2497		9988		9988	–	10787
					–		–		–	799	

84 1215-0101-0312	Пожарный гидрант. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	1	3838,33	27,86	3838	28	–	1707	5989
				3810,47	13,85	3810	14	–	444	
85 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	56234,81	202,78	56235	203	53679	1500	62354
				2353,26	90,44	2353	90	–	4619	
86 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	765	36,92	36,92	28244	28244	–	5081	35991
				–	14,88	–	11383	–	2666	
87 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	765	179,3	81,56	137165	62393	–	47218	199134
				97,74	40,53	74771	31005	–	14751	
	Итого по разделу 5			870529		**870 529**				
	в том числе									

Раздел 6 Здание насосной

6.1 Замена ограждения

88 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	25,11	3029,6	–	76073	–	–	33959	118835
				3029,6	–	76073	–	–	8803	
89 1218-0101-2301	Ограждения металлические. Ремонт НР=72 %	м2	270	2614	92,25	705780	24908	11856	298649	1084783
				2477,84	–	669017	–	–	80354	

90 1147-0119-0603	Территория. Прополка и рыхление НР=88 %	м2	2921,01	71,3	–	208268	–	–	113631	347651
				71,3	–	208268	–	–	25752	
91 1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство НР=118 %	шт.	1	85064,36	8837,36	85064	8837	57062	16721	109928
				19164,6	3690,55	19165	3691	–	8143	
92 1107-0111-0207	Калитки. Устройство НР=118 %	шт.	1	33210,2	9428,4	33210	9428	16242	8388	44926
				7540,2	3925,26	7540	3925	–	3328	
93 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по столбам. Установка 3 ряда НР=118 %	м оград	436	3300,77	636,93	1439136	277701	577085	512520	2107788
				1340,25	266,51	584349	116198	–	156132	
94 1212-0103-0107	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР=72 %	м2	327	855,1	0,32	279618	105	25231	113533	424603
				777,62	0,15	254282	49	–	31452	
6.2 Строительные работы										
95 1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	64	2801,22	0,21	179278	13	32115	65688	264563
				2299,22	–	147150	–	–	19597	

96 1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=80 %	м2 фасада	64	97,76	0,69	6257	44	1413	2390	9339
				74,99	0,31	4799	20	–	692	
97 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	16	113,57	0,07	1817	1	–	811	2838
				113,5	–	1816	–	–	210	
98 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	16	887,16	23,03	14195	368	1195	7289	23203
				789,42	9,2	12631	147	–	1719	
99 214-204-0109	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм К=1,106;	м2	17,696	2673		47301		47301	–	51085
				–		–		–	3784	
100 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР=90 %	м2 развернутой поверхности карниза	22	3549,55	41,73	78090	918	39860	21048	107069
				1695,98	18,61	37312	409	–	7931	
6.3 Электромонтажные работы										
101 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с заменой натяжников НР=72 %	м кабеля	16	712,48	416,52	11400	6664	1771	2320	14818
				185,28	139,65	2964	2234	–	1098	

102 243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	227653		6830		6830	–	7376
				–		–		–	546	
103 247-204-0637	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1309		1309		1309	–	1414
				–		–		–	105	
104 1308-0305-0409	Светильник. Установка на столбе НР=72 %	шт.	1	5257,72	1085,02	5258	1085	1767	1408	7199
				2406	747,65	2406	748	–	533	
105 247-103-0101	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 120 Вт, IP53/IP23	шт.	1	51333		51333		51333	–	55440
				–		–		–	4107	

Итого по разделу 6	**4 782 858**
Итого по АКТУ	**16 607 551**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 381 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 486 505
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	539 253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 480 341
- оборудование, тенге	**156 025**
- накладные расходы, тенге	2 884 298
в т.ч. зарплата, тенге	259 587
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 218 633

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	16 607 551	156 025
ИТОГО	Тенге	**16 607 551**	**156 025**
Стоимость оборудования	Тенге	156 025	

Итого без стоимости оборудов:	Тенге	**16 451 526**
Временные здания и сооружения 1,3%x0,8	Тенге	171 096
Итого	Тенге	**16 622 622**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	332 452
Стоимость оборудования	Тенге	156 025
со стоимостью оборудования	Тенге	**17 111 099**
С понижающим коэффициентом К=0,899999983705	Тенге	**15 399 989,10**
НДС 12%	Тенге	1 847 998,69
Всего	Тенге	**17 247 987,79**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Наумовского сельского округа Аккольского района"

Шарипова З. К.

Технадзор:

ТОО "Сартобе"

Мухаммадиев О.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агроспецмонтаж"

Бурбитов Т.С.