Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» апрель 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ATM Holding»** АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЕМИРСКИЙ РАЙОН, ШУБАРКУДУКСКИЙ С.О., П.ШУБАРКУДУК, ул.Жансен Кереева, 20Г
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Танибергенов К.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту**: Строительство детского сада на 60 мест в селе Каратал Уилского района Актюбинской области.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбиснкой области»; Руководитель Муздыбаев Е.М.**
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ASU JOBA» рабочий проект A-ASU-34-2024**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" № 534 от 13.12.2024г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,8834		0,8834	
Площадь застройки	$м^2$	1293,05		1293,05	
Здания детского сада	$м^3$	1192,00		1192,00	
Вспомагательные здания и сооружения	$м^2$	101,05		101,05	

Здание детского сада					
Общая площадь	$м^2$	902,89		902,89	
Строительный объем	$м^3$	4005,0		4005,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Детский сад запроектирован в отдельностоящем одноэтажном здании с размерами в осях 24.56 х 49.98 м. Высота помещений 3,0м. Здание запроектировано продольными и поперечными несущими стенами с дисками перекрытия из многопустотными железобетонными панелями обеспечивающий жесткость здании.

Фундаменты -ленточные монолитные из бетона С20/25 и из бетонных блоков. Под фундаментами предусматривается бетонная (бетон С8/10) подготовка,
толщиной 100 мм. Наружные стены - из силикатного кирпича марки СОРПо-М100/F35/1,8, на растворе марки М25,с утеплением минплитой ПП60 негорющий, толщиной 100 мм. Внутренние стены из силикатного кирпича марки СОРПо-М100/F35/1,8, толщиной 380 мм, на растворе марки М25. Перегородки - из силикатного кирпича марки СОРПо-М100/F35/1,8, толщиной 120мм, на растворе марки М25, армированной сеткой 50/50/4/4 из проволок Вр-1 через 3 ряда кладки, в санузлах из керамического кирпича марки М100 КР-р-по (КР-л-по) 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/, толщиной 120 мм, на растворе марки М25. Кладку наружных стен вести с армированием через 5-рядов кладки сеткой 100/100/6/4 из арматуры Ø6А1 и Вр-1 (гибкая связь). Перекрытия - из многопустотных железобетонных панелей. Перемычки - сборные железобетонные. Кровля - четырехскатные из крашенного профлиста. Окна - пластиковые с двойными стеклопакетами. Двери деревянные . Наружная отделка - под расшивку швов.

Цоколь - под натуральный камень. Внутренняя отделка помещении штукатурка, шпатлевка, водэмульсионная покраска за 2-раза и керамическая плитка.
Полы - линолеум и керамическая плитка. По периметру здания устраивается бетонная отмостка на щебеночном основании, с уклоном 3%.

Газовая котельная БМК .

Газовая котельная представляет собой модульное сооружение полной
заводской готовности.Данное сооружение выполнен в качестве площадкой под модульной котельной с размерами 3,5х9,1м по задании части ТМ. Площадка под модульной котельной выполнены из

бетона С16/20, Х0, XF1толщиной 500 мм. Под площадку и фундаменты предусматривается бетонная подготовка избетона С8/10, толщиной 100мм.
Строительство здания детского сада с благоустройством территории.
- здание детского сада;
- котельная;
- игровая площадка;
- навес для мусорных баков;
- септик;
- КТП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь **2024 г**
месяц, год
окончание работ апрель **2025 г**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**
фактически, месяц: 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Усть-Сое. Г-Х. Глеумагомедов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КТП „Коммунар" Б. Гаджиабаров
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Сети в границах балансовой принадлежности ТОО «Энергосистема» обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта.
ПТС:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Даулетхамиев С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство детского сада на 60 мест в селе Каратал Уилского района Актюбинской области.
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ATM Holding» **Танибергенов К.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.