Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
ДОГОВОР №2023-24 от 09.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области (Очередь №1, пусковой комплекс №1)

С П Р А В К А № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
060140010635		040840003535		2023-24	09.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с Дамса Шортандинского района Акмолинской области (Очередь №1, пусковой комплекс №1)	1 078 481 376,29	34 547 042,90	30 845 574,02		-	-	-	-	-	3 701 468,88	34 547 042,90
Итого по справке	1 078 481 376,29	34 547 042,90	30 845 574,02		-	-	-	-	-	3 701 468,88	34 547 042,90
аванс 30%	323 544 412,89	10 364 112,87	9 253 672,22							1 110 440,66	10 364 112,87
Итого к оплате	**754 936 963,41**	**24 182 930,03**	**21 591 901,81**							**2 591 028,22**	**24 182 930,03**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Серікбол Мерей**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"

_____**А.Г. Нургалиев**

М.П.

ТОО "Нурэлем Курылыс"
Эксперт технического надзора

_____**О.С. Хамитов**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства "Шортандинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания "НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **1383.РП.479.1 Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **2-01 Внеплощадочные сети теплоснабжения многоэтажного жилого сектора (МЖС). 1 Очередь. Пусковой комплекс №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2023-24** от **09.07.2022**

Акт выполненных работ № 23

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Металломонтажные работы пролетного строения в опорах СО1.1-СО1.3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	222-512-0101 РСНБ РК 2022	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,72821	971330,00		707332,00		707332,00	56587,00	763919,00
2	6	222-512-0901 РСНБ РК 2022	Балки пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0,1 т	т	0,515	970711,00		499916,00		499916,00	39993,00	539909,00
3	7	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Фермы с преобладанием гнутых профилей весом до 0,5т	т	1,03	970330,00		999440,00		999440,00	79955,00	1079395,00
4	8	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам	т	0,72821	975844,00		710619,00		710619,00	56850,00	767469,00
5	9	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Т.ч., Таб.6, п.2	Доплата за марку стали С245	т	3,01687	7791,00		23504,00		23504,00	1880,00	25384,00
			ИТОГО по акту					2940811,00	0,00	2940811,00	0,00	3176076,00
								0,00	0,00	0,00	235265,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			92106,20				
			Итого с временными									3268182,20
			Зимние удорожания	%	1,89			61768,64				
			Итого с зимними удорожаниями									3329950,85
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			66599,02				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3396549,86
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,006604*0,95		2023,00			2022,00				3 248 031,63
			Налог на добавленную стоимость	%	12,00							389 763,80
			ВСЕГО по акту									3 637 795,43

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района"

_____ **Серікбол Мерей**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"

_____ **А.Г. Нуртлиев**

М.П.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
Эксперт авторского надзора

_____ **В.М. Колмазов**

М.П. «____» _____

подпись расшифровка подписи

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Эксперт технического надзора

_____ **О.С. Хамитов**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Шортандинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1383.РП.479.1 Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Внеплощадочные сети теплоснабжения многоэтажного жилого сектора (МЖС). 1 Очередь. Пусковой комплекс №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023-24** от **09.07.2022**

Акт выполненных работ № 21

за **Август 2024** (месяц, год) на **4-2-2 Приобретение и монтаж эл.оборудования и материалов** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1:									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	18	2575,13	0,00	46352,00	0,00		33374,00	86104,00
						2575,13	0,00	46352,00	0,00		6378,00	
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка песком вручную.	м3 грунта	6	1224,13	0,00	7345,00	0,00		5288,00	13644,00
						1224,13	0,00	7345,00	0,00		1011,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,13	1344,47	0,00	17653,00	0,00		12710,00	32792,00
						1344,47	0,00	17653,00	0,00		2429,00	
4	4	1101-0101-0327 РСНБ РК 2022	Погрузка вытесненного грунта экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6	220,84	208,96	1325,00	1254,00		272,00	1725,00
						11,88	51,16	71,00	307,00		128,00	
5	5	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	130,08	40,00		5203,00				5619,00
											416,00	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6	42,04	36,98	252,00	222,00	1,00	68,00	346,00
						4,82	10,84	29,00	65,00		26,00	
7	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6	5992,00		35952,00		35952,00		38828,00
											2876,00	
8	8	1337-0102-0114 РСНБ РК 2022	Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25. Монтаж оборудования на отметке от 1 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,1	шт.	1	2097358,50	756986,28	2097359,00	756986,00	130018,00	853734,00	3187180,00
						1210354,53	189208,82	1210355,00	189209,00		236087,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	10	1308-0201-1206 РСНБ РК 2022	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	40	697,90 507,61	132,79 32,28	27916,00 20304,00	5311,00 1291,00	2300,00	15549,00 3477,00	46942,00
10	11	1308-0201-1204 РСНБ РК 2022	Полка сборных кабельных конструкций, масса до 1,6 кг. Установка на стойках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	160	644,67 507,61	103,75 20,05	103147,00 81218,00	16600,00 3208,00	5330,00	60787,00 13115,00	177049,00
11	12	1308-0201-1224 РСНБ РК 2022	Лотки кабельные на непроходных эстакадах. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м лотка	126	1048,03 404,60	530,67 177,69	132052,00 50980,00	66864,00 22389,00	14208,00	52826,00 14790,00	199668,00
12	13	1308-0201-1202 РСНБ РК 2022	Металлоконструкции для кабельных лотков (распорки, прижимы). Монтаж оборудования	т	0,1258	1139706,15 114816,24	28445,47 9977,29	143375,00 14444,00	3578,00 1255,00	125353,00	11303,00 12374,00	167052,00
13	14	С ССЦ РК 8.04-08.2021 Табл.7, п.10	Доплата на горячее оцинкование при толщине слоя не менее 60мкн	тн	0,1918	127444,00		24444,00		24444,00	1956,00	26400,00
14	23	243-907-0310 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1000ц	шт.	40	3757,00		150280,00		150280,00	12022,00	162302,00
15	24	243-907-0302 РСНБ РК 2022	Полка кабельная, оцинкованная марки П-450ц	шт.	160	1629,00		260640,00		260640,00	20851,00	281491,00
16	25	243-907-0805 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 400 мм	м	120	4917,00		590040,00		590040,00	47203,00	637243,00
17	26	243-907-1912 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 400 мм	шт.	12	6809,00		81708,00		81708,00	6537,00	88245,00
18	27	243-907-2003 РСНБ РК 2022	Распорка для кабельного лотка, типа РП	шт.	160	511,00		81760,00		81760,00	6541,00	88301,00
19	28	243-907-2007 РСНБ РК 2022	Прижим для кабельного лотка, типа НЛ-ПР	шт.	290	430,00		124700,00		124700,00	9976,00	134676,00
20	29	247-215-0214 РСНБ РК 2022	Шина медная марки ШМТ размерами 6 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	23,75	39530,00		938838,00		938838,00	75107,00	1013945,00
21	30	261-102-0137 РСНБ РК 2022	Прутки медные ГОСТ 1535-2006	кг	134,25	3903,00		523978,00		523978,00	41918,00	565896,00
22	31	241-207-1203 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	1386,00		24948,00		24948,00	1996,00	26944,00
23	32	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01	951092,00		9511,00		9511,00	761,00	10272,00
			Итого по разделу 1:					5428778,00	850815,00	3124009,00	1045911,00	6992664,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1448751,00	217724,00	0,00	517975,00	
			ИТОГО по акту					5428778,00	850815,00	3124009,00	1045911,00	6992664,00
								1448751,00	217724,00	0,00	517975,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			202787,26				
			Итого с временными									7195451,26
			Зимние удорожания	%	1,89			135994,03				
			Итого с зимними удорожаниями									7331445,28
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			146628,91				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7478074,19
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,006604*0,95		2023,00			2022,00				7 151 086,41
			Налог на добавленную стоимость	%	12,00							858 130,37
			ВСЕГО по акту									8 009 216,78

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района"

_____Серікбол Мерей

М.П.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"

Эксперт авторского надзора

_____В.М. Жолмаков

М.П.

АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
« _____ » _____ _____
подпись расшифровка подписи

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"

_____А.Г. Нургалиев

М.П.

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора

_____О.С. Хамитов

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Шортандинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1383.РП.479.1 Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Внеплощадочные сети теплоснабжения многоэтажного жилого сектора (МЖС). 1 Очередь. Пусковой комплекс №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023-24** от **09.07.2022**

Акт выполненных работ № 22

за Август 2024 **(месяц, год) на** 2-1-3 Строительные работы **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Строительные конструкции									
1	77	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /смотровые колодцы/. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	28,85	23504,79	12231,17	678113,00	352869,06	19492,74	521514,58	1295597,72
						10597,97	4721,32	305751,21	136209,89		95970,14	
2	79	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	89	3236,00	363,98	288004,00	32394,36	18795,33	249128,15	580102,82
						2660,84	166,62	236815,12	14829,52		42970,67	
3	80	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	89	25559,00		2274751,00		2274751,00		2456730,69
											181979,69	
4	81	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (плита ПО1.1, бетон С16/20, W6, F100 сульфатостойкий)	м3	1,5	90599,83	3388,99	135900,00	5083,00	83287,00	44278,00	194592,00
						31686,35	751,49	47530,00	1127,00		14414,00	
5	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	408502,00		20425,00		20425,00		22059,00
											1634,00	
6	83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0425	389901,00		16571,00		16571,00		17897,00
											1326,00	
7	84	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	27076,38	1546,58	2437,00	139,00	35,00	2107,00	4907,00
						25145,80	577,84	2263,00	52,00		363,00	
8	85	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	1464989,16	2328,41	6153,00	10,00	4324,00	1659,00	8437,00
						433030,75	1009,70	1819,00	4,00		625,00	
9	86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,189	126,79	3,60	24,00	1,00	9,00	10,00	37,00
						75,44	0,45	14,00	0,00		3,00	
10	87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,189	205,23	5,19	39,00	1,00	21,00	12,00	55,00
						88,18	0,90	17,00	0,00		4,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	88	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012, ПТО150-12-6 (С16/20, W6, F100, сульфатостойкий)	м3	7,63	122667,90		935956,14		935956,14	74876,71	1010832,85
12	89	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	63	12484,00		786492,00		786492,00	62919,33	849411,33
13	90	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	31	16675,00		516925,00		516925,00	41354,00	558279,00
14	91	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки П010	шт.	38	13143,00		499434,00		499434,00	39954,67	539388,67
15	92	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	48	13423,00		644304,00		644304,00	51544,68	695848,68
16	93	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	35	13143,00		460005,00		460005,00	36800,56	496805,56
17	94	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	36	6215,00		223740,00		223740,00	17898,89	241638,89
18	95	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, (поправка на W6 и сульфатостойкость)	м3	28,85	1349,93		38945,46		38945,46	3115,28	42060,74
19	96	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	473,082	486,93 123,94	52,24 19,82	230357,55 58633,38	24713,46 9376,40	147009,91	63927,32 23540,19	317825,06
20	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	70,932872	37347,34 2250,01	2040,85 431,53	2649153,97 159599,63	144763,07 30609,38	2344791,26	173090,29 225779,57	3048023,83
21	98	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,5	12084,54 1553,52	3126,57 1322,42	78549,50 10098,00	20322,50 8595,50	48129,00	17385,00 7674,50	103609,00
22	99	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	28,5425	73917,40 24407,19	12894,18 5438,35	2109787,50 696642,00	368032,00 155224,00	1045113,00	843347,50 236251,00	3189386,00
23	101	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	12484,00		149808,00		149808,00	11984,44	161792,44
24	102	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	32	6215,00		198880,00		198880,00	15910,22	214790,22
25	103	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	29564,00		354768,00		354768,00	28381,38	383149,38
26	104	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	33817,00		405804,00		405804,00	32464,15	438268,15
27	105	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	21	27619,00		579999,00		579999,00	46399,74	626398,74
28	106	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	39659,00		475908,00		475908,00	38072,77	513980,77

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	107	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	13	25559,00		332267,00		332267,00	26581,50	358848,50
30	108	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, (поправка на W6 и сульфатостойкость)	м3	57,085	1349,93		77061,00		77061,00	6165,00	83226,00
31	109	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные/монолитные участки.Устройство из бетона В12,5, W6, F100,сульфатостойкий	м3	15,8	42601,62 6333,64	2384,83 559,94	673106,00 100072,00	37680,00 8847,00	535354,00	99116,00 61778,00	834000,00
32	110	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4288	1161880,73 109500,22	11760,23 2451,63	498214,00 46954,00	5043,00 1051,00	446218,00	56646,00 44389,00	599249,00
33	111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	19,296	253,60 150,89	7,20 0,90	4893,00 2912,00	139,00 17,00	1843,00	2021,00 553,00	7467,00
34	112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	19,296	205,23 88,18	5,19 0,90	3960,00 1702,00	100,00 17,00	2158,00	1186,00 412,00	5558,00
35	113	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	138,788	486,93 123,94	52,24 19,82	67580,00 17201,00	7251,00 2751,00	43128,00	18754,00 6906,00	93240,00
			Итого по разделу 2: Строительные конструкции					16418315,12 1688023,34	998541,46 368710,69	13731751,84 0,00	2094181,84 1480996,08	19993493,04
			ИТОГО по акту					16418315,12 1688023,34	998541,46 368710,69	13731751,84 0,00	2094181,84 1480996,08	19993493,04
			Временные здания и сооружения	%	2,90			579811,30				
			Итого с временными									20573304,34
			Зимние удорожания	%	1,89			388835,45				
			Итого с зимними удорожаниями									20962139,79
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			419242,80				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21381382,59
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,006604*0,95		2023,00			2022,00				20 446 455,97
			Налог на добавленную стоимость	%	12,00							2 453 574,72
			ВСЕГО по акту									22 900 030,69

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района"

_____Серікбол Мерей

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"

_____А.Г. Нургалиев

М.П.

АО "Институт "КазНИИЭнергопром"

Эксперт авторского надзора

_____В.М. Колумов

М.П.

АО «Институт «КазНИИЭнергопром»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
«___» _____

подпись расшифровка подписи

ТОО "Нурэлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора

_____О.С. Хамитов

М.П.