Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
ДОГОВОР №2023-24 от 09.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области (Очередь №1, пусковой комплекс №1)

С П Р А В К А № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов	Код	Наименование	Код
060140010635	040840003535	2023-24	09.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области (Очередь №1, пусковой комплекс №1)	1 043 934 333,39	42 857 143,24	38 265 306,46		-	-	-	-	-	4 591 836,78	42 857 143,24
Итого по справке	1 043 934 333,39	42 857 143,24	38 265 306,46		-	-	-	-	-	4 591 836,78	42 857 143,24
аванс 30%	313 180 300,02	12 857 142,97	11 479 591,95							1 377 551,03	12 857 142,97
Итого к оплате	**730 754 033,37**	**30 000 000,27**	**26 785 714,52**							**3 214 285,74**	**30 000 000,27**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Серікбол Мерей**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"

_____**А.Г. Нургалиев**

М.П.

ТОО "Нүрәлем Құрылыс"
Эксперт технического надзора

_____**О.С. Хамитов**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Шортандинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1383.РП.479.1 Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Внеплощадочные сети теплоснабжения многоэтажного жилого сектора (МЖС). 1 Очередь. Пусковой комплекс №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2023-24** от **09.07.2022**

Акт выполненных работ № 19

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	1124-0108-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная /трубы, концевые элеметы и элементы трубопроводов/	км труб	0,176	1464352,09 967989,05	478455,77 154673,59	257725,93 170366,15	84208,23 27222,50	3151,73	195612,72 36267,09	489605,74
2	9	1124-0108-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм, 45 мм, 38 мм, 32 мм. Прокладка бесканальная /трубы, концевые элеметы и элементы трубопроводов/	км труб	0,8093	1333880,31 879634,40	441715,82 144251,58	1079509,00 711888,00	357481,00 116743,00	10141,00	820345,00 151988,00	2051842,00
3	17	241-402-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм (Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ)	м	301	8161,00		2456461,00		2456461,00	196517,00	2652978,00
4	18	241-402-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм (Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ)	м	665	5960,00		3963400,00		3963400,00	317072,00	4280472,00
5	19	241-402-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм (Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ)	м	72	5958,00		428976,00		428976,00	34318,00	463294,00
6	20	241-402-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм (Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ)		12	5617,00		67404,00		67404,00		72796,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							5392,00	
7	21	241-402-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм (Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ)	м	3,5	5451,00		19079,00		19079,00	1526,00	20605,00
8	23	СТПЕРЕЧЕНЬ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-КВ, сталь 20	шт	14	47415,42		663816,00		663816,00	53105,00	716921,00
9	24	241-413-0109 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм(Ст 159-1-ППУ-ПЭ)	шт.	2	23567,00		47134,00		47134,00	3771,00	50905,00
10	25	241-413-0108 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм (Ст 133-1-ППУ-ПЭ)	шт.	12	18491,00		221892,00		221892,00	17751,00	239643,00
11	26	СТПЕРЕЧЕНЬ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-КВ, сталь 20	шт	2	20359,02		40718,00		40718,00	3257,00	43975,00
12	27	СТПЕРЕЧЕНЬ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-КВ, сталь 20	шт	6	17974,77		107849,00		107849,00	8628,00	116477,00
13	28	241-413-0104 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм(Ст 57-1-ППУ-ПЭ)	шт.	2	7463,00		14926,00		14926,00	1194,00	16120,00
14	29	241-414-0104 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм (Ст57х3-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200КВТ, сталь 20)	шт.	22	22164,00		487608,00		487608,00	39009,00	526617,00
15	111	1124-0108-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	10590,48 8811,71	1597,95 590,36	42362,00 35247,00	6392,00 2361,50	723,50	37232,00 6367,50	85961,50
16	116	1124-0108-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм /45 мм, 38 мм/. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	5	10018,18 8344,18	1523,93 552,21	50091,00 41721,00	7619,50 2761,00	750,50	44037,00 7530,50	101658,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	127	1124-0108-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм /32 мм/. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	6	10018,18	1523,93	60109,00	9143,00	900,00	52845,00	121990,00
						8344,18	552,21	50065,00	3313,00		9036,00	
18	131	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм /45 мм, 38 мм/. Установка	шт.	46	23931,04	5531,77	1100828,00	254461,00	13806,50	909409,50	2171056,50
						18099,13	1870,33	832560,00	86035,00		160819,00	
19	134	1124-0108-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм /45 мм, 32 мм/. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	6	10018,18	1523,93	60109,00	9143,00	900,00	52845,00	121990,00
						8344,18	552,21	50065,00	3313,00		9036,00	
20	146	1124-0108-0306 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	52071,62	17977,01	208286,50	71908,00	3146,00	154030,50	391302,50
						33308,16	5588,47	133232,50	22354,00		28985,50	
21	151	1124-0108-0305 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	8	39811,83	12356,29	318495,00	98850,00	4866,00	243984,00	607477,00
						26847,25	3958,78	214778,00	31670,00		44998,00	
22	154	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	8	34577,55	10088,78	276620,00	80710,00	3979,00	215709,00	531715,00
						23991,41	3244,61	191931,00	25957,00		39386,00	
23	158	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	16	31817,26	9085,01	509076,00	145360,00	6845,50	400237,50	982058,50
						22304,41	2963,12	356870,50	47410,00		72745,00	
24	166	1124-0108-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка		18	29643,29	8398,52	533578,91	151173,82	6560,18	421742,45	1031746,91

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		20880,33	2786,49	375845,73	50157,00		76425,55	
25	171	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм, 45 мм, 38 мм, 32 мм. Установка		18	25092,41	6279,63	451663,26	113033,32	5402,61	367346,90	884531,03
				шт.		18512,64	2101,66	333227,61	37829,90		65520,87	
26	187	СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлическая заглушка изоляции 159х650		2	17943,80		35888,00		35888,00		38759,00
				шт.							2871,00	
27	188	СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлическая заглушка изоляции 108х650		2	15451,17		30902,00		30902,00		33374,00
				шт.							2472,00	
28	189	СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлическая заглушка изоляции 89х650		14	14504,95		203069,22		203069,22		219314,66
				шт.							16245,44	
29	190	СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлическая заглушка изоляции 76х650		22	13444,87		295787,00		295787,00		319450,00
				шт.							23663,00	
30	191	СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлическая заглушка изоляции 57х650		8	11697,22		93578,00		93578,00		101064,00
				шт.							7486,00	
31	192	СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлическая заглушка изоляции 45х650		16	11697,22		187155,56		187155,56		202128,00
				шт.							14972,44	
32	193	СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлическая заглушка изоляции 32х650		4	11783,73		47135,00		47135,00		50906,00
				шт.							3771,00	
33	195	241-408-0112 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006		70	28082,00		1965740,00		1965740,00		2122999,00
				комплект							157259,00	
34	213	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Укладка ленты маркировочной		0,99	44023,61	28584,88	43583,43	28299,03		13907,76	62090,53
				км		15438,73	7591,06	15284,39	7515,08		4599,34	
35	214	261-107-0497 РСНБ РК 2022	Лента маркировочная		148,5	701,00		104098,58		104098,58		112426,52
				м2							8327,94	
36	215	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Укладка полиэтиленовых мат		120	449,56	78,95	53947,20	9474,00		42649,20	104324,40
				м2		370,61	15,71	44473,20	1885,20		7728,00	
37	216	СТПЕРЕЧЕНЬ	Полиэтиленовый мат 2000х1200х45		99,999998	12942,16		1294215,97		1294215,97		1397752,90
				шт							103536,93	
38	228	1124-0108-0401 РСНБ РК 2022	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка		6	27603,94	7721,64	165624,00	46330,00	1801,00	131440,00	320829,00
				шт.		19582,16	2545,85	117493,00	15275,00		23765,00	
39	229	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Заглушки плоские/		0,0138	2185523,15	821801,24	30160,00	11341,00	6547,00	15799,00	49636,00
				т фасонных частей		889288,78	267164,69	12272,00	3687,00		3677,00	
			ИТОГО по акту					18018600,56	1484926,90	12846352,85	4119172,53	23908792,19
								3687320,08	485489,18	0,00	1771019,10	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			693354,97				
			Итого с временными									24602147,16
			Зимние удорожания	%	1,89			464980,58				
			Итого с зимними удорожаниями									25067127,74
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			501342,55				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25568470,30**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,006604*0,95		**2023,00**			**2022,00**				**24 450 458,24**
			Налог на добавленную стоимость	**%**	**12,00**							**2 934 054,99**
			ВСЕГО по акту									**27 384 513,23**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района"

_____ **Серікбол Мерей**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"

_____ **А.Г. Нургалиев**

М.П.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"

Эксперт авторского надзора

_____ **В.М. Жолмаков**

М.П.

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Эксперт технического надзора

_____ **О.С. Хамитов**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Шортандинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "НурайСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1383.РП.479.1 Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Внеплощадочные сети теплоснабжения многоэтажного жилого сектора (МЖС). 1 Очередь. Пусковой комплекс №1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023-24** от **09.07.2022**

Акт выполненных работ № 20

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	473,57	218,56 8,29	209,54 47,82	103503,47 3925,94	99231,86 22646,09	345,68	19132,19 9812,33	132447,99
2	2	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1167,710153	240,34 9,12	230,49 52,61	280647,51 10649,52	269145,56 61433,27	852,43	51904,71 26600,39	359152,61
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	25,3	3849,81 3849,81	0,00 0,00	97400,15 97400,15	0,00 0,00		70128,02 13402,15	180930,32
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересеченмя с водопроводом и канализацией	м3 грунта	28,97	2961,40 2961,40	0,00 0,00	85791,72 85791,72	0,00 0,00		61770,13 11804,96	159366,81
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45	4086,73 4086,73	0,00 0,00	183902,80 183902,80	0,00 0,00		132410,29 25304,82	341617,91

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,08	3553,67 3553,67	0,00 0,00	57143,03 57143,03	0,00 0,00		41142,90 7862,80	106148,73
7	7	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной разработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	115,37	218,56 8,29	209,54 47,82	25215,29 956,43	24174,64 5517,02	84,21	4660,91 2390,45	32266,65
8	8	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах (грунт). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	24387,43	62,00		1512020,69			120961,65	1632982,34
9	12	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /для обратной засыпки"	м3 грунта	681,67	169,86 6,44	162,69 37,13	115788,44 4389,98	110900,88 25310,42	497,64	21384,01 10974,87	148147,32
10	13	412-102-0316 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	9815,02	31,00		304265,61			24341,23	328606,84
11	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,32	1546,14 1546,14	0,00 0,00	142739,63 142739,63	0,00 0,00		102772,46 19641,07	265153,16
12	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1612,79	64,74 0,00	64,74 19,18	104412,06 0,00	104412,06 30933,35		22272,61 10128,36	136813,03
13	16	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1612,79	346,46 179,95	166,51 74,38	558767,20 290221,54	268545,58 119959,28		295334,09 68333,91	922435,20
			Итого по разделу 1: Земляные работы					3571597,60 877120,74	876410,58 265799,43	1779,96 0,00	822912,32 351558,99	4746068,91
			Раздел 2: Строительные конструкции									
14	72	1104-0201-0812 РСНБ РК 2022	Кожух диаметром 219 мм,вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/. Резка	резка	1,769912	1529,85 962,29	360,15 142,81	2708,00 1703,00	638,00 253,00	367,00	1663,00 350,00	4721,00
15	73	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка трубы-кожуха	км трубопровода	0,002	1940014,83 981167,49	852215,00 301792,53	3880,00 1962,00	1705,00 604,00	213,00	2540,00 514,00	6934,00
16	74	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	2	18479,00		36958,00		36958,00	2957,00	39915,00
17	75	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	4165667,34 161154,56	954804,39 350536,05	8331,00 322,00	1910,00 701,00	6099,00	1013,00 748,00	10092,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Концы кожуха. Заделка цементным раствором	м3	0,01	32015,80 2250,01	2040,85 431,53	320,00 23,00	20,00 4,00	277,00	24,00 28,00	372,00
19	77	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /смотровые колодцы/. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	6,48	23504,79 10597,97	12231,17 4721,32	152311,00 68674,79	79257,94 30594,11	4378,26	117137,42 21555,86	291004,28
20	78	261-107-0378 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 /расход 4 кг на м3 раствора/	т	0,002544	618278,00		1573,00		1573,00	126,00	1699,00
21	79	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	20	3236,00 2660,84	363,98 166,62	64720,00 53216,88	7279,64 3332,48	4223,67	55983,85 9656,33	130360,18
22	80	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	20	25559,00		511180,00		511180,00	40894,31	552074,31
23	89	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	12484,00		162292,00		162292,00	12983,35	175275,35
24	90	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	12	16675,00		200100,00		200100,00	16008,00	216108,00
25	91	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки П010	шт.	15	13143,00		197145,00		197145,00	15771,58	212916,58
26	92	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	13423,00		93961,00		93961,00	7516,93	101477,93
27	93	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	13143,00		92001,00		92001,00	7360,11	99361,11
28	94	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6215,00		49720,00		49720,00	3977,53	53697,53
29	95	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, (поправка на W6 и сульфатостойкость)	м3	6,48	1349,93		8747,54		8747,54	699,72	9447,26
30	96	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	108,76	486,93 123,94	52,24 19,82	52958,45 13479,62	5681,54 2155,60	33797,09	14696,68 5411,81	73066,94
31	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,35	37347,34 2250,01	2040,85 431,53	797365,67 48037,70	43572,06 9213,08	705755,91	52098,24 67957,12	917421,03
32	98	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,5	12084,54 1553,52	3126,57 1322,42	78549,50 10098,00	20322,50 8595,50	48129,00	17385,00 7674,50	103609,00
33	99	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	28,5425	73917,40 24407,19	12894,18 5438,35	2109787,50 696642,00	368032,00 155224,00	1045113,00	843347,50 236251,00	3189386,00
34	100	261-107-0378 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10/расход 4 кг на м3 раствора/	т	0,160483	618278,00		99223,00		99223,00	7938,00	107161,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	101	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	12484,00		149808,00		149808,00	11984,44	161792,44
36	102	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	32	6215,00		198880,00		198880,00	15910,22	214790,22
37	103	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	29564,00		325204,00		325204,00	26016,27	351220,27
38	104	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	33817,00		371987,00		371987,00	29758,81	401745,81
39	105	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	17	27619,00		469523,00		469523,00	37561,70	507084,70
40	106	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	39659,00		436249,00		436249,00	34900,04	471149,04
41	107	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	13	25559,00		332267,00		332267,00	26581,50	358848,50
			Итого по разделу 2: Строительные конструкции					7007749,66	528418,68	5585171,47	1105888,69	8762730,48
								894158,99	210676,77	0,00	649092,13	
			ИТОГО по акту					10579347,26	1404829,26	5586951,43	1928801,01	13508799,39
								1771279,73	476476,20	0,00	1000651,12	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			391755,18				
			Итого с временными									13900554,57
			Зимние удорожания	%	1,89			262720,48				
			Итого с зимними удорожаниями									14163275,05
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			283265,50				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14446540,55
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,006604*0,95		2023,00			2022,00				13 814 848,22
			Налог на добавленную стоимость	%	12,00							1 657 781,79
			ВСЕГО по акту									15 472 630,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района"

_____ Серікбол Мерей

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "НурайСтрой"

_____ А.Г. Нургалиев

М.П.

АО "Институт "КазНИИЭнергопром"

Эксперт авторского надзора

_____ В.М. Жолмаков

М.П.

«____» _____ _____

подпись расшифровка подписи

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора

_____ О.С. Хамитов

М.П.