Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

от "25" 11 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «NSC CONSTRUCTION-2004», г. Алматы, Бостандыкский район,улица Сатпаева, дом 133/7, кв. 96**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Мырзалиева Марал Жазылханулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области»**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района, Акмолинская область улица АБЫЛАЙ ХАНА, дом 20, БИН 060140010635, тел.: 8 (716 31) 2-27-21, Руководитель МЕРЕЙ СЕРІКБОЛ**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «КазЕвроСтрой», БИН 050940013378, 19007070 от 26.03.2019 г., в лице директора Нургалиева Алибека Галиевича. Адрес : г.Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бокейхан, дом 10/1 н.п.1.

ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ», ГСЛ 23011830 от 24.05.20й23 г., в лице директора Мырзалиева Марала Жазылханулы. БИН 030540004055. Адрес: область Жетісу, г.Талдыкорган, Биржан Сал, 182.

ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", ГСЛ МҚЛ № 000636 от 02.02.2007 г., в лице директора Омарбекова Айдарбека Жанибековича; БИН 061140007390 Адрес : Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21.

ТОО "Универсал Plus", ГСЛ 21024510 от 18.08.2021 г., в лице директора Монтаева Азамата Сериковича; БИН 020740004655 Адрес :Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17.

ТОО «СК ЭкоСтрой Групп», 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г., в лице директора Жұман Маната Боранбайұлы; БИН 111040019283 Адрес : город Астана, район Есиль, улица Орынбор, дом 13, кв. 191.

ТОО «ARDAK GROUP 90», БИН 070340013798, ГСЛ № 000455 от 27.09.2022 г., Директор - Ержигитов Адиль Амантаевич. Адрес : г.Астана, район Сарыарка, Богенбай Батыр, 32/1, 31.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», 1383.РП.479**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза», № 01-0348/22 от 26.07.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектируемые тепловые сети (магистральные и распределительные) - двухтрубные, общая протяженность водяных тепловых сетей составит 7 007,90 м в двухтрубном исчислении, с диаметрами трубопроводов 2Ду300-2Ду40мм, в том числе: надземная прокладка -28,16 м, подземная прокладка -6 979,74 м из них: бесканальная -3 348,74 м, с разгрузочными плитами -3 585,00м, в каналах, засыпанных песком - 46,00 м. Схема и система тепловых сетей. Регулирование отпуска тепла. 1 очередь включает в себя: пусковой комплекс №1- предусматривается подключение многоэтажной жилой застройки (2 этажа и выше), протяженность сетей составляет 3 271,45 м пусковой комплекс №2- строительство центральной котельной. 2 очередь (пусковой комплекс №3) включает в себя строительство тепловых сетей для подключения частных жилых домов, детского сада, протяженность сетей составляет 3736,45 м. Электроснабжение. В соответствии с Техническими условиями на присоединение к электрическим сетям проектируемой котельной (№ ТУ-08-2021-00620 от 05.04.2021), выданными ГУ "Отдел строительства Шортандинского района" внешнее электроснабжение предусматривается на напряжении 10 кВ от двух секций РУ 10 кВ существующей ПС 110/10кВ "Дамса" через трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Разрешенная мощность 980,37 кВт. Для электроснабжения потребителей 0,4 кВ на территории котельной предусматривается установка блочно-модульной двухтрансформаторной подстанции. Теплоснабжение. Теплоснабжение для отопления проектируемых объектов осуществляется от трубопроводов тепловой сети водогрейной котельной. Присоединение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемых зданий площадки котельной предусматривается централизованно через тепловой пункт, который будет установлен в котельной. Водоснабжение. Источником водоснабжения проектируемой котельной служат сети хозяйственно-питьевого водопровода с. Дамса. Подача воды от сетей с. Дамса на площадку котельной осуществляется по одному трубопроводу из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм. Согласно расчету водного баланса, для проектируемой котельной максимальный расход водопотребления составит 55318,0 м3/год, в том числе: хозяйственно-питьевые нужды - 1861,5 м3/год, производственные нужды – 51414,0 м3/год, полив автодорог и зеленых насаждений – 1747,5 м3/год, пополнение противопожарного запаса воды в резервуарах – 295,0 м3/год.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2023 года; месяц, год
окончание работ ноябрь 2025 года; месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 29;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ „Шортанды Су" и.о. директор Назыкенов

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); Не предусмотрено проектом
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не предусмотрено проектом

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области», вид строительства – новое, уровень ответственности - II (нормальный), техническая и технологическая сложность объекта - сложный объект** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «NSC CONSTRUCTION-2004» Директор Мырзалиев Марал Жазылханулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)