Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21** **Форма КС-3**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 06-32/49	Договор от 03.06.2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 009 224 787,87**	**75 761 378,26**		**84 852 743,65**					**9 091 365,39**	**84 852 743,65**
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру в г. Косшы		75 761 378,26		84 852 743,65						84 852 743,65

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"

_____ **Тойынбеков А.Т.**

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт _____ **Нурмаханов Е.И.**

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ **Нуралин Р.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, НП1,

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2024 года

По объекту: **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы»**

№ п.п.	Наименование и виды работ	Стоимость с учётом НДС
1	Акт №24 Наружное освещение Локальная смета №4-1	27 902 743,61
2	Акт №25 Защита и переустройство сетей связи Локальная смета №4-1	2 028 138,01
3	Акт №26 Дорожная одежда Локальная смета №2-2	34 320 079,74
4	Акт №27 Озеленение Локальная смета №2-9	8 853 079,02
5	Акт №28 МАФы и ограждения Локальная смета №2-6 (включаемая смета)	4 590 410,04
6	Акт №29 Наружное освещение Локальная смета №4-1 (включаемая смета)	7 158 293,23
	ВСЕГО	**84 852 743,65**

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

Нуралин Р.К.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

Наименование объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №24
за ноябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

на Наружное освещение
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19716792**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3987611
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1955807*
			машины и механизмы	тенге			1435343
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*446235*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14115836
			оборудование	тенге			178004
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	810		
		Раздел 1.	**ул. Без названия 2**				**19716792**
		Подраздел 1.1.	**Строительно-монтажные работы**				**230598**
1	78	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы /ПО ОПОРЕ И ТП/**	**м кабеля**	**141**	**1 068**	**150588**
2	81	6124-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам /концевая разделка//**	**шт.**	**70**	**1 143**	**80010**
		Подраздел 1.2.	**Фундамент для опор Н=10 м (34 шт)**				**735163**

3	82	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,67	17 317	11602
4	83	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,056304	359 268	20228
5	84	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	102	214	21828
6	85	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	34	12 710	432140
7	86	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	10,7508	23 195	249365
		Подраздел 1.3. Осветительные приборы и конструкции					**18515861**
8	87	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м /демонтаж/	опора	9	14 693	132237
9	88	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	34	36 735	1248990
10	89	247-306-0207 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная круглоконическая фланцевая типа СКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	25	121 578	3039450
11	90	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	37	13 034	482258
12	91	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	3	6 969	20907
13	92	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м/ЗФ-3/	т	0,748	1 254 729	938537
14	93	247-306-0928 *СпрСЦ 09.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)	шт.	34	35 759	1215806
15	94	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	34	2 622	89148
16	95	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,034	657 703	22362
17	96	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	444	1 144	507936
18	97	243-801-0203 *РСНБ РК 2022*	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,45288	298 540	135203
19	98	6124-0103-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	136	2 737	372232
20	99	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	136	6 524	887264
21	100	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	1,295	782	1013

22	101	261-107-0673 *РСНБ РК 2022*	**Профиль монтажный**	**шт.**	**37**	**708**	**26196**
23	102	6124-0103-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**74**	**2 737**	**202538**
24	103	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	**Зажим клеммный ЗНИ-35 PEN**	**шт.**	**74**	**1 026**	**75924**
25	104	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**37**	**9 494**	**351278**
26	105	247-103-0427 *СпрСЦ 09.2023*	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 130W STR DIM, мощность 130 Вт, IP 67**	**шт.**	**34**	**209 652**	**7128168**
27	106	247-103-0420 *СпрСЦ 09.2023*	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 100W CT, мощность 100 Вт, IP 67**	**шт.**	**3**	**97 600**	**292800**
28	107	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**37**	**9 506**	**351722**
29	108	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**37**	**702**	**25974**
30	109	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**69 638**	**348190**
31	110	243-903-2004 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**	**шт.**	**5**	**33 914**	**169570**
32	111	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлитель**	**34**	**8 315**	**282710**
33	112	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**68**	**1 528**	**103904**
34	113	6124-0302-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка /уголок//**	**кг**	**0,0174**	**7 927**	**138**
35	114	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0174**	**1 188 348**	**20677**
36	115	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**9 506**	**28518**
37	116	247-204-0914 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 3Р 32А 6 кА "В"**	**шт.**	**3**	**4 737**	**14211**
		Подраздел 1.4.	**Монтаж шкафа**				**235170**
38	119	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**57 166**	**57166**
39	120	Прайс-лист *ТОО «KazElectroSnab»*	**Шкаф ЯУО-9610-3474 с фотореле**	**шт.**	**1**	**178 003,57**	**178004**
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**	**19 538 788**	**178004**	**19716792**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%		**Тенге**	**1 797 568,50**		**1 797 568,50**
		Всего		**Тенге**	**21 336 356,50**	**178004**	**21 514 360,50**
		Сметная прибыль 5%		**Тенге**	**1 066 817,82**		**1 066 817,82**
		Непредвиденные работы и затраты 5%		**Тенге**	**1 066 817,82**		**1 066 817,82**

	Всего	Тенге	**23 469 992,15**	**178 004,00**	**23 647 996,15**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			**25 421 595,86**
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			**24 913 163,94**
	НДС 12%	Тенге			**2 989 579,67**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**27 902 743,61**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

Наименование стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки наименование объекта - №23/9 **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №25
за ноябрь 2024 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

на Защита и переустройство сетей связи

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1430967**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			642998
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*312818*
			машины и механизмы	тенге			57542
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15154*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			730427
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	130		
		Раздел 1.	**Защита связи ул. ЖК "Сиреневый сад"**				**1430967**
1	21	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**42,9**	**8 695**	**373016**
2	22	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,54**	**4 539**	**2451**
3	23	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/**	**$м^3$ грунта**	**12,6**	**4 132**	**52063**
4	24	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**13,86**	**4 180**	**57935**
5	25	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,45**	**15 996**	**7198**
6	26	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,42**	**10 500**	**4410**
7	27	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**8 793**	**52758**
8	28	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**2,436**	**52 184**	**127120**
9	29	6104-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**19 186**	**57558**

10	30	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,536	102 802	466310
11	31	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	620	12400
12	32	241-201-1502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	20	2 890	57800
13	33	1109-0501-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Резка ПЭ трубы	м	40	2 086	83440
14	34	1109-0606-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж ПЭ кожухов из трубы для защиты кабеля	т	0,044	528 139	23238
15	35	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0157	381 019	5982
16	36	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	20	742	14840
17	37	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007232	1 510 113	1092
18	38	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 576	22304
19	39	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2 263	9052
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1430967
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			131 648,96
	Всего			Тенге			1 562 615,96
	Сметная прибыль 5%			Тенге			78 130,80
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			78 130,80
	Всего			Тенге			1 718 877,56
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			1 847 793,38
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			1 810 837,51
	НДС 12%			Тенге			217 300,50
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			2 028 138,01

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор _____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ **Нурмаханов Е.И.**
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
БИН 220340011556
Руководитель _____ **Тойынбеков А.Т.**
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

Наименование объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №26
за ноябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

на Дорожная одежда

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24214773**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1010344
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*497276*
			машины и механизмы	тенге			3237315
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*525849*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			19967112
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	312		
		Подраздел 0.1.	**Устройство дорожной одежды основной проезжей части, перекрестков с улицами, парковок, площадок для мусорных контейнеров Тип 1**				**21225364**
1	**3**	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**0,258**	**55 316**	**14272**
2	**5**	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**291**	**8 316**	**2419956**
3	**13**	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	**т**	**0,288**	**199 041**	**57324**
4	**14**	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**360,62**	**2 693**	**971150**
5	**15**	**7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**	**360,62**	**1 095**	**394879**

6	16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	1,412	199 041	281046
7	17	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	4 707,09	2 997	14107149
8	18	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2 покрытия	4 707,09	633	2979588
Подраздел 0.2.			**Устройство дорожной одежды на съездах Тип 2**				**2989409**
9	28	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	0,516	199 041	102705
10	29	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	645	3 129	2018205
11	30	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2 покрытия	645	1 330	857850
12	31	321-202-0102 *РСНБ РК 2022 т.ч. п.1.4*	Доставка разогретого битума на 35 км	маш.-ч	0,4278414	24 889	10649
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**24214773**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			2 227 759,12
	Всего			Тенге			26 442 532,12
	Сметная прибыль 5%			Тенге			1 322 126,61
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			1 322 126,61
	Всего			Тенге			29 086 785,33
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			31 268 294,23
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			30 642 928,34
	НДС 12%			Тенге			3 677 151,40
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			34 320 079,74

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

объекта - Дороги

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9

(Наименование работ и затрат)

Озеленение

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6246352**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3392101
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1674663*
			машины и механизмы	тенге			690119
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*181934*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2062990
			перевозки	тенге			101141
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	741		
			Подраздел 0.2. Кустарники				**6246352**
1	**23**	**6113-0102-0315** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**129**	**10 123**	**1305867**
2	**24**	**6101-0103-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**81,3**	**259**	**21057**
3	**25**	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**2 378,025**	**34**	**80853**
4	**26**	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**81,3**	**69**	**5610**
5	**27**	**6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 /доработка под ДЭС/**	**м^3 грунта**	**20,4**	**13 698**	**279439**
6	**28**	**6101-0103-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**20,4**	**259**	**5284**

7	29	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	596,7	34	20288
8	30	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	20,4	69	1408
9	31	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство /ДЭС/	$м^3$ основания	20,4	11 972	244229
10	32	6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	129	12 057	1555353
11	33	254-104-0410 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	96	16 652	1598592
12	34	254-104-1410 *РСНБ РК 2022*	Смородина золотистая с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	33	5 989	197637
13	35	6113-0118-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	шт.	129	7 215	930735
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			6246352
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			574 664,38
	Всего			Тенге			6 821 016,38
	Сметная прибыль 5%			Тенге			341 050,82
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			341 050,82
	Всего			Тенге			7 503 118,02
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			8 065 851,87
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			7 904 534,84
	НДС 12%			Тенге			948 544,18
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			8 853 079,02

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН 040140006534
Директор
_____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ **Нурмаханов Е.И.**
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
_____ **Тойынбеков А.Т.**
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

Наименование объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №28
за ноябрь 2024 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6 (включаемая смета)

на МАФы и ограждения
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3238796**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			453930
			машины и механизмы	тенге			7608
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1602*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2777258
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
			Подраздел 0.1. Остановочный павильон				**3238796**
1	1	**8601-0501-0119** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 19**	**комплект**	**2**	**1 619 398**	**3238796**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3238796**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**297 969,23**
	Всего			Тенге			**3 536 765,23**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**176 838,26**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**176 838,26**
	Всего			Тенге			**3 890 441,76**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**4 182 224,89**

	итого со скидкой к=0,98	Тенге			**4 098 580,39**
	НДС 12%	Тенге			**491 829,65**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**4 590 410,04**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
БИН 220340011556
Руководитель
_____ **Тойынбеков А.Т.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ **Нурмаханов Е.И.**
Аттестат № KZ02VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

Наименование стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

Наименование объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №29
за ноябрь 2024 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 (включаемая смета)

на Наружное освещение

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5050584**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5050584
1	**1**	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**732**	**6 377**	**4667964**
			Раздел 1. ул. Без названия 2				**382620**
			Подраздел 1.1. Строительно-монтажные работы				**382620**
2	**2**	**241-207-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**60**	**6 377**	**382620**
			Подраздел 1.2. Фундамент для опор Н=10 м (34 шт)				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5050584**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**464 653,73**
	Всего			Тенге			**5 515 237,73**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**275 761,89**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**275 761,89**
	Всего			Тенге			**6 066 761,50**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**6 521 768,61**

	итого со скидкой к=0,98				
	НДС 12%	Тенге			6 391 333,24
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			766 959,99
		Тенге			7 158 293,23

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140000634
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VIE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340014556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.