Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 06-32/49	Договор от 03.06.2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**260 360 447,83**	**232 464 685,56**		**260 360 447,83**					**27 895 762,27**	**260 360 447,83**
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру в г. Косшы		232 464 685,56		260 360 447,83						260 360 447,83

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"

_____**Тойынбеков А.Т.**

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт_____**Пурмаханов Б.Н.**

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____**Нуралин Р.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, НП1,

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2024 года

По объекту: "**Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы»**

№ п.п.	Наименование и виды работ	Стоимость с учётом НДС
1	Акт №1 Восстановление оси Локальная смета №1-1	57 128,89
2	Акт №2 Подготовительные работы Локальная смета №1-2	214 568 418,85
3	Акт №3 Земляные работы Локальная смета №2-1	26 843 019,93
4	Акт №4 Наружные сети электроснабжения Локальная смета №4-2	18 891 880,16
	ВСЕГО	**260 360 447,83**

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ **Нуралин Р.К.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта 23.сен

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

на Восстановление оси

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер по порядку сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46112**
			из них:				
			прочие затраты	тенге			46112
1	1	СЦИ *РК 8.03-04-2022 таб.1601-0204-30 п.2*	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	1км	0,81384	35 288	28719
2	2	СЦИ *РК 8.03-04-2022 таб.1601-0204-30 п.5*	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	1км	0,81384	21 372	17393

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**46112**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%			Тенге			
	Всего			Тенге			**46 112,00**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**2 305,60**
	Всего			Тенге			**48 417,60**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**52 048,92**

	итого со скидкой к=0,98	Тенге			51 007,94
	НДС 12%	Тенге			6 120,95
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			57 128,89

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН 140140006534
Директор

_____ **Нуралин Р. К.**

М.п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":

_____ **Нурмаханов Е.Д.**
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.09.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель

_____ **Гойынбеков А.Т.**

М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":

_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

Наименование объекта - **Дороги**

Шифр объекта 23.сен

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

на Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**151390253**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9327656
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4566211*
			машины и механизмы	тенге			41675472
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8736926*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			93741530
			перевозки	тенге			6645595
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 317		
		Подраздел 0.1.	**Снятие почвенно-растительного слоя**				**151390253**
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ПСП/	$м^3$ грунта	3 571,26	164	585687
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20м/. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$ грунта	3 571,26	117	417837

3	3	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3 571,26	551	1967764
4	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	64 282,68	62	3985526
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	3 571,26	69	246417
6	6	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кпр=1,1, Кэм=1,1*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м^3 грунта	2 365,26	606	1433348
7	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	42 574,68	62	2639630
8	8	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	2 365,26	69	163203
			Срезка камыша				
9	9	6101-0301-1303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кпр=1,1, Кэм=1,1*	Срезка камыша и мелкого кустарника на переувлажненных грунтах.	га	0,558	22 221	12399
10	10	6101-0301-1803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Стребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	0,558	67 846	37858
11	11	6101-0301-1806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=3 к объему*	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Стребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения /до 50м/	га	1,674	14 949	25025
12	12	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,81	254	1984
13	13	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/	т·км	312,4	52	16245
14	14	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	7,81	283	2210
15	15	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство /Д.О. тип 1/	м^3 материала основания в плотном теле	12 620,03	3 656	46138830
16	16	211-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	18 354,15	5 106	93716290

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**151390253**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%		Тенге			**13 927 903,28**
	Всего		Тенге			**165 318 156,28**
	Сметная прибыль 5%		Тенге			**8 265 907,81**
	Непредвиденные работы и затраты 5%		Тенге			**8 265 907,81**
	Всего		Тенге			**181 849 971,90**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075		Тенге			**195 488 719,80**

	итого со скидкой к=0,98	Тенге			191 578 945,40
	НДС 12%	Тенге			22 989 473,45
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			214 568 418,85

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р. К.**

М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":

_____ **Нурмаханов Е.И.**

Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель

_____ **Тойынбеков А.Т.**

М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":

_____ **Хомик А.Д.**

Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта 23.сен

Акт выполненных работ №3

за июль 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1

на Земляные работы

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18939281**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1250795
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*612939*
			машины и механизмы	тенге			6377510
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1347018*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7686142
			перевозки	тенге			3624835
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	620		
1	1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м^3 грунта	2 073,23	606	1256377
2	2	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	58 465,086	62	3624835
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	2 073,23	84	174151
4	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1 661,15	3 656	6073164
5	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 /дресва/	м^3	2 063,61	3 723	7682820

6	11	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**307,52**	**255**	**78418**
7	12	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**307,52**	**91**	**27984**
8	13	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**1 025,35**	**21**	**21532**

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**18939281**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%		Тенге			**1 742 413,85**
	Всего		Тенге			**20 681 694,85**
	Сметная прибыль 5%		Тенге			**1 034 084,74**
	Непредвиденные работы и затраты 5%		Тенге			**1 034 084,74**
	Всего		Тенге			**22 749 864,34**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075		Тенге			**24 456 104,16**
	итого со скидкой к=0,98		Тенге			**23 966 982,08**
	НДС 12%		Тенге			**2 876 037,85**
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			**26 843 019,93**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р. К.**

М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель

_____ **Тойынбеков А.Т.**

М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering"

_____ **Нурмаханов Е.И.**
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.[illegible].2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company"

_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №31-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова,**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта 23.сен

Акт выполненных работ №4

за июль 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13892545**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2192710
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1065757*
			машины и механизмы	тенге			1397717
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*411797*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5724470
			перевозки	тенге			102967
			оборудование	тенге			4474680
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	510		
		Раздел 1.	**Переустройство ВЛ-10кВ ул.4**				**9128861**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2079918
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1010450*
			машины и механизмы	тенге			1329440
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*391958*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5619577
			перевозки	тенге			99924
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	486		
			Земляные работы				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	остель м^3 грунта	136,8864	473	64747
2	2	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	4,2336	16 647	70477
3	3	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	15,9	8 537	135738

4	4	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	59,035718	480	28337
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 611,6751014	62	99924
6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	59,035718	84	4959
7	7	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	68,5889974	113	7751
8	8	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком//	м^3 грунта	28,63	113	3235
9	9	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	97,2189974	255	24791
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	29,3952846	4 539	133425
11	11	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м^3 грунта	12,27	4 132	50700
12	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	44,99	4 180	188058
			Строительно-монтажные работы				
13	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	16,35	10 500	171675
14	14	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	188	620	116560
15	15	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	188	6 377	1198876
16	16	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	94	2 183	205202
17	17	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м кабеля	560	2 746	1537760
18	19	243-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	км	0,71	5 240 809	3720974
19	21	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	1 167,5	833	972528
20	22	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,67	84 185	393144
		Раздел 2.	**Электроснабжение КТП**				
			из них:				**4763684**
			затраты на труд рабочих	тенге			112792
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55307*
			машины и механизмы	тенге			68277
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19839*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			104893
			перевозки	тенге			3043
			оборудование	тенге			4474680
			нормативная трудоемкость	чел -ч	24		
21	60	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	1,75	678	1187
22	61	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	49,0875	62	3043

23	62	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1,75	84	147
24	63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,15	17 368	2605
25	64	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	6 255	25020
26	65	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,624	52 184	84747
27	66	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	43 266	43266
28	67	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	128 989	128989
29	68	515-102-0804 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	комплект	1	4 474 680	4474680

	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	9 417 865	4474680	13892545
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге	866443,58		866 443,58
	Всего	Тенге	10 284 308,58	4 474 680,00	14 758 988,58
	Сметная прибыль 5%	Тенге	514 215,43		514 215,43
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	514 215,43	223 734,00	737 949,43
	Всего	Тенге	11 312 739,44	4 698 414,00	16 011 153,44
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			17 211 989,95
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			16 867 750,15
	НДС 12%	Тенге			2 024 130,02
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			18 891 880,16

Сдал (Исполнитель)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006334
Директор

Нуралин Р. К.

М.п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering"

Нурмаханов Е.Д.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель

Тоныбеков А.Т.

М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":

Хомик А.Д.
Приказ о назначении №37-24 от 03.06.2024 г.