Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420.

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 06-32/49	Договор от 03.06.2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**924 372 044,22**	**97 529 671,25**		**109 233 231,80**					**11 703 560,55**	**109 233 231,80**
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру в г. Косшы		97 529 671,25		109 233 231,80						109 233 231,80

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"

_____**Тойынбеков А.Т.**

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____**Нуралин Р.К.**

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт _____**Нурмаханов Е.И.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, НП1,

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2024 года

По объекту: "**Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы»**

№ п.п.	Наименование и виды работ	Стоимость с учётом НДС
1	Акт №18 Подготовительные работы Локальная смета №1-2	3 033 564,91
2	Акт №19 Земляные работы Локальная смета №2-1	883 058,33
3	Акт №20 Дорожная одежда Локальная смета №2-2	51 336 785,35
4	Акт №21 Наращивание колодцев Локальная смета №2-4	2 060 396,21
5	Акт №22 Тротуары транзитные Локальная смета №2-7	39 264 975,53
6	Акт №23 Наружное освещение Локальная смета №4-1	12 654 451,47
	ВСЕГО	**109 233 231,80**

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ **Нуралин Р.К.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №18

за октябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

на Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2140353**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			925253
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*456417*
			машины и механизмы	тенге			680607
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*144562*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			354200
			перевозки	тенге			180293
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	261		
1	,17	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	77	8 151	627627
		Подраздел 0.1.	**Разборка покрытий**				**6989**
2	43	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/**	**т·км**	134,4	52	6989
		Подраздел	**Новая площадка ТБО**				**1505737**
3	56	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	**$м^3$**	118,5	1 171	138764
4	57	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	238,896	254	60680
5	58	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /на площадку временного ранения/**	**т·км**	477,792	162	77402

6	59	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,018	1 315	24
7	60	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,018	1 315	24
8	61	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	426,5	690	294285
9	62	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /на площадку временного ранения/	т·км	100,4295	162	16270
10	63	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	8	111 872	894976
11	64	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8	551	4408
12	65	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/	т·км	320	52	16640
13	66	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	8	283	2264

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2140353**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%			Тенге			**196 912,48**
	Всего		Тенге			**2 337 265,48**
	Сметная прибыль 5%		Тенге			**116 863,27**
	Непредвиденные работы и затраты 5%		Тенге			**116 863,27**
	Всего		Тенге			**2 570 992,02**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075		Тенге			**2 763 816,43**
	итого со скидкой к=0,98		Тенге			**2 708 540,10**
	НДС 12%		Тенге			**325 024,81**
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			**3 033 564,91**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №19

за октябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1

на Земляные работы

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**623048**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5104
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2552*
			машины и механизмы	тенге			215006
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47531*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-154802
			перевозки	тенге			557740
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
1	1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1.1, Кзм=1.1*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1***	**м^3 грунта**	**319**	**606**	**193314**
2	2	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**8 995,8**	**62**	**557740**
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**319**	**84**	**26796**

4	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 /дресва/**	$м^3$	41,58	-3 723	-154802

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**623048**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%			Тенге			**57 320,42**
	Всего		Тенге			**680 368,42**
	Сметная прибыль 5%		Тенге			**34 018,42**
	Непредвиденные работы и затраты 5%		Тенге			**34 018,42**
	Всего		Тенге			**748 405,26**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075		Тенге			**804 535,65**
	итого со скидкой к=0,98		Тенге			**788 444,94**
	НДС 12%		Тенге			**94 613,39**
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			**883 058,33**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №20

за октябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

на Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36221029**
		Подраздел 0.1.	**Устройство дорожной одежды основной проезжей части, перекрестков с улицами, парковок, площадок для мусорных контейнеров Тип 1**				**27457652**
1	11	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	91 542,996	-52	-4760236
2	12	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2 232,756	-283	-631870
3	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	6,618	199 041	1317253
4	14	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	8 272,38	2 693	22277519
5	15	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2 покрытия	8 272,38	1 095	9058256
6	19	321-202-0102 *РСНБ РК 2022 т.ч. п.1.4*	Доставка разогретого битума на 35 км	маш.-ч	7,904287	24 889	196730
		Подраздел 0.2.	**Устройство дорожной одежды на съездах Тип 2**				**1093843**
7	28	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	0,189	199 041	37619
8	29	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	236	3 129	738444
9	30	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2 покрытия	236	1 330	313880
10	31	321-202-0102 *РСНБ РК 2022 т.ч. п.1.4*	Доставка разогретого битума на 35 км	маш.-ч	0,1567094	24 889	3900

		Раздел 1.	Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах и примыканиях. Тип 3				7669534
11	39	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	1,213	199 041	241437
12	40	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	1 516,4	2 693	4083665
13	41	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2 покрытия	1 516,4	2 189	3319400
14	48	321-202-0102 *РСНБ РК 2022 т.ч. п.1.4*	Доставка разогретого битума на 35 км	маш.-ч	1,005759	24 889	25032
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**36221029**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**3 332 334,67**
	Всего			Тенге			**39 553 363,67**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**1 977 668,18**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**1 977 668,18**
	Всего			Тенге			**43 508 700,03**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**46 771 852,54**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**45 836 415,49**
	НДС 12%			Тенге			**5 500 369,86**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**51 336 785,35**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
БИН 220340011556
Руководитель
Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №21

за октябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4

на Наращивание колодцев

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1453727**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			565450
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*279480*
			машины и механизмы	тенге			161690
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47604*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			726588
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	121		
1	1	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**17**	**7 218**	**122706**
2	2	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**1,7**	**41 790**	**71043**
3	3	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**$м^3$ кладки**	**2,69**	**44 283**	**119121**
4	4	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,379**	**84 185**	**116091**
5	9	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**3,9**	**32 750**	**127725**
6	10	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**10**	**42 397**	**423970**

7	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,8	4 966	202613
8	12	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,7	53 073	90224
9	13	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	17	10 602	180234

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**1453727**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%			Тенге		**133 742,88**
	Всего		Тенге		**1 587 469,88**
	Сметная прибыль 5%		Тенге		**79 373,49**
	Непредвиденные работы и затраты 5%		Тенге		**79 373,49**
	Всего		Тенге		**1 746 216,87**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075		Тенге		**1 877 183,14**
	итого со скидкой к=0,98		Тенге		**1 839 639,48**
	НДС 12%		Тенге		**220 756,74**
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		**2 060 396,21**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
БИН 220340011556
Руководитель
Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
Хомик А.Д.
Приказ о назначении №341-24Е от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №22

за октябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7

на Тротуары транзитные

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27712062**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8254630
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4009298*
			машины и механизмы	тенге			2480991
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*578010*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15308129
			перевозки	тенге			1601712
			оборудование	тенге			66599
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 713		
1	1	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**113**	**10 671**	**1205823**
2	2	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**113**	**551**	**62263**
3	3	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**3 186,6**	**34**	**108344**
4	4	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**113**	**84**	**9492**
5	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**14,36**	**10 285**	**147693**
6	6	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3**	**$м^3$**	**8,257**	**6 371**	**52605**

7	7	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	$м^3$	8,257	6 280	51854
8	8	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	611	5 300	3238300
9	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,776	55 316	540769
		Подраздел 0.1.	**Транзитные тротуары**				**22294919**
10	11	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	339	8 151	2763189
11	12	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (20) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2 252	715	1610180
12	13	Калькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С6	$м^3$	270,24	10 980	2967235
13	14	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	25 424,1792	52	1322057
14	15	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	605,3376	283	171311
15	16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	1,802	199 041	358672
16	17	321-202-0102 *РСНБ РК 2022 т.ч. п.1.4*	Доставка разогретого битума на 35 км	маш.-ч	1,4941283	24 889	37187
17	18	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2 252	2 996	6746992
18	19	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101/до 5 см/	$м^2$ покрытия	2 252	1 898	4274296
19	20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	8	8 695	69560
20	21	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,6	17 559	63212
21	22	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	4,3	32 218	138537
22	23	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,386	22 368	98106
23	24	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,3	29 554	127082
24	25	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,371	8 695	3226
25	26	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,371	10 500	3896
26	27	8606-0104-0108 *УСН РК 8.02-03-2022*	Трубопроводы из стальных труб, диаметром трубопровода 500 мм	км трубопровода	0,007	129 964 362	909751
27	28	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	7	62 631	438417

28	29	1122-0601-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,014	13 715 209	192013

	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**27 645 463**	**66599**	**27712062**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%		Тенге	**2 543 382,60**		**2 543 382,60**
	Всего	Тенге	**30 188 845,60**	**66599**	**30 255 444,60**
	Сметная прибыль 5%	Тенге	**1509442,28**		**1 509 442,28**
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	**1509442,28**	**3330**	**1 512 772,23**
	Всего	Тенге	**33 207 730,16**	**69929**	**33 277 659,11**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге	**35 698 309,92**	**75174**	**35 773 483,54**
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			**35 058 013,87**
	НДС 12%	Тенге			**4 206 961,66**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**39 264 975,53**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №31-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №23
за октябрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

на Наружное освещение

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8928437**
		Раздел 1.	**ул. Без названия 2**				**8928437**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2429304
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1180854*
			машины и механизмы	тенге			1654384
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*405655*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4770174
			перевозки	тенге			74576
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	583		
		Подраздел 1.1.	**Земляные работы**				**1445747**
1	61	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**84,40991**	**855**	**72170**
2	62	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**182,24794**	**741**	**135046**

3	63	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	8,24715	11 781	97160
4	64	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	$м^3$ грунта	30,615	9 817	300547
			Лишний грунт				
5	65	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2 405,682435	31	74576
6	66	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	84,40991	84	7090
			Обратная засыпка				
7	67	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	154,777063	113	17490
8	68	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком//	$м^3$ грунта	36,092	113	4078
9	69	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	190,869063	710	135517
10	70	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66,333027	4 539	301086
11	71	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	$м^3$ грунта	15,468	4 132	63914
12	72	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	56,716	4 180	237073
		Подраздел 1.2.	**Строительно-монтажные работы**				**7482690**
13	73	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	32,28	10 500	338940
14	74	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	60	620	37200
15	76	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м кабеля	1 310	1 331	1743610
16	77	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54	1 144	61776
17	78	243-113-1106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	1,53	1 883 623	2881943
18	79	243-110-2907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х35 (ок)-1	км	0,0051	1 539 416	7851
19	117	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,946	88 269	83502
20	118	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	946	623	589358
			ГНБ				

21	121	6121-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	41 614	41614
22	122	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	48	28 975	1390800
23	123	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	48	6 377	306096
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8928437**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**821 416,20**
	Всего			Тенге			**9 749 853,20**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**487 492,66**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**487 492,66**
	Всего			Тенге			**10 724 838,52**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**11 529 201,41**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**11 298 617,39**
	НДС 12%			Тенге			**1 355 834,09**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**12 654 451,47**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.