Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
220340011556	040140006534	ГУ	ТОО	06-32/49	03.06.2024 г.	022-028-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру в г. Косшы	1 049 043 040,02	1 049 043 040,02	35 552 010,85				4 266 241,30	39 818 252,15

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
Руководитель **Тойынбеков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "QazaqEngineering"
Эксперт **Нурмаханов Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, НП1,

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2024 года

По объекту: "**Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы»**

№ п.п.	Наименование и виды работ	Стоимость с учётом НДС
1	Акт №30 Светофорная сигнализация Локальная смета №4-1	19 007 623,53
2	Акт №31 Озеленение Локальная смета №2-9	19 455 411,42
3	Акт №32 Наращивание колодцев Локальная смета №2-4	1 355 217,20
	ВСЕГО	**39 818 252,15**

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

_____ **Нуралин Р.К.**

2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №30

за декабрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

на Светофорная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14852605**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1712484
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*852103*
			машины и механизмы	тенге			1189975
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266005*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3307428
			перевозки	тенге			35855
			оборудование	тенге			8606866
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	383		
			Строительство светофорной сигнализации на перекрестке ул.Университетская ул.Безымянная1				
			Земляные работы				
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	остель **м^3 грунта**	**17,4794**	**473**	**8268**
2	2	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**0,5406**	**16 647**	**8999**
3	3	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**2,455**	**8 537**	**20958**

4	4	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	12,7332	659	8391
5	5	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	0,2268	18 154	4117
6	6	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	17,2186733	480	8265
7	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	470,0697801	62	29144
8	8	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	17,2186733	84	1446
9	9	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	11,3514287	113	1283
10	10	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком//	м^3 грунта	6,2608	113	707
11	11	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	17,6122287	255	4491
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4,864898	4 539	22082
13	13	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м^3 грунта	2,6832	4 132	11087
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	9,8384	4 180	41125
		Строительно-монтажные работы					
15	15	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	7,71	10 500	80955
16	16	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	87	620	53940
17	17	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	46	6 377	293342
18	18	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	41	652	26732
19	19	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	165	1 144	188760
20	20	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по опоре, стойке/	м кабеля	114	1 598	182172
21	21	243-201-1302 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-1	км	0,12	772 953	92754
22	22	243-201-1402 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-1	км	0,037	1 100 151	40706

23	23	243-201-1602 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-1	км	0,13	1 974 970	256746
24	24	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /толщ.100мм/	$м^2$	8,64	4 579	39563
25	25	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	4,95	34 471	170631
26	26	212-101-2208 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,049	24 080	121580
27	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	19,8	5 569	110266
28	28	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка анкерного фундамента	т	0,018	1 547 616	27857
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	307 375	5533
30	30	1320-0203-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.*	Монтаж светофорных консолей	шт.	3	30 550	91650
31	31	517-101-0725 *РСНБ РК 2022*	Консоль светофорная алюмининиевая Sal SYG (7м)	шт.	3	2 373 571	7120713
32	32	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /толщ.100мм/	$м^2$	6	4 579	27474
33	33	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,248	34 471	43020
34	34	212-101-2208 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,27296	24 080	30653
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,24	5 467	34114
36	36	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка анкерного фундамента	т	0,012	1 547 616	18571
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	307 375	3689
38	38	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж пешеходной стойки	шт.	3	21 764	65292
39	39	517-101-0726 *РСНБ РК 2022*	Стойка алюминиевая Sal SYG (4м) пешеходная	шт.	3	337 736	1013208
40	40	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /толщ.100мм/	$м^2$	2	4 579	9158
41	41	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,416	34 471	14340
42	42	212-101-2208 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,42432	24 080	10218
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,08	5 467	11371
44	44	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка анкерного фундамента	т	0,004	1 547 616	6190
45	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	307 375	1230

46	46	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж транспортной стойки	шт.	1	21 764	21764
47	47	517-101-0727 *РСНБ РК 2022*	Стойка алюмининиевая Sal SYG (5м) транспортная	шт.	1	472 945	472945
			Колодцы ККС-2				
48	65	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,88	15 996	14076
49	66	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4	55 154	220616
50	67	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	4	78 146	312584
51	68	244-201-1612 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	4	64 722	258888
52	69	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	56	4 966	278096
53	70	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство ввода труб в колодцы	канал	12	5 125	61500
			ГНБ				
54	71	6121-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	41 614	83228
55	72	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	48	28 975	1390800
56	73	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	96	6 377	612192
			Подключение светофорной сигнализации				
			Земляные работы				
57	74	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	12,222	473	5781
58	75	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,378	16 647	6293
59	76	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	1,44	8 537	12293
60	77	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	3,12	480	1498
61	78	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	79,56	62	4933
62	79	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	3,12	84	262
63	80	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,644	113	864
64	81	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком/	$м^3$ грунта	1,092	113	123

65	82	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	8,736	255	2228
66	83	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,276	4 539	14870
67	84	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	$м^3$ грунта	0,468	4 132	1934
68	85	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,716	4 180	7173
69	86	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,56	10 500	16380
70	87	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	78	1 222	95316
71	88	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	1 144	5720
72	89	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,085	792 952	67401
73	90	6124-0201-2205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	82 512	165024
74	91	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	10 611	21222
75	92	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,078	88 269	6885
76	93	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	78	623	48594
			Оборудование SCAE				
			Демонтажные работы				
77	122	6125-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж дорожного контроллера	шт.	1	207 189	207189
78	123	1320-0203-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж светофорных консолей	шт.	2	10 605	21210
79	124	1308-0303-2302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Демонтаж транспортных светофоров	шт.	4	5 255	21020
80	125	1308-0303-2302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Демонтаж пешеходных светофоров	шт.	2	5 255	10510
81	126	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж пешеходной опоры	шт.	2	8 312	16624
82	127	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,475	1 315	625
83	128	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,475	1 315	625
84	129	411-103-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,18	83	15
85	130	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4,66	110	513
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**6 245 739**	**8606866**	**14852605**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%					
	Всего	Тенге	574 607,99		574 607,99
	Сметная прибыль 5%	Тенге	6 820 346,99	8606866	15 427 212,99
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	341 017,35		341 017,35
	Всего	Тенге	341 017,35		341 017,35
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге	7 502 381,69	8 606 866,00	16 109 247,69
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			17 317 441,26
	НДС 12%	Тенге			16 971 092,44
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2 036 531,09
		Тенге			19 007 623,53

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №31

за декабрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9

на Озеленение

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13726902**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9367510
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4636534*
			машины и механизмы	тенге			1239130
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*380282*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3120262
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 145		
		Подраздел 0.1.	**Газоны**				**13726902**
1	**1**	**6113-0101-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**$м^2$**	**4 618**	**447**	**2064246**
2	**2**	**6113-0112-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**$м^2$**	**3 464**	**1 652**	**5722528**
3	**3**	**6113-0112-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,4*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 22 см**	**$м^2$**	**3 464**	**519**	**1797816**
4	**4**	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЭС. Устройство**	**$м^3$ основания**	**346**	**11 972**	**4142312**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**13726902**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные				Тенге			**1 262 874,98**
	Всего			Тенге			**14 989 776,98**

	Сметная прибыль 5%	Тенге			749 488,85
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			749 488,85
	Всего	Тенге			16 488 754,68
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			17 725 411,28
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			17 370 903,06
	НДС 12%	Тенге			2 084 508,37
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			19 455 411,42

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.Н.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №311-24 от 03.06.2024 г.

2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

Наименование стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

Наименование объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №32
за декабрь 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4

на Наращивание колодцев
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**956183**
1	2	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Люки чугунные. Демонтаж	люк	10	7 218	72180
2	3	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1	41 790	41790
3	4	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	1,5	44 283	66424
4	4	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,77	84 185	64822
5	5	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	0,3	79 203	23761
6	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,72	254	183
7	7	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 40 км /на свалку/	т·км	28,8	52	1498
8	8	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	0,72	283	204

9	9	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	2,73	32 750	89408
10	10	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	42 397	296779
11	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,2	4 966	140041
12	13	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1	53 073	53073
13	14	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	10	10 602	106020
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**956183**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**87 968,84**
	Всего			Тенге			**1 044 151,84**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**52 207,59**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**52 207,59**
	Всего			Тенге			**1 148 567,02**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**1 234 709,55**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**1 210 015,36**
	НДС 12%			Тенге			**145 201,84**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**1 355 217,20**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
БИН 220340011556
Руководитель
_____ Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VIE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.