Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
220340011556	040140006534	ГУ	ТОО	06-32/49	03.06.2024 г.	022-028-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру в г. Косшы	1 223 317 074,89	1 223 317 074,89	54 447 098,33				6 533 651,80	60 980 750,13

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт **Нурмаханов Е.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"

И.о.руководителя **Рахышев С.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №40
за июнь 2025 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

на Дорожная одежда

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7644542**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			297214
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*147091*
			машины и механизмы	тенге			610626
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*95329*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6736700
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
			Раздел 1. Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах и примыканиях. Тип 3				**7644542**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			297214
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*147091*
			машины и механизмы	тенге			610626
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*95329*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6736700
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
1	**39**	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	**т**	**1,2132**	**199 041**	**241477**

2	40	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	1 516,4	2 693	4083665
3	41	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2 покрытия	1 516,4	2 189	3319400
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7644542
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные				Тенге			703 297,86
	Всего			Тенге			8 347 839,86
	Сметная прибыль 5%			Тенге			417 391,99
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			417 391,99
	Всего			Тенге			9 182 623,85
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			9 871 320,64
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			9 673 894,23
	НДС 12%			Тенге			1 160 867,31
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			10 834 761,53

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040130006534
Директор _____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ **Нурмаханов Е.И.**
Аттестат № KZ92VTE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
И.о.руководителя
_____ **Рахышев С.Т.**
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №41
за июнь 2025 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3

на Устройство обочин

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9006283**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			727252
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*356414*
			машины и механизмы	тенге			3182459
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*698564*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4532995
			перевозки	тенге			563577
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	340		
1	**1**	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**742**	**8 151**	**6048042**
2	**2**	**7101-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обочины. Укрепление щебнем (С6) толщиной 10 (13) см**	**$м^2$ покрытия обочин**	**1 098**	**638**	**700524**
3	**3**	**Калькуляция**	**Смесь щебеночно-песчаная С6**	**$м^3$**	**101,985**	**10 980**	**1119795**
4	**4**	**412-102-0118** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**9 594,7488**	**52**	**498927**
5	**5**	**412-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**228,4464**	**283**	**64650**

Укрепление откосов насыпи							
6	6	1136-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами**	**м² спланированной поверхности**	**2 900**	**95**	**275500**
7	7	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**435**	**687**	**298845**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**9006283**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**828 578,04**
	Всего			Тенге			**9 834 861,04**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**491 743,05**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**491 743,05**
	Всего			Тенге			**10 818 347,14**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**11 629 723,18**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**11 397 128,71**
	НДС 12%			Тенге			**1 367 655,45**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**12 764 784,16**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
БИН 220340011556
И.о.руководителя
_____ **Рахышев С.Т.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ **Нурмаханов Е.И.**
Аттестат № KZ92VIE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia
_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

объекта - Дороги

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №42
за июнь 2025 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9

на Озеленение

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24007199**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15127693
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7459966*
			машины и механизмы	тенге			2404111
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*643777*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5858997
			перевозки	тенге			616398
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 382		
		Подраздел 0.2.	**Деревья с комом 0,5Х0,5Х0,4 м**				**13577179**
1	**9**	**6113-0102-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**135**	**24 859**	**3355965**
2	**10**	**6113-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**135**	**17 473**	**2358855**
3	**11**	**6101-0103-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**343,3112583**	**259**	**88918**

4	12	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	10 041,8543046	34	341423
5	13	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	343,3112583	69	23688
6	14	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 /доработка под ДЭС/	м^3 грунта	105,4966887	13 698	1445094
7	15	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	105,4966887	259	27324
8	16	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3 085,7781457	34	104916
9	17	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	105,4966887	69	7279
10	18	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство /ДЭС/	м^3 основания	105,4966887	11 973	1263112
11	19	1147-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	135	16 437	2218995
12	20	254-103-3901 *РСНБ РК 2022*	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	98	9 254	906892
13	21	254-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	37	6 139	227143
14	22	6113-0118-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход	шт.	135	8 945	1207575
Подраздел 0.3. Кустарники							**10430020**
15	23	6113-0102-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	217	10 123	2196691
16	24	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	137	259	35483
17	25	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4 007,25	34	136246
18	26	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	137	69	9453
19	27	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 /доработка под ДЭС/	м^3 грунта	34	13 698	465732
20	28	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	34	259	8806
21	29	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	994,5	34	33813
22	30	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	34	69	2346
23	31	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство /ДЭС/	м^3 основания	34	11 972	407048
24	32	6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	217	12 057	2616369

25	33	254-104-0410 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	155	16 652	2581060
26	34	254-104-1410 *РСНБ РК 2022*	Смородина золотистая с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	62	5 989	371318
27	35	6113-0118-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	шт.	217	7 215	1565655
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**24007199**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**2 208 662,31**
	Всего			Тенге			**26 215 861,31**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**1 310 793,07**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**1 310 793,07**
	Всего			Тенге			**28 837 447,44**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**31 000 256,00**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**30 380 250,88**
	НДС 12%			Тенге			**3 645 630,11**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**34 025 880,98**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор _____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
И.о.руководителя
_____ **Рахышев С.Т.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ **Нурмаханов Е.И.**
Аттестат №.KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №43
за июнь 2025 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6

на Дорожные знаки

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2367372**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			826128
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*404632*
			машины и механизмы	тенге			246820
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72551*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1282534
			перевозки	тенге			11889
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	183		
1	**1**	**7101-0101-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**88**	**266**	**23408**
2	**2**	**211-103-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$**	**$м^3$**	**93,25**	**1 542**	**143792**
3	**3**	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**88**	**710**	**62480**
4	**4**	**6101-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**13,76**	**13 155**	**181013**

5	5	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,655	11 972	43758
6	6	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	20	13 506	270120
7	7	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	7,525	67 995	511662
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /омоноличивание/	$м^3$	1,56	33 086	51614
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	4 539	1816
10	10	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	12,4	649	8048
11	11	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	349,68	34	11889
12	12	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	12,4	84	1042
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	46,6488372	4 966	231658
14	14	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20	21 764	435280
15	17	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	13	8 449	109837
16	18	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	7	10 885	76195
17	32	251-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	12	10 188	122256
18	34	251-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	8	10 188	81504
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2367372**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные				Тенге			**217 798,22**
	Всего			Тенге			**2 585 170,22**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**129 258,51**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**129 258,51**
	Всего			Тенге			**2 843 687,25**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**3 056 963,79**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**2 995 824,51**

	НДС 12%	Тенге			359 498,94
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**3 355 323,46**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____**Нурмаханов Е.И.**
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
БИН 220340011556
И.о.руководителя
_____ **Рахышев С.Т.**
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia
_____**Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.