Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
220340011556
040140006534

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы",010078, Акмолинская область, город Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, д. 21, тел.: 87172607888**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква",010022,Республика Казахстан, г.Косшы, ул. Амангельды Иманова, дом 82, кв.2, тел.: +77172625425**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 06-32/49 от 03.06.2024

Номер документа	Дата составления
00000000027	29.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы			Работа	1	53 347 065,13	53 347 065,13	5 715 756,98
				Итого	1	x	53 347 065,13	5 715 756,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Нуралин Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
220340011556	040140006534	ГУ	ТОО	06-32/49	03.06.2024 г.	022-028-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру в г. Косшы	1 276 664 140,02	1 276 664 140,02	47 631 308,15				5 715 756,98	53 347 065,13

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт **Нурмаханов Е.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"

И.о.руководителя **Рахышев С.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**
Шифр стройки №23/9
объекта - **Дороги**
Шифр объекта №23/9
Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №44
за сентябрь 2025 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

на Подготовительные работы
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**73558**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			63216
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30950*
			машины и механизмы	тенге			6644
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1872*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1496
			перевозки	тенге			2202
			нормативная трудоемкость	чел -ч	12		
		Подраздел 0.1.	**Разборка покрытий**				**73510**
1	37	**7101-0802-0101** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	**шт.**	**4**	**12 777**	**51108**
2	38	**7101-0802-0201** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**8**	**2 531**	**20248**
3	39	**414-103-0501** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,0745**	**1 315**	**98**

4	40	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,0745	1 315	98
5	41	411-103-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1,85	83	154
6	42	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,36	254	853
7	44	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	3,36	283	951
		Подраздел 0.2. Новая площадка ТБО					**48**
8	59	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,018	1 315	24
9	60	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,018	1 315	24
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**73558**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**6 767,34**
	Всего			Тенге			**80 325,34**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**4 016,27**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**4 016,27**
	Всего			Тенге			**88 357,87**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**94 984,71**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**93 085,02**
	НДС 12%			Тенге			**11 170,20**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**104 255,22**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН 040140006534
Директор
Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
И.о.руководителя
Рахышев С.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":
Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №45
за сентябрь 2025 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

на Дорожная одежда
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34384850**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1272771
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*627361*
			машины и механизмы	тенге			3783879
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*559502*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			29328198
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	345		
		Подраздел 0.1.	**Устройство дорожной одежды основной проезжей части, перекрестков с улицами, парковок, площадок для мусорных контейнеров Тип 1**				**14935748**
1	**16**	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	**т**	**1,215**	**199 041**	**241835**
2	**17**	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^5**	**м^2 покрытия**	**4 047,91**	**2 997**	**12131586**
3	**18**	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**4 047,91**	**633**	**2562327**

			Раздел 1. Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах и примыканиях. Тип 3				**19449102**
4	39	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	т	0,6068	199 041	120778
5	40	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2 покрытия	758,2	2 693	2041833
6	41	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м^2 покрытия	758,2	2 189	1659700
7	42	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	т	1,137	199 041	226310
8	43	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2 покрытия	3 791	2 997	11361627
9	44	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2 покрытия	3 791	633	2399703
10	45	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	т	0,128	199 041	25477
11	46	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2 покрытия	427	2 997	1279719
12	47	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2 покрытия	427	633	270291
13	48	321-202-0102 *РСНБ РК 2022 т.ч. п.1.4*	**Доставка разогретого битума на 35 км**	маш.-ч	2,5579277	24 889	63664

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**34384850**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**3 163 406,20**
	Всего			Тенге			**37 548 256,20**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**1 877 412,81**
	Непредвиденные работы и затраты 5%			Тенге			**1 877 412,81**
	Всего			Тенге			**41 303 081,82**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к 1,075			Тенге			**44 400 812,96**
	итого со скидкой к=0,98			Тенге			**43 512 796,70**

	НДС 12%	Тенге			5 221 535,60
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**48 734 332,30**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":

_____ Нурмаханов Е.И.
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
И.о.руководителя
_____ Рахышев С.Т.
М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":

_____Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"**

Шифр стройки №23/9

объекта - **Дороги**

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №46
за сентябрь 2025 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6

на Дорожные знаки
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3180988**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1093402
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*535770*
			машины и механизмы	тенге			274971
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*80795*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1798942
			перевозки	тенге			13672
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	237		
1	1	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**88**	**266**	**23408**
2	2	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$**	**$м^3$**	**93,25**	**1 542**	**143792**
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**88**	**710**	**62480**
4	4	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**13,76**	**13 155**	**181013**

5	5	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,655	11 972	43758
6	6	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	23	13 506	310638
7	7	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	7,525	67 995	511662
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /омоноличивание/	$м^3$	1,794	33 086	59356
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,46	4 539	2088
10	10	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	14,26	649	9255
11	11	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	402,132	34	13672
12	12	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	14,26	84	1198
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	53,6461628	4 966	266407
14	14	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	23	21 764	500572
15	15	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	45	4 268	192060
16	16	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	1	6 385	6385
17	17	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	10	8 449	84490
18	18	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	4	10 885	43540
19	19	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	8	12 343	98744
20	21	251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	16 985	16985
21	22	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	8 391	33564

22	23	251-101-0326 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	16	6 409	102544
23	24	251-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	10 188	10188
24	25	251-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	17 666	17666
25	26	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	7	8 391	58737
26	27	251-101-0337 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	1	40 534	40534
27	29	251-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	17 666	35332
28	30	251-101-0321 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1	26 665	26665
29	31	251-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	16	10 188	163008
30	32	251-101-0333 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	1	13 937	13937
31	33	251-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	7	10 188	71316
32	34	251-101-0226 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	7	5 142	35994
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3180988**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%				Тенге			**292 650,90**

	Всего	Тенге			**3 473 638,90**
	Сметная прибыль 5%	Тенге			**173 681,94**
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			**173 681,94**
	Всего	Тенге			**3 821 002,79**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			**4 107 577,99**
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			**4 025 426,43**
	НДС 12%	Тенге			**483 051,17**
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**4 508 477,61**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН 040140006534
Директор
_____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
И.о.руководителя
_____ **Рахышев С.Т.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":

_____ **Нурмаханов Е.И.**
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial Company":

_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.