Заказчик: ТОО "KB Development"
Подрядчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Стройка: Строительство многоэтажного жилого комплекса и бизнес-центра с подземным паркингом по адресу: ул. Токмакская/Тулебаева/Маметовой, дом 30/9, в Медеуском районе г. Алматы» (без внеплощадочных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2854		241,88	231,41	690333	660439	277	172335	931681
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	73,49	29617	209737		69013	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	162		969,04	351,52	156985	56947	142	85028	261374
		НР - 72%; СП - 8%				616,64	112,33	99896	18198		19361	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	54		3612,60	--	195080	--	--	140458	362381
		НР - 72%; СП - 8%				3612,60	--	195080	--		26843	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54		241,88	231,41	13062	12496	6	3261	17628
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	73,49	560	3968		1306	
5	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	4912		47,00	--	230864	--		--	249333
		СП - 8%				--	--	--	--		18469	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3070		19,27	16,03	59171	49203	198	22904	88641
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	9770	22041		6566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
			м3 грунта	1404	241,88	231,41	339603	324897	136	84779	458332
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	73,49	14570	103178		33951	
8	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1									
			т	2246,4	47,00	--	105581	--		--	114027
		СП - 8%			--	--	--	--		8446	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	1052	32,88	32,88	34587	34587	--	10447	48637
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,79	--	14510		3603	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	1052	18,94	18,94	19922	19922	--	6017	28014
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,94	--	8357		2075	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1052	190,55	84,81	200454	89224	--	113290	338844
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	111230	46117		25100	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	352	987,66	--	347656	--	--	250313	645806
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	347656	--		47838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2393299	1247714	759	888832	3544698
							808380	426106	--	262571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3544699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
		Сметная заработная плата	тенге					1234486			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
			м3	132	19581,41	1153,47	2584746	152258	2223994	226098	3035712
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	208494	39966		224868	
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство									
			м3	675	24357,03	1846,13	16440995	1246138	12597457	2645965	20613917
		НР - 91%; СП - 8%			3848,00	459,64	2597400	310254		1526957	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			т	1,701	224072,00	--	381146	--	381146	--	411638
		СП - 8%			--	--	--	--		30492	
16	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014									
			т	1,701	233347,00	--	396923	--	396923	--	428677
		СП - 8%			--	--	--	--		31754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	105	221354,00	--	23242170	--	23242170	--	25101544
		СП - 8%			--	--	--	--		1859374	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	165	212579,00	--	35075535	--	35075535	--	37881578
		СП - 8%			--	--	--	--		2806043	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	6,066	224072,00	--	1359221	--	1359221	--	1467958
		СП - 8%			--	--	--	--		108738	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	1950	943,74	20,47	1840288	39910	1120335	638497	2677088
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	680043	6513		198303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**81321025**	**1438305**	**76396781**	**3510560**	**91618112**
							3485937	**356733**	--	**6786529**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**91618112**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2557**
		Сметная заработная плата	тенге					**3842670**			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
		(л.7,9)									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство									
			м3	40,8	33403,10	4868,33	1362846	198628	864842	319344	1816766
		НР - 91%; СП - 8%			7337,65	1263,53	299376	51552		134575	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
			т	0,378	224072,00	--	84699	--	84699	--	91475
		СП - 8%			--	--	--	--		6776	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			т	0,9828	224072,00	--	220218	--	220218	--	237835
		СП - 8%			--	--	--	--		17617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1667764**	**198628**	**1169759**	**319344**	**2146076**
							299376	**51552**	--	**158968**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**2146077**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**237**
		Сметная заработная плата	тенге					**350928**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**97308886**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**1 946 178**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге			**99 255 064**					
		НДС 12%	Тенге			**11 910 608**					
		Всего	Тенге			**111 165 671**					

Заказчик
ТОО “KB Development” _____ Муетафин А.Е.
Технический надзор
ТОО “Казстройэксперт” _____ Асанов Е.А.
Авторский надзор
Аттестованный эксперт _____ Ахмедов Р.А.

Генеральный подрядчик
ТОО «Агропромэнергоснаб-1» _____ Копбаев К.Х.