Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» июня 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп» г. Актобе, район Астана ул.Бокенбай батыра, 21.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Молдыбаева Кайрата Сагинаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту**: «Строительство электролинии новой застройки с.Сарыжар Мартукского района, Актюбинской области» .**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" и.о. Руководителя отдела Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   2.1. ТОО «АСУ-К»
   наименование организации
   2.2. ТОО «ИнжСтройЭксперт»
   наименование организации
   2.3. ТОО «ФасадОтдел Строй»
   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Жобалык шешім", ГСЛ 14000615 от 20.01.2014 г., Рабочий проект заказ 148/2015**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", №5 от 29.01.2016 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ТП КТПН 630кВа 10/0,4кВ	шт	3	3	3	3
ТП КТПН 400кВа 10/0,4кВ	шт	4	4	4	4
ТП КТПН 250кВа 10/0,4кВ	шт	4	4	4	4
ТП КТПН 160кВа 10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
Реконструкция линейной ячейки	шт	1	1	1	1
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	3826	3826	3826	3826
Опоры ВЛ-10 кВ	шт	87	87	87	87
Протяженность КЛ-10кВ	м	150	150	150	150
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	23545	23545	23545	23545
Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	788	788	788	788
Светильники наружного освещения	шт	467	467	467	467

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Рабочий проект «Строительство электролинии новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» разработан на основании технических устовий выданных ТОО «Энергосистема» №297/772 от 11.09.2015 года. Для электроснабжения района новостроек проектом*

предусматривается строительство новой воздушной линии 10 кВ и реконструкция линейной ячейки №10 «КРС» РУ-10кВ ПС 35/10кВ «Сарыжар». Электроснабжение осуществляется по II категории надежности.
Подключение к проектируемой ЛЭП предусмотрено от реконструктируемой резервной ячейки №10 «КРС» ПС 35/10кВ «Хлебодаровка»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **09.2016г-05.2017г**
месяц, год
окончание работ **11.2016г-06.2017г**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**
фактически, месяц: **4**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_ % и фактически применено _100_ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрен проектом ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электролинии новой застройки с.Сарыжар Мартукского района, Актюбинской области»** .

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «КазПромСтройГрупп» Молдыбаев К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.