Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**НурайСтрой Компания ТОО,070000, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. К.Либкнехта, д. 38, тел. 87082425214, тел.: +77019839492** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040840003535**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Строй KZ",100029 РК, г.Караганда, мкр.Восток-2, стр.6/2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040019362**

Договор (контракт) Договор субподряда № 06/05-2024 от 06.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
59	**25.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			Работа	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Деревягин Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Компания НурайСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нар-Строй KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Амагельды от дома №5г до 9-го микрорайона до дома №7 на 6-ом Микрорайоне с переходом проезжей частипр.Металлургов и ул.Амагельды" Карагандинская область, город Темиртау**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжение,канализации и теплоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№06/05-2024** от **06 мая 2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ/ТС.СО 1-4/									
1	1	6123-0106-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 500 мм	шт.	1	231690,00 162783,00	67052,00 15766,00	231690,00 162783,00	67052,00 15766,00	1855,00		231690,00
2	2	6123-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм	шт.	2	31435,00 18976,00	12105,00 2911,00	62870,00 37952,00	24210,00 5822,00	708,00		62870,00
3	3	6123-0101-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 500 мм	км	0,054	12826000,00 8540896,00	4092265,00 1011193,00	692604,00 461208,00	220982,00 54604,00	10414,00		692604,00
4	4	6123-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 500 мм	км	0,034	15124212,00 9526384,00	5414219,00 1112263,00	514223,00 323897,00	184084,00 37817,00	6242,00		514223,00
5	5	6123-0105-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 500 мм	шт.	1	293381,00 180665,00	109788,00 25435,00	293381,00 180665,00	109788,00 25435,00	2928,00		293381,00
6	6	1339-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 550 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	22	3613,00 3613,00	0,00 0,00	79486,00 79486,00	0,00 0,00			79486,00
7	7	1339-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы наружным диаметром до 550 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	22	1430,00 1032,00	0,00 0,00	31460,00 22704,00	0,00 0,00	8756,00		31460,00
8	8	6111-0101-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной из пенополиуретана методом напыления	$м^3$ изоляции	2,7227	135914,00 125402,00	10512,00 904,00	370053,00 341432,00	28621,00 2461,00			370053,00
9	9	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	6	4539,00 2280,00	2259,00 553,00	27234,00 13680,00	13554,00 3318,00			27234,00
10	10	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6	262,00 184,00	4,00 0,00	1572,00 1104,00	24,00 0,00	444,00		1572,00
11	11	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	6	552,00 162,00	11,00 2,00	3312,00 972,00	66,00 12,00	2274,00		3312,00
12	12	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03 в четыре слоя	$м^2$	6	1153,00 284,00	25,00 4,00	6918,00 1704,00	150,00 24,00	5064,00		6918,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	4,55	98900,00 82806,00	4570,00 1458,00	449995,00 376767,00	20794,00 6634,00	52434,00		449995,00
14	14	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	8,9	9350,00 8785,00	286,00 31,00	83215,00 78187,00	2546,00 276,00	2482,00		83215,00
15	15	6111-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	56,7	12325,00 12100,00	82,00 25,00	698828,00 686070,00	4650,00 1418,00	8108,00		698828,00
			Итого по разделу 1: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ/ТС.СО 1-4/					**3546841,00**	**676521,00**	**101709,00**	**0,00**	**3546841,00**
								2768611,00	**153587,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 2: УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА ДЛЯ УВ10/лист 11/									
16	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,64	28796,00 5540,00	2820,00 529,00	18429,00 3546,00	1805,00 339,00	13078,00		18429,00
17	17	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	5	35299,00 8779,00	4367,00 852,00	176495,00 43895,00	21835,00 4260,00	110765,00		176495,00
18	18	1109-0701-0125 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)/плита перекрытия/. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,5564	769837,00 738199,00	24581,00 3541,00	428337,00 410734,00	13677,00 1970,00	3926,00		428337,00
19	19	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия из тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5564	242041,00 228548,00	6028,00 1054,00	134672,00 127164,00	3354,00 586,00	4154,00		134672,00
20	20	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за два раз	$м^2$	5	400,00 280,00	12,00 3,00	2000,00 1400,00	60,00 15,00	540,00		2000,00
21	21	6109-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий асфальтобетонных литых, толщина 25 мм	$м^2$	0,1	1790,00 1227,00	12,00 3,00	179,00 123,00	1,00 0,00	55,00		179,00
22	22	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий козырека и фартука из листовой стали	$м^2$	1,2	4864,00 4723,00	37,00 8,00	5837,00 5668,00	45,00 10,00	124,00		5837,00
			Итого по разделу 2: УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА ДЛЯ УВ10/лист 11/					**765949,00**	**40777,00**	**132642,00**	**0,00**	**765949,00**
								592530,00	**7180,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 3: ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
23	23	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16197,00 12110,00	3796,00 1107,00	16197,00 12110,00	3796,00 1107,00	291,00		16197,00
			Итого по разделу 3: ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					**16197,00**	**3796,00**	**291,00**	**0,00**	**16197,00**
								12110,00	**1107,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 4: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
24	24	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	132	1025,00 583,00	375,00 98,00	135300,00 76956,00	49500,00 12936,00	8844,00		135300,00
			Итого по разделу 4: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					**135300,00**	**49500,00**	**8844,00**	**0,00**	**135300,00**
								76956,00	**12936,00**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**4464287,00**	**770594,00**	**243486,00**	**0,00**	**4464286,00**
								3450207,00	**174810,00**	**0,00**	**0,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	%	12,00			535714,30				
			Итого с НДС									5000000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Нар-Строй KZ»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор - Дерюгин Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «Компания НурайСтрой»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор - Нургалиев А. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.