Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области.**

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г., доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024г.**

Справка №4 от 26.07.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		105	31.08.2023 г.				
		105/1	12.03.2024 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области	580 175 633,54	518 013 958,51							62 161 675,03	
за месяц	202 374 184,28	180 691 235,96							21 682 948,32	202 374 184,28
Удержание аванса	60 712 255,28	54 207 370,79							6 504 884,49	60 712 255,28
Удержание 5%	10 118 709,21	9 034 561,80							1 084 147,42	10 118 709,21
Итого к оплате	131 543 219,79	117 449 303,37							14 093 916,41	131 543 219,79

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт **Барбулат Н.М.**

(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20 11 2020 г. №KZ58VJE00065113 от 30 04 2021, №KZ85VJE00065112 от 30 04 2021)

Эксперт **Синицын Ю.И.**

(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19 02 2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA 2023.4Д от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области.

Объект : Блок 1

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г., доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024г.

Акт №14 от 26.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

(локальная смета №2-01-01-01)

Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Фундаменты монолитные, ИТОГО:	тенге			-5 108 986	
			Подраздел 2.2. Арматурный пояс, ИТОГО	тенге			-5 108 986	
4	12	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование арматурного пояса железобетонного	т	-1,00924	94947	-95 824	
5	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,78008	316087	-246 574	Казахстан
6	14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-1,00924	316087	-319 008	Казахстан
7	15	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	-238,25	10802	-2 573 577	
8	16	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	-6,8	11732	-79 778	
9	17	212-101-0602 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	1 м3	-6,902	31925	-220 346	Казахстан
10	18	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	-238,25	6606	-1 573 880	
			Раздел 4. Фундаментные блоки, ИТОГО:	тенге			-33 824	
			Подраздел 4.3. Армирование СУ6-6,СУ6-4,СТ6-5,СТ6-4,СТ4-4,С1,С2,С3,С4, ИТОГО	тенге			-33 824	
22	52	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	-0,04752	312556	-14 853	
23	53	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	-0,04752	308605	-14 665	Казахстан
24	54	6103-0703-0101 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	-0,04752	90628	-4 307	

	Всего по акту	-5 142 810
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	-375 425
	Сметная прибыль (5)%	-275 912
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	-110 365
	Итого в текущих ценах	**-5 904 512**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	-5 609 286,40
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	-673 114,37
	Итого по акту с учетом НДС	**-6 282 400,77**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт **Барбулат Н.М.**

(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020 г., №KZ58VJE00065113 от 30.04.2021, №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021)

Эксперт **Синицын Ю.И.**

(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."

БИН 530409450313

Эксперт **Сапарова А.А.**

(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г., №KZ66VJE00029176 от 28.07.2017 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.4Д от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49
БИН 060140004630

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30
БИН 030240008552

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области.

Объект : Блок 2

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г., доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024г.

Акт №15 от 26.07.2024 г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.
(локальная смета №2-02-00-01)
Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Фундаментные блоки, ИТОГО:	тенге			-131 355	
			Подраздел 4.3. Армирование СУ6-6, СУ6-4, С5, С6, СТ6-4, ИТОГО	тенге			-131 355	
5	22	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	-0,20916	312556	-65 374	
6	23	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	-0,01764	308605	-5 444	Казахстан
7	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,19152	316087	-60 537	Казахстан
			Раздел 5. Монолитный железобетонный пояс , ИТОГО:	тенге			-1 452 682	
			Подраздел 5.2. Арматурный пояс, ИТОГО	тенге			-1 452 682	
8	43	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование арматурного пояса железобетонного	т	-0,43211	94947	-41 028	
9	44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,40414	316087	-127 742	Казахстан
10	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,02717	316087	-8 589	Казахстан
11	46	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	-68,19	10802	-736 588	
12	47	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	-2	11732	-23 464	
13	48	212-101-0602 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	1 м3	-2,03	31925	-64 808	Казахстан
14	49	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	-68,19	6606	-450 463	

	Всего по акту	
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	-1 584 037
	Сметная прибыль (5)%	-115 635
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	-84 984
		-33 993
по конкурсу	**Итого в текущих ценах**	**-1 818 649**
	с коэффициентом понижения К=0,95	-1 727 716,55
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	-207 325,99
	Итого по акту с учетом НДС	**-1 935 042,54**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт **Барбулат Н.М.**

(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020 г., №KZ58VJE00065113 от 30.04.2021, №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021)

Эксперт **Синицын Ю.И.**

(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."

БИН 530409450313

Эксперт **Сапарова А.А.**

(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г., №KZ66VJE00029176 от 28.07.2017 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.4Д от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49
БИН 060140004630

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30
БИН 030240008552

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области.

Объект : Блок 3

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г., доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024г.

Акт №16 от 26.07.2024 г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.
(локальная смета №2-03-00-01)
Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Фундаментные блоки, ИТОГО:	тенге			-1 355 667	
			Подраздел 3.2. Арматурный пояс, ИТОГО	тенге			-1 205 463	
17	17	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование арматурного пояса железобетонного	т	-0,60582	94947	-57 521	
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,56764	316087	-179 424	Казахстан
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,03818	316087	-12 069	Казахстан
20	20	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	-51,14	10802	-552 414	
21	21	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	-1,5	11732	-17 598	
22	22	212-101-0602 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	1 м3	-1,5225	31925	-48 606	Казахстан
23	23	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	-51,14	6606	-337 831	
			Подраздел 3.4. Армирование СУ6-6, СУ6-4,С5, С6, СТ6-4, ИТОГО	тенге			-150 204	
33	35	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	-0,20916	312556	-65 374	
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	-0,20916	342116	-71 557	Казахстан
34	36	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	-0,00312	308605	-963	Казахстан
35	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,02957	316087	-9 347	Казахстан

36	38	6103-0703-0101 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	-0,03269	90628	-2 963	

	Всего по акту	-1 355 667
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	-98 964
	Сметная прибыль (5)%	-72 732
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	-29 093
	Итого в текущих ценах	**-1 556 456**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	-1 478 633,20
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	-177 435,98
	Итого по акту с учетом НДС	**-1 656 069,18**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт **Барбулат Н.М.**

(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020 г., №KZ58VJE00065113 от 30.04.2021, №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021)

Эксперт **Синицын Ю.И.**

(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."

БИН 530409450313

Эксперт **Сапарова А.А.**

(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г., №KZ66VJE00029176 от 28.07.2017 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г. доп соглашение №105/1 от 12.03.2024 г.

Акт №17 от 26.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

(локальная смета №2-1-4-10)

Внутренние инженерные сети. ЭОМ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Электроосвещение**				**2635918**	
			Кабельно-проводниковая продукция					
1	38	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	2 255	852	1921260	
2	39	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	2,225	319 368	710594	Казахстан
3	41	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,03	135 477	4064	Казахстан
		Раздел 2.	**Силовое электрооборудование**				**3126896**	
			Кабельно-проводниковая продукция					
4	108	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	2 411	852	2054172	
5	116	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,89	491 703	929319	Казахстан
6	117	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,396	319 368	126470	Казахстан
7	119	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,125	135 477	16935	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				5 762 814	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				420 685	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				309 175	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				123 670	
			Итого в текущих ценах				**6 616 344**	
		по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95				6 285 526,80	

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	754 263,22
	Итого по акту с учетом НДС	**7 039 790,02**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00055254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Блок 1

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г.

Акт №18 от 26.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

(локальная смета №2-1-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 10.	**Кладка наружняя**					
			Подраздел без наименования				**17144552**	
1	31	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^3$	197,3	36 995	7299114	
2	32	**212-401-0205** *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	42,6168	25 650	1093121	Казахстан
3	33	**213-101-0601** *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	57,72998	93 606	5403873	Казахстан
4	34	**1126-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	130,0	3 731	485030	
5	35	**234-101-0207** *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	15,912	63 122	1004397	Казахстан
6	36	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	16,25	36 995	601169	
7	37	**212-401-0205** *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,9	25 650	100035	Казахстан
8	38	**291-100-1038**	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм	1000 шт.	6,175	187 500	1157813	Казахстан
		Раздел 11.	**Армирование кладки Блок 1**				**1745068**	
9	39	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций (М1)	т	0,34394	312 556	107501	
10	40	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,34394	342 116	117667	Казахстан
11	41	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,663	1 118 713	741707	
12	42	**222-509-1006** *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,663	1 173 745	778193	Казахстан
		Раздел 15.	**Внутренние стены**				**6458768**	
13	58	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка стены внутренней.	$м^3$	94,2	35 482	3342404	
14	59	**212-401-0205** *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	20,3472	25 650	521906	Казахстан
15	60	**213-101-0601** *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	27,56292	93 606	2580055	Казахстан

16	61	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций (М1)	т	0,022	312 556	6876	
17	62	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,022	342 116	7527	Казахстан
		Раздел 16.	**Перегородки**					
18	67	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича.	$м^2$	472,2	9 865	22666652 4658253	
19	68	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	9,77454	25 060	244950	Казахстан
20	69	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	18,3251376	93 606	1715343	Казахстан
21	70	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	610,5	9 865	6022582	
22	71	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	14,0415	25 060	351880	Казахстан
23	72	213-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	шт.	30,7692	119 755	3684766	Казахстан
			Армирование перегородок ниже отм.0,000					
24	75	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,02024	312 556	6326	
25	76	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02024	342 116	6924	Казахстан
			Армирование перегородок выше отм.0,000 Блок 1					
26	79	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	9,056	312 556	2830507	
27	80	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	9,056	342 116	3098202	Казахстан
			Армирование перегородок выше отм.0,000 Блок 2					
28	83	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,02438	312 556	7620	
29	84	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02438	342 116	8341	Казахстан
			Армирование перегородок выше отм.0,000 Блок 3					
30	87	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,047288	312 556	14780	
31	88	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,047288	342 116	16178	Казахстан
		Раздел 17.	**Плиты перекрытия**					
32	89	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	2	8 220	802729 16440	
33	90	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	9	10 137	91233	
34	91	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	64,2682	10 561	678736	Казахстан
35	92	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0110159	1 481 540	16320	
		Раздел 20.	**Устройство перемычек и прогонов**					
38	113	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,359	289 942	7908264 104089	Казахстан
39	114	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,141	224 654	31676	Казахстан
40	115	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	31,5	246 746	7772499	Казахстан
		Раздел 21.	**Объемы выше отм.0,000. Плиты перекрытия**					
41	116	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	6	8 220	6959843 49320	
42	117	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	76	10 137	770412	

43	118	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	577,9564	10 561	6103798	Казахстан
44	119	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02451	1 481 540	36313	
		Раздел 23.	**Устройство перемычек**					
45	215	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т				**1396231**	
46	216	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	шт.	136	1 764	239904	
47	217	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,598	289 942	463327	Казахстан
48	218	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,625	224 654	140409	Казахстан
		Раздел 24.	**Устройство прогонов**	$м^3$	2,106	262 389	552591	Казахстан
49	219	6104-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка балок ростверка, масса до 1 т				**33631968**	
50	220	6104-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка балок ростверка, масса до 3 т	шт.	36	15 447	556092	
51	221	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	шт.	78	25 460	1985880	
				$м^3$	126	246 746	31089996	Казахстан

	ВСЕГО ПО АКТУ:	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	98 714 075
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	7 206 127
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	5 296 010
	Итого в текущих ценах	2 118 404
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	**113 334 616**
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	107 667 885,20
	Итого по акту с учетом НДС	12 920 146,22
		120 588 031,42

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Блок 2

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г.

Акт №19 от 26.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

(локальная смета №2-2-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 19.	**Ванна л.16.4**					
Днище ванны							**1702112**	
1	165	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,6995	335 404	905423	Казахстан
2	166	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	2,04161	90 628	185027	
3	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77595	316 087	245268	Казахстан
4	168	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2432	289 226	359566	Казахстан
5	169	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0222	307 560	6828	Казахстан
		Раздел 21.	**Фундамент чаши**					
			Плита				**15151082**	
6	181	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	24,4	10 388	253467	
7	182	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,888	31 614	786809	Казахстан
8	183	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	232	14 399	3340568	
9	184	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	235,48	37 266	8775398	Казахстан
			Колонны под чашу (21 шт)					
10	187	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-69,6	5 158	-358997	
11	188	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	37,38	18 868	705286	
12	189	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	37,9407	33 739	1280081	Казахстан
13	190	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,51996	708 650	368470	
		Раздел 22.	**Переливной резервуар + Бак**					
			Днище				**5811437**	
14	191	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	20,1	16 101	323630	

15	192	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,3	10 388	96608	
16	193	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	9,486	31 982	303381	Казахстан
17	194	6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	25,785	14 399	371278	
18	195	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	26,171775	36 965	967440	Казахстан
19	196	6103-0701-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке, толщина более 150 мм	$м^3$	21,215	52 416	1112005	
20	197	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,533225	38 200	822569	Казахстан
21	198	6103-0703-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	4,9689	68 721	341468	
22	199	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3241	316 087	102444	Казахстан
23	200	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,9565	311 087	297555	Казахстан
24	201	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,6884	290 928	1073059	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				22 664 631	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 654 518
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	1 215 957
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	486 383
	Итого в текущих ценах	**26 021 489**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	24 720 414,55
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 966 449,75
	Итого по акту с учетом НДС	**27 686 864,30**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г. доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г.

Акт №20 от 26.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

(локальная смета №2-1-3-5)

на общестроительные работы-АР

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 8.	**ПОЛЫ**				**4107864**	
		Подраздел 8.3.	**Блок 3**				**4107864**	
			Тип 11					
1	309	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	78,429	27 054	2121818	
2	310	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	104,572	55 045	5756166	
3	311	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	4,130594	67 491	278778	
4	312	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,130594	335 404	1385418	Казахстан
по акту								
5	330	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	-198	19 563	-3873474	
6	331	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	57,42	-5 870	-337055	Казахстан
7	332	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	17,82	-5 786	-103107	Казахстан
8	333	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	198	-5 660	-1120680	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				4 107 864	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				299 874	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				220 387	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				88 155	

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	4 480 466,00
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	537 655,92
	Итого по акту с учетом НДС	**5 018 121,92**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008362

Руководитель _____Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г.)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г.

Акт №21 от 26.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

(локальная смета №6-1-1)

на ТС

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы				**3965880**	
1	1	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 4**	м^3	229,98749	754	173411	
2	2	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4**	м^3	473,17473	525	248417	
3	3	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Kтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	21,74729	22 631	492163	
4	4	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2 012,39049	93	187152	
5	5	6101-0106-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с) группа грунта 3**	м^3	473,17473	118	55835	
6	6	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	м^3	217,03427	5 880	1276162	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м^3	202,4	5 754	1164610	**Казахстан**
8	8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	м^3	473,17473	778	368130	

			Раздел 2. Трубопровод				7374696	
			Трубы ППУ					
9	22	6123-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм	км	0,22	3 972 491	873948	
10	23	241-402-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	220	24 151	5313220	Казахстан
11	24	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	30	4 782	143460	Казахстан
12	25	241-414-0108 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип I ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	3	40 341	121023	Казахстан
13	26	241-704-0102 *РСНБ РК 2022*	СВ-250//Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм	шт.	6	7 159	42954	Казахстан
14	27	6123-0104-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	8	34 421	275368	
15	28	241-405-0205 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	8	56 827	454616	Казахстан
16	29	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	220	24	5280	
17	30	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	222,2	81	17998	Казахстан
			Антикарозионное покрытие и изоляция труб					
18	33	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88	$м^2$	8,4	100	840	
19	34	236-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00252	1 436 740	3621	Казахстан
			Проход в фундаменте					
20	39	1146-0301-0116 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	4	4 049	16196	
21	40	1146-0301-0132 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34* *К=40*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм//толщина ФБС - 600мм	отверстие	4	9 664	38656	
22	41	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	4	16 879	67516	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				11 340 576	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	827 862
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	608 422
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	243 369
	Итого в текущих ценах	**13 020 229**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	12 369 217,55
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 484 306,11
	Итого по акту с учетом НДС	**13 853 523,66**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г.

Акт №22 от 26.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

(локальная смета №6-1-2)

на ТС КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подраздел 0.1.	**ТК-1**				**713901**	
			Котлован для колодца					
1	1	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 4**	м^3	127,1573	840	106812	
2	2	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3	45,8034	1 004	45987	
3	3	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	5,3493	22 631	121060	
4	4	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т*км	400,77975	93	37273	
5	5	6101-0106-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с) группа грунта 3** Состав работ:	м^3	127,1573	118	15005	
6	6	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	м^3	3,9327	5 880	23124	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	м^3	127,1573	778	98928	
			Днище					
8	8	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м^2	10,24	4 440	45466	
9	9	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	м^2	10,24	2 262	23163	
10	13	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	м^2	10,24	2 262	23163	
11	14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м^3	1,024	55 045	56366	

12	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0747	335 404	25055	Казахстан
13	16	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	10,24	1 606	16445	
14	17	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=45*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя	$м^2$ стяжки	10,24	4 558	46674	
15	18	212-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5	$м^3$	0,512	29 663	15187	Казахстан
16	19	6111-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе толщина до 3 мм	$м^2$ изолируемой поверхности	10,24	1 386	14193	
		Подраздел 0.2.	**ДК**				**2436406**	
			Котлованы для колодцев					
17	46	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	43,8018	840	36794	
18	47	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$	84,8105	1 004	85150	
19	48	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3,9777	22 631	90019	
20	49	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	742,09188	93	69015	
21	50	6101-0106-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 3	$м^3$	112,4618	118	13270	
22	51	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	3,4782	5 880	20452	
23	52	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	112,4618	778	87495	
24	53	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	68,66	16 101	1105495	
25	54	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	12,37	39 749	491695	
			Монтажные работы					
26	55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,65142	4 835	80510	
			Устройство колодцев					
27	61	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,04	79 090	161344	
28	62	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	31 614	6449	Казахстан
29	66	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36 480	36480	Казахстан
30	67	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	37 990	113970	Казахстан
31	68	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 268	38268	Казахстан

ВСЕГО ПО АКТУ: 3 150 307

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	229 972
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	169 014

НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	67 606
	Итого в текущих ценах	**3 616 899**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	3 436 054,05
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	412 326,49
	Итого по акту с учетом НДС	**3 848 380,54**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Жультуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Пурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г.

Акт №23 от 26.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

(локальная смета №6-2-1)

на НВК

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы				**2864590**	
			Траншея для трубопроводов					
1	1	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 4**	м^3	706,0	525	370650	
2	2	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.12, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 4.** ***Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСЦ 6101-0103-(0109 - 0126), 6101-0102-(0107 - 0124), 6101-0101-(0104 - 0115), 6101-0103-(0101 - 0108), 6101-0101-(0101 - 0103), 6101-0102-(0101 - 0106), 6101-0103-(0209 - 0226), 6101-0101-(0204 - 0221), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	м^3	21,6	630	13608	
3	3	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 4**	м^3	37,0	754	27898	
4	4	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	360,75	70	25253	
5	5	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	34,0	22 631	769454	

6	6	6101-0106-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 3	$м^3$	765,0	118	90270	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	765,0	778	595170	
8	8	6101-0106-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0203	$м^3$	765,0	54	41310	
9	9	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	36,0	5 880	211680	
10	10	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	79,87	5 754	459572	
11	11	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	82,4	247	20353	
12	12	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	11 968,6	20	239372	
		Раздел 3.	**Канализация**				**4048575**	
			Трубопровод					
13	70	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	171,1	509	87090	
14	71	241-204-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	171,1	4 720	807592	Казахстан
15	72	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	24	411	9864	Казахстан
16	73	241-211-3004 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	16	1 200	19200	Казахстан
			Колодцы диаметром 1500мм					
17	50	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	16,52	83 520	1379750	
18	51	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок//Лотки	$м^3$	11,33	33 210	376269	Казахстан
19	52	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	38 268	306144	Казахстан
20	53	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	37 990	607840	Казахстан
21	57	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	36 480	182400	Казахстан
22	58	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	3	49 604	148812	Казахстан
23	64	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	25,56651	4 835	123614	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				6 913 165	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	504 661
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	370 891
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	148 357
	Итого в текущих ценах	**7 937 074**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	7 540 220,30
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	904 826,44
	Итого по акту с учетом НДС	**8 445 046,74**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Култуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г.

Акт №24 от 26.07.2024 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

(локальная смета №6-2-2)

на НВК АС Выгреб

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**ВЫГРЕБ**				**21093786**	
1	7	6121-0701-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах мокрых**	$м^3$	72,66	89 813	6525813	
2	8	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	1,48308	85 778	127216	
3	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,33408	307 560	1025430	Казахстан
4	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,267	316 087	84395	Казахстан
5	13	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,78528	85 778	67360	
6	14	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	72,66	37 266	2707748	Казахстан
7	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,59444	307 560	1105506	Казахстан
8	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3688	316 087	116573	Казахстан
			днище л.6					
9	35	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	133,28	1 606	214048	
10	36	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	$м^2$ стяжки	133,28	310	41317	
11	37	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	2,718912	30 917	84061	Казахстан
12	38	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	133,28	5 867	781954	
13	39	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	133,28	7 051	939757	
14	40	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Железнение покрытий цементных**	$м^2$	133,28	591	78768	
			наружные стены прижимная стенка					
15	41	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	16,693056	36 034	601518	
16	42	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	3,6057	28 359	102254	Казахстан
17	43	213-101-0501 *РСНБ РК 2022 калькуляция*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	5,1414612	168 035,38	863947	Казахстан

	44	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	139,1088	7 511	1044846	
19	45	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$ поверхности	139,1088	3 137	436384	
20	47	6111-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция поверхности бетонной горизонтальной способом торкретирования толщина 20 мм/внутренние стены, общая площадь поверхности	$м^2$ поверхности	207,936	5 601	1164650	
			наружные стены выше прижимной стенки					
21	48	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	139,744	4 835	675662	
22	49	6111-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция поверхности бетонной горизонтальной способом торкретирования толщина 20 мм/внутренние стены, общая площадь поверхности	$м^2$ поверхности	139,744	5 601	782706	
			верхний слой					
23	52	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	117,8048	5 380	633790	
24	53	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	131,941376	435	57394	Казахстан
25	54	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	117,8048	6 077	715900	
26	55	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	263,882752	435	114789	Казахстан

	ВСЕГО ПО АКТУ:	21 093 786
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 539 846
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	1 131 682
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	452 673
	Итого в текущих ценах	**24 217 987**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	23 007 087,65
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 760 850,52
	Итого по акту с учетом НДС	**25 767 938,17**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Кусаиманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)