Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**
Наменование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области.**
Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г., доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024г.,№105/2 от 22.05.2024г. №105/3 от 26.08.2024 г.**

Справка №7 от 29.10.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		105	31.08.2023 г.				
		105/1	12.03.2024 г.				
		105/2	22.05.2024 г.				
		105/3	26.08.2024 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области.	1 040 066 905,45	928 631 165,58							111 435 739,87	
за месяц	212 250 612,11	189 509 475,10							22 741 137,01	212 250 612,11
Удержание 5%	10 612 530,61	9 475 473,76							1 137 056,85	10 612 530,61
Итого к оплате:	201 638 081,50	180 034 001,34							21 604 080,16	201 638 081,50

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель **Культуманов И.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт **Барбулат Н.М.**
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020 г, №KZ58VJE00065113 от 30.04.2021, №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021)
Эксперт **Синицын Ю.И.**
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Блок 1

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г ,доп соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №34 от 29.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-1-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 10.	**Кладка наружняя**				**3685790**	
			Подраздел без наименования					
1	34	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	122,0	3 731	455182	
2	35	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	14,9328	63 122	942588	Казахстан
3	36	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	20,0	36 995	739900	
4	37	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	4,8	25 650	123120	Казахстан
5	38	291-100-1038	**Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм**	1000 шт.	7,6	187 500	1425000	Казахстан
		Раздел 15.	**Внутренние стены**				**226385**	
6	63	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,157544	312 556	49241	
7	64	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,157544	342 116	53898	Казахстан
8	65	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,188256	312 556	58841	
9	66	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,188256	342 116	64405	Казахстан
		Раздел 22.	**Объемы выше отм.0,000.Монолитные участки**				**223852**	
			Сечение в-в					
35	125	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	1,8	91 859	165346	
36	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13362	316 087	42236	Казахстан
37	127	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0529	307 560	16270	Казахстан
		Раздел 25.	**Опорные плиты**				**1109650**	
125	222	6104-0801-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	шт.	14	6 968	97552	
126	223	222-105-0107 *СпрСП 10.2023*	**Плита опорная марки ОП 4.4 (28 шт)**	$м^2$	2,2216	32 583	72386	Казахстан
			ОП7					

127	224	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	14,76	6 879	101534	
128	225	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,38304	129 586	49637	
129	226	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,38304	90 628	34714	
130	227	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38304	307 560	117808	Казахстан
131	228	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,952	13 289	39229	
132	229	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,99628	33 210	99506	Казахстан
133	230	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	14,76	3 134	46258	
134	231	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)	т	0,0198	1 118 713	22151	
135	232	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0198	1 173 745	23240	Казахстан
			ОП8					
136	233	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	9,36	6 879	64387	
137	234	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,216	129 586	27991	
138	235	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,216	90 628	19576	
139	236	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,216	307 560	66433	Казахстан
140	237	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,872	13 289	24877	
141	238	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,90008	33 210	63102	Казахстан
142	239	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	9,36	3 134	29334	
143	240	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)	т	0,01188	1 118 713	13290	
144	241	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01188	1 173 745	13944	Казахстан
			ОП9					
145	242	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	0,4	6 879	2752	
146	243	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,00976	129 586	1265	
147	244	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,00976	90 628	885	
148	245	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00976	307 560	3002	Казахстан
149	246	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,08	13 289	1063	
150	247	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0812	33 210	2697	Казахстан
151	248	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	0,4	3 134	1254	
152	249	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)	т	0,03044	1 118 713	34054	
153	250	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03044	1 173 745	35729	Казахстан
		Раздел 26.	**Балка БМ1**				**1193131**	
154	251	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,62928	114 008	71743	

155	252	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,62928			
156	253	222-509-1301 *РСНБ РК 2022*	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,62928	1 073 226	675360	Казахстан
157	254	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,62928	7 791	4903	Казахстан
			Прим 2 Лист АС49					
158	255	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	2,519784	96 047	242018	
159	256	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	2,7213667	71 173	193688	Казахстан
160	257	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	20,071312	270	5419	
		Раздел 27.	**Устройство рядовой перемычки**				**4803552**	
164	261	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж перемычки	т	0,081412	190 490	15508	
165	262	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06787	307 560	20874	Казахстан
166	263	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013542	316 087	4280	Казахстан
167	264	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,60324	270	1243	
			Детали перемычек					
168	265	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	1,55644	1 481 540	2305928	
			Соединительные изделия прогонов					
169	266	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,30266	1 481 540	448403	
170	267	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной опоры сеч.1-1	$м^3$	0,63	38 605	24321	
171	268	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6426	31 614	20315	Казахстан
			Детали					
172	269	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	1,17123	1 481 540	1735224	
173	270	215-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,8525	122 783	227456	Казахстан
		Раздел 28.	**Лестница 1 Лист АС-43**				**147527**	
174	271	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,4	109 977	43991	
175	272	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,406	31 614	12835	Казахстан
176	273	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,3	109 977	32993	
177	274	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3045	33 210	10112	Казахстан
178	275	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00668	307 560	2055	Казахстан
179	276	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,042192	67 491	2848	
180	277	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	11,81376	566	6687	Казахстан
181	278	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,042192	342 116	14435	Казахстан
182	279	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01456	1 481 540	21571	
		Раздел 29.	**Наружные работы.Воздухозаборная шахта Лист 19**				**2375927**	
183	287	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	$м^3$	23,4938	18 859	443070	
184	288	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	12,2138	5 880	71817	
185	289	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	20	6 297	125940	

186	290	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	19	5 627	106913	
187	291	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	11,28	46 056	519512	Казахстан
188	292	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	34,102	3 011	102681	
189	293	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,55	10 388	16101	
190	294	212-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	1,581	30 312	47923	Казахстан
191	295	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^3$	12,03449	36 995	445216	
192	296	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,59945	23 486	61051	Казахстан
193	297	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	3,5212947	93 606	329614	Казахстан
194	298	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,005	312 556	1563	
195	299	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,005	1 111 386	5557	Казахстан
196	300	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	3	1 764	5292	
197	301	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,033	289 942	9568	Казахстан
198	302	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж перемычки	т	0,0046979	190 490	895	
199	303	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0046979	1 109 851	5214	Казахстан
200	304	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения	т	0,05816	231 281	13451	
201	305	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05816	1 109 851	64549	Казахстан
		Раздел 30.	**Спуск в подвал №1**				**385430**	
215	327	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,752	3 011	56462	
219	331	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	0,304	1 573	478	
220	332	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0062016	30 917	192	Казахстан
221	333	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	0,304	591	180	
222	334	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	2	30 424	60848	
223	335	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	2	60 067	120134	
224	336	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	2,03	31 925	64808	Казахстан
225	337	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02886	307 560	8876	Казахстан
226	338	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	2	11 726	23452	
227	339	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	3,2	1 573	5034	
228	340	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,06528	33 791	2206	Казахстан
229	341	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Коэффициенты по тех. части-1*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 30 мм	$м^2$	3,2	64	205	
230	342	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,03264	33 791	1103	Казахстан
231	343	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	3,2	591	1891	
232	344	214-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм	$м^2$	0,03	1 761	53	Казахстан

233	345	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0015	2 289 626	3434	
234	346	241-102-0166 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	1,5	2 581	3872	Казахстан
235	347	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (дренаж)	$м^3$	2	16 101	32202	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	14 151 244
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 033 041
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	759 214
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	303 686
	Итого в текущих ценах на 2023 год	**16 247 185**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	15 434 825,75
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 852 179,09
	Итого по акту с учетом НДС	**17 287 004,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020, №KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г., KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Блок 2

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №35 от 29.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-2-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 19.	**Ванна л.16.4**				**5780618**	
1	155	**6103-0701-0601** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке, толщина до 150 мм**	$м^3$	35,9	69 293	2487619	
2	156	**212-101-1103** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	36,618	40 981	1500642	**Казахстан**
	Стенки ванны							
3	170	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,7561	335 404	924407	**Казахстан**
4	171	**6103-0703-0101** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	1,98475	90 628	179874	
5	172	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,14555	316 087	362093	**Казахстан**
6	173	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0599	307 560	325983	**Казахстан**

	ВСЕГО ПО АКТУ:	5 780 618
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	421 985
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	310 130
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	124 052
	Итого в текущих ценах на 2023 год	**6 636 785**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	6 304 945,75

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	756 593,49
	Итого по акту с учетом НДС	**7 061 539,24**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020 ,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицына Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г .KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г. доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №36 от 29.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-1-3-5)

на общестроительные работы-АР

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Фасад**				**3886331**	
1	1	6112-0401-0115 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада HPL, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	$м^2$	180	10 381	1868580	
2	2	231-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели**	$м^2$	180	6 333	1139940	Казахстан
3	4	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$**	$м^3$	18,9	46 445	877811	Казахстан
		Раздел 2.	**Кровля**				**6365228**	
		Подраздел 2.2.	**Кровля по Типу 4**				**6365228**	
4	52	6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	1 150	1 505	1730750	
5	53	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** Формула объема = 0,0153*1150	$м^3$	17,595	30 917	543985	Казахстан
6	54	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023* *К=35*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	1 150	288	331200	
7	55	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** Формула объема = 0,00102*35*1150	$м^3$	41,055	30 917	1269297	Казахстан
8	56	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	2,3	67 491	155229	
9	57	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (1150*2*0,001)	т	2,3	342 116	786867	Казахстан
10	58	6110-0101-0212 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	$м^2$	1 150	973	1118950	
11	61	6110-0101-0213 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	$м^2$	1 150	373	428950	
		Раздел 6.	**ПРОЕМЫ**				**7345408**	
		Подраздел 6.2.	**Витражи**				**1126254**	
12	133	6107-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	9,35	3 806	35586	
13	135	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	$м^2$	9,35	116 649	1090668	Казахстан

	139	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м^2	м^2	65,232	7 063	460734	
15	140	223-103-0123 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	65,232	88 276	5758420	Казахстан
		Раздел 9.	ОТДЕЛКА					
		Подраздел 9.2.	Блок 2				11255888	
			Стены				6129871	
16	390	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	712,58	4 423	3151741	
17	391	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	13,325246	30 232	402849	Казахстан
18	392	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	615,58	3 727	2294267	
19	393	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	9,295258	30 232	281014	Казахстан
		Подраздел 9.3.	Блок 3					
			Стены				5126017	
20	415	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	1 027,6	4 423	4545075	
21	416	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	19,21612	30 232	580942	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №2-1-3-5				28 852 855	
			КОРРЕКТИРОВКА №4 к локальной смете №2-1-3-5					
			ДОБАВИТЬ				19 842 305	
		Раздел 1.	Фасад				19 842 305	
23	1	231-301-0501 *РСНБ РК 2022*	HPL панель толщина 6 мм	м^2	198,0	18 165	10 549 640	
23	1	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича (облицовка цоколя)	м2	358,5	8 702	3 596 670	
24	2	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	8,2455	25 650	3 119 667	
25	3	*РСНБ РК 2022*	Кирпич Мр60 250х60х65	шт	18 433,0	142,86	211 497	Казахстан
26	4	*РСНБ РК 2022*	Угловой кирпич МР60У 190х60х65	шт	209,0	151,79	2 633 338	Казахстан
27	5	*РСНБ РК 2022*	Цокольный карниз ЦК125 250х125х65	шт	656,0	1 026,79	31 724	Казахстан
28	6	*РСНБ РК 2022*	Цокольный карниз угловой ЦК125У 250х125х65	шт	11,0	1 383,93	673 574	Казахстан
29	7	411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т.км	9 245,1492	25,0	15 223	Казахстан
30	8	414-101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	40,5489	908,0	231 129	
		Раздел 2.	Кровля				36 818	
		Подраздел 2.2.	Кровля по Типу 4				4918379	
							4918379	
31	9	235-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка Формула объема = 1150.1,15	м^2	1 322,5	1 213	1 604 193	Казахстан
32	10	235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка Формула объема = 1150.1,15	м^2	1 322,5	1 293	1 709 993	Казахстан

	11	235-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка Формула объема = 1,15 1150	$м^2$	1 322,5	1 213	1 604 193	Казахстан
		Подраздел 6.3.	**Окна**					
34	12	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$				4 374 286	
35	13	223-103-0123 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	41,988	88 276	3 706 533	Казахстан
36	14	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	5,06	12 765	64 591	
37	15	223-102-0405	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	5,06	60593	306 601	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				48 695 160	
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				3 554 747	
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль (5)%				2 612 495	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты (2)%				1 044 998	
			Итого в текущих ценах на 2023 год				**55 907 400**	
	по конкурсу		с коэффициентом понижения К=0,95				53 112 030,00	
	Налоговый кодекс		Налог на добавленную стоимость (12%)				6 373 443,60	
			Итого по акту с учетом НДС				**59 485 473,60**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбуват Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Блочно-модульная котельная

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №37 от 29.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.
(локальная смета №3-1-1)
на БМК

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4673792**	
1	1	**1125-0130-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Здания из многобоксовых блоков. Установка**	**т блок-боксов**	**12**	**179 620**	**2155440**	
2	2	**6116-0101-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)**	**шт.**	**3**	**532 917**	**1598751**	
3	3	**6116-0501-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т**	**шт.**	**4**	**107 335**	**429340**	
4	5	**6124-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**1**	**101 691**	**101691**	
5	6	**6119-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**9**	**2 346**	**21114**	
6	7	**6115-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т**	**бак**	**1**	**75 329**	**75329**	
7	8	**6115-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка бака металлического для воды, масса 1 т**	**бак**	**2**	**137 135**	**274270**	
8	10	**Прайс**	**Табурет** Формула стоимости = 8928,57:1,0075	**шт.**	**2**	**8 928,57**	**17857**	Казахстан
			КОРРЕКТИРОВКА №5 к локальной смете №3-1-1				**34 704 246**	
			ДОБАВИТЬ				**34 704 246**	
9	1	**Прайс**	**Блочная модульная котельная, БМК 1,8 МВт, размерами 14*7*3 м, в комплекте: Котел КВр-0,600 Мвт -3 шт, Труба газохода -22 м, Насос циркуляционный -2 шт, Насос подпиточный- 2 шт, Шкаф управления ШУ- 1шт, Светильник закрытый-9 шт, Бак запаса воды 1000 л- 1шт, Мембранный расширительный бак 750 л - 2шт, Аварийная группа- 6 шт, Манометр -15 шт, Термометр - 11 шт, Датчик давления - 1 шт**	**шт.**	**1**	**34 704 245,54**	**34704246**	Казахстан

ВСЕГО ПО АКТУ: 39 378 038

в т.ч.оборудование *34 722 103*

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	339 883
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	249 791
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	794 358
	Итого в текущих ценах на 2023 год	**40 762 070**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	38 723 966,50
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	4 646 875,98
	Итого по акту с учетом НДС	**43 370 842,48**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №38 от 29.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №7-1-1)

на Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Покрытия				**6424303**	
			Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)					
1	16	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	$м^3$	36,0	22 618	814248	
2	17	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг с/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	360	648	233280	
3	18	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм** Формула объема = (0,015.1)Х2453	$м^3$	5,4	5 751	31055	
4	19	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** Формула объема = (0,189.1)Х2453	$м^3$	68,04	5 626	382793	
5	20	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	360	4 307	1550520	
6	21	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017** Формула объема = 2453.0,984	$м^2$	354,24	4 129	1462657	
			Бортовой камень для все типов покрытия					
7	44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86//Бр 100.20.8.***	м	300	5 518	1655400	
8	45	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	4,8	61 323	294350	Казахстан

ВСЕГО ПО АКТУ: 6 424 303

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	468 974
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	344 664
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	137 866
	Итого в текущих ценах на 2023 год	**7 375 807**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	7 007 016,65
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	840 842,00
	Итого по акту с учетом НДС	**7 847 858,65**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №39 от 29.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №7-1-2)

на Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка территории**				**21867976**	
			План земляных масс л 4					
1	1	6101-0109-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 1**	$м^2$	23 621	17	401557	
2	2	6101-0107-0306 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	$м^3$	7 059	83	585897	
3	3	6101-0103-0122 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	7 059	222	1567098	
4	4	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км** Формула объема = (16353+2778-12072) 1,6 83	т·км	937 435,2	20	18748704	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 2, 3**	$м^3$	7 059	80	564720	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	21 867 976
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 596 362
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	1 173 217
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	469 287
	Итого в текущих ценах на 2023 год	**25 106 842**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	23 851 499,90

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 862 179,99
	Итого по акту с учетом НДС	**26 713 679,89**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ38VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Спицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №40 от 29.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-2-2-4)

на общестроительные работы -КМ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32763146**	
1	1	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т конструкций**	**24,543**	**204 559**	**5020492**	
2	2	222-521-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг** Формула объема = (24,3.1,01)	**т**	**24,543**	**1 099 994**	**26997153**	Казахстан
3	3	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.7*	**Доплата на изменение марки стали до С255** Формула объема = 17,9.1,01	**т**	**18,079**	**14 178**	**256324**	
4	4	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.7*	**Доплата на изменение марки стали до С345** Формула объема = 6,4.1,01	**т**	**6,464**	**22 369**	**144593**	
5	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**1 276,236**	**270**	**344584**	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	32 763 146
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 391 710
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	1 757 743
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	703 097
	Итого в текущих ценах на 2023 год	37 615 696

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	35 734 911,20
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	4 288 189,34
	Итого по акту с учетом НДС	**40 023 100,54**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.).

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №41 от 29.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-1-4-6)

на Внутренние инженерные сети. Отопление

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отопление				**6613958**	
1	1	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	56	2 334	130704	
2	2	261-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	56	2 335	130760	
3	3	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	803	1 830	1469490	
4	4	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	146	2 126	310396	Казахстан
5	5	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	90	1 952	175680	Казахстан
6	6	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	32	1 172	37504	Казахстан
7	7	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	500	1 569	784500	Казахстан
8	8	261-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	35	1 406	49210	Казахстан
9	9	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	166	3 069	509454	
10	10	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1 068	2 231	2382708	Казахстан
11	11	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	96	320	30720	Казахстан
12	12	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	121	2 019	244299	
13	13	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	3 808	228480	Казахстан
14	15	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	30	2 475	74250	
15	21	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,04	7 391	296	Казахстан

16	22	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	78,40	708	55507	Казахстан
			КОРРЕКТИРОВКА №6 к локальной смете №2-1-4-6				1 949 571	
			ДОБАВИТЬ				1 949 571	
17	1	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	1	2 019	2019	
18	2	245-510-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	122	8 873	1082506	Казахстан
19	3	242-207-1602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	182	4 753	865046	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				8 563 529	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	625 138
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	459 433
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	183 773
	Итого в текущих ценах на 2023 год	**9 831 873**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	9 340 279,35
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 120 833,52
	Итого по акту с учетом НДС	**10 461 112,87**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2008 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)