Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области.**

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г., доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024г.,№105/2 от 22.05.2024г. №105/3 от 26.08.2024 г.**

Справка №8 от 08.11.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		105	31.08.2023 г.				
		105/1	12.03.2024 г.				
		105/2	22.05.2024 г.				
		105/3	26.08.2024 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области.	1 184 991 688,64	1 058 028 293,43							126 963 395,21	
за месяц	144 924 783,19	129 397 127,85							15 527 655,34	144 924 783,19
Удержание 30%	43 477 434,96	38 819 138,36							4 658 296,60	43 477 434,96
Удержание 5%	7 246 239,16	6 469 856,39							776 382,77	7 246 239,16
Итого к оплате:	94 201 109,07	84 108 133,10							10 092 975,97	94 201 109,07

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт **Барбулат Н.М.**

(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020 г, №KZ58VJE00065113 от 30.04.2021, №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021)

Эксперт **Синицын Ю.И.**

(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №52 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №7-1-1)

на Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Покрытия					
			Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)				**1522430**	
1	2	**7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	**500**	**648**	**324000**	
2	5	**7101-0403-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303**	$м^2$	**500**	**84**	**42000**	
			Бортовой камень для все типов покрытия					
3	42	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках дорожных//Бр 100.30.15**	м	**60**	**5 805**	**348300**	
4	43	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	**2,58**	**61 323**	**158213**	**Казахстан**
5	44	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86//Бр 100.20.8.***	м	**100**	**5 518**	**551800**	
6	45	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	**1,6**	**61 323**	**98117**	**Казахстан**
			ИТОГО по локальной смете №7-1-1				**1 522 430**	
			КОРРЕКТИРОВКА №12 к локальной смете №7-1-1					
			ДОБАВИТЬ				**690 962**	
			Раздел 1. Покрытия				**690 962**	
			Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)				**690962**	
7	1	**211-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	**7,5**	**5 793**	**43448**	
8	2	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	**94,5**	**5 710**	**539595**	

9	3	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	18,9	5 710	107919
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №12 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1-1				**690 962**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				2 213 392
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				161 578
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				118 749
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				47 499
			Итого в текущих ценах				**2 541 218**
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**2 731 809**
		по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95				2 595 218,55
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				311 426,23
			Итого по акту с учетом НДС				**2 906 644,78**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сагарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г ,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №51 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №4-1-1)

на НЭС

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отдел 1.	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**				**438842**	
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**314347**	
			Кабельная линия 0,4 кВ					
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	18,12	7 879	142767	
2	2	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	11,9592	3 744	44775	
3	3	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	6,12	80	490	
4	4	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/из временного отвала для обратной засыпки/**	$м^3$ грунта	6,12	464	2840	
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** Формула объема = ((6,12)).1,65.10	т·км	100,98	62	6261	
6	6	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	100	820	82000	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	6,12	5 754	35214	Казахстан
		Раздел 3.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ**				**124495**	
			Изделия и материалы					
8	25	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях**	м	100	174	17400	
9	26	241-207-1601 *РСНБ РК 2022*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46**	м	101,0	955	96455	Казахстан
10	27	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	100	24	2400	
11	28	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	м	103,0	80	8240	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №4-1-1				**438 842**	

			КОРРЕКТИРОВКА №11 к локальной смете №4-1-1				**1 004 577**	
			ДОБАВИТЬ				**1 004 577**	
		Раздел 3.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ**				**1004577**	
			Кабельно-проводниковая продукция					
12	**1**	**6124-0201-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**110**	**2 529**	**278190**	
13	**2**	**243-113-1120** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мк)-1** Формула объема = 0,100.1,02	**км**	**0,102**	**7 121 441**	**726387**	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				1 443 419	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	105 370
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	77 439
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	30 976
	Итого в текущих ценах	**1 657 204**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**1 781 494**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	1 692 419,30
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	203 090,32
	Итого по акту с учетом НДС	**1 895 509,62**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сатарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №50 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №4-1-1)

на НЭС

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отдел 1.	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**				**438842**	
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**314347**	
			Кабельная линия 0,4 кВ					
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	18,12	7 879	142767	
2	2	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	11,9592	3 744	44775	
3	3	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	6,12	80	490	
4	4	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/из временного отвала для обратной засыпки/**	$м^3$ грунта	6,12	464	2840	
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** Формула объема = ((6,12)).1,65.10	т·км	100,98	62	6261	
6	6	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	100	820	82000	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	6,12	5 754	35214	Казахстан
		Раздел 3.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ**				**124495**	
			Изделия и материалы					
8	25	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях**	м	100	174	17400	
9	26	241-207-1601 *РСНБ РК 2022*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46**	м	101,0	955	96455	Казахстан
10	27	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	100	24	2400	
11	28	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	м	103,0	80	8240	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №4-1-1				**438 842**	

			КОРРЕКТИРОВКА №11 к локальной смете №4-1-1				**1 004 577**	
			ДОБАВИТЬ				**1 004 577**	
		Раздел 3.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ**				**1004577**	
			Кабельно-проводниковая продукция					
12	1	**6124-0201-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	м	110	2 529	278190	
13	2	**243-113-1120** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мк)-1** Формула объема = 0,100 1,02	км	0,102	7 121 441	726387	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				1 443 419	
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				105 370	
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль (5)%				77 439	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты (2)%				30 976	
			Итого в текущих ценах				**1 657 204**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**1 781 494**	
	по конкурсу		с коэффициентом понижения К=0,95				1 692 419,30	
	Налоговый кодекс		Налог на добавленную стоимость (12%)				203 090,32	
			Итого по акту с учетом НДС				**1 895 509,62**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 580409450040

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ35VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №49 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-3-2-4)

на общестроительные работы -КМ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6106-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т конструкций**	**25,3207**	**204 559**	**5179577**	
2	2	222-521-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг**	**т**	**25,3207**	**1 099 994**	**27852618**	Казахстан
3	3	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	**Доплата на изменение марки стали до С245**	**т**	**0,015352**	**7 791**	**120**	Казахстан
4	5	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**1 303,64**	**270**	**351983**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				33 384 298	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				2 437 054	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				1 791 068	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				716 427	
			Итого в текущих ценах				**38 328 847**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**41 203 511**	
		по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95				39 143 335,45	

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	4 697 200,25
	Итого по акту с учетом НДС	**43 840 535,70**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Пурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ88VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ36VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №48 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-2-2-4)

на общестроительные работы -КМ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	**1109-0401-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**$м^2$ покрытия**	**626,0**	4 095	**2 563 470**	
2	9	**222-502-0309** *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	**$м^2$**	**626,0**	**24 561**	**15 375 186**	Казахстан
3	10	**217-107-0101** *РСНБ РК 2022*	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм**	**шт.**	**3 838**	**104**	**399 152**	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				18 337 808	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				1 338 660	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				983 823	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				393 529	
			Итого в текущих ценах				**21 053 820**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**22 632 857**	
		по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95				21 501 214,15	

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 580 145,70
	Итого по акту с учетом НДС	**24 081 359,85**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №47 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-1-4-6)

на Внутренние инженерные сети. Отопление

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Отопление**				**-74250**	
			исключить из акта №41 за октябрь месяц 2024 г.					
1	15	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	-30	2 475	-74250	
			КОРРЕКТИРОВКА №9 к локальной смете №2-1-4-6				**8 733 698**	
			ДОБАВИТЬ				**8 733 698**	
		Раздел 3.	**Тепловой узел**				**8 733 698**	
2	1	6114-0203-0302 Кклим = 1,06 291-823-4927 (кпл)	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	3133	3 133	
3	2		Регулятор перепада давления РА-М 65-40-1-СЧ-1,6-150-У	шт.	1	513803,99	513 804	Казахстан
4	3	6125-1004-0104 Кклим = 1,09 242-310-0106	Монтаж клапанов с рычажным приводом регулирующим диаметр условного прохода 40, 50 мм	шт.	1	23648	23 648	
5	4		Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	1 шт.	1	335091	335 091	
6	5	6125-1004-0103 Кклим = 1,09 242-310-0103	Монтаж клапанов с рычажным приводом регулирующим диаметр условного прохода 25, 32 мм	шт.	1	11358	11 358	
7	6		Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	1 шт.	1	195127	195 127	Казахстан
8	7	245-405-2544	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	2	86093	172 186	Казахстан
9	8	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 291-712-2132 (кпл)	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	80340	160 680	
10	9		Насос GHNBasic H 50-120F	шт.	2	405182,72	810 365	Казахстан
11	10	6124-0302-1101 Кклим = 1,09 245-601-0132	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	1	128234	128 234	
12	11		Контроллер для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) управлением ТРМ32.	1 шт.	1	156734	156 734	Казахстан
13	12	6125-1001-0101 Кклим = 1,09 245-601-1006	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	5	5855	29 275	
14	13		Датчик для измерения температуры наружного и внутреннего воздуха	1 шт.	2	15975	31 950	Казахстан

15	14	245-601-0714	Датчик температуры погружной STP100-50, NTC/1,8к 50мм уст/гильза	1 шт.	3	26902	80 706	Казахстан
16	15	6116-0602-0105 Кклим = 1,06	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 133 мм	шт.	2	75066	150 132	
17	16	261-302-0305	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 133 мм, Dн корпуса 429 мм	1 шт.	2	99504	199 008	Казахстан
18	17	6116-0605-0107 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	1	10386	10 386	
19	18	242-404-0509	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	1 шт.	1	125405	125 405	Казахстан
20	19	6116-0605-0108 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм	шт.	1	24068	24 068	
21	20	242-404-0510	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	1 шт.	1	171828	171 828	Казахстан
22	21	6121-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	6	5944	35 664	
23	22	6121-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	9653	9 653	
24	23	6121-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	13	9875	128 375	
25	24	6121-0402-0104 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 125 мм	шт.	2	12725	25 450	
26	25	242-307-0305	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	2	60523	121 046	Казахстан
27	26	242-306-0107	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	3	36005	108 015	Казахстан
28	27	242-202-0111	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	1 шт.	2	218841	437 682	Казахстан
29	28	6114-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	20	2 475	49 500	
30	29	242-204-0401	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	12	18378	220 536	Казахстан
31	30	242-204-0403	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	8	21430	171 440	Казахстан
32	31	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	9	2825	25 425	
33	32	242-207-0705	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	9	16961	152 649	Казахстан
34	33	242-106-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	1 шт.	10	65430	654 300	Казахстан
35	34	242-106-0303	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	1 шт.	1	49562	49 562	Казахстан
36	35	242-106-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	1 шт.	4	45970	183 880	Казахстан
37	36	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17801	35 602	
38	37	242-202-0507	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	1	142685	142 685	Казахстан
39	38	242-202-0505	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	1	54477	54 477	
40	39	6116-0605-0103 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	5715	5 715	Казахстан
41	40	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1	20777	20 777	

42	41	6116-0603-0306 Кклим = 1,06	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах, масса до 80 кг	шт.	2	18903	37 806	Казахстан
43	42	245-301-0105	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 16, DN 32	1 шт.	1	143965	143 965	Казахстан
44	43	245-301-0403	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 26, DN 32	1 шт.	1	157514	157 514	Казахстан
45	44	6125-1003-0105 Кклим = 1,09	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 80 мм	шт.	2	23590	47 180	Казахстан
46	45	245-706-0111	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 65	1 шт.	2	422285	844 570	Казахстан
47	46	245-710-0317	Тепловычислитель модели ВКТ-7, на два расходомера, DN 65	1 комплект	1	425856	425 856	Казахстан
48	47	6125-1301-0101 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	1	28255	28 255	Казахстан
49	48	291-823-4453 (кпл)	Щит управления	1 шт	1	99667,77	99 668	
50	49	6116-0701-0104 Кклим = 1,06	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	12	1930	23 160	Казахстан
51	50	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	12	5585	67 020	-
52	51	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	21	1379	28 959	Казахстан
53	52	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	21	2870	60 270	
54	53	241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	1 шт.	10	3360	33 600	Казахстан
55	54	241-112-0207	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм	1 шт.	4	4978	19 912	
56	55	241-114-0135	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х5,0 мм	1 шт.	2	2284	4 568	Казахстан
57	56	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	1 шт.	8	1065	8 520	
58	57	241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	1 шт.	8	5554	44 432	
59	58	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	2	1150	2 300	
60	59	6114-0201-0201 Кклим = 1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	8	7108	56 864	
61	60	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	8	2612	20 896	
62	61	6114-0201-0202 Кклим = 1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 65 мм	соединение	2	10722	21 444	
63	62	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2	3246	6 492	
64	63	6114-0201-0204 Кклим = 1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 100 мм	соединение	26	11537	299 962	
65	64	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	26	4899	127 374	
66	65	6114-0201-0205 Кклим = 1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 125 мм	соединение	6	18976	113 856	
67	66	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	1 шт.	6	7284	43 704	

	ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №9 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4-6	**8 733 698**
	ВСЕГО ПО АКТУ:	8 659 448
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	632 140
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	464 579
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	185 832
	Итого в текущих ценах	**9 941 999**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**10 687 649**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	10 153 266,55
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 218 391,99
	Итого по акту с учетом НДС	**11 371 658,54**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409430013

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029172 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №46 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-1-3-5)

на общестроительные работы-АР

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Фасад**				**2590887**	
1	1	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада HPL, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	120	10 381	1245720	
2	2	231-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	$м^2$	120	6 333	759960	Казахстан
3	4	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	12,6	46 445	585207	Казахстан
		Раздел 2.	**Кровля**				**1853292**	
		Подраздел 2.1.	**Кровля по Типу 1**				**1853292**	
4	21	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	38	946	35948	
5	22	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	41,8	120	5016	Казахстан
6	23	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	38	3 659	139042	
7	24	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	38	2 487	94506	
8	25	234-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-250	$м^3$	7,0452	86 416	608818	Казахстан
9	26	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	38	4 309	163742	
10	28	6110-0101-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из черепицы гибкой битумной по основанию из плит OSB // прим.	$м^2$	76,0	370	28120	
11	29	232-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	$м^2$	78,28	2 780	217618	Казахстан
12	30	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	10,45	16 319	170534	
13	31	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	10,7635	18 133	195175	Казахстан
14	32	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	38	1 978	75164	
15	33	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	38	1 392	52896	

16	34	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,038	67 491	2565	
17	35	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,038	342 116	13000	Казахстан
18	36	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	38	973	36974	
19	39	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	38	373	14174	
		Раздел 6.	ПРОЕМЫ				2233934	
		Подраздел 6.1.	Двери				2233934	
20	127	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	15,12	12 595	190436	
21	128	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	15,12	64 311	972382	Казахстан
22	129	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	13,9276	12 595	175418	
23	130	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	13,9276	64 311	895698	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №2-1-3-5				6 678 113	
			КОРРЕКТИРОВКА №4 к локальной смете №2-1-3-5				2 397 780	
			ДОБАВИТЬ				2 397 780	
		Раздел 1.	Фасад				2 397 780	
24	1	231-301-0501 *РСНБ РК 2022*	HPL панель толщина 6 мм	$м^2$	132,0	18 165	2 397 780	Казахстан
			КОРРЕКТИРОВКА №8 к локальной смете №2-1-3-5				1 593 323	
			ДОБАВИТЬ				1 593 323	
		Раздел 2.	Кровля				439 176	
		Подраздел 2.1.	Кровля по Типу 1				439 176	
25	1	*РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	43,7	6 330,80	276 656	
26	2	235-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	43,7	1 213	53 008	Казахстан
27	3	235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	43,7	1 293	56 504	Казахстан
28	4	235-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	43,7	1 213	53 008	Казахстан
		Раздел 9.	ОТДЕЛКА				641 008	
		Подраздел 9.1.	Блок 1				641 008	
29	5	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены (колонны, ригели) на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой, глухой	м2	100,0	5 004	500 400	
30	6	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	80,22	144	11 552	Казахстан
31	7	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	218,24	218	47 576	Казахстан
32	8	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	105,0	776	81 480	Казахстан
		Раздел 6.	ПРОЕМЫ				513139	
		Подраздел 6.1.	Двери				513139	
33	9	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	1,8512	12 595	23316	

34	10	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой, однопольный	$м^2$	1,8512	52 373	96953	Казахстан
35	11	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,0638	11 557	58522	
36	12	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	5,0638	66 027	334348	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				10 669 216	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	778 853
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	572 403
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	228 961
	Итого в текущих ценах	**12 249 433**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**13 168 140**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	12 509 733,00
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 501 167,96
	Итого по акту с учетом НДС	**14 010 900,96**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуран-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530404450043

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Канныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Блок 3

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №45 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-3-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 5.	**Фундаментные сетки**					
			Армирование СУ6-6, СУ6-4,СТ6-5				**20229**	
1	4	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,03221	312 556	10067	
2	5	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00264	308 605	815	
3	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02957	316 087	9347	Казахстан
		Раздел 7.	**Устройство перемычек**				**561061**	Казахстан
4	15	1207-0503-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	1 764	5292	
5	16	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,042	289 942	12178	
			Детали перемычек					Казахстан
6	17	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,36499	1 481 540	540747	
7	18	298-888-8926	**Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005**	т	0,36499	7 791	2844	
		Раздел 8.	**Устройство прогонов**				**573938**	
8	19	6104-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка балок ростверка, масса до 1 т**	шт.	10	15 447	154470	
9	20	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,7	246 746	419468	
		Раздел 9.	**Опорные плиты**					Казахстан
			ОП6				**1741100**	
10	21	6103-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	1,5	6 879	10318	

11	22	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,04392	129 586	5691	
12	23	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,04392	90 628	3980	
13	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04392	307 560	13508	
14	25	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,3	13 289	3987	Казахстан
15	26	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3045	38 200	11632	
16	27	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1,5	3 134	4701	Казахстан
17	28	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)	т	0,0927	1 118 713	103705	
18	29	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0927	1 173 745	108806	
			ОП1					Казахстан
19	30	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	2,08	6 879	14308	
20	31	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,1056	129 586	13684	
21	32	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,1056	90 628	9570	
22	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1056	307 560	32478	
23	34	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,832	13 289	11056	Казахстан
24	35	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,84448	38 200	32259	
25	36	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	2,08	3 134	6519	Казахстан
26	37	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-2)	т	0,3972	1 118 713	444353	
27	38	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3972	1 173 745	466212	
28	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00736	316 087	2326	Казахстан
			ОП2					Казахстан
29	40	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1,22	6 879	8392	
30	41	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,04248	129 586	5505	
31	42	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,04248	90 628	3850	
32	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04248	307 560	13065	
33	44	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,488	13 289	6485	Казахстан
34	45	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,49532	38 200	18921	
35	46	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1,22	3 134	3823	Казахстан

36	47	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1, ЗД-3)	т	0,08364	1 118 713	93569	
37	48	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08364	1 173 745	98172	Казахстан
			ОП3, ОП4					
38	49	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	0,72	6 879	4953	
39	50	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,0256	129 586	3317	
40	51	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0256	90 628	2320	
41	52	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	307 560	7874	Казахстан
42	53	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,288	13 289	3827	
43	54	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,29232	38 200	11167	Казахстан
44	55	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	0,72	3 134	2256	
45	56	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1, ЗД-3)	т	0,0674	1 118 713	75401	
46	57	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0674	1 173 745	79110	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №2-3-1-1				**2 896 328**	
			КОРРЕКТИРОВКА №13 к локальной смете №2-3-1-1				**1 659 228**	
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 11.	**Железобетонная балка**				1 659 228 1659228	
47	1	1107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт сборных конструкций	8,0	93 703	749624	
48	2	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения НРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,6864	246 746	909604	Казахстан
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №13 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-3-1-1				**1 659 228**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				4 555 556	
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				332 556	
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль (5)%				244 406	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты (2)%				97 762	
			Итого в текущих ценах				**5 230 280**	

	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**5 622 551**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	5 341 423,45
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	640 970,81
	Итого по акту с учетом НДС	**5 982 394,26**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Баровская Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВ Р.К."
БИН [illegible]0313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г.)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Блок 3

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г. №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №44 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-03-00-01)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИСКЛЮЧИТЬ из Акта №8 от 25.12.2023 г.					
			Раздел 3. Фундаментные блоки, ИТОГО:	тенге			-656 208	
			Подраздел 3.3. Гидроизоляция, ИТОГО	тенге			**-656 208**	
1	32	6111-0401-0105 Кклим = 1,12	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2	-100,8	6510	-656 208	
			Всего по акту				-656 208	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				-47 903	
			Сметная прибыль (5)%				-35 206	
			Непредвиденные работы и затраты (2)%				-14 082	
			Итого в текущих ценах				**-753 399,00**	
		по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95				-715 729,05	

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	-85 887,49
	Итого по акту с учетом НДС	**-801 616,54**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г..№К

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Г.К."
БИН 530100750313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г..KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Блок 2

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №43 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-2-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**1185930**	
1	1	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	1 166,847304	114	133021	
2	2	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	24,677264	5 880	145102	
3	3	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	1 166,8473	778	907807	
		Раздел 5.	**Монолитный железобетонный пояс**					
			Монолитный пояс				**82888**	
4	10	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование монолитного пояса железобетонного	т	-0,28232	94 947	-26805	
5	11	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	-0,28232	85 778	-24217	
6	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,59169	289 226	171132	Казахстан
7	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11776	-316 087	-37222	Казахстан
		Раздел 6.	**Плиты перекрытия**				**429276**	
8	14	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	4	10 137	40548	
9	15	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	35,6408	10 561	376402	Казахстан
10	16	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00832	1 481 540	12326	
		Раздел 7.	**Устройство перемычек**				**29720**	
11	17	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 764	10584	
12	18	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,066	289 942	19136	Казахстан
		Раздел 10.	**Выше 0,000. Плиты перекрытия**				**426151**	
13	41	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	5	10 137	50685	

14	42	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	34,385	10 561	363140	Казахстан
15	43	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00832	1 481 540	12326	
		Раздел 11.	Устройство прогонов				1033089	
16	66	6104-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка балок ростверка, масса до 1 т	шт.	18	15 447	278046	
17	67	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,06	246 746	755043	Казахстан
		Раздел 12.	Устройство перемычек				769690	
18	68	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	12	1 764	21168	
19	69	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,163	289 942	47261	Казахстан
20	70	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,035	262 389	9184	Казахстан
21	71	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,46469	1 481 540	688457	
22	72	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,46469	7 791	3620	
		Раздел 13.	Опорные плиты				2428291	
23	73	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	12	6 968	83616	
24	74	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	12	5 911,45	70937	Казахстан
			ОП1					
25	75	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,2	6 879	35771	
26	76	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,132	129 586	17105	
27	77	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,132	90 628	11963	
28	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132	307 560	40598	Казахстан
29	79	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,04	13 289	13821	
30	80	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,0556	33 210	35056	Казахстан
31	81	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,2	3 134	16297	
32	82	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг//ЗД-1	т	0,4955	2 292 458	1135913	
33	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0092	316 087	2908	Казахстан
			ОП2					
34	84	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	2,44	6 879	16785	
35	85	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,04248	129 586	5505	
36	86	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,04248	90 628	3850	
37	87	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04248	307 560	13065	Казахстан
38	88	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,488	13 289	6485	
39	89	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,49532	33 210	16450	Казахстан
40	90	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	2,44	3 134	7647	
41	91	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг//ЗД-1, ЗД-3	т	0,08364	2 292 458	191741	

69	126	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2529904	1 145 627	289833	Казахстан
70	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,8795595	270	2667	
71	128	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115//За 2 раза	$м^2$	9,8795595	414	4090	
72	129	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00112	1 583 534	1774	
73	130	252-207-2039 *СпрСЦ 10.2023*	Болт М10 с гайкой	шт.	28	1 139	31892	Казахстан
74	131	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	Доплата на изменение марки стали до С245	т	0,109824	7 791	856	
		Раздел 18.	**Крепление перегородок, армирование**					
82	153	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,271572	312 556	832462	
83	154	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,271572	342 116	397437	
		Раздел 19.	**Ванна л.16.4**				435025	Казахстан
			исключить из акта №26 за август месяц 2024 г.					
84	156	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	-0,6795	40 981	-27847	Казахстан
		Раздел 21.	**Фундамент чаши**				-27847	
			исключить из акта №19 за июль месяц 2024 г.					
			Плита				-1040276	
85	181	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	-24,4	10 388	-253467	
86	182	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	-24,888	31 614	-786809	Казахстан
		Раздел 23.	**Монолитная плита перекрытия низ на отм. - 0,320 л.16.1**					
87	202	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	361,1111111	6 879	6536458	
88	203	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9,220625	129 586	2484083	
89	204	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,10469	307 560	1194864	
90	205	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,08774	289 226	954878	Казахстан
91	206	218-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	690	16	1760733	Казахстан
92	207	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,414	316 087	11040	Казахстан
		Раздел 24.	**Гидроизоляция**				130860	Казахстан
93	211	6105-0201-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стенки прижимной кирпичной гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	$м^2$	49,5	9 178	1674623	
94	212	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,5245	62 500	454311	
95	213	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	$м^2$ поверхности	49,5	4 017	157781	Казахстан
96	214	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	12,375	39 749	198842	
97	215	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	49,5	7 511	491894	
			ИТОГО по локальной смете №2-2-1-1				371795	
							14 760 968	

			КОРРЕКТИРОВКА №10 к локальной смете №2-2-1-1					
			ДОБАВИТЬ				**2 702 766**	
		Раздел 11.	**Железобетонная балка**				**2 702 766**	
98	1	1107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт сборных конструкций	8,0	93 703	**1659228** 749624	
99	2	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,6864	246 746	909604	Казахстан
		Раздел 25.	**Колонны и ригели бассейна**					
100	3	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	28,8	5 158	**1043538** 148550	
101	4	6103-0201-0111 Кклим = 1,12	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,39758	107764	42845	
102	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,35808	289226	103566	Казахстан
103	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0395	316 087	12485	Казахстан
104	7	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	2,16	18 868	40755	
105	8	212-101-2501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 сульфатостойкий, без добавок	$м^3$	2,1924	41 824	91695	Казахстан
106	9	6103-0201-0117 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	28,8	2357	67882	
107	10	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	32,0	14 572	466304	
108	11	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,171238	113 286	19399	
109	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01975	316 087	6243	Казахстан
110	13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,151488	289226	43814	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				17 463 734	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)		1 274 853
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%		936 929
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%		374 772
	Итого в текущих ценах		**20 050 288**
	в т.ч. в текущих ценах на 2023 год К=1	**4 884 016**	**4 884 016**
	в т.ч. в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**15 166 272**	**16 303 742**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95		20 128 370,10
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)		2 415 404,41
	Итого по акту с учетом НДС		**22 543 774,51**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 530409450313

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: Блок 1

Договор о государственных закупках работ №105 от 31.08.2023 г.,доп.соглашение №105/1 от 12.03.2024 г. ,№105/2 от 22.05.2024г, №105/3 от 26.08.2024 г.

Акт №42 от 08.11.2024 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №2-1-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
1	1	6101-0106-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	1 761,3040256	114	1791954 200789	
2	2	6101-0206-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	37,5629696	5 880	220870	
3	3	6101-0107-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	1 761,30403	778	1370295	
		Раздел 10.	**Кладка наружняя**					
			исключить из акта №18 за июль месяц 2024 г. № 25 за август 2024 г., № 31 за сентябрь 2024 г. №34 за октябрь 2024г				-14849811	
4	38	291-100-1038	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм	1000 шт.	-79,198992	187 500	-14849811	
		Раздел 15.	**Внутренние стены**					
			исключить из акта №18 за июль месяц 2024 г.				-6272593	
5	58	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка стены внутренней.	$м^3$	-91,5	35 482	-3246603	
6	59	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	-19,764	25 650	-506947	Казахстан
7	60	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	-26,7729	93 606	-2506104	Казахстан
			исключить из акта №34 за октябрь месяц 2024 г.					
8	61	6105-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций (М1)	т	-0,019764	312 556	-6177	
9	62	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	-0,019764	342 116	-6762	Казахстан

		Раздел 16.	Перегородки					
			исключить из акта №18 за июль месяц 2024 г.				-10059228	
10	70	6105-0201-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	-610,5	9 865	-6022582	
11	71	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	-14,0415	25 060	-351880	
12	72	213-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	шт.	-30,7692	119 755	-3684766	
		Раздел 21.	Объемы выше отм.0,000. Плиты перекрытия					
13	120	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,48	327 971	417151	
14	121	6104-0802-0404 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг (усиление плит перекрытий)	т	0,185	1 403 919	157426	
		Раздел 31.	Вход №1 - 1шт					
15	367	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	12,8	15 259	291136	
16	368	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02512	419 647	195315	Казахстан
17	374	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (фиксатор)	т	0,0372	1 118 713	10542	Казахстан
18	375	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0372	1 173 745	41616	
			ИТОГО по локальной смете №2-1-1-1				43663	Казахстан
			КОРРЕКТИРОВКА №7 к локальной смете №2-1-1-1				-28 681 391	
			ДОБАВИТЬ				42 433 641	
		Раздел 10.	Кладка наружняя				42 433 641	
19	1	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	$м^3$	163,0	36 995	26 477 470 6030185	
20	2	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	35,208	25 650	903085	Казахстан
21	3	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	47,6938	93 606	4464426	Казахстан
22	4	6105-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций (М1)	т	0,351265	312 556	109790	
23	5	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,351265	342 116	120173	Казахстан
24	6	291-100-1038	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм	1000 шт.	79,198992	187 500	14849811	Казахстан
		Раздел 14.	Колонны выше 0,000					
25	7	6105-0401-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Крепение колонн стальными затяжками	т	2,9013	226 900	3 878 316 658 305	
26	8	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений и преобладанием горячекатанных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,9013	1 109 851	3 220 011	Казахстан

		Раздел 16.	**Перегородки**					
27	9	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича.	$м^2$	747,8	9 865	10619915 7377047	
28	10	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	15,47946	25 060	387915	Казахстан
29	11	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,0206224	93 606	2716504	Казахстан
30	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,404685	342 116	138449	Казахстан
		Раздел 35.	**Отмостка**					
31	13	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных				1 457 940	
32	14	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	10,0	19 563	195 630	
33	15	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,9	5 793	16 800	Казахстан
34	16	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,9	5 793	5 214	Казахстан
35	17	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	10,0	5 710	57 100	Казахстан
36	18	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,0	22 798	227 980	
37	19	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	$м^3$	10,2	33 210	338 742	Казахстан
38	20	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,058	67 491	3 914	
39	21	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86//Бр 100.20.8.*	т	0,058	342 116	19 843	Казахстан
40	22	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 К=0,016	м	100,0	4 946	494 600	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	1 м3	1,6	61 323	98 117	Казахстан

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)		13 752 250
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%		1 003 914
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%		737 808
	Итого в текущих ценах		295 123
	в т.ч. в текущих ценах на 2023 год К=1	**15 789 095**	**15 789 095**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95		**15 789 095**
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)		14 999 640,25
			1 799 956,83

Итого по акту с учетом НДС

16 799 597,08

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт _____ Барбуцкий П.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021 г.,№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт _____ Синицын Ю.И.
(аттестат №KZ84VJE00035254 от 19.02.2018 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ИП "ШАКИРОВА Р.К."
БИН 53[illegible]

Эксперт _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029172 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)