Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
Наменование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г.

Справка №2 от 25.04.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	27.03.2025 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)	345 741 179,57	308 697 481,76							37 043 697,81	
за месяц	335 836 487,26	299 854 006,48							35 982 480,78	335 836 487,26
Удержание аванса 30%	100 750 946,18	89 956 201,95							10 794 744,23	100 750 946,18
Удержание гаранийного взноса 5%	16 791 824,36	14 992 700,32							1 799 124,04	16 791 824,36
Итого к оплате:	218 293 716,72	194 905 104,21							23 388 612,51	218 293 716,72

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Культуманов И.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Махамбетов Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Шишкин Ю.Ч.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г

Акт № 2 от 25.04.2025 г.

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-3-5)

на общестроительные работы-АР

Составлена в текущих ценах 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Фасад				4590976	
1	1	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада HPL, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	171	10 381	1775151	
2	2	231-102-0103 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	$м^2$	171	6 333	1082943	Казахстан
3	4	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	14,805	46 445	687618	Казахстан
4	7	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	48	6 780	325440	
5	8	224-103-0112 РСНБ РК 2022	Линеарная панель шириной 600мм	$м^2$	48	5 778	277344	Казахстан
6	14	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм откос	м	105,4	2 033	214278	
7	15	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	110,67	443	49027	Казахстан
8	16	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Отковсная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	110,67	954	105579	Казахстан
9	17	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	110,67	665	73596	Казахстан
			Облицовка ступеней Лист АР-1.2					
10	96	6109-0306-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами гранитные толщиной до 150 мм	$м^2$	104,0	49 555	5153720	
			Раздел 6. ПРОЕМЫ				1463682	
			Подраздел 6.1. Двери				1463682	
11	106	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	31,29	9 011	281954	
12	107	223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-ламинатом СТ РК 943-93 однопольный с глухими полотнами, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	31,29	23 976	750209	Казахстан

13	108	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	32	389	12448	Казахстан
14	109	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	16	3 410	54560	Казахстан
15	110	223-503-0103 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	154,0	770	118580	Казахстан
16	117	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	17,22	9 011	155169	
17	119	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	389	4668	Казахстан
18	120	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	6	3 410	20460	Казахстан
19	121	223-503-0103 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	85,239	770	65634	Казахстан
		Раздел 8.	ПОЛЫ				16437108	
		Подраздел 8.1.	Блок 1				8905782	
			Тип 2					
20	168	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	131,6	5 867	772097	
21	169	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	131,6	3 525	463890	
22	170	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	131,6	2 262	297679	
23	171	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	131,6	6 173	812367	
			Тип 3					
24	176	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	388,79	6 173	2400001	
			Тип 4					
25	181	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	16,55	6 173	102163	
			Тип 5					
26	198	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	376,98	6 173	2327098	
			Тип 7					
27	209	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	61,56	5 380	331193	
28	210	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	68,9472	435	29992	Казахстан
29	211	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	61,56	3 038	187019	
30	212	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	68,9472	435	29992	Казахстан
31	213	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	61,56	2 262	139249	
32	214	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	61,56	6 173	380010	
			Тип 12					
33	228	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	30	5 380	161400	
34	229	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	33,6	435	14616	Казахстан
35	230	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	30	3 038	91140	

36	231	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	33,6	435	14616	Казахстан
37	232	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	30	1 573	47190	
38	233	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,612	33 791	20680	Казахстан
39	234	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=16	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	30	516	15480	
40	235	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	2,448	33 791	82720	Казахстан
41	236	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	30	6 173	185190	
		Подраздел 8.2.	Блок 2				7531326	
			Тип 8					
42	269	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной	м^2	320,5	205	65702	
43	270	236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	111,534	728	81197	Казахстан
44	271	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	320,5	2 262	724971	
45	272	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	320,5	5 380	1724290	
46	273	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	358,96	435	156148	Казахстан
47	274	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2 изолируемой поверхности	320,5	3 038	973679	
48	275	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	358,96	435	156148	Казахстан
49	276	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	м^2	320,5	1 556	498698	
50	277	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	6,5382	31 614	206699	Казахстан
51	278	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство стяжек бетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	320,5	193	61856	
52	279	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	9,8073	31 614	310048	Казахстан
53	280	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	320,5	6 173	1978446	
			Тип 15					
54	282	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	30,37	5 380	163391	
55	283	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	34,0144	435	14796	Казахстан
56	284	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	30,37	3 038	92264	
57	285	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	34,0144	435	14796	Казахстан
58	286	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	30,37	1 573	47772	
59	287	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,619548	33 791	20935	Казахстан
60	288	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	30,37	129	3918	
61	289	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,619548	33 791	20935	Казахстан
62	290	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0674214	67 491	4550	
63	291	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0674214	335 404	22613	Казахстан
64	292	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	30,37	6 173	187474	

			Раздел 9. ОТДЕЛКА				25947686	
			Подраздел 9.1. Блок 1				19569881	
			Потолок					
65	345	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	434,46	6 154	2673667	
			Стены					
66	352	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	548,46	1 250	685 575	
67	353	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3455298	250 310	86 490	Казахстан
68	354	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	3 020,95	1 511	4 564 655	
69	355	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8 304,59155	112	930 114	Казахстан
70	356	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	3 020,95	1 089	3 289 815	
71	357	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	755,2375	275	207 690	Казахстан
72	358	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	3 020,95	551	1 664 543	
73	359	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	453,1425	275	124 614	Казахстан
74	360	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	634,0	8 427	5 342 718	
			Подраздел 9.2. Блок 2				3155099	
			Стены					
75	394	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	590,0	1 511	891 490	
76	395	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 621,91	112	181 654	Казахстан
77	396	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	590,0	1 089	642 510	
78	397	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	147,5	275	40 563	Казахстан
79	404	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	166,0	8 427	1 398 882	
			Подраздел 9.3. Блок 3				3222706	
			Стены					
80	417	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	903,0	1 511	1 364 433	
81	418	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 482,347	112	278 023	Казахстан
82	419	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	903,0	1 089	983 367	
83	420	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	225,75	275	62 081	Казахстан
84	421	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	903,0	551	497 553	

85	422	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	135,45	275	37 249	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №2-1-3-5				53 593 172	
			КОРРЕКТИРОВКА №4 к локальной смете №2-1-3-5					
			ДОБАВИТЬ				3 416 837	
		Раздел 1.	Фасад				3 416 837	
86	1	231-301-0501 РСНБ РК 2022	HPL панель толщина 6 мм	$м^2$	188,1	18 165	3 416 837	Казахстан
			КОРРЕКТИРОВКА №14 к локальной смете №2-1-3-5					
			ДОБАВИТЬ				52 821 266	
			Облицовка ступеней Лист АР-1.2					
87	1	231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	1 м2	13	17940	233 220	Казахстан
88	2	231-201-0109	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	1 м2	91	18095	1 646 645	Казахстан
		Раздел 6.	ПРОЕМЫ				3563637	
		Подраздел 6.1.	Двери				3563637	
89	3	223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-15П	$м^2$	17,22	23 976	412867	Казахстан
86	4	6108-0202-0101 Кклим = 1,12 Коб =54	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	54,378	6731	366018	Казахстан
87	5	223-203-0203 Коб=54	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	54,378	51211	2784752	
		Раздел 8.	ПОЛЫ				20716643	
		Подраздел 8.1.	Блок 1				6074552	
			Тип 1					
88	6	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	150,0	6 173	925 950	
89	7	231-302-0105 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x9,5мм	$м^2$	153,0	4 179	639 387	Казахстан
			Тип 2					
90	8	231-302-0105 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x9,5мм	$м^2$	134,232	4 179	560 956	Казахстан
			Тип 3					
91	9	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	16,52	2 262	37 368	
92	10	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	16,52	818	13 513	
93	11	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	16,52	6 173	101 978	
94	12	231-302-0105 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x9,5мм	$м^2$	413,4162	4 179	1 727 666	Казахстан
			Тип 4					
95	13	231-302-0105 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x9,5мм	$м^2$	16,881	4 179	70 546	Казахстан
			Тип 5					
96	14	231-302-0105 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x9,5мм	$м^2$	384,5196	4 179	1 606 907	Казахстан

97	13	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Тип 7 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	$м^2$	62,7912	4 179	262 404	Казахстан
98	16	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Тип 12 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	$м^2$	30,6	4 179	127 877	Казахстан
		Подраздел 8.2.	**Блок 2**				**1495612**	
99	17	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Тип 8 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	$м^2$	326,91	4 179	1 366 157	Казахстан
100	18	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Тип 15 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	$м^2$	30,9774	4 179	129 455	Казахстан
		Подраздел 8.3.	**Блок 3**				**12501067**	
101	19	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1	1481540	148 154	
102	20	6109-0307-0803 Кклим = 1,06	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	522,86	1582	827 165	
103	21	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	15,3	120675	1 846 328	Казахстан
104	22	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	1 м2	150	206	30 900	Казахстан
105	23	6107-0115-0301 Кклим = 1,12	Антисептирование водным раствором	м2	1045,36	317	331 379	
106	24	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,1254432	1488550	186 728	Казахстан
107	25	6109-0307-0202 Кклим = 1,06	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м2	522,86	3036	1 587 403	
108	26	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	66,24	110133	7 295 210	Казахстан
109	27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	1 кг	300	826	247 800	Казахстан
			Примеч.1					
110	28	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из керамогранита	м	400	1321	528 400	
111	29	231-302-0105 Коб=0,07	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	1 м2	28	4179	117 012	Казахстан
		Раздел 9.	**ОТДЕЛКА**				**25 175 420**	
		Подраздел 9.1.	**Блок 1**				**24 661 703**	
112	30	6107-0204-0101 *ЕСЦР СНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены (колонны, ригели) на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой, глухой	м2	800,0	5 004	4 003 200	
113	31	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	641,76	144	92 413	Казахстан
114	32	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 745,92	218	380 611	Казахстан
115	33	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	840,0	776	651 840	
			Потолок					Казахстан

116	34	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	м²	621,54	6 154	3 824 957	Казахстан
117	35	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	1 056,0	4 122	4 352 832	Казахстан
			Стены					
118	36	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	151,54	1 250	189 425	
119	37	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0954702	250 310	23 897	Казахстан
120	38	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	1 394,05	1 511	2 106 410	Казахстан
121	39	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 832,24345	112	429 211	Казахстан
122	40	6112-0202-0608 Кклим = 1,06	Штукатурка стены декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до 3 мм	м2	1200	3489	4 186 800	
123	41	212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	4320	569	2 458 080	Казахстан
124	42	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м²	646,68	3 034	1 962 027	Казахстан
		Подраздел 9.2.	Блок 2				513 717	
125	43	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м²	169,32	3 034	513 717	Казахстан
		Раздел 10.	ОТМОСТКА				1 485 701	
126	44	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	24,84	19563	485 945	
127	45	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,2036	5870	42 285	Казахстан
128	46	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,2356	5786	12 935	Казахстан
129	47	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	24,84	5786	143 724	Казахстан
130	48	6103-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Устройство бетонной подготовки	м3	16,56	10388	172 025	
131	49	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,8912	33210	560 957	Казахстан
132	50	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1656	67490	11 176	
133	51	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1656	342116	56 654	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				109 831 275	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				8 017 683	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65 2	Сметная прибыль (5)%				5 892 448	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 в)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				2 356 979	

	Итого в текущих ценах	126 098 385
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	135 555 764
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	132 844 648,72
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	15 941 357,85
	Итого по акту с учетом НДС	148 786 006,57

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Сыпцыбек Ю.И.
_____

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ59VJE00029177 от 28.07.2017г, KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г

Акт № 3 от 25.04.2025 г.

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г

(локальная смета №2-2-2-4)

на общестроительные работы -КМ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	6111-0501-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	1 276,236	10 533	13442594	
2	7	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1 276,236	414	528362	
3	8	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	64,64	4 095	264701	
4	9	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	64,64	24 561	1587623	Казахстан
5	10	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	392	104	40768	Казахстан
6	11	1109-0402-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	348	6 595	2295060	
7	12	261-102-0381 *РСНБ РК 2022*	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	348	1 737	604476	Казахстан
8	13	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	292	339	98988	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				18 862 572	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				1 376 968	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				1 011 977	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				404 791	

	Итого в текущих ценах	21 666 109
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	23 280 531
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	22 814 920,38
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 737 790,45
	Итого по акту с учетом НДС	25 552 710,83

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008532
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007511
_____ Сенешын Ю.Ч.

_____

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел рабочего сектора экономики Баянаульского
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г. KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Форма-2в

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г.

Акт № 4 от 25.04.2025 г.

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г

(локальная смета №2-3-2-4)

на общестроительные работы -КМ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВНМ-2	$м^2$	1 303,64	10 533	13731240	
2	6	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1 303,64	414	539707	
3	7	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. и доп. выр. 32*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	366,24	4 095	1499753	
4	8	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	366,24	24 561	8995221	Казахстан
5	9	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	2 774	104	288496	Казахстан
6	10	1109-0402-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. и доп. выр. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	209	6 595	1378355	
7	11	261-102-0381 *РСНБ РК 2022*	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	209	1 737	363033	Казахстан
8	12	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	169,718	339	57534	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				26 853 339	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				1 960 294	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.7	Сметная прибыль (5)%				1 440 682	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				576 273	

	Итого в текущих ценах	30 830 588
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	33 142 882
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	32 480 024,36
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 897 602,92
	Итого по акту с учетом НДС	36 377 627,28

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240007552
Руководитель _____ Культуманов И М

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Сиинкин Ю.И.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
БИН 060140004630
Руководитель _____ Нахамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006981
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029187 от 28.07.2017г., KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Форма-2в

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)**

Объект Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г.

Акт № 5 от 25.04.2025 г.

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г

(локальная смета №2-1-5-14)

на Технологическую часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			КОРРЕКТИРОВКА №16 к локальной смете №2-1-5-14					
2	1	КП	**Сауна размер 2,4х6х2,3 м (под ключ)(вагонка липа сорт С, 15х0,08мм, 2,4 м =39м2, вагонка ольха 15х120мм, 3 м, сорт экстр-45 шт, термолипа на трапикин ограждение 3м-75шт, брус на полки 30х40,3м -42шт, брус на полки 60х40, 3м -36 шт, утеплитель- 12шт, фольга-4шт, скотч фольгированный -8 шт, гвозди спец-2 шт, вентиляция-1 комплект,расходные материалы (саморезы, крепежи, плитка, клей и т.д.)-1 комплект,дверь для сауны-1 шт, экран нерж-3 шт, электрическая печь 18кВ с пультом управления-1 комплект,, камни д/печи 25кг-10 шт,клинкер, клей, расходные материалы-1 комплект, освещение-1 комплект)**	шт	1	5 008 000	5008000	
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №16 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5-14				**5 008 000**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				5 008 000	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				0	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				0	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				100 160	
			Итого в текущих ценах				**5 108 160**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**5 491 272**	
		по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98				5 381 446,56	

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	645 773,59
	Итого по акту с учетом НДС	6 027 220,15

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И М

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Сеитжан Ю.Ч
_____

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
БИН 060140004630
Руководитель _____ Мухамбетова Р.А

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540000696
Директор _____ Сапарова А А
(аттестат № KZ38VJE00029177 от 28.07.2017г ,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Канныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)**

Объект Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г.

Акт № 6 от 25.04.2025 г.

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г

(локальная смета №7-1-1)

на Покрытия

Составлена) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Покрытия**				**27425730**	
			Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)					
1	2	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	2 000	648	1296000	
2	5	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303**	$м^2$	2 000	84	168000	
			Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)					
4	17	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	1 800	648	1166400	
5	20	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	1 800	4 307	7752600	
6	21	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	1 771,2	4 129	7313285	Казахстан
			Бортовой камень для все типов покрытия					
7	42	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках дорожных//Бр 100.30.15**	м	600	5 805	3483000	
8	43	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	25,8	61 323	1582133	Казахстан

9	44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытий.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86//Бр 100.20.8.***	м	250	5 518	1370600	
10	45	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,0	61 323	245292	Казахстан
		Подраздел 1.1.	**Водоотведение**				**3039520**	
11	50	7101-0301-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из открытых лотков, из открытых лотков на обочинах	$м^3$	15,74	193 108	3039520	
			ИТОГО по локальной смете №7-1-1				**27 425 730**	
			КОРРЕКТИРОВКА №12 к локальной смете №7-1-1				**4 862 799**	
			ДОБАВИТЬ				**4 862 799**	
		Раздел 1.	**Покрытия**				**4862799**	
			Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)					
12	1	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	30,0	5 793	173790	Казахстан
13	2	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	378,0	5 710	2158380	Казахстан
14	3	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	75,6	5 710	431676	Казахстан
			Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)					
15	4	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	27,0	5 793	156411	Казахстан
16	5	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	340,2	5 710	1942542	Казахстан
			ИТОГО по корректировке №12 к локальной смете №7-1-1				**4 862 799**	
			КОРРЕКТИРОВКА №17 к локальной смете №7-1-1				**13 403 514**	
			ДОБАВИТЬ				**13 403 514**	
			Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)					
17	1	6109-0102-0101 Кклим = 1,06 211-501-0103 Коб=1,12	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	180	16175	2911500	
18	2		Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	201,6	4706	948730	Казахстан
			Футбольное поле (Тип 4)					
19	3	6109-0102-0101 Кклим = 1,06 211-501-0103 Коб=1,12	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	405	16175	6550875	
20	4		Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	453,6	4706	2134642	Казахстан
		Подраздел 1.1.	**Водоотведение**					
21	5	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	24,8948	10 561	262914	Казахстан
22	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	12,24	46 056	563725	Казахстан

23	7	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,56	55 585	31128	Казахстан
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №17 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1-1				13 403 514	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				45 692 043	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				3 335 519	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль (5)%				2 451 378	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (2)%				980 551	
			Итого в текущих ценах				**52 459 491**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**56 393 953**	
по конкурсу			с коэффициентом понижения К=0,98				55 266 073,94	
Налоговый кодекс			Налог на добавленную стоимость (12%)				6 631 928,87	
			Итого по акту с учетом НДС				**61 898 002,81**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Сипицына Ю.А.
_____

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ38VJE00029177 от 28.07.2017г ,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)**

Объект Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г.

Акт № 7 от 25.04.2025 г.

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г.

(локальная смета №7-1-2)

на Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка территории**				**3210298**	
1	6	6101-0103-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 1**	м^3	1 138	165	187770	
2	7	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км//Плодородный грунт**	т·км	151 126,4	20	3022528	
		Раздел 2.	**Озеленение**				**5132000**	
			Газон					
3	8	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного вручную с внесением растительной земли слоем 15 см**	м^2	2 000	1 830	3660000	
4	9	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м^2	2 000	736	1472000	
			ИТОГО по локальной смете №7-1-2				**8 342 298**	
			КОРРЕКТИРОВКА №15 к локальной смете №7-1-2					
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка территории**				**30656321**	
			План земляных масс л.4					
5	1	6101-0107-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	м^3	10 081	83	836723	
6	2	6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 2**	м^3	10 081	222	2237982	
7	3	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т·км	1 338 756,8	20	26775136	
8	4	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 2, 3**	м^3	10 081	80	806480	
			ИТОГО по корректировке №15 к локальной смете №7-1-2				**30 656 321**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**38 998 619**	

НДЦС РК 8.01-08-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 846 899
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	2 092 276
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	836 910
	Итого в текущих ценах	**44 774 704**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**48 132 807**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	47 170 150,86
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	5 660 418,10
	Итого по акту с учетом НДС	**52 830 568,96**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Симишын Ю.А
_____

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28 07 2017г ,KZ66VJE00029176 от 28 07 2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2а

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)

Объект: Блок 1

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г

Акт № 8 от 25.04.2025 г.

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г

(локальная смета №2-1-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3.	**Фундамент Ф1- под флагштоки лист АС-10**				**1456769**	
1	4	6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	21	14 399	302379	
2	5	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,315	33 210	707871	Казахстан
3	6	6103-0701-0806 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,715593	328 610	235151	
4	7	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,47558	289 226	137550	Казахстан
5	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,240013	307 560	73818	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				1 456 769	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				106 344	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				78 156	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				31 262	
			Итого в текущих ценах				**1 672 531**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**1 797 971**	
		по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98				1 762 011,58	

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	211 441,39
	Итого по акту с учетом НДС	1 973 452,97

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И М

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Сеитжын Ю. Н.
_____

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сайдарова А.А
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г .KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькеи Маргуляна,30 БИН 030240008552**

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области (незавершенное строительство)**

Объект: Блок 2

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03 2025 г

Акт № 9 от 25.04.2025 г.

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 г.

(локальная смета №2-2-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			КОРРЕКТИРОВКА №10 к локальной смете №2-2-1-1					
			ДОБАВИТЬ				**1 764 920**	
		Раздел 23.	**Монолитная плита перекрытия низ на отм. - 0,320 л.16.1**				**1301550**	
1	1	6103-0501-0113 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-балья"	$м^3$	25	13 289	332225	
2	2	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,375	38 200	969325	Казахстан
		Раздел 25.	**Колонны и ригели бассейна**				**463370**	
3	14	6103-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-балья"	$м^3$	3,84	11 743	45093	
4	15	212-101-2501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 сульфатостойкий, без добавок	$м^3$	3,8976	41 824	163013	Казахстан
5	16	6103-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	32,0	7 977	255264	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				1 764 920	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				128 839	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				94 688	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				37 875	
			Итого в текущих ценах				**2 026 322**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075				**2 178 296**	
		по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98				2 134 730,08	

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	256 167,61
	Итого по акту с учетом НДС	2 390 897,69

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Синицын Ю.Ц.
_____

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г. KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)