Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г.дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.**

Справка №3 от 23.09.2025 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2, №2/1	27.03.2025 г., 13.06.2025г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка	1 039 687 017,56	928 291 979,96							111 395 037,60	1 039 687 017,56
за месяц	693 945 837,99	619 594 498,21							74 351 339,78	693 945 837,99
Удержание аванса 30%	201 839 596,82	180 213 925,73							21 625 671,09	201 839 596,82
Удержание гаранийного взноса 5%	34 697 291,90	30 979 724,91							3 717 566,99	34 697 291,90
Итого к оплате:	457 408 949,27	408 400 847,57							49 008 101,70	457 408 949,27

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт **Барбулат Н.М.**

(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 10 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-5-14)

на Технологическую часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Фен настенный Габаритные размеры, мм: 155 x 100 Потребительная мощьность, кВт: 1,20 BXG-1200H1	шт	22	6 123,27	134 712	Казахстан
2	6	522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	50	9 764	488 200	Казахстан
3	8	522-101-0225006 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство А4 ч/б HP LaserJet Pro MFP 4103dw Printer (прим) Многофункциональное устройство А4 ч/б HP LaserJet Pro 4103dw 2Z635A/2Z627A	шт.	2	251 846	503 692	Казахстан
4	11	ПРАЙС-ЛИСТ	Сушилка для рук Габаритные размеры, мм: 240 x 240 x 230 Потребительная мощьность, кВт: 2,00 BALLU BAHD-2000DM	шт	23	11 854,84	272 661	Казахстан
5	12	521-101-0603003 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600x500x1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	3	77 704	233 112	Казахстан
6	16	522-101-1252001 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	8	55 888	447 104	Казахстан
7	20	522-103-0105 *СпрСЦ 10.2023*	Стеллаж производственный СТП-П-10/6 (1000x600x1800)	шт.	23	271 429	6 242 867	Казахстан
8	24	ПРАЙС-ЛИСТ	Пирамида для гантелей на 8 пар Габаритные размеры, мм:500 x 360 x 850	шт	4	69 424,86	277 699	Казахстан
9	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Пирамида для гантелей на5 пар Габаритные размеры, мм: 370 x 320 x 600	шт	4	52 068,64	208 275	Казахстан
10	26	522-101-1064019 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель для фитнеса TFDE-005, в виниловой оболочке, 0,5 кг	шт.	8	1 348	10 784	Казахстан
11	27	522-101-1064020 *СпрСЦ 10.2023 прим.*	Гантель для фитнеса TFDE-001, в виниловой оболочке, 1 кг /0,7 кг/	шт.	8	2 726	21 808	Казахстан
12	28	522-101-1064020 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель для фитнеса TFDE-001, в виниловой оболочке, 1 кг	шт.	8	2 726	21 808	Казахстан
13	29	522-101-1064001 *СпрСЦ 10.2023*	Гантели 1,5кг	шт.	8	2 679	21 432	Казахстан

14	30	522-101-1064002 *СпрСЦ 10.2023*	Гантели 2кг	шт.	8	3 571	28 568	Казахстан
15	31	522-101-1064003 *СпрСЦ 10.2023 прим.*	Гантели 3кг /2,5 кг/	шт.	8	5 357	42 856	Казахстан
16	32	522-101-1064003 *СпрСЦ 10.2023*	Гантели 3кг	шт.	8	5 357	42 856	Казахстан
17	33	522-101-1064007 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-004 профессиональная шестигранная обрезиненная, 4 кг	шт.	8	19 756	158 048	Казахстан
18	34	522-101-1064008 *СпрСЦ 10.2023*	ГантельTFD-005 профессиональная шестигранная обрезиненная, 5 кг	шт.	8	24 564	196 512	Казахстан
19	35	522-101-1064009 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-006 профессиональная шестигранная обрезиненная, 6 кг	шт.	8	29 633	237 064	Казахстан
20	36	522-101-1064011 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-008 профессиональная шестигранная обрезиненная, 8 кг	шт.	8	39 512	316 096	Казахстан
21	37	522-101-1064013 *СпрСЦ 10.2023*	Гантель TFD-010 профессиональная шестигранная обрезиненная, 10 кг	шт.	8	49 389	395 112	Казахстан
22	38	522-101-1064014 *СпрСЦ 10.2023 прим.*	Гантель TFD-125 профессиональная шестигранная обрезиненная, 12,5 кг /12 кг/	шт.	8	61 409	491 272	Казахстан
23	39	522-101-1089022 *СпрСЦ 10.2023*	Скамья стойка для жима штанги лежа с уклоном F-A50, габариты: 1620мм х 1730мм х 1500мм	шт.	2	418 867	837 734	Казахстан
24	40	522-101-1090001 *СпрСЦ 10.2023*	Гриф для штанги олимпийский TF-2250, длина 2200мм	шт.	2	103 043	206 086	Казахстан
25	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Замки пружинные на гриф	шт	4	11 932,4	47 730	Казахстан
26	42	ПРАЙС-ЛИСТ	Диски для штанги 0,25 кг	шт	2	3 688,2	7 376	Казахстан
27	43	ПРАЙС-ЛИСТ	Диски для штанги 0,5 кг	шт	2	6 074,68	12 149	Казахстан
28	44	ПРАЙС-ЛИСТ	Диски для штанги 1,5 кг	шт	4	6 942,49	27 770	Казахстан
29	45	522-101-1090003 *СпрСЦ 10.2023*	Олимпийский диск евро-классик с тройным хватом TFO-0025 черный, 2,5 кг	шт.	4	15 395	61 580	Казахстан
30	46	522-101-1090004 *СпрСЦ 10.2023*	Олимпийский диск евро-классик TFO-005 с тройным хватом черный, 5 кг	шт.	4	30 887	123 548	Казахстан
31	47	522-101-1090006 *СпрСЦ 10.2023*	Олимпийский диск евро-классик FO-010 с тройным хватом черный, 10 кг	шт.	4	62 233	248 932	Казахстан
32	48	522-101-1090007 *СпрСЦ 10.2023*	Олимпийский диск евро-классик TFO-015 с тройным хватом, 15 кг	шт.	4	92 368	369 472	Казахстан
33	49	522-101-1090008 *СпрСЦ 10.2023*	Олимпийский диск евро-классик TFO-020 с тройным хватом черный, 20 кг	шт.	4	123 158	492 632	Казахстан
34	50	ПРАЙС-ЛИСТ	Силовая станция Габаритные размеры, мм: 1300 х 1110 х 2060	шт	1	789 707,75	789 708	Казахстан
35	51	522-101-1089026 *СпрСЦ 10.2023*	Скамья для пресса регулируемая F-A56, габариты 1450мм х 660мм х 1000мм	шт.	2	260 185	520 370	Казахстан
36	52	522-101-1089029 *СпрСЦ 10.2023*	Тренажер Римский стул (гиперэкстензия) F-A59, габариты тренажера: 1100мм х 780мм х 770мм	шт.	1	210 461	210 461	Казахстан
37	53	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка под штангу Габаритные размеры, мм: 1570x950x1530 Leco-IT Pro	шт	1	306 337,18	306 337	Казахстан
38	54	522-101-1089033 *СпрСЦ 10.2023*	Беговая дорожка 155D-C	шт.	3	1 929 988	5 789 964	Казахстан
39	55	ПРАЙС-ЛИСТ	Брусья настенные Габаритные размеры, мм:540x715x465 Leco-IT Home	шт	1	130 171,61	130 172	Казахстан
40	56	ПРАЙС-ЛИСТ	Рычаг для ног для скамьи под штангу Leco-IT Home	шт	1	7 983,86	7 984	Казахстан
41	57	ПРАЙС-ЛИСТ	Тренажер "Смита" Габаритные размеры, мм: 2080x1090x2200 Leco-IT Pro	шт	2	1 041 372,86	2 082 746	Казахстан
42	58	ПРАЙС-ЛИСТ	Силовой блоковый тренажер Габаритные размеры, мм: 3880x700x2320 Leco-IT Pro	шт	1	520 686,43	520 686	Казахстан
43	64	521-402-0301021 *СпрСЦ 10.2023*	Диван, модель "Оксфорд 3". Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3	шт.	3	222 040	666 120	Казахстан
44	71	522-101-1227003 *СпрСЦ 10.2023*	Кресло офисное PARMA	шт.	2	108 589	217 178	Казахстан

45	72	522-101-1227002 *СпрСЦ 10.2023*	Кресло офисное METTA SU-BK-8 Pl	шт.	1	127 813	127 813	Казахстан
46	80	ПРАЙС-ЛИСТ	Кольца блочные гимнастические Серия 2.270-2 Выпуск 2	шт	1	8 678,11	8 678	Казахстан
47	81	522-101-1077002 *СпрСЦ 10.2023*	Конь гимнастический маховый переменной высоты RAG-900. Высота регулируемая. Размер корпуса: длина - 1580мм, ширина - 360мм, высота - 270мм	шт.	1	220 536	220 536	Казахстан
48	82	522-101-1053001 *СпрСЦ 10.2023*	Стойка волейбольная универсальная	шт.	1	33 929	33 929	Казахстан
49	83	522-101-1046002 *СпрСЦ 10.2023*	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	1	4 018	4 018	Казахстан
50	84	522-101-1077001 *СпрСЦ 10.2023*	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924. Высота регулируемая. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи. Размер корпуса: длина - 1600мм, ширина - 350мм, высота - 280мм	шт.	1	148 280	148 280	Казахстан
51	87	522-101-1005005 *СпрСЦ 10.2023*	Канат для лазанья RA-1817 х/б 6м Ф 40 мм. Длина: 6 м, диаметр: 40 мм. Материал: хлопчатобумажная пряжа	шт.	3	59 907	179 721	Казахстан
52	102	ПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка вызова для МГН	комплект.	2	31 477,27	62 955	Казахстан
53	103	522-101-1031001 *СпрСЦ 10.2023*	Табло электронное универсальное TRA-2310	шт.	1	887 599	887 599	Казахстан
54	104	522-101-1031001 *СпрСЦ 10.2023*	Табло электронное универсальное TRA-2310	шт.	6	887 599	5 325 594	Казахстан
55	105	522-101-1031001 *СпрСЦ 10.2023*	Табло электронное универсальное TRA-2310	шт.	6	887 599	5 325 594	Казахстан
56	106	ПРАЙС-ЛИСТ	Боксерский ринг 4900х4900	шт	1	824 420,18	824 420	Казахстан
57	107	ПРАЙС-ЛИСТ	Боксерская груша о45	шт	4	442 583,46	1 770 334	Казахстан
58	108	522-101-1001011 *СпрСЦ 10.2023*	Стенка гимнастическая шведская деревянная с выносом TSF-2810. Размеры 2800х1000мм	шт.	10	77 848	778 480	Казахстан
59	109	ПРАЙС-ЛИСТ	Мат протектор	$м^2$	224,8	5 033,3	1 131 486	Казахстан
60	110	ПРАЙС-ЛИСТ	Мат гимнастический	$м^2$	356,6	4 078,71	1 454 468	Казахстан
61	113	521-302-0423001 *СпрСЦ 10.2023*	Часы шахматные механические TCH-9905	шт.	15	19 173	287 595	Казахстан
62	114	522-101-1049001 *СпрСЦ 10.2023*	Тогызкумалак ТКТ-863	шт.	15	10 018	150 270	Казахстан
63	115	521-101-0401001 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)(прим). Системный блок Aerocool CS (Core i3 12100/8Gb/256Gb SSD/1Tb/RTX560 GDDR5/DVD RW/Windows 11 Pro	шт.	1	446 339	446 341	Казахстан
64	116	521-101-0411006 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/$м^2$, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio (прим). Монитор 27" Philips 27E1N1300AE	шт.	1	103 872	103 872	Казахстан
65	117	521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120 (прим). Клавиатура+мышь Genius KM-170, Black, USB	шт.	1	6 319	6 319	Казахстан
66	118	ПРАЙС-ЛИСТ	Манекен для борьбы 20 кг	шт	4	229 969,84	919 879	Казахстан
67	119	ПРАЙС-ЛИСТ	Манекен для борьбы 30 кг	шт	4	303 733,75	1 214 935	Казахстан
68	120	ПРАЙС-ЛИСТ	Манекен для борьбы 40 кг	шт	2	347 124,29	694 249	Казахстан
69	121	ПРАЙС-ЛИСТ	Жгут	шт	50	10 413,73	520 687	Казахстан
70	122	522-101-1012005 *СпрСЦ 10.2023*	Скакалка гелевая P-1239 CONSTAR	шт.	50	2 978	148 900	Казахстан
71	123	521-404-0105 *СпрСЦ 10.2023*	Набивной мяч в комплект входят три мяча диаметрами 25, 50 и 75 см	комплект	10	545 588	5 455 880	Казахстан
72	124	ПРАЙС-ЛИСТ	Мишень для стрельбы из лука	шт	3	30 373,38	91 120	Казахстан
73	125	ПРАЙС-ЛИСТ	Садак (набор лучника: колчан с луком и стрелами)	шт	6	173 562,14	1 041 373	Казахстан
74	126	522-101-1072001 *СпрСЦ 10.2023*	Шахматы 3в 1 (340мм х 340 мм)	шт.	15	2 143	32 145	Казахстан
75	127	ПРАЙС-ЛИСТ	Подъемник	шт	1	1 952 574,11	1 952 574	Казахстан
76	130	ПРАЙС	Стол теннисный	шт	9	164 884,04	1 483 956	Казахстан

77	131	ПРАЙС	Напольная сетка для помещения бассейна	$м^2$	150	3 471,24	520 686	Казахстан
			Итого по локальной смете №2-1-5-14				57 823 959	
			Корректировка №13/1 к локальной смете №2-1-5-14				-14 452 200	
			(исключить из акта выполненных работ №54 от 04.07.2025г)					
78	12	6112-0302-0508 Кклим = 1,06	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом, масляная под шелк картами (коврами), категория сложности 3	м2	-600	24087	-14 452 200	
			Корректировка №18 к локальной смете №2-1-5-14				29 629 738	
			ДОБАВИТЬ				29 629 738	
79	1	ПРАЙС-ЛИСТ	Фен настенный Габаритные размеры, мм: 155 x 100 Потребительная мощьность, кВт: 1,20 BXG-1200H1	шт	4	6 123,27	24 493	
80	1	ПРАЙС-ЛИСТ	Зеркало разм.600x550мм-22шт, 900x700мм- 11шт, 2000x1500мм- 1шт, 4100x1800мм -4 шт, 4400x1800мм -4 шт	м2	78,39	7 924,37	621 191	Казахстан
81	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Моноблок 23,8" Wintek I3 12100/Asus motherboard H610T/8Gb/256Gb SSD/Bluetooth/Windows11	шт.	9	293 728	2 643 552	Казахстан
82	3	ПРАЙС-ЛИСТ	Диск 1 кг	шт.	4	8 015	32 060	Казахстан
83	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Силовая станция 1000x2330x1950	шт.	1	390 328	390 328	Казахстан
84	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Ракетка набор для настольного тенниса 4 ракетки+6 мячей	шт.	9	7 614	68 526	Казахстан
85	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Гири 8 кг	шт.	2	14 427	28 854	Казахстан
86	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Гири 16 кг	шт.	2	24 045	48 090	Казахстан
87	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Гири 24 кг	шт.	2	32 060	64 120	Казахстан
88	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Гири 32 кг	шт.	2	40 075	80 150	Казахстан
89	10	521-402-0301-0018	Диван, модель "Орион 3". Длина: 2050 мм, ширина: 850 мм, высота: 650 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон	1 шт.	1	133531	133 531	Казахстан
90	11	521-402-0301-0001	Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	1 шт.	2	125277	250 554	Казахстан
91	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Диван софа "3" мод XL-1593 синий 189x85x80 (ВИ)	шт.	5	124 336	621 680	Казахстан
92	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Баскетбольный щит с кольцом	шт.	2	305 129	610 258	Казахстан
93	14	ПРАЙС-ЛИСТ	Силовой блоковый тренажер Габаритные размеры, мм: 3880x700x2320 Leco-IT Pro	шт	1	520 686,43	520 686	Казахстан
94	15	522-101-1031001 *СпрСЦ 10.2023*	Табло электронное универсальное TRA-2310	шт.	5	887 599	4 437 995	Казахстан
95	16	6120-0101-0102 Кклим = 1,09	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м	шт.	1	3537302	3 537 302	
96	17	6120-0101-0105 Кклим = 1,09 Коб =-10	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0102	шт.	-10	170545	-1 705 450	
97	18	516-101-0220	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 2, скорость подъема 1 м/с, огнестойкость дверей Е-30, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь, с диспетчерской связью	1 комплект	1	10469117	10 469 117	Казахстан
98	19	6112-0302-0507 Кклим = 1,06	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом, масляная под шелк картами (коврами), категория сложности 2 (роспись стен спортзала, коридоров)	м2	226	17521	3 959 746	

99	20	1108-0701-0201 Кклим = 1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	30	4132	123 960	
100	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Оформление стен бассейна фигуры из пластика	м2	185	14 427	2 668 995	
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №18 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5-14				**29 629 738**	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	73 001 497
	в т.ч.оборудование	*81662099*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	-632 224
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	-464 641
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 447 385
	Итого в текущих ценах	**73 352 017**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**78 853 418**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	77 276 349,64
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	9 273 161,96
	Итого по акту с учетом НДС	**86 549 511,60**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 11 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-4-12)

на Внутренние инженерные сети СС

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ**					
			Оборудование					
1	1	**6125-0702-1201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шкафа напольного для трубных проводок размер до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**9 315**	**9315**	
2	2	**248-102-1703** *СпрСЦ 10.2023*	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью**	**шт.**	**1**	**80 377**	**80377**	
3	3	**6125-1101-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**3**	**4 696**	**14088**	
			Формула объема = 1+1+1					
4	4	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кабельный органайзер, черный, 1U SHIP 701402120**	**шт.**	**1**	**2 833,82**	**2834**	**Казахстан**
			Формула стоимости = 3250:1,12:0,965					
5	5	**522-101-0244003** *СпрСЦ 10.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line**	**шт.**	**1**	**65 089**	**65089**	**Казахстан**
6	6	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Полка стационарная SHIP 700160101**	**шт.**	**1**	**6 461,12**	**6461**	**Казахстан**
			Формула стоимости = 7410:1,12:0,965					
7	7	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Комплект заземления, SHIP**	**шт.**	**1**	**13 079,2**	**13079**	**Казахстан**
			Формула стоимости = 15000:1,12:0,965					
8	8	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кросс оптический, КРС-8-LC/UPC**	**шт.**	**1**	**13 676,7**	**13677**	**Казахстан**
			Формула стоимости = 15760:1,12:0,965					
			Отпускная цена -				*13579*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*98*	
9	9	**6125-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи**	**шт.**	**1**	**37 400**	**37400**	

10	10	248-404-0705 *СпрСЦ 10.2023*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0516-E(B)	шт.	1	87 609	87609	Казахстан
11	11	243-906-2403 *СпрСЦ 10.2023*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	1	6 160	6160	Казахстан
			Материалы					
12	12	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	405,9405941	852	345861	
13	13	243-304-0132 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	км	0,41	287 975	118070	Казахстан
			Формула объема = 410.0,001					
14	14	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	10	1 241	12410	
15	15	247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	10	829	8290	Казахстан
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ-45	шт.	20	22,67	453	Казахстан
			Формула стоимости = 26:1,12.0,965					
17	17	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	7,07	239	1690	Казахстан
			Формула объема = 7.1,01					
18	18	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	2,02	65	131	Казахстан
			Формула объема = 2.1,01					
19	19	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	377,74	45	16998	Казахстан
			Формула объема = 374.1,01					
		Раздел 2.	ЧАСОФИКАЦИЯ					
			Оборудование					
20	20	6125-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	шт.	1	18 096	18096	
21	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Электрочасы первичные: 4 - количество каналов; 2 программных реле времени включения внешних устройств; синхронизация по спутниковым GPS - сигналом, передача хрониметрической информации через интерфейс ETHERNET; передача сигналов синхронизации цифровых часов "Пояс" в комплекте приемник GPS, с антенной и антенным кабелем//ПИК-2М-6225	шт.	1	110 405,49	110405	Казахстан
			Формула стоимости = 127223:1,12.0,965					
			Отпускная цена -				*109616*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*789*	
22	22	6125-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт.	6	9 952	59712	
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Электрочасы вторичные, стрелочные ВЧ-03/03-330мм	шт.	6	16 803,42	100821	Казахстан
			Формула стоимости = 19363:1,12.0,965					
			Отпускная цена -				*100100*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*721*	
			Материалы					
24	24	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	217,8217822	852	185584	
25	25	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1x2x0,80	км	0,22	209 692	46132	Казахстан
			Формула объема = 220.0,001					
26	26	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	281	1686	Казахстан

27	27	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	0,505	65	33	Казахстан
			Формула объема = 0,5.1.01					
		Раздел 3.	**ЗВУКОФИКАЦИЯ (спортзал, бассейн)**					
			Оборудование					
28	28	1331-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35. Монтаж оборудования	шт.	3	217 513	652539	
29	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Микширующий усилитель Plena Easy Line, 240 Вт, PLE-2MA240-EU	шт.	3	372 410,37	1117231	Казахстан
			Формула стоимости = 429010:1.12.0.965					
			Отпускная цена -				*1108914*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,75*		*8317*	
30	30	ПРАЙС-ЛИСТ	Источник фоновой музыки PLE-SDT	шт.	3	279 479,22	838438	Казахстан
			Формула стоимости = 321955:1.12.0.965					
			Отпускная цена -				*832196*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,75*		*6241*	
31	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Музыкальный громкоговоритель в металлическом корпусе, 20Вт LB1-UM20E-L	шт.	8	15 712,05	125696	Казахстан
			Формула стоимости = 18100:1.12.0.965					
			Отпускная цена -				*124761*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,75*		*936*	
32	32	ПРАЙС-ЛИСТ	Приемник беспроводного микрофона MW1-RX-F4	шт.	3	318 958,14	956874	Казахстан
			Формула стоимости = 367434:1.12.0.965					
			Отпускная цена -				*949751*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,75*		*7123*	
33	33	ПРАЙС-ЛИСТ	Микрофон беспроводный ручной MW1-HTX-F4	шт.	3	261 375,63	784127	Казахстан
			Формула стоимости = 301100:1.12.0.965					
			Отпускная цена -				*778290*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,75*		*5837*	
			Материалы					
34	34	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	281	2248	Казахстан
35	35	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	154,4554455	852	131596	
36	36	243-305-0604 *СпрСЦ 10.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,156	525 167	81926	Казахстан
			Формула объема = 156.0.001					
37	37	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель микрофонный, КММ 2х0,35	м	15	348,78	5232	Казахстан
			Формула стоимости = 400:1.12.0.965					
		Раздел 4.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**					
			Оборудование					
38	38	6125-0702-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа напольного для трубных проводок размер до 600х600 мм	шт.	1	9 315	9315	
39	39	248-102-1718 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 12U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	111 040	111040	Казахстан
40	40	522-101-0245002 *СпрСЦ 10.2023*	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black	шт.	1	5 080	5080	Казахстан
41	41	1310-1001-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Монтаж и расключение камеры видеонаблюдения	шт.	21	10 263	215523	

42	42	248-402-0705 *СпрСЦ 10.2023*	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2143G2-IS, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп	шт.	15	78 070	1171050	Казахстан
43	43	248-402-0606 *СпрСЦ 10.2023*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	6	73 191	439146	Казахстан
44	44	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	37 400	37400	
45	45	248-404-0702 *СпрСЦ 10.2023*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	1	272 915	272915	Казахстан
46	46	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	13 026	13026	
47	47	248-403-0404 *СпрСЦ 10.2023*	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	214 700	214700	Казахстан
48	48	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83 492	83492	Казахстан
49	49	ПРАЙС-ЛИСТ	Грозозащита для линий Ethernet cPoE Nag-1.1 PDE	шт.	6	4 507,96	27048	Казахстан
			Формула стоимости = 5170:1,12:0,965					
50	50	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 696	4696	
51	51	522-101-0244004 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC 600BA-360Bt/SVC V-1500-L/SVC V-800F-LCD	шт.	1	60 728	60728	Казахстан
			Материалы					
52	52	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель HDMI-HDMI 3м	шт.	1	1 718,61	1719	Казахстан
			Формула стоимости = 1971:1,12:0,965					
53	53	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	693,0693069	852	590495	
54	54	243-304-0132 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	км	0,7	287 975	201582	Казахстан
			Формула объема = 700:0,001					
55	55	ПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ-45	шт.	42	22,67	952	Казахстан
			Формула стоимости = 26:1,12:0,965					
56	56	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	75,75	65	4924	Казахстан
			Формула объема = 75:1,01					
57	57	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	568,63	65	36961	Казахстан
			Формула объема = 563:1,01					
58	58	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	7,07	172	1216	Казахстан
			Формула объема = 7:1,01					
59	59	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн, RVI-1BPM-2	шт.	6	5 493,27	32960	Казахстан
			Формула стоимости = 6300:1,12:0,965					
60	60	1308-0502-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	40	728	29120	
61	61	243-142-0305 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,04	81 751	3270	Казахстан
			Формула объема = 40:0,001					
62	62	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	21	1 073	22533	Казахстан

		Раздел 5.	ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
			Оборудование					
63	63	1310-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	2	102 779	205558	
64	64	ПРАЙС-ЛИСТ	Антенна эфирная, MB, FX 10	шт.	1	11 858,47	11858	Казахстан
			Формула стоимости = 13600·1,12·0,965					
65	65	ПРАЙС-ЛИСТ	Антенна эфирная, ДМВ, EB 44	шт.	1	14 648,7	14649	Казахстан
			Формула стоимости = 16800·1,12·0,965					
66	66	ПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель многоходовой (47-862МГц, МВ-ДМВ), VS 80	шт.	1	103 720,74	103721	Казахстан
			Формула стоимости = 119520·1,12·0,965					
			Отпускная цена -				*102979*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*741*	
67	67	ПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отвода FA 6	шт.	1	1 138,57	1139	Казахстан
			Формула стоимости = 1312·1,12·0,965					
			Отпускная цена -				*1130*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*8*	
			Материалы					
68	68	1134-0207-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стойки телефонные однопарные. Установка/Мачта телевизионная	стойка	1	19 498	19498	
69	69	517-101-0722 *РСНБ РК 2022*	Мачта для антенны	шт.	1	29 845	29845	Казахстан
70	70	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,065	123 401	8021	Казахстан
			Формула объема = 65.0,001					
71	71	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 241	4964	
72	72	247-214-1201 *СнрСЦ 10.2023*	Розетка TV Inspiria, количество выходов 1	шт.	4	993	3972	Казахстан
73	73	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	63	63	Казахстан
74	74	1308-0206-2104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	5	6 309	31545	
75	75	243-904-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	5,05	269	1358	Казахстан
			Формула объема = 5.1,01					
76	76	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	3,535	111	392	Казахстан
			Формула объема = 3,5.1,01					
77	77	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	56,56	45	2545	Казахстан
			Формула объема = 56.1,01					
			Заземление					
78	78	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	20	1 226	24520	
79	79	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 382	20730	
80	80	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	6 133	18399	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	10 152 034
	в т.ч.оборудование	*4312869*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	426 259
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	313 271
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	211 566
	Итого в текущих ценах	**11 103 130**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**11 935 865**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	11 697 147,70
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 403 657,72
	Итого по акту с учетом НДС	**13 100 805,42**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбудат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 29.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Форма-2в

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 12 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-4-11)

на Внутренние инжерные сети ПС

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**					
			Оборудование					
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**7**	**17 279**	**120953**	
2	2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Пульт охранно-пожарный, С2000-М**	**шт.**	**1**	**57 174,84**	**57175**	**Казахстан**
			Формула стоимости = 65884:1,12.0.965					
			Отпускная цена -				*56766*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*409*	
3	3	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Блок контроля и индикации, С2000-БИ**	**шт.**	**1**	**39 880,25**	**39880**	**Казахстан**
			Формула стоимости = 45955:1,12.0.965					
			Отпускная цена -				*39595*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*285*	
4	4	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Контроллер двухпроводной линии, С2000-КДЛ-2И**	**шт.**	**2**	**16 293,14**	**32586**	**Казахстан**
			Формула стоимости = 18775:1,12.0.965					
			Отпускная цена -				*32353*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*233*	
5	5	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Блок сигнально-пусковой, С2000-КПБ**	**шт.**	**1**	**42 258,04**	**42258**	**Казахстан**
			Формула стоимости = 48695:1,12.0.965					
			Отпускная цена -				*41956*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*302*	
6	6	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Оконечный блок передачи извещениз в пожарнуь часть, С2000-PGE**	**шт.**	**1**	**30 975,64**	**30976**	**Казахстан**
			Формула стоимости = 35694:1,12.0.965					
			Отпускная цена -				*30754*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*221*	

7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	SIM-карта стандартного размера	шт.	1	2 603,43	2603	Казахстан
			Формула стоимости = 3000:1,12.0,965					
			Отпускная цена -				*2585*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*19*	
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Адресный расширитель С2000Р	шт.	1	4 915,28	4915	Казахстан
			Формула стоимости = 5664:1,12.0,965					
			Отпускная цена -				*4880*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*35*	
9	9	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	8	1 196	9568	
10	10	248-306-0701 *РСНБ РК 2022*	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	8	4 750	38000	Казахстан
11	11	ПРАЙС-ЛИСТ	Программное обеспечение АРМ ОРИОН ПРО исп.20	шт.	1	814 597,86	814598	Казахстан
			Формула стоимости = 945440:1,12.0,965					
12	12	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	1	4 155	4155	
13	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пожарной сигнализации, ШПС-24	шт.	1	112 890,04	112890	Казахстан
			Формула стоимости = 129469:1,12.0,965					
14	14	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	5 975	11950	
15	15	248-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	219 936	219936	Казахстан
16	16	521-101-0401001 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446 339	446339	Казахстан
17	17	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031	Казахстан
18	18	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	2	4 095	8190	
19	19	248-401-0741 *РСНБ РК 2022*	RD-2, считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера VIZIT-КТМ600М, VIZIT-КТМ602М	шт.	2	7 409	14818	Казахстан
20	20	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплект заземления для 19"	шт.	1	13 079,2	13079	Казахстан
			Формула стоимости = 15000:1,12.0,965					
21	21	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 046	3046	
22	22	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4 281	4281	Казахстан
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В 17а/ч	шт.	2	4 499,24	8998	Казахстан
			Формула стоимости = 5160:1,12.0,965					
24	24	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок защиты сетевой БЗС	шт.	1	6 539,59	6540	Казахстан
			Формула стоимости = 7500:1,12.0,965					
		Раздел 2.	Пожараная сигнализация					
25	25	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	149	5 450	812050	
26	26	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	11	7 115	78265	
27	27	248-302-0209 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	146	10 427	1522342	Казахстан
28	28	248-302-0511 *СпрСЦ 10.2023*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	11	7 631	83941	Казахстан

29	29	248-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G	шт.	3	12 133	36399	Казахстан
30	30	6125-0601-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования устройства промежуточного количество лучей 1	шт.	1	7 104	7104	
31	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство коммутационное, 24В УК-ВК/04	шт.	1	6 201,28	6201	Казахстан
			Формула стоимости = 7112:1,12.0,965					
			Материалы					
32	32	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	610,8910891	852	520479	
33	33	243-304-0131 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	0,005	287 898	1439	Казахстан
			Формула объема = 5.0,001					
34	34	243-305-0402 *СпрСЦ 10.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,80	км	0,6	355 371	213223	Казахстан
			Формула объема = 600.0,001					
35	35	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,002	554 723	1109	Казахстан
			Формула объема = 2.0,001					
36	36	243-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,01	413 695	4137	Казахстан
			Формула объема = 10.0,001					
37	37	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	520	1 161	603720	
38	38	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	520	96	49920	Казахстан
39	39	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	2	65	130	Казахстан
40	40	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	47	287	13489	Казахстан
41	41	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	7	172	1204	Казахстан
42	42	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный комплект для крепления дополнительного оборудования на двери ШПС-24, МК-1 ШПС	шт.	1	6 154,19	6154	Казахстан
			Формула стоимости = 7058:1,12.0,965					
		Раздел 3.	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ					
			Оборудование					
43	43	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	45	1 196	53820	
44	44	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	45	1 744	78480	Казахстан
			Формула объема = 37+8					
45	45	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	12	3 207	38484	
46	46	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	12	2 297	27564	Казахстан
			Материалы					
47	47	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	540	852	460080	
48	48	243-305-0405 *СпрСЦ 10.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4x0,75	км	0,54	268 425	144950	Казахстан

			Формула объема = 540.0.001					
49	49	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**63**	**281**	**17703**	**Казахстан**
50	50	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**2**	**45**	**90**	**Казахстан**
51	51	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**7**	**65**	**455**	**Казахстан**

	ВСЕГО ПО АКТУ:	6 839 697
	в т.ч.оборудование	*1480361*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	391 232
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	287 528
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	144 619
	Итого в текущих ценах	**7 663 076**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**8 237 807**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	8 073 050,86
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	968 766,10
	Итого по акту с учетом НДС	**9 041 816,96**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Форма-2в

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 13 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-4-10)

на Внутренние инженерные сети- ЭОМ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Электроосвещение**					
			ЩО-1					
1	1	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 798	19798	
2	2	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6763	Казахстан
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 548	32740	
4	4	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2370	Казахстан
5	5	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800	Казахстан
			ЩО-2					
6	6	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 798	19798	
7	7	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6763	Казахстан
8	8	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 548	39288	
9	9	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2370	Казахстан
10	10	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500	Казахстан
			ЩО-3					
11	11	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 798	19798	

12	12	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6763	Казахстан
13	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 548	32740	
14	14	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2370	Казахстан
15	15	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800	Казахстан
			ЩАО1, ЩАО-2					
16	16	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	2	19 798	39596	
17	17	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6 763	13526	Казахстан
18	18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 548	39288	
19	19	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	2	2 370	4740	Казахстан
20	20	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800	Казахстан
			ЩАО-2					
21	21	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 798	19798	
22	22	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6763	Казахстан
23	23	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 548	32740	
24	24	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2370	Казахстан
25	25	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800	Казахстан
			Осветительные приборы					
26	26	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	168	2 392	401856	
27	34	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	15	3 207	48105	
28	35	247-102-2504 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2221-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22	шт.	15	57 648	864720	Казахстан
			ЯТП					
29	36	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	6 822	20466	
30	37	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	18 901	56703	Казахстан
			Кабельно-проводниковая продукция					
31	38	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	405	852	345060	
32	40	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,405	409 569	165875	Казахстан
			Изделия и материалы					
33	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	135	1 198	161730	
34	44	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	478	19120	Казахстан

35	45	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	478	9560	Казахстан
36	46	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	537	6981	Казахстан
37	47	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	250	170	42500	Казахстан
38	48	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	135	42	5670	Казахстан
39	49	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	30	88	2640	Казахстан
		Раздел 2.	**Силовое электрооборудование**					
			КМИ					
40	106	6124-0103-2004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блок-контактора	шт.	1	8 924	8924	
41	107	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	8 718	8718	Казахстан
			Кабельно-проводникова продукция					
42	108	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	873	852	743796	
43	110	243-107-2910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-0,66	км	0,035	16 494 737	577316	Казахстан
44	111	243-107-2904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	км	0,035	2 738 068	95832	Казахстан
45	112	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,32	1 274 152	407729	Казахстан
46	113	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,368	816 428	300446	Казахстан
47	114	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,189	531 146	100387	Казахстан
48	115	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,096	409 569	39319	Казахстан
49	118	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,08	399 920	31994	Казахстан
			Изделия и материалы					
50	120	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	19	1 198	22762	
51	121	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	478	2390	Казахстан
52	122	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	478	6692	Казахстан
53	123	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	14	170	2380	Казахстан
54	124	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	35	42	1470	Казахстан
55	125	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	84	1 198	100632	
56	127	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	81	486	39366	Казахстан
			Молниезащита и заземление					

57	142	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	910	1 166	1061060	
58	143	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23366	316 087	73857	Казахстан
59	144	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	80	3 121	249680	Казахстан
60	145	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	24	11 499	275976	
61	146	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	130	1 184	153920	
62	147	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	130	3 857	501410	Казахстан
63	148	252-301-1565 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Cu	шт.	260	4 820	1253200	Казахстан
64	149	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	180	2 383	428940	
65	150	243-401-0107 *РСНБ РК 2022 прим.*	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х6 мм2/ПуГВ 1х6/	км	0,18	866 928	156047	Казахстан
			Итого по локальной смете №2-1-4-10				**9 160 311**	
			Корректировка №28 к локальной смете №2-1-4-10				**13 483 161**	
			ДОБАВИТЬ				**13 483 161**	
		Раздел 1.	**Электроосвещение**					
66	1	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	2	19 798	39596	
67	2	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6 763	13526	Казахстан
68	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	28	6 548	183344	
69	4	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	2	2 370	4740	Казахстан
70	5	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	11	700	7700	Казахстан
71	6	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2253	Казахстан
72	7	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117	Казахстан
73	8	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	617	3702	Казахстан
74	9	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 180	4360	Казахстан
75	10	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	2 509	5018	Казахстан
76	11	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	3	2 509	7527	Казахстан
			Осветительные приборы					
77	12	247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	140	5305	742700	Казахстан

78	13	247-102-0501	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Panel 30/3300 4/5,7K с равномерной засветкой рассеивателя, opal	1 шт.	4	22340	89360	Казахстан
79	14	247-102-0126	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	10	2448	24480	Казахстан
80	15	247-102-0128	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 36 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 (прим)	1 шт.	10	7351	73510	Казахстан
81	16	247-105-1440	Светильник ландшафтный светодиодный LI-SC123L, для подсветки с держателем, мощность 16Вт, 220В, IP65 (прим)	1 шт.	4	18250	73000	Казахстан
82	17	247-106-0108	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	1 шт.	8	1084	8672	Казахстан
83	18	1308-0305-0319 Кклим = 1,09	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	266	6068	1614088	
84	19	247-102-0104	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	266	6604	1756664	Казахстан
85	20	1308-0305-0318 Кклим = 1,09	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	34	12304	418336	
86	21	247-104-3007	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой выше 12 м SPP-403-0-50K-100, мощность 100Вт, IP65, подвесной	1 шт.	18	31397	565146	Казахстан
87	22	247-104-3008	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой выше 12 м SPP-403-0-50K-150, мощность 150Вт, IP65, подвесной	1 шт.	16	45504	728064	Казахстан
88	23	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	19	3358	63802	
89	24	247-102-2153	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 607C O NW,CW IP65, мощность 38 Вт	1 шт.	19	49080	932520	Казахстан
90	25	6119-0401-0103 Кклим = 1,12	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого на полу	шт.	3	11677	35031	
91	26	247-102-3905	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT068C NW LED18 L600, линейный, 600мм, мощность 16,5Вт; 1800лм, IP66, без пульсации, 4000К	1 шт.	2	13464	26928	Казахстан
92	27	247-102-3906	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT068C NW LED32 L1200, линейный, 1200мм, мощность 33Вт, 3600лм, IP66, без пульсации, 4000К	1 шт.	1	21868	21868	Казахстан
			Кабельно-проводниковая продукция					
93	28	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	531	852	452412	
94	29	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,531	319 368	169584	Казахстан
			Изделия и материалы					
95	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 198	7188	
96	31	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	52	478	24856	Казахстан
97	32	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	7	170	1190	Казахстан
98	33	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	11	434	4774	Казахстан
99	34	247-212-0210	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	2	477	954	Казахстан
100	35	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	1 шт.	3	1149	3447	Казахстан

101	36	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	526	120	63120	Казахстан
102	37	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	590	161	94990	Казахстан
103	38	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	159	224	35616	Казахстан
104	39	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	1 м	63	353	22239	Казахстан
105	40	ПРАЙС-ЛИСТ	Рамка 1 мест BRITE	шт.	74	137	10138	Казахстан
106	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Рамка 2 мест BRITE	шт.	46	209	9614	Казахстан
107	42	ПРАЙС-ЛИСТ	Рамка 3 мест BRITE	шт.	10	345	3450	Казахстан
108	43	ПРАЙС-ЛИСТ	Рамка 4 мест BRITE	шт.	1	521	521	Казахстан
			КМИ					
109	44	6124-0103-2004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блок-контактора	шт.	5	8 924	44620	
110	45	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	5	8 718	43590	Казахстан
			Кабельно-проводникова продукция					
111	46	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 022	852	870744	
112	47	243-107-2904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	км	0,06	2 738 068	164284	Казахстан
113	48	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,099	816 428	80826	Казахстан
114	49	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,002	531 146	1062	Казахстан
115	50	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,117	409 569	47920	Казахстан
116	51	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,494	491 703	242901	Казахстан
117	52	1146-0302-0501 Ккклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1332	1169	1557108	
118	53	1146-0302-0303 Ккклим = 1,12	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	68	4066	276488	
119	54	1146-0303-0105 Ккклим = 1,12	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2	м3 заделки	3,42	438878	1500963	
120	55	1146-0302-0402 Ккклим = 1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	126	2385	300510	
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №28 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4-10				13 483 161	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	22 643 472
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 652 973
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	1 214 822

НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	485 929
	Итого в текущих ценах	**25 997 196**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**27 946 986**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	27 388 046,28
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 286 565,55
	Итого по акту с учетом НДС	**30 674 611,83**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 14 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-4-9)

на Внутренние инженерные сети. Канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**СИСТЕМА К1**					
1	1	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	96,3	3 611	347739	
2	2	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	96,1074	430	41326	Казахстан
3	3	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	345,8	3 487	1205805	
4	4	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	345,1084	903	311633	Казахстан
5	11	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	124	5332	Казахстан
6	12	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	425	5950	Казахстан
7	13	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	107	749	Казахстан
8	14	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	58	353	20474	Казахстан
9	15	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	143	3432	Казахстан
10	16	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	354	12390	Казахстан

11	17	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	46	477	21942	Казахстан
12	18	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	589	10013	Казахстан
13	19	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	477	954	Казахстан
14	20	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	9	345	3105	Казахстан
15	21	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	802	7218	Казахстан
16	22	241-230-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	220	220	Казахстан
17	23	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397	397	Казахстан
18	24	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	15	250	3750	Казахстан
19	25	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	345	8280	Казахстан
20	26	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	807	2421	Казахстан
21	27	241-212-0601 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	1	1 270	1270	Казахстан
22	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,8	708	13310	Казахстан
23	29	1146-0302-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	42	4 603	193326	
24	30	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	38	8 334	316692	
25	33	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапа, диаметр 100 мм.	комплект	8	43 596	348768	
		Раздел 3.	Система К2					
26	38	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	51,2	3 487	178534	
27	39	241-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 90х3,5 мм	м	51,0976	1 326	67755	Казахстан
28	40	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	34,8	8 990	312852	
29	41	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	7,2	4 363	31414	
30	42	6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм.	м	2	11 899	23798	
31	43	6121-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм	км	0,002	3 401 651	6803	

32	44	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	25	2 079	51975	
33	45	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	4	3 794	15176	
34	49	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 604	10416	Казахстан
35	50	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 604	10416	Казахстан
36	51	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 882	11528	Казахстан
37	52	241-117-0103 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	1	1 460	1460	Казахстан
38	53	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 101	1101	Казахстан
39	54	241-513-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	10	21 983	219830	Казахстан
40	55	241-220-0204 *РСНБ РК 2022 прим.*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604	Казахстан
41	56	241-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	7	2 859	20013	Казахстан
42	57	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	2 031	8124	Казахстан
43	58	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,36	708	22911	Казахстан
		Раздел 4.	**Санитарно-техническое оборудование**					
44	59	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	25	12 248	306200	
45	60	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	25	8 653	216325	Казахстан
46	61	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, билэ СБУ	шт.	25	1 553	38825	Казахстан
47	62	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	25	11 136	278400	Казахстан
48	63	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	23	24 637	566651	
49	64	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	23	2 261	52003	Казахстан
50	65	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	23	34 287	788601	Казахстан
51	66	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	23	2 774	63802	Казахстан
52	67	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16,1	524	8436	Казахстан
53	68	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	29	6 854	198766	
54	69	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	29	36 029	1044841	Казахстан

55	70	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	29	1 139	33031	Казахстан
56	71	6115-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	29	4 193	121597	
57	72	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	29	9 945	288405	Казахстан
58	73	6119-0603-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	17	6 327	107559	
59	74	245-401-0201 *СпрСЦ 10.2023*	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	17	31 625	537625	Казахстан

	ВСЕГО ПО АКТУ:	8 533 273
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	622 929
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	457 810
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	183 124
	Итого в текущих ценах	**9 797 136**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**10 531 921**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	10 321 282,58
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 238 553,91
	Итого по акту с учетом НДС	**11 559 836,49**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 15 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-4-8)

на Внутренние инженерные сети. Водопровод

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**СИСТЕМА В1**					
			Водомерный узел УВ14(ввод водопровода диам.80 со счетчиком диам.50 с обводной линией),					
1	6	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм//монтаж арматуры превышающий норму в монтаже водомерного узла**	шт.	2	9 653	19306	
2	7	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	2	28 854	57708	Казахстан
3	14	1308-0301-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка**	шт.	1	123 952	123952	
4	15	411-101-0221 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	т·км	625	77	48125	
5	16	**ПРАЙС**	**Объединенная насосная станция хоз.питьевого-противопожарного назначения, тип GWFDK40/V-23-11-0259.1.1. В комплекте с насосами Xylem Lowara, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой. Qхп=5,2м^3/ч, Н=4м, Qпож=17,14м^3/ч, Н=22м**	шт.	1	3 637 340,93	3637341	
			Кран пожарный, комплектно					
6	17	6114-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса свыше 30 кг.**	шт.	12	14 569	174828	
7	18	248-305-0105 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8**	шт.	24	15 330	367920	Казахстан
8	19	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	шт.	12	33 918	407016	
9	20	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	кран	12	34 499	413988	
10	21	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	м	240	1 535	368400	Казахстан

			Кран поливочный, комплектно					
11	22	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	2 043	4086	
12	23	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 350	4700	Казахстан
13	25	261-107-0752 *РСНБ РК 2022*	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	60	453	27180	Казахстан
14	26	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	2 350	126900	Казахстан
15	27	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	3 525	35250	Казахстан
16	28	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868	6868	Казахстан
17	32	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	7 960	79600	
18	33	241-201-0811 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	9,96	1 343	13376	Казахстан
19	38	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	105,6	6 723	709949	
20	41	1116-0501-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	235,8	2 536	597989	
21	42	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	233,442	396	92443	Казахстан
22	43	1116-0501-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	32	2 547	81504	
23	44	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	31,68	671	21257	Казахстан
24	53	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	49	57	2793	Казахстан
25	54	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	4	111	444	Казахстан
26	55	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	32	118	3776	Казахстан
27	56	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	52	43	2236	Казахстан
28	57	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	70	490	Казахстан
29	58	241-211-0304 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	122	159	19398	Казахстан
30	59	241-211-0307 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1/2"	шт.	8	211	1688	Казахстан
31	60	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	10	52	520	Казахстан
32	61	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	162,5	708	115050	Казахстан
33	62	1146-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	65	3 187	207155	
34	63	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	24	8 334	200016	
35	64	6121-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0,2678	109 081	29212	

		Раздел 2.	Системы Т3, Т4					
36	65	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	2 350	68150	Казахстан
37	66	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	93	3 525	327825	Казахстан
38	67	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27472	Казахстан
39	68	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10 846	21692	Казахстан
40	76	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	362	6 728	2435536	
41	77	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	164,835	442	72857	Казахстан
42	78	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	193,545	680	131611	Казахстан
43	87	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	57	1710	Казахстан
44	88	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	62	111	6882	Казахстан
45	89	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	30	118	3540	Казахстан
46	90	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	53	43	2279	Казахстан
47	91	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	56	70	3920	Казахстан
48	92	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	12	52	624	Казахстан
49	93	241-211-1604 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х1/2"	шт.	89	665	59185	Казахстан
50	94	241-211-1608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	112	766	85792	Казахстан
51	95	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49,5	708	35046	Казахстан
52	96	1146-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	58	3 187	184846	
53	97	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	15	8 334	125010	
54	98	6121-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0,362	109 081	39487	
			Итого по локальной смете №2-1-4-8				11 635 928	
			Корректировка №30 к локальной смете №2-1-4-8				113 686	
			ДОБАВИТЬ				113 686	
			Кран пожарный, комплектно					
55	1	6114-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса свыше 30 кг.	шт.	1	14 569	14569	
56	2	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	1	33 918	33918	Казахстан
57	3	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	1	34 499	34499	
58	4	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1 535	30700	Казахстан

	ВСЕГО ПО АКТУ:	11 749 614
	в т.ч.оборудование	*3637341*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	592 196
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	435 223
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	246 836
	Итого в текущих ценах	**13 023 869**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**14 000 659**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	13 720 645,82
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 646 477,50
	Итого по акту с учетом НДС	**15 367 123,32**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **.Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 16 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-4-7)

на Внутренние инженерные сети. Вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Вентиляция**					
1	5	**6118-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	**шт.**	**19**	**23 501**	**446519**	
2	6	**514-104-0307** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КЕ(КТ) 40-20/20-4D Ш**	**шт.**	**2**	**182 511**	**365022**	**Казахстан**
3	7	**514-104-0206** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 Ш**	**шт.**	**9**	**44 422**	**399798**	**Казахстан**
4	8	**514-104-0208** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200 Ш**	**шт.**	**2**	**54 470**	**108940**	**Казахстан**
5	9	**6118-0101-0315** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм**	**$м^2$**	**227,77**	**13 575**	**3091977**	
6	15	**6118-0101-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**$м^2$**	**2,3874**	**14 864**	**35486**	
7	16	**6118-0101-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**$м^2$**	**33,2**	**14 864**	**493485**	
8	17	**6118-0101-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**$м^2$**	**53,18**	**14 864**	**790468**	
9	18	**6118-0101-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**$м^2$**	**13,2**	**14 864**	**196205**	

10	19	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	61	14 434	880474	
11	20	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	6,3	14 434	90934	
12	21	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	113,6	14 434	1639702	
13	22	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	43,2	15 171	655387	
14	23	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4	15 171	60684	
15	24	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	19	6 531	124089	
16	25	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	12	6 531	78372	
17	26	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	24	6 655	159720	
18	31	6118-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверей герметических штампованных размер 1250х500 мм	шт.	1	73 852	73852	
19	32	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	24 398	48796	
20	36	246-306-0683 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт.	2	122 859	245718	Казахстан
21	38	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2	7 470	14940	
22	50	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	3	40 093	120279	
23	51	246-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	3	311 240	933720	Казахстан
24	52	6118-0208-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	2	18 461	36922	
25	53	246-308-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм	шт.	2	191 250	382500	Казахстан
			Итого по локальной смете №2-1-4-7				**11 473 989**	
			Корректировка №31 к локальной смете №2-1-4-7				**4 386 762**	
			ДОБАВИТЬ				**4 386 762**	
		Раздел 1.	**Вентиляция**					
26	1	514-104-0206 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 Ш	шт.	6	44 422	266532	Казахстан
27	2	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм (100х100 мм прим)	шт.	36	6389	230004	

28	3	6118-0202-0209 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 5, размер 200х600 мм (1000х400 мм прим)	шт.	19	17609	334571	
29	4	6118-0203-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 4500 мм	шт.	1	46165	46165	
30	5	246-306-0816	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 500 мм х 1600 мм	1 шт.	1	188480	188480	Казахстан
31	6	246-302-0645	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 300 мм	1 шт.	2	16243	32486	Казахстан
32	7	6118-0208-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка дефлектора диаметр патрубка 630 мм	шт.	2	36820	73640	
33	8	261-302-0133	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 630 мм	1 шт.	2	23614	47228	Казахстан
34	9	6118-0208-0203 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	5	18461	92305	
35	10	246-308-0307	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-17, диаметром 630 мм	1 шт.	5	255853	1279265	Казахстан
36	11	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	2	40 093	80186	
37	12	246-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	2	311 240	622480	Казахстан
38	13	6118-0204-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10573	10573	
39	14	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	30	21883	656490	
40	15	6118-0204-0402 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	25447	25447	
41	16	6118-0204-0405 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	6	48411	290466	
42	17	6118-0204-0406 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт.	2	55222	110444	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	15 860 751
	в т.ч.оборудование	*1140292*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 074 594
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	789 753
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	338 707
	Итого в текущих ценах	**18 063 805**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**19 418 590**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	19 030 218,20
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 283 626,18
	Итого по акту с учетом НДС	**21 313 844,38**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 17 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-4-6)

на Внутренние инженерные сети. Отопление

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Отопление**					
1	3	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	247	1 830	452010	
2	5	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	48	1 952	93696	Казахстан
3	6	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	32	1 172	37504	Казахстан
4	7	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	74	1 569	116106	Казахстан
5	8	261-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	93	1 406	130758	Казахстан
6	9	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	41	3 069	125829	
7	10	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	267	2 231	595677	Казахстан
8	11	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	320	6080	Казахстан
9	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	100	270	27000	
10	20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	200	206	41200	
11	21	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,01	7 391	74	Казахстан
12	22	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,60	708	13877	Казахстан

		Раздел 2.	Теплоснабжение приточной установки П1-П3					
13	23	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	12	8 990	107880	
14	24	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	7	6 840	47880	
15	25	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	4	5 474	21896	
16	26	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	5	2 552	12760	
17	29	242-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	93 432	280296	Казахстан
18	33	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	29 561	29561	
			Итого по локальной смете №2-1-4-6				2 140 084	
			Корректировка №32 к локальной смете №2-1-4-6				812 125	
			ДОБАВИТЬ				812 125	
		Раздел 1.	Отопление					
19	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	14,03	3 069	43058	
20	2	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	91	2 231	203021	Казахстан
		Раздел 2.	Теплоснабжение приточной установки П1-П3					
21	3	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	2,5	6 840	17100	
22	4	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	7	2 552	17864	
23	5	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	82572	82 572	
24	6	511-403-0612	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS40-185 F, Q 4,02 - 19,35 м3/ч, H 16,68 - 4 м.вод.ст, арт. 96430296	1 шт.	1	448510	448 510	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	2 952 209
	в т.ч.оборудование	*448510*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	182 770
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	134 323
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	62 700
	Итого в текущих ценах	**3 332 002**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**3 581 902**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	3 510 263,96
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	421 231,68
	Итого по акту с учетом НДС	**3 931 495,64**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбузин Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 18 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №7-1-4)

на Лестница на трибунах

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Стены из ФБС облицовка					
1	14	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^2 до 3 штук**	м^2	18,0	51 968	935424	
			Устройство лестницы					
2	15	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	м^3	27	30 424	821448	
3	16	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	м^3	40	11 726	469040	
4	17	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	м^3	27	58 912	1590624	
5	18	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	27,405	33 210	910120	Казахстан
6	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,031421	342 116	10750	Казахстан
7	20	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м^2 покрытия	244,32	7 656	1870514	
			Итого по локальной смете №7-1-4				**6 607 920**	
			Корректировка №19 к локальной смете №7-1-4				**2 073 921**	
			ДОБАВИТЬ				**2 073 921**	
			Стены из ФБС облицовка					
8	1	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича (облицовка цоколя)**	м2	33,0	8 702	287 166	

9	2	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,759	25 650	19 468	Казахстан
10	3	*РСНБ РК 2022*	Кирпич Мр60 250х60х65	шт	1 663,0	128,24	213 263	Казахстан
11	4	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	75,68	7 656	579 406	
12	5	291-192-8123	Плита тротуарная размером 300*300 мм толщиной 30 мм серый коллекция "Оберег"	$м^2$	320,0	3 045,68	974 618	Казахстан
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №19 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1-4				**2 073 921**	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	8 681 841
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	633 774
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	465 781
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	186 312
	Итого в текущих ценах	**9 967 708**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**10 715 286**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	10 500 980,28
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 260 117,63
	Итого по акту с учетом НДС	**11 761 097,91**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 19 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №7-1-3)

на МАФы

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	8601-0602-0604 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м**	**секция**	**28**	**52 020**	**1 456 560**	
2	9	8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**3**	**150 920**	**452 760**	
3	16	8601-0702-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест**	**шт.**	**2**	**89 150**	**178 300**	
			Итого по локальной смете №7-1-3				**2 087 620**	
			Корректировка №20 к локальной смете №7-1-3				**567 366**	
			ДОБАВИТЬ				**567 366**	
4	1	8601-0805-0103 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)**	**комплект**	**2,0**	**283 683**	**567 366**	
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №20 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1-3				**567 366**	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	2 654 986
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	193 814
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	142 440
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	56 976
	Итого в текущих ценах	**3 048 216**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**3 276 832**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	3 211 295,36
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	385 355,44
	Итого по акту с учетом НДС	**3 596 650,80**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 20 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №7-1-2)

на Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			КОРРЕКТИРОВКА №21 к локальной смете №7-1-2				**43 982 640**	
			ДОБАВИТЬ				**43 982 640**	
			Газон					
1	**1**	**6113-0112-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного вручную с внесением растительной земли слоем 15 см**	**$м^2$**	**11 544**	**2 092**	**24150048**	
2	**2**	**6113-0112-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**$м^2$**	**11 544**	**999**	**11532456**	
3	**3**	**6113-0112-0106 Кклим = 1,12**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м2**	**11 544**	**719**	**8 300 136**	
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №21 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1-2				**43 982 640**	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	43 982 640
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 210 733
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	2 359 669
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	943 867

	Итого в текущих ценах	**50 496 909**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**54 284 177**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	53 198 493,46
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	6 383 819,22
	Итого по акту с учетом НДС	**59 582 312,68**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Баробулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г., №KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Благоустройство

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 21 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №7-1-1)

на Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Покрытия**					
			Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)					
1	7	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 933,612**	**485**	**937802**	
2	8	**216-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,0208782**	**136 197**	**2844**	**Казахстан**
3	9	**212-501-0402** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**185,4333**	**23 395**	**4338212**	**Казахстан**
4	10	**7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306/до 6см/**	**м^2**	**1 933,612**	**36**	**69610**	
5	11	**216-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,0108246**	**136 197**	**1474**	**Казахстан**
6	12	**212-501-0402** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**89,7195968**	**23 395**	**2098990**	**Казахстан**
7	13	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**5 306**	**499**	**2647694**	
8	14	**216-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,0573**	**136 197**	**7804**	**Казахстан**
9	15	**212-501-0202** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**517,8656**	**25 934**	**13430326**	**Казахстан**
			Формула объема = (0,0976.1)X5306					

			Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)					
			(исключить из акта №38 от 29.10.2024г)					
10	18	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	-5,4	5 751	-31055	Казахстан
11	19	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	-68,04	5 626	-382793	Казахстан
			Покрытие для прогулки и спортивные площадки (Тип 3)					
12	32	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	$м^2$	2 048	5 032	10305536	
			Футбольное поле (Тип 4)					
13	40	У86-010703-0105	**Покрытия из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h=40мм (без учета по подготовке основания)**	$м^2$	4 050	9 843	39864150	
			Формула объема = (1)X4050					
14	41	прайс-лист	**Травяное искусственное покрытие поля, высота ворса 40мм размером 60х30м**	комплект	1	15 848 214,29	15848214	Казахстан
			Бортовой камень для все типов покрытия					
15	44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86//Бр 100.20.8.***	м	647,103	5 518	3570713	
16	45	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	10,353648	61 323	634917	Казахстан
17	47	212-101-0618 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	$м^3$	51,405	32 982	1695440	Казахстан
18	49	6113-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную**	м	1 734	585	1014390	
			ИТОГО по локальной смете №7-1-1				**96 054 268**	
			КОРРЕКТИРОВКА №22 к локальной смете №7-1-1				**50 828 811**	
			ДОБАВИТЬ				**50 828 811**	
			Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)					
19	1	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	297	648	192456	
20	2	211-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	4,455	5 661	25220	Казахстан
21	3	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	56,133	5 579	313166	Казахстан
22	4	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	297	4 307	1279179	

23	5	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	292,248	4 129	1206692	Казахстан
			Покрытие для прогулки и спортивные площадки (Тип 3)					
24	6	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	21,4	16175	346145	
25	7	211-501-0103 Коб=1,12	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	23,968	4706	112793	Казахстан
26	8	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	214	648	138672	
27	9	211-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	3,21	5 661	18172	Казахстан
28	10	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	40,446	5 579	225648	Казахстан
29	11	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	-214	140	-29960	
30	12	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	-13,482	5 579	-75216	Казахстан
31	13	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	21,4	22798	487877	
32	14	212-101-0601 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	21,828	33210	724908	Казахстан
33	15	7101-0601-0301 Кклим = 1,12	Укладка сетки металлической	м2	214	67	14338	
34	16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,97076	342116	332113	Казахстан
35	17	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	$м^2$	214	5 032	1076848	
36	18	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	1 м2	1630,98	5893	9611365	Казахстан
37	19	255-301-0402	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	1 м2	528,36	10606	5603786	Казахстан
			Бортовой камень для все типов покрытия					
38	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках дорожных//Бр 100.30.15	м	303	5 805	1758915	
39	21	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	13,029	61 323	798977	Казахстан
			Формула объема = 0.043.303					

40	22	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86//Бр 100.20.8.*	м	283	5 518	1561594	
41	23	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,528	61 323	277671	Казахстан
42	24	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =0,55 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности бордюров эмалями ПФ-115 за два раза	м2	809,6	414	335174	
		Подраздел 1.1.	Водоотведение					
43	25	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	1400	10905	15 267 000	
44	26	6101-0102-0116 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	132	525	69300	
45	27	6101-0201-0204 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	108	22631	2 444 148	
46	28	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	45,4	4112	186685	
47	29	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	11	9494	104434	
48	30	211-201-0306 Коб=1,15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	12,65	5579	70574	Казахстан
49	31	1106-1301-0303 Кклим = 1,12	Лотки при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	52,25	82473	4309214	
50	32	212-101-2001 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	53,03375	33459	1774456	Казахстан
51	33	214-403-0101 Коб=2,098	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,77888	342116	266467	Казахстан
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №22 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1-1			146 883 079	50 828 811	

ВСЕГО ПО АКТУ: 146 883 079

в т.ч.оборудование *0*

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	10 722 465

НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	7 880 277
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	3 152 111
	Итого в текущих ценах	**168 637 932**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**181 285 777**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	177 660 061,46
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	21 319 207,38
	Итого по акту с учетом НДС	**198 979 268,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г.. дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 22 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №6-2-2)

на НВК. АС Выгреб

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Котлованы для колодцев					
1	4	6101-0106-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 3	$м^3$	228,726	118	26990	
2	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	7,074	5 880	41595	
3	6	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	228,726	778	177949	
		Раздел 2.	**ВЫГРЕБ**					
4	17	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке//МС1	т	0,096	1 162 348	111585	Казахстан
5	18	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	11,4	79 963	911578	Казахстан
6	19	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке//М1, л.24	т	0,096	1 162 348	111585	Казахстан
7	20	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	4	25 905	103620	Казахстан

8	21	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке//МС1, л.4, л.7	т	0,07692	1 162 348	89408	Казахстан
9	22	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/НД1, л.4	т	0,0144	457 333	6586	Казахстан
10	23	261-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп СТ РК 2585-2014	т	0,012	496 922	5963	Казахстан
11	24	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00912	462 591	4219	Казахстан
			Вентиляционная колонка					
12	25	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	4	17 002	68008	
13	26	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	4	25 288	101152	Казахстан
14	27	6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,0092	2 227 430	20492	
15	28	241-701-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	9,2	5 176	47619	Казахстан
16	29	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	1,3412	231 418	310378	
17	30	241-702-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 450, 3,4,5 группы по несущей способности	м	7,2	53 696	386611	Казахстан
18	31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки/л.8 флажок	$м^3$	0,4	10 388	4155	
19	32	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,408	33 210	13550	Казахстан
20	33	1105-0101-5901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Пустоты между стенкой. Заполнение раствором	$м^3$	0,33912	12 534	4251	
21	34	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,33912	28 549	9682	Казахстан
			верхний слой					
22	50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	117,8048	2 262	266474	
23	51	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	117,8048	409	48182	
24	56	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	117,8048	2 262	266474	
25	57	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,403218	30 917	74300	Казахстан
26	58	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	117,8048	591	69623	
27	59	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,063544	67 491	4289	

28	61	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,063544	342 116	21739	Казахстан
			КОРРЕКТИРОВКА №23 к локальной смете №6-2-2					
			ДОБАВИТЬ				**429 200**	
29	1	6101-0210-0102 Кклим = 1,12	Водоотлив из котлованов	м3	80	5365	429 200	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	3 737 257
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	272 820
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	200 504
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	80 202
	Итого в текущих ценах	**4 290 783**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**4 612 592**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	4 520 340,16
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	542 440,82
	Итого по акту с учетом НДС	**5 062 780,98**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г., KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 23 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №6-2-1)

на НВК

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Котлованы для колодцев					
1	**13**	**6101-0101-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 4**	**м^3**	**334,9006**	**1 004**	**336240**	
2	**16**	**6101-0106-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 3**	**м^3**	**283,1055**	**118**	**33404**	
3	**17**	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	**м^3**	**8,2445**	**5 880**	**48478**	
4	**18**	**6101-0107-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	**м^3**	**283,1055**	**778**	**220256**	
		Раздел 2.	**Водопровод**					
5	**20**	**6121-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**	**1**	**13 267**	**13267**	
6	**21**	**244-404-0208** *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	**шт.**	**1**	**882 782**	**882782**	**Казахстан**
7	**22**	**6121-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм**	**т**	**0,0132**	**2 778 880**	**36681**	
		Раздел 3.	**Канализация**					
			Колодцы диаметром 1500мм					
8	**54**	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**8**	**2 454**	**19632**	**Казахстан**
9	**55**	**222-506-0401** *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/С1-04**	**т**	**0,156**	**1 133 576**	**176838**	**Казахстан**

10	56	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	8	47 143	377144	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №6-2-1				**2 144 722**	
			КОРРЕКТИРОВКА №24 к локальной смете №6-2-1				**4 492 858**	
			ДОБАВИТЬ				**4 492 858**	
16	1	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	412	10905	4 492 858	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	6 637 580
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	484 543
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	356 106
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	142 442
	Итого в текущих ценах	**7 620 671**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**8 192 221**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	8 028 376,48
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	963 405,18
	Итого по акту с учетом НДС	**8 991 781,66**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 24 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №6-1-2)

на ТС.КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подраздел 0.1.	**ТК-1**					
			Изделия бетонные и железобетонные					
1	33	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	$м^3$	16,012	106 307	1702188	
2	34	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84//Перемычки ПР-1	$м^3$	0,288	180 803	52071	Казахстан
3	35	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО-1	шт.	2	2 454	4908	Казахстан
4	36	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 7-3	шт.	2	5 923	11846	Казахстан
5	37	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	$м^3$	1,38	55 585	76707	Казахстан
6	38	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698	Казахстан
7	39	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	16	785	12560	Казахстан
8	40	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78/Стены	$м^3$	13,04	46 056	600570	Казахстан
9	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,21	44 262	9295	
		Подраздел 0.2.	**ДК**					
			Устройство колодцев					
10	63	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349	Казахстан
11	64	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 454	4908	Казахстан

12	65	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5 923	17769	Казахстан
13	70	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01118	1 145 627	12808	Казахстан

	ВСЕГО ПО АКТУ:	2 563 677
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	187 148
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	137 541
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	55 017
	Итого в текущих ценах	**2 943 383**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**3 164 137**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	3 100 854,26
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	372 102,51
	Итого по акту с учетом НДС	**3 472 956,77**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбунат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 25 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №6-1-1)

на ТС

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Трубопровод**					
			Арматура					
1	10	242-202-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**21 253**	**42506**	**Казахстан**
			Трубы ППУ					
2	31	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**$м^3$ изоляции**	**2,4**	**104 405**	**250572**	
3	32	234-204-0107 *РСНБ РК 2022*	**Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/$м^3$**	**$м^2$**	**6,48**	**5 143**	**33327**	**Казахстан**
			(исключить из акта №21 от 26.07.2024 г)					
4	2	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 4**	**$м^3$**	**-360,0**	**525**	**-189000**	
			ИТОГО по локальной смете №6-1-1				**137 405**	
			КОРРЕКТИРОВКА №26 к локальной смете №6-1-1				**3 925 800**	
			ДОБАВИТЬ				**3 925 800**	
5	1	6101-0105-0501 **Кклим = 1,12**	**Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6**	**м3**	**360**	**10905**	**3 925 800**	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	4 063 205
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	296 614
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	217 991
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	87 196
	Итого в текущих ценах	**4 665 006**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**5 014 881**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	4 914 583,38
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	589 750,01
	Итого по акту с учетом НДС	**5 504 333,39**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Наружные инженерные сети

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 26 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №4-1-1)

на НЭС

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ**					
			Оборудование					
1	8	6124-0103-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А**	шт.	1	6 718	6718	
2	9	515-201-0505 *СпрСЦ 10.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10**	комплект	1	167 495	167495	Казахстан
			Заземление КТПН-400-10 0,4 кВ					
3	10	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм**	м	66	1 304	86064	
4	11	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	2	11 499	22998	
5	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,09802	493 499	48373	Казахстан
			Формула объема = 3,77.26.0,001					
		Раздел 3.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ**					
			Изделия и материалы					
6	17	6124-0201-1505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	12 556	25112	
7	18	243-903-8608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для внутренней установки, rek-1КвТК-3-70/120-СЛ-М**	шт.	2	42 912	85824	Казахстан
8	19	6119-0301-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям**	м	6	3 560	21360	

9	20	6119-0301-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	6	2 378	14268	
10	21	241-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	6	2 658	15948	Казахстан
11	22	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	6	1 281	7686	Казахстан
12	23	1308-0502-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	8	728	5824	
13	24	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,008	306 172	2449	Казахстан
		Отдел 2.	**НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**					
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ					
			Кабельная линия 0,4 кВ					
14	30	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	170,28	3 744	637528	
15	31	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	946	821	776666	
			Оборудование					
16	32	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 105	12105	
17	33	ПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением, Іном-25А, комплектно с выносным фотодатчиком, ЯУО 9602 3474 IP54	шт.	1	88 839,29	88839	Казахстан
			Кабельно-проводниковая продукция					
18	45	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1 131	1 057	1195467	
19	46	243-110-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,0153	205 112	3138	Казахстан
20	47	243-113-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,8976	445 649	400015	Казахстан
21	48	243-113-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,22644	395 642	89589	Казахстан
22	49	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01428	364 947	5211	Казахстан
23	50	243-105-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,3264	394 291	128697	Казахстан
24	51	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,23664	343 606	81311	Казахстан
25	52	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,0051	399 920	2040	Казахстан
			Изделия и материалы					
26	53	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	1	1 175	1175	Казахстан
27	54	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,9	5 671	16446	Казахстан
28	55	6119-0301-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	3	3 560	10680	
29	56	241-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	3	2 658	7974	Казахстан
30	57	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	1 046	174	182004	

31	58	241-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46	м	1 056,46	955	1008919	Казахстан
32	59	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	106	1 309	138754	
33	60	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	18	11 499	206982	
34	61	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,61074	493 499	301400	Казахстан
35	62	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 046	24	25104	
36	63	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1 077,38	80	86190	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №4-1-1				5 916 353	
			КОРРЕКТИРОВКА №27 к локальной смете №4-1-1				4 204 371	
			ВКЛЮЧИТЬ				4 204 371	
37	1	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	170,28	10905	1 856 903	
38	2	6101-0201-0204 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	34,7202	22631	785 753	
39	3	6103-0101-0104 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного столба	м3	9	33350	300 150	
40	4	212-101-0701 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	9,18	35007	321 364	Казахстан
41	5	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	236	1 057	249 452	
42	6	243-113-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,133	445 649	59 271	Казахстан
43	7	243-113-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,108	395 642	42 729	Казахстан
44	8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	557	1 057	588 749	
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №27 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4-1-1				4 204 371	

ВСЕГО ПО АКТУ: 10 120 724

в т.ч.оборудование *167495*

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	726 586
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	533 991

НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	216 946
	Итого в текущих ценах	**11 598 247**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**12 468 116**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	12 218 753,68
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 466 250,44
	Итого по акту с учетом НДС	**13 685 004,12**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Блочно-модульная котельная

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 27 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №3-1-1)

на БМК

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12 248	12248	
2	12	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9 998	9998	Казахстан
3	13	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	1	6 854	6854	
4	14	244-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	1	34 571	34571	Казахстан
5	15	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9 837	9837	
6	16	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2 261	2261	Казахстан
7	17	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	34 287	34287	Казахстан

	ВСЕГО ПО АКТУ:	110 056
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	8 034
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	5 905
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 362
	Итого в текущих ценах	**126 357**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**135 834**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	133 117,32
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	15 974,08
	Итого по акту с учетом НДС	**149 091,40**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Блок 1

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 28 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 6.	**Фундамент Ф1**					
			Подраздел без наименования					
1	17	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного (Монолитные заделки)**	$м^3$	0,64	21 231	13588	
2	18	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,6496	31 614	20536	Казахстан
		Раздел 7.	**Фундамент Ф2**					
3	19	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного (Монолитные заделки)**	$м^3$	0,3	21 231	6369	
4	20	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,3045	31 614	9626	Казахстан
		Раздел 8.	**Фундамент Ф-3**					
5	21	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного (Монолитые заделки)**	$м^3$	0,23	21 231	4883	
6	22	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,23345	31 614	7380	Казахстан
		Раздел 26.	**Балка БМ1**					
			Прим.2.Лист АС49					
7	258	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	13,9988	3 727	52174	
8	259	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,2113819	30 232	6390	Казахстан
9	260	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм**	$м^2$	52,17	816	42571	Казахстан

		Раздел 29.	Наружные работы.Воздухозаборная шахта Лист 19					
10	306	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка плит покрытия	шт.	2	26 198	52396	
11	307	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий ПТ 75.180.14-3	$м^3$	0,26	79 963	20790	Казахстан
12	308	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	4,0748	1 573	6410	
13	309	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0831259	33 791	2809	Казахстан
14	310	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Коэффициенты по тех. части-1*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 (средняя высота 35 мм)	$м^2$	4,0748	97	395	
15	311	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0623444	33 791	2107	Казахстан
16	312	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной	$м^2$ кровли	4,0748	8 871	36148	
17	313	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	2,44	2 033	4961	
18	314	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,562	443	1135	Казахстан
19	315	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,562	865	2216	Казахстан
20	316	6110-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота более 600 мм с двумя фартуками (тип 272)	м	2,44	7 497	18293	
21	317	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	5,78	658	3803	
22	318	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	0,0578	591	34	
		Раздел 31.	Вход №1 - 1шт					
23	359	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	23,3333333	2 980	69533	
24	360	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,714	35 007	24995	Казахстан
25	363	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	3,8385	1 573	6038	
26	364	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0783054	30 917	2421	Казахстан
27	365	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	3,8385	591	2269	
28	366	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	25,59	3 077	78740	
29	369	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,802048	270	2377	
30	370	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,802048	206	1813	
31	371	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждения сетчатого (РН-7,5-1)	$м^2$	0,6624	21 296	14106	
32	372	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03034	1 123 774	34095	Казахстан

33	373	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Коэффициенты по тех. части-1*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	0,7	414	290	
			ИТОГО по локальной смете №2-1-1-1				**551 686**	
			КОРРЕКТИРОВКА №33 к локальной смете №2-1-1-1				**99 954 401**	
			ВКЛЮЧИТЬ				**99 954 401**	
34	1	6101-0204-0104 Кклим = 1,12	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 6	м3	244,5	51203	12 519 134	
35	2	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	7905,5	10905	86 209 478	
36	3	6101-0210-0102 Кклим = 1,12	Водоотлив из котлованов	м3	228,479	5365	1 225 789	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	100 506 087
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	7 336 944
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	5 392 152
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 156 861
	Итого в текущих ценах	**115 392 044**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**124 046 447**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	121 565 517,50
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	14 587 862,10
	Итого по акту с учетом НДС	**136 153 379,60**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Пурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021г.)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Блок 2

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 29 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-2-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 14.	**Пожарная лестница ПЛ2**					
1	118	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,109824	274 321	30127	
2	119	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,109824	1 145 627	125817	
3	120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,4735256	270	1208	
4	121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115//За 2 раза	$м^2$	4,4735256	414	1852	
5	122	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0004	1 583 534	633	
6	123	252-207-2039 *СпрСЦ 10.2023*	Болт М10 с гайкой	шт.	10	1 139	11390	
7	124	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	Доплата на изменение марки стали до С245	т	0,109824	7 791	856	
		Раздел 16.	**Монолитная железобетонная балка**					
			Узел а-а					
8	139	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	1,58	96 047	151754	
9	140	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	1,7064	46 445	79254	
10	141	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	183,6	508	93269	

			ИТОГО по локальной смете №2-2-1-1				**496 159**	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	496 159
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	36 220
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	26 619
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	10 648
	Итого в текущих ценах	**569 646**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**612 369**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	600 121,62
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	72 014,59
	Итого по акту с учетом НДС	**672 136,21**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Блок 3

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 30 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-3-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 12.	**Установка спортивного оборудования**				**18340**	
			Крепление волейбольной сетки					
1	**84**	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,008**	**1 118 713**	**8950**	
2	**85**	**222-509-1006** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,008**	**1 173 745**	**9390**	
			ИТОГО по локальной смете №2-3-1-1				**18 340**	

	ВСЕГО ПО АКТУ:	18 340
	в т.ч.оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 339
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	984
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	394
	Итого в текущих ценах	**21 057**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**22 636**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	22 183,28
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 661,99
	Итого по акту с учетом НДС	**24 845,27**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул,.Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Общестроительные работы спорткомплекса

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 31 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-3-5)

на общестроительные работы-АР

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Кровля**					
		Подраздел 2.3.	**Кровля Разрез 1-1 (АР-9)**					
1	65	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	12	1 958	23496	
2	66	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	12	576	6912	
3	69	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных	$м^2$	12	973	11676	
4	70	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,8, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	13,8	1 699	23446	Казахстан
5	71	235-103-0416 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	13,8	1 829	25240	Казахстан
		Подраздел 2.4.	**Водосток**					
6	72	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	35,6	2 520	89712	
		Раздел 6.	**ПРОЕМЫ**					
			Доводчики Прим. 3 Лист АР-19					
7	131	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	6	5 819	34914	

8	132	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	6	3 870	23220	Казахстан
		Подраздел 6.2.	**Витражи**					
9	133	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,11	3 806	30867	
10	134	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	8,11	99 470	806702	Казахстан
11	136	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	8,82	3 461	30526	
12	137	223-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	$м^2$	5,502	107 569	591845	Казахстан
		Подраздел 6.3.	**Окна**					
13	149	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	34,0	4 971	169014	Казахстан
14	152	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	83,56	5 841	488074	
15	153	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	83,56	2 397	200293	Казахстан
16	154	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	78,12	2 033	158818	
17	155	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	82,026	443	36338	Казахстан
18	156	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	82,026	865	70952	Казахстан
		Раздел 7.	**Ограждение Лист АР-15**					
19	157	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	9,224	27 021	249242	
20	158	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13583	1 145 627	155611	Казахстан
21	159	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	50	414	20700	
		Подраздел 8.3.	**Блок 3**					
			Тип 11					
22	322	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	522,86	5 689	2974551	
23	323	233-101-0403 *СпрСЦ 10.2023*	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	$м^2$	543,7744	24 975	13580766	Казахстан
24	324	6113-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	213	585	124605	
			Примеч.1					
25	326	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	924,0	605	559020	
		Раздел 9.	**ОТДЕЛКА**					
		Подраздел 9.1.	**Блок 1**					

			Потолок					
26	334	6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором	м	69,91	1 846	129054	
27	335	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	234	1 400	327600	
28	336	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,16146	250 310	40415	Казахстан
29	337	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	118,0	2 339	276002	
30	338	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	324,382	112	36331	Казахстан
31	339	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	118,0	1 291	152338	
32	340	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	29,5	275	8113	Казахстан
33	341	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	118,0	687	81066	
34	342	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	17,7	275	4868	Казахстан
35	343	1115-0108-2102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 3д*	Потолки реечные алюминиевые. Устройство	$м^2$	20,0	6 141	122820	
			Стены					
36	365	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	80,0	3 727	298160	
37	366	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,208	30 232	36520	
38	367	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,216	1 069	2369	
39	368	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм // NTP-панель	$м^2$ поверхности	80,0	8 292	663360	
		Подраздел 9.2.	**Блок 2**					
			Стены					
40	398	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	590,0	551	325090	
41	399	236-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям	кг	147,5	1 802	265795	Казахстан
42	400	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	73,98	1 819	134570	
43	401	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13,590126	684	9296	Казахстан
		Подраздел 9.3.	**Блок 3**					
			Стены					
			(исключить из акта №36 от 29.10.2024 г)					
44	415	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	-124,6	4 423	-551106	
45	416	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	-2,33002	30 232	-70441	Казахстан
			ОТкосы Прим.7					

46	423	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	$м^2$ поверхности	125,04	8 292	1036832	
47	424	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	483,26	863	417053	
48	425	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0144978	3 715 098	53861	Казахстан
			ИТОГО по локальной смете №2-1-3-5				**24 286 506**	
			Корректировка №13/2 к локальной смете №2-1-3-5				**329 760**	
			ДОБАВИТЬ				**329 760**	
49	20	233-204-0602	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий, подвергающихся постоянным нагрузкам, диаметром 4 мм, типа GRABO Weld	1 м	360	916	329760	Казахстан
			КОРРЕКТИРОВКА №14 к локальной смете №2-1-3-5					
			ДОБАВИТЬ				**3 150 771**	
		Раздел 6.	**ПРОЕМЫ**				**3150771**	
		Подраздел 6.1.	**Двери**				**3150771**	
50	4	6108-0202-0101 Кклим = 1,12 Коб =54	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	54,378	6731	366019	
51	5	223-203-0203 Коб=54	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	54,378	51211	2784752	Казахстан
			КОРРЕКТИРОВКА №36 к локальной смете №2-1-3-5				**24 633 216**	
			ВКЛЮЧИТЬ					
		Раздел 2	**Кровля**					
		Подраздел 2.4.	**Водосток**					
52	1	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	30,4	2 520	76608	
53	2	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	66	2371	156486	Казахстан
54	3	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	7	2666	18662	Казахстан
55	4	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	56	2689	150584	Казахстан
56	5	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	35	2666	93310	Казахстан
57	6	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	40	1310	52400	Казахстан
		Раздел 1.	**Блок 2. Вход №2**					
58	7	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	$м^3$	18,4	18 859	347006	

59	8	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	4,22	5 880	24814	
60	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	5 627	11254	
61	10	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	6 297	37782	
62	11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,16	46 056	99481	
63	12	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	2,997	30 424	91181	
64	13	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	2,997	60 067	180021	
65	14	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	3,042	31 925	97116	Казахстан
66	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	307 560	6459	Казахстан
67	16	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	2,997	11 726	35143	
68	17	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,027898	1 118 713	31210	
69	18	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,027898	1 173 745	32745	Казахстан
70	19	6109-0306-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами гранитные толщиной до 150 мм	$м^2$	21,8	49 555	1080299	
71	20	231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	1 м2	8	17940	143520	Казахстан
72	21	231-201-0109	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	1 м2	13,8	18095	249711	Казахстан
73	22	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	33,976	3 077	104544	
74	23	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5003204	1 145 627	573181	Казахстан
			Никелированное ограждение					
75	24	6106-0304-0301 Кклим = 1,12	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	89,5	7372	659794	
76	25	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	72,8	17399	1266647	Казахстан
77	26	222-503-0301 Кстм =0,5	Ограждения одноригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	16,7	8700	145290	Казахстан

78	27	6106-0304-0301 Кклим = 1,12	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем (для МГН)	м	13,2	7372	97310	
79	28	291-082-8721	Ограждения для инвалидов для нержавеющей стали	1 м	13,2	36249,43	478492	Казахстан
		Раздел 6.	ПРОЕМЫ					
		Подраздел 6.1.	Двери					
80	29	6108-0202-0101 Кклим = 1,12 Коб =54	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	24,164	6731	162648	
81	30	223-203-0203 Коб=54	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	24,164	51211	1237463	Казахстан
		Подраздел 6.2.	Витражи					
82	31	223-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	$м^2$	3,318	107 569	356914	Казахстан
		Подраздел 6.3.	Окна					
83	32	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	6,54	10753	70325	
84	33	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	6,54	57276	374585	Казахстан
85	34	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	107,21	9301	997160	
86	35	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	107,21	53337	5718260	Казахстан
87	36	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	13,44	5 841	78503	
88	37	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	13,44	2 397	32216	Казахстан
89	38	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	280,58	2 033	570419	
90	39	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	294,609	443	130512	Казахстан
91	40	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	294,609	865	254837	Казахстан
			ОТкосы Прим.7					
92	41	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	$м^2$ поверхности	81,16	8 292	672979	
			Ограждения радиаторов					

93	42	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,111	257245	28554	
94	43	6107-0103-0111 Кклим = 1,12	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	м2	53,54	6708	359146	
95	44	215-301-0609	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	1 м2	53,54	7758	415363	Казахстан
96	45	6107-0102-0213 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	5,2	4093	21284	
97	46	215-303-0101 Коб=1,025	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,0533	211921	11295	Казахстан
			Полы в тренажерном зале					
98	47	6109-0308-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных (Покрытия из плиток резиновых в тренажерном зале прим)	м2	135,0	2 691	363285	
99	48	ПРАЙС-ЛИСТ	Резиновая плитка 500*500*20	м2	135,0	10 164,14	1 372 159	Казахстан
		Раздел 9.	ОТДЕЛКА					
		Подраздел 9.1.	Блок 1					
			Потолок					
100	49	6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором	м	153,18	1 846	282768	
101	50	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	566	1 400	792400	
102	51	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,39054	250 310	97756	Казахстан
103	52	6107-0203-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой влагостойким гипсокартонным листом 12,5 мм в 1 слой на прямых подвесах	м2	118	7877	929486	
104	54	291-928-8773	Реечный потолок кубообразный	м2	20	21391,90	427838	Казахстан
105	54	6112-0501-0201 Кклим = 1,06	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м2	332	2284	758288	
106	55	232-401-0501	Потолок натяжной пленочный	м2	325,36	2505	815027	Казахстан
		Подраздел 9.2.	Блок 2					
			Стены					
107	56	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	494,02	1 819	898622	
108	57	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	90,751474	684	62074	Казахстан

ВСЕГО ПО АКТУ: 52 400 253

в т.ч.оборудование 0

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 825 218

НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	2 811 274
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 124 509
	Итого в текущих ценах	**60 161 254**
	Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**64 673 348**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	63 379 881,04
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	7 605 585,72
	Итого по акту с учетом НДС	**70 985 466,76**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуран-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г., №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области. Корректировка**

Объект: Блок 1

Договор о государственных закупках работ №2 от 27.03.2025 г., дополнительное соглашение №2/1 от 13.06.2025г.

Акт № 32 от 23.09.2025 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

(локальная смета №2-1-1-1)

на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(исключить из акта №1 от 30.10.2023 г)					
			ВСЕГО по акту:	Тенге			**-12 301 328**	
			Отдел 1.Объемы ниже отм.0,000					
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			**-12 301 328**	
1	**1**	**6101-0101-0113 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 4**	**м3**	**-5898,02267**	**641**	**-3 780 633**	
2	**2**	**6101-0201-0204 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4**	**м3**	**-120,36781**	**16344**	**-1 967 291**	
3	**3**	**6101-0107-0502 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	**м3**	**-113,58016**	**674**	**-76 553**	
4	**6**	**6101-0101-0213**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 4**	**м3**	**-5128,14848**	**728**	**-3 733 292**	
5	**7**	**412-102-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**-25640,7424**	**93**	**-2 384 589**	

6	8	6101-0101-0302	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м3	-5128,14848	70	-358 970	

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	-897 997
	Сметная прибыль (5)%	-659 966
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	-263 987
	Итого в текущих ценах	**-14 123 278,00**
	Итого в прогнозных ценах на 2023 год с К=1,079	-15 239 016,96
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,95	-14 477 066,11
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	-1 737 247,93
	Итого по акту с учетом НДС	**-16 214 314,04**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт _____ Барбулат Н.М.
(аттестат №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020г.,№KZ58VJE00065113 от 30.04.2021г.,
№KZ85VJE00065112 от 30.04.2021г.)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ServiceProKZ"
БИН 170540006961
Директор _____ Сапарова А.А.
(аттестат №KZ39VJE00029177 от 28.07.2017г.,KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г)