Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2025 года**

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Договор: №13 2025-04-07

Вид работы и объект: Строительство блок-модульной газовой системы по адресу: село Тогызкент, улица Жамбыла № 18 А (детский сад Жанна), Сарысуского района, Жамбылской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство блок-модульной газовой системы по адресу: село Тогызкент, улица Жамбыла № 18 А (детский сад Жанна), Сарысуского района, Жамбылской	**15 729 821,95**	**14 044 483,88**			**15 729 821,95**	**14 044 483,88**		
НДС, 12%	**1 685 338,07**				**1 685 338,07**			
Аванс, 30%	**4 718 946,59**	**4 213 345,17**			**4 718 946,59**	**4 213 345,17**		
Удержание 5%	**786 491,10**	**702 224,19**			**786 491,10**	**702 224,19**		
К оплате	**10 224 384,27**	**9 128 914,52**			**10 224 384,27**	**9 128 914,52**		

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"

Руководитель Шалбаев Д.А.

Подрядчик

ТОО "КАНСУЛком"

Директор Сүгірәлі Қ.М.