Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Строительство блок-модульной газовой системы по адресу: село Тогызкент, улица Жамбыла № 18 А (детский сад Жанна), Сарысуского района, Жамбылской области»

Договор подряда (контракт): №13 2025-04-07

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за июль 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Газопровод низкого давления				
	Раздел 1.	**Подземные газопроводные сети**				**1252111**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0107 6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	26	504	13 104
2	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	2	11 604	23 208
3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	5.18	3 432	17 778
4	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта1	м^3	16.74	77	1 289
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	16.74	594	9 944
6	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	16.74	196	3 281
7	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов1	м^3 грунта	2.08	123	256
		Трубопровод				

1	2	3	4	5	6	7
8	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0.025	1 284 224	32 106
9	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3.8 мм	м	25.25	563	14 216
10	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 352	4 352
11	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	606	606
12	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	25	22	550
13	С1249-101-201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	25	18	450
14	У6401-0201-0101 6401-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	27	1 030	27 810
15	С1243-105-702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0.66	м	27	593	16 011
16	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	25	2 303	57 575
17	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 456	2 456
		Выход ПЭ газопровода 63мм из земли с использованием отводов				
18	У6301-103-101 6301-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50мм	км	0.0005	1 840 057	920
19	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0.5	1 679	840
20	У6301-103-105 6301-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150мм	км	0.00058	3 102 723	1 800
21	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0.58	6 094	3 535
22	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.00863	230 888	1 993
23	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали сотверстиями	т	0.00863	1 176 344	10 152
24	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0.00115	1 284 224	1 477

1	2	3	4	5	6	7
25	С1241-202-210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5.8мм	м	1.1615	810	941
26	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	1.15	2 303	2 648
27	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 352	13 056
28	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409	409
29	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	420	420
30	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	606	606
31	С1241-703-0402 241-703-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	0.144	1 312	189
32	У6111-0401-0307 6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м	1	6 185	6 185
33	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0.05	37 471	1 874
34	У6110-203-201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованнойстали	$м^2$	0.5	7 500	3 750
		Подземный ПЭ шаровой кран под люк 63мм				
35	У6104-0903-0201 6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	$м^3$	0.155	83 615	12 960
36	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14 479	14 479
37	С1261-101-0382 261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22.5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0.035	111 481	3 902
38	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.02	26 292	526
39	С1261-107-0513 261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0.00362	3 406 760	12 332
40	С1244-202-0106 244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33 481	33 481
41	У6303-104-301 6303-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцийстыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	1	54 441	54 441

1	2	3	4	5	6	7
42	С1242-208-4207 242-208-4207 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN65, PN16/25/40	шт.	1	63 019	63 019
43	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 352	8 704
44	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	420	840
45	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,125	37 471	4 684
46	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,62	11 604	30 402
		Переход газопровода 63мм в футляре под проезжей частью				
47	У6301-0802-0501 6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового каналапротяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	10	15 183	151 830
48	С1241-202-213 241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	10,2	2 470	25 194
49	У6301-0801-0301 6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	10	5 422	54 220
50	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 646	9 292
51	С1241-215-0304 241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	11 731	23 462
52	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 228	25 368
53	С1241-211-0603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	156	624
54	С1241-210-0603 241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	130	260
55	У6301-401-105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0002	3 554 037	711
56	С1241-117-405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	670	1 340
57	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	1,6	1 859	2 974

1	2	3	4	5	6	7
58	С1234-305-0102 234-305-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена. t от -80°С до +95°С. Лст 0.034 Вт/(м К) при +25°С. фактор ? большеили равно 3500 ГОСТ 16381-77. бст 6 мм диаметром 15 мм	м	1.76	304	535
59	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм - 1,04	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	1.6	7 956	12 730
60	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0.04	11 604	464
		Контрольные трубки газопровода под ковры линейные (3шт)				
61	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство контрольной трубки	шт.	3	22 111	66 333
62	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926	2 778
63	С1212-101-501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.045	24 931	1 122
64	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5.0 мм	м	0.6	8 221	4 933
65	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0.00795	449 705	3 575
66	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000129	954 056	123
67	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,23055	509	117
68	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,23055	393	91
69	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3	46 682	14 005
		Узел выхода сигнального провода на поверхность (2шт)				
70	У6109-102-101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,12	15 297	1 836
71	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм - 1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,08	51 373	4 110
72	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею. наружный диаметр 50 мм	км	0.001	1 271 296	1 271
73	С1241-202-203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	1	161	161
74	У6301-0103-0106 6301-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием. диаметртруб 200 мм	км	0.0004	4 018 482	1 607

1	2	3	4	5	6	7
75	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,4	8 132	3 253
76	У6301-401-105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02036	4 003 742	81 516
		Опознавательный столбик с табличкой-указателем (1шт)				
77	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,045	57 183	2 573
78	У6201-801-301 6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	1	5 710	5 710
79	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетонакласса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,04	69 088	2 764
80	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	1	3 597	3 597
81	С1261-401-0327 261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037	1 520
		Устройство газопроводных вводов				
82	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм - 1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 352	8 704
83	С1241-215-301 241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	11 731	11 731
84	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	420	420
85	У6114-0203-0202 6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 697	2 697
86	С1245-507-107 245-507-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, Kvs 36,0$м^3$/ч, DN 65, модель STAP, типа IMI	шт.	1	142 164	142 164
87	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5	11 604	58 020
	Раздел 2.	**Надземные газопроводные сети**				
						312893
88	У6301-103-201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,011	2 803 376	30 837
89	С1241-102-0123 241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	11	1 124	12 364
90	У6301-401-105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0009	3 554 037	3 199

1	2	3	4	5	6	7
91	С1241-112-120 241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами45х3,0 мм	шт.	3	745	2 235
92	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 702	6 702
93	С1242-209-105 242-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	213 450	213 450
94	У6301-0403-0101 6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 472	4 944
95	С1241-116-206 241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
96	Е11-250211-101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,4*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединенийметодом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	19 776	19 776
97	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2.03	509	1 033
98	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2.03	393	798
		Крепление газопровода 40мм на стойке из труб 57мм h=2,2м				
99	У6101-0205-0101 6101-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1	$м^3$	0.08	7 356	588
100	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0.08	56 991	4 559
101	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.0124	71 573	888
102	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,6	1 453	3 778
103	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708	1 416
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1565004**
		Модульная котельная				
	Раздел 1.	**Демонтаж уборной**				**17164**
1	Е11-460601-0905 1146-0601-0905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранениемгодных материалов	$м^3$ строительного объема, включая подвал	6,21	2 764	17 164
	Раздел 2.	**Земляные работы**				**45243**

1	2	3	4	5	6	7
2	У6101-0102-0107 6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	33	504	16 632
3	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	м^3	33	77	2 541
4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1.2	м^3	33	594	19 602
5	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	33	196	6 468
	Раздел 3.	**Фундамент ленточный**				
						1143480
6	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	2,03	34 929	70 906
7	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	16,9	54 678	924 058
8	С1214-403-103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14306	438 524	62 735
9	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0552	1 433 252	79 116
	Раздел 4.	**Фундамент монолитный Фм-1**				
						419109
10	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,46	34 929	16 067
11	У6103-101-202 6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м^3	м^3	3,8	57 746	219 435
12	С1214-403-103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,135	438 524	59 201
13	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0868	1 433 252	124 406
	Раздел 5.	**Отмостка**				
						196064
14	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	4,2	46 682	196 064
	Раздел 6.	**Монтаж котельной**				
						10066107
15	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм 1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,21	96 424	213 097

1	2	3	4	5	6	7
15	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2.21	96 424	213 097
16	513-105-205 513-105-0205 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х100=200 кВт, размер 6000х2400х2700 мм	комплект	1	9 853 010	9 853 010
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11887167**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**13 452 171**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,6%				273 536
		Итого по главе 8	тенге			13 725 707
		Сметная прибыль 5%	тенге			193635
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			411771
		Итого по части II в сметных ценах:	тенге			14331113
		Итого в ценах 2025г (к=1,0)	тенге			14331113
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			1719734
		Всего по сводному сметному расчету	**тенге**			**16 050 847**
		К оплате с понижающим коэффициентом	тенге			15 729 821,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сүгірәлі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шалбаев Д.А.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Tech Инжиниринг Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есбосынов Ж.Н.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Talib Project Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Абдрахманов А.Ш.

Место печати (при наличии)