Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

« 14 » 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "SK MIRAS LLP", г.Кызылорда, Микрорайон САУЛЕТ , улица ОралханКамардинов, 9
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Жанадиловой Дариха Мырзагалиевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Капитальный ремонт кровли здания ДК имени С.Майканова, расположенного по адресу: г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. Есенова, б/н»**

по адресу: **г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. Есенова, б/н**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда. Аким Сыздыков Семсер Зулпыхарович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ХТ ПТ «Мекен и К». Альбом Архитектурно-строительная часть.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда**
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительный объем	м3	11245,0	-	11245,0	-
Общая площадь	м2	1710,9	-	1710,9	-
Полезная площадь	м2	-	-	-	-
Площадь застройки	м2	1177,6	-	1177,6	-
Этажность	эт.	2	-	2	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание дома культуры имени с.Майкановой в городе Кызылорда состоит из одного блока, здание двух этажное с продольными несущими кирпичными стенами, здание сложной конфигурации в плане, с размерами указаны в чертеже, высота каждого этажа от пола до верха потолка составляет - 3,0 м зрительский зал от пола до потолка - 9,6 м.

При визуальном обследовании кровли здания проведенном специалистами ТОО "КайсарСтройПроект" совместно с комиссией администрации дома культуры в 2021 г. выяснено следующее:

Конструктивное решение кровли здания: в зрительской части и сцене в осях 2-3-Б-А/1, Б-В, 1/1/3/1 из совмещенной рулонной кровли. В остальных частях имеет скатную чердачную кровлю по наклонным деревянным стропилам.

Материалы существующей кровли:

- покрытие совмещенной рулонной кровли - из рулонных материалов. Состояние не удовлетворительное. Физический износ - 41-60%. Требуется замена водоизоляционный слой кровли.
- покрытие скатной чердачной кровли - профнастил. Состояние удовлетворительное. деревянная конструкция крыши - стропила 150х50, обрешетка 50х50. Состояние удовлетворительное.
- утеплитель - минеральной ваты 150 мм. Состояние удовлетворительное.

Проектом предусмотрено следующие виды работ:

- замена покрытия рулонной кровли в совмещенной части;
- устройство ограждения кровли;
- устройство водосточной системы;
- СОВМЕЩЕННАЯ КРОВЛЯ;
- Битумный праймер;
- Бикрост ХПП – 2 слоя ТУ5774-042-00288739-99;
- Бикрост ХПП 4,5 с крупнозернистой посыпкой – 1 слой ТУ5774-042-00288739-99;
- Фартук из оцинкованной кровельной стали толщ. 0, 7 мм, ширина 800 мм;
- Воронка для плоской кровли Termoclip ВФ 110х450;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование (запорная арматура) в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: **сентябрь 2022 года;**
месяц, год
Окончание работ: **ноябрь 2022 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц: **3**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); - **Не требуется**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется**;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт кровли здания ДК имени С.Майканова, расположенного по адресу: г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. Есенова, б/н»**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «SK MIRAS LLP»
Жанадилова Д.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)