Заказчик: ТОО "АймарСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "IMUR Group"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 600 мест в с.Шубаркудук Темирского района" (Наружные инженерные сети)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№44	05.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 600 мест в с.Шубаркудук Темирского района" (Наружные инженерные сети)	6 500 000,00	5 803 571,43							696 428,57	6 500 000,00
Итого	6 500 000,00	5 803 571,43							696 428,57	6 500 000,00

Заказчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
_____Жалгасбаев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "IMUR Group"
Директор
_____Әміржанов Д.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АймарСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IMUR Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы на 600 мест в с.Шубаркудук Темирского района" (Наружные инженерные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44 от 05.08.2024**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.05.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Кабельно-проводниковые изделия				
1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,88	7 328	21 105
2	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,15	3 824	8 222
3	С211-401-0101 С211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,9	7 024	6 322
4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	5	1 059	5 295
5	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	15	1 955	29 325
6	С1243-101-0306 243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	м	20	4 607	92 140

7	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5	23	115
8	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	5	53	265
9	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21 725
10	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4 126
11	С1252-207-3923 252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 606	5 212
12	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496	34 992
13	У6124-0203-0102 6124-0203-0102 *РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 80х80х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14 378	14 378
14	С1252-207-3916 252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 041	3 041
15	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4 669	14 007
16	С1252-207-3912 252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 195	3 585
17	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1 940	7 760
18	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1 940	7 760
19	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 737	10 422
20	У6124-0103-0101 6124-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Изолятор. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	км	2	2 903	5 806
21	С1252-102-0224 252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	3 615	7 230
22	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66	132
23	С1252-301-1414 252-301-1414 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	шт.	2	4 976	9 952
24	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375	1 125

25	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06* *Изм. и доп. вып. 26*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	13 556	13 556
26	515-201-0506 515-201-0506 *СпрСЦ 08.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982	228 982
27	Ц13-080201-2409 1308-0201-2409 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	121 368	121 368
28	С1243-903-0902 243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	15 352	15 352
29	У6124-0103-1301 6124-0103-1301 *РСНБ РК 2024*	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	21 227	21 227
30	515-301-1102 515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831	101 493
31	С1252-206-0302 252-206-0302 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	3	1 114	3 342
32	С1252-207-0429 252-207-0429 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	шт.	2	85	170
33	С1243-603-0106 243-603-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 50 мм2	м	9	272	2 448
34	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1 050	1 050
35	С1243-907-5108 243-907-5108 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,011	126 500	1 392
36	С1243-907-5102 243-907-5102 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,003	56 022	168
37	С1243-907-5302 243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,003	84 484	253
38	С1243-907-5304 243-907-5304 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,011	266 554	2 932
		ИТОГО:				**827 775**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	м3	369,57	400	147 828

2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	11,43	8 794	100 515
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	253,9	64	16 250
4	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	253,9	28	7 109
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	253,9	610	154 879
6	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	41,3	7 024	290 091
		Наружные сети связи				
7	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	645	1 059	683 055
8	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробках кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	25	1 441	36 025
9	С1243-501-0151 243-501-0151 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-48-G.652.D-CF-4,0-3047	м	645	518	334 110
10	У6124-0201-3108 6124-0201-3108 *РСНБ РК 2024*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	25	289	7 225
11	С1241-207-0405 241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25	6 376	159 400
12	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	шт.	25	22	550
13	С1249-101-0402 249-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	25	27	675
14	У6124-0201-2401 6124-0201-2401 *РСНБ РК 2024 прим*	Муфта. Монтаж	шт.	1	41 501	41 501
15	С1261-302-0436 261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая	комплект	1	48 865	48 865
16	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм = 1,11*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	109 568	109 568
17	С1225-201-0104 225-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2	шт.	1	83273	83 273

18	С1252-207-3964 252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	2	3 088	6 176
19	С1261-404-0520 261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1 972	3 944
20	261-404-0504 РСНБ РК 2022	Запорное устройство	шт.	1	18 882	18 882
		ИТОГО:				**2 249 921**
	Раздел 1.	**Наружные сети водопровода**				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**469 272**
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м3	129,23	452	58 412
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кэтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м3	2,58	8 794	22 689
3	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	1,1	12 729	14 002
5	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	125,89	93	11 708
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	125,89	610	76 793
		ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
7	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Трубы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,02112	1 391 819	27 469
8	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	21,3312	1 828	38 993
9	У6121-0301-0104 6121-0301-0104 *РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 125 мм.Промывка с дезинфекцией	км	0,02112	330 807	6 987
10	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	21,12	365	7 709
11	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗЫ/	км	0,0012	3 179 926	3 816

12	С1241-102-0209 241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1,2	4 780	5 736
13	У6121-0201-0141 6121-0201-0141 *РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	7 705 287	9 246
14	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *РСНБ РК 202*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25 044	25 044
		Деталировка колодца-1шт				
17	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	4 969	59 628
18	С1241-116-0210 1241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003	48 036
19	У6121-0402-0103 6121-0402-0103 *РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.	6	8 834	53 004
	Раздел 2.	**Наружные сети канализации**				**1 031 073**
24	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м3	167,96	452	75 918
25	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка грунта, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м3	10,88	8 794	95 679
26	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	4,08	12 729	51 934
27	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	9,83	3 824	37 590
28	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	151,64	93	14 103
29	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	151,64	610	92 500
		ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
30	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м	68	2 879	195 772
31	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м	68	410	27 880

32	У6121-0103-0107 6121-0103-0107 *РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0012	4 658 467	5 590
33	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,2	8 607	10 328
34	У6121-0201-0143 6121-0201-0143 *РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0012	12 381 248	14 857
35	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25 044	25 044
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б.диам. 1500 - 1 шт				
36	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	1,519	123 387	187 425
37	С1225-101-0602 1225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32 661	32 661
38	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 710	51 420
39	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	26 513	26 513
40	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 555	7 555
41	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	40 352
42	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0195	1 146 761	22 362
43	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	0,5655	3 284	1 857
44	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,314	17 263	5 421
45	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	м3	0,157	52 942	8 312
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:					**4 578 041**

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:				**4 578 041**
	ИТОГО ПО СМЕТАМ:				**4 578 041,00**
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:				**4 578 041,00**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	9,2%			421 179,77
	Итого с затратами на организацию и управление СМР				**4 999 220,77**

	Сметная прибыль (5%)				249 961,04
	Оборудование				0,00
	Непредвиденные работы и затраты (3%)				149 976,62
	Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 399 158,43**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			**5 803 571,14**
	НДС (12%)	12%			696 428,54
	Итого с НДС				**6 500 000,00**

Заказчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
_____Жалгасбаев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "IMUR Group"
Директор
_____Әміржанов Д.Т.