Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года – форма № 235

N23 Декларация о соответствии

«26» октября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Сарыагаш-Аман», г.Шымкент, Енбекшинский р-н, мкр. Сайрам, дом 27, кв. 4,***

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора ***Жиенбекова Асия Абдирасиловна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «Торлан Құрылыс», Туркестанская область, Казыгуртский район, село Казыгурт, ул. Д.Конаев 111,***

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора ***Джумабеков Нурсултан Амангелдиулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «StroyEnrgy XXI», г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Шапагат, ул.Жалын, дом 69.***

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора ***Макулбаев Бекзат Ануарулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «УниверсалСтройСервис», г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. Тостого, дом 119.***

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора ***Момбеков Жанболат Аскарович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек Жолы до коллектора №2 города Шымкент»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», Ердембеков Максат Кабделович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью;
2. Проект (проектно-сметная документация): ***раструктуры АО «Казахский Водоканалпроект», 13.084.(240).16,***
   Утвержден(а) ***РГП «Госэкпертиза» филиал по Южному региону, №19-0400/18 от 19.12.2018 г***
   наименование организации, юридический адрес
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, протяжённость, производительность, производственная площадь, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительностью и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость самотечной канализации Ж/Б труб	км	11,508		11,508	
Протяжённость напорной канализации из П/Э труб	км	1,488		1,488	
Производительность канализационной насосной станции № 28	м3/час	1565,2		1565,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические решения приняты на основании гидравлических расчетов и в соответствии со схемой отвода сточных вод по проекту «Обоснование инвестиций систем водоснабжения и водоотведения города Шымкент».

Рабочим проектом предусматривается строительство канализационной насосной станции №28 и канализационного коллектора по ул. Аргынбекова до существующего коллектора №2 г. Шымкент.

Насосная станция принята по типовому проекту ТПР-902-1-113.87-III.

Насосы марки «Sulzer» приняты на основании сравнения вариантов насосного оборудования. Насосная станция работает в автоматическом режиме. Для повышения надежности её работы предусмотрен резервный источник питания (ДЭС). А также предусмотрена аварийная обводная линия в соответствии с п.8.2.7* СН РК 4.01-03-2011.

Сети по площадке насосной станций приняты для систем:

К1 - диаметрами 960х80 мм – труба железобетонная безнапорная по ГОСТ 6482-2011;

К1Н - диаметром 630 мм - полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2020 год***;
месяц, год

окончание работ ***октябрь 2022 год***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***30,0 месяц***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***22,0 месяц***;

фактически, месяц: ***30,0 месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. Сабитов М.Т.

Подпись _____ дата

Подрядчик (генеральный подрядчик и субподрядчик) считает объект ***«Строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент»***

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Сарыагаш-Аман» директор Жиенбекова А. А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «Торлан Курылыс» директор Джумабеков Н. А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «StroyEnergy XXI» директор Макулбаев Бекзат Ануарулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (субподрядчик): ***ТОО «УниверсалСтройСервис» директор Момбеков Жанболат Аскарович***

фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водо-провод				
	Водоводы (общая протяженность)	Метр (далее – м)	0	
	1) из стальных труб	м	0	
	2) из чугунных труб	м	0	
	3) из асбестоцементных труб	м	0	
	4) железобетонных труб	м	0	
	5)			
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	0	
	1) из стальных труб			
	2) из чугунных труб			
	3) из асбестоцементных труб			
	4) полиэтиленовых труб			
	5)			
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d -	шт		
	Вентили d -	шт		
	Кран d -	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канали зация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	12996	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м	11508	
	6) из п/э труб	м	1488	
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровые колодцы канализационные круглые из сборного железобетона Ду=2000мм	шт	109	
	Контрольные колодцы канализационные круглые из сборного железобетона Ду=2000мм	шт	35	
	Колодцы канализационные прямоугольные из сборного железобетона	шт	29	
	Выпуск	шт		
Горизонтальная разрез		Вертикальная разрез колодца		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Трубы железобетонные d960x80мм	ГОСТ 6482-2011	-	800мм	1271	

2	Трубы железобетонные d1200x100мм	ГОСТ 6482-2011	-	1000мм	6790	
3	Трубы железобетонные d1150x75мм	ГОСТ 6482-2011	-	1000мм	1007	
4	Трубы железобетонные d1420x110мм	ГОСТ 6482-2011	-	1200мм	2440	
5	Трубы п/э ПЭ100 SDR17 d630x37,4мм	ГОСТ 8020-90		630мм	1488	
6	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010	ГОСТ 8020-90		ПН20	152	
7	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010	ГОСТ 8020-90		1ПП20-1	8	
8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010	ГОСТ 8020-90		1ПП20-2	144	
9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010	ГОСТ 8020-90		КС20.6	157	
10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010	ГОСТ 8020-90		КС20.9	403	
11	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010	ГОСТ 8020-90		КО6	330	

12	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010	ГОСТ 8020-90		КС7.3	52	
13	Люк чугунный, тип Т (С250)	ГОСТ 3634-99		тип Т	52	
14	Люк чугунный, тип Л (А15)	ГОСТ 3634-99		тип Л	129	

Заказчик

Зам. руководителя, Ердембеков М. К. _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Эксперт, Илесов Н. _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)